Заказчик: РГП на ПХВ "ГИСХАГИ" Комитет по управлению земельных ресурсами МСХ РК.

Форма № КС 3

Подрядчик:ТОО "KBS Engineering"

Наименование строительства: Газоснабжение нежилого помещения (для отопления и горячего водоснабжен водоснабжения) , расположенного по адресу; г.Алматы,Жетысуйский район,ул.Омарова,88

Объект: ; Газоснабжение нежилого помещения (для отопления и горячего водоснабжения),расположенного по адресу: г.Алматы,Жетысуйский район,ул.Омарова,88

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

на июнь 2024 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №227 от 14.04.2024г.	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Наименование	Код	Наименование	Код

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость по договору с НДС, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге				
			с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС, тенге	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС, тенге	в том числе за отчетный период, без НДС	сумма НДС, тенге	ВСЕГО с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт выполненых работ №1	**2 757 755,84**	2 757 755,84	2 757 755,84	2 462 282,00	295 473,84	2 757 755,84
2	Акт выполненых работ №2	10 247 035,68	10 247 035,68	10 247 035,68	9 149 139	1 097 896,68	10 247 035,68
3	Акт выполненых работ №3	**9 201 674,72**	9 201 674,72	9 201 674,72	8 215 781,00	985 893,72	9 201 674,72
	Всего к оплате:	**22 206 466,24**	**22 206 466,24**	**22 206 466,24**	**19 827 202**	**2 379 264,24**	**22 206 466,24**

Заказчик:
РГП на ПХВ "ГИСХАГИ"Комитет по управлению земельными ресурсами и МСХ РК.

Подрядчик:
ТОО "KBS Engineering"

Руководитель "РГП на ПХВ "ГИСХАГИ"Комитет по управлению земельными ресурсами и МСХ РК. _____ **Салыбеков Н.Н**

Директор ТОО "KBS Engineering" _____ **Жуманов К.К**

Авторскийнадзор ТОО "ТаразТауЖоба" ТурустаевО.Ш.

Технадзор ТОО "KA Lider "ТОО "KA Lider LTD" Сарсенов С.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **РГП на ПХВ "ГИСХАГИ"Комитет по управлению земельными ресурсами и МСХ РК.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KBS Engineering"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **30-2023 Газоснабжение нежилого помещения (для отопления и горячего водоснабжения),расположенного по адресу: г.Алматы,Жетысуйский район,ул.Омарова,88**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 227** от2024-04-17

Акт выполненных работ №1

за Июнь 2024 (месяц, год) на Суммарная смета для стройки - 30-2023 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э2993: 1	1119-1001-0208 *РСНБ РК 2022*	Счетчики газовые поквартирные.Установка	счетчик	1	35772,00 14633,00	23,00 0,00	35772,00 14633,00	23,00 0,00	21116,00		35772,00
2	Э2993: 2	245-802-0103 *СпрСЦ 07.2023*	Счетчик газа QK G4T с МК /приминительно к G4T	шт.	1	27111,00		27111,00		27111,00		27111,00
3	Э2993: 3	1118-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе,теплопроизводительность до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч).Установка	котел	1	723671,00 605996,00	63254,00 20292,00	723671,00 605996,00	63254,00 20292,00	54421,00		723671,00
4	Э2993: 4	513-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 70 до 81 кВт	комплект	1	777397,00		777397,00		777397,00		777397,00
5	Э2993: 5	1119-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные.Установка	прибор	1	9989,00 6533,00	787,00 266,00	9989,00 6533,00	787,00 266,00	2669,00		9989,00
6	Э2993: 6	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1	102203,00		102203,00		102203,00		102203,00
7	Э2993: 7	1119-1001-0205 *РСНБ РК 2022*	Щитки стальные для контрольно-измерительных приборов (КИП),размер 400х300 мм.Установка	устройство	2	18705,00 14244,00	1543,00 482,00	37410,00 28488,00	3086,00 964,00	5836,00		37410,00
8	Э2993: 8	245-803-0602 *СпрСЦ 07.2023*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-CO+CH4 DN 20 НД	шт.	1	36155,00		36155,00		36155,00		36155,00
9	Э2993: 9	245-803-0601 *СпрСЦ 07.2023*	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-CH4 DN 15 НД		1	28022,00		28022,00		28022,00		28022,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
10	Э2993: 10	1119-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапаны предохранительные,диаметр до 50 мм.Установка	клапан	2	19446,00 13414,00	656,00 181,00	38892,00 26828,00	1312,00 362,00	10752,00		38892,00
11	Э2993: 11	ТЦена	Клапан запорный термочувствительный DN15 КТЗ-DN15	шт	1	1265,00		1265,00		1265,00		1265,00
12	Э2993: 12	ТЦена	Клапан запорный термочувствительный DN15 КТЗ-DN20	шт	1	1400,00		1400,00		1400,00		1400,00
13	Э2993: 13	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	4	10070,00 8352,00	182,00 30,00	40280,00 33408,00	728,00 120,00	6144,00		40280,00
14	Э2993: 14	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый,для воды,газа,нефтепродуктов,Т до+100°С,PN 16,марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2350,00		2350,00		2350,00		2350,00
15	Э2993: 15	242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый,для воды,газа,нефтепродуктов,Т до+100°С,PN 16,марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3525,00		7050,00		7050,00		7050,00
16	Э2993: 16	242-207-4201 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый,пробковый,двойной регулировки,для воды и пара,Т до+150°С,марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3163,00		3163,00		3163,00		3163,00
17	Э2993: 17	1116-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	7	2372,00 1737,00	66,00 18,00	16604,00 12159,00	462,00 126,00	3983,00		16604,00
18	Э2993: 18	241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	7,35	462,00		3396,00		3396,00		3396,00
19	Э2993: 19	1116-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	10,58	2506,00 1737,00	66,00 18,00	26514,00 18377,00	698,00 190,00	7438,00		26514,00
20	Э2993: 20	241-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	22,05	802,00		17684,00		17684,00		17684,00
21	Э2993: 21	СТЦена	Крепление для газотрубопроводов	шт	12	175,00		2100,00		2100,00		2100,00
22	Э2993: 22	1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка/футляров/		2,1	4025,00	102,00	8453,00	214,00	3411,00		8453,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		2299,00	31,00	4828,00	65,00			
23	Э2993: 23	241-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	30,1	2099,00		63180,00		63180,00		63182,00
24	Э2993: 24	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,1	279,00	4,00	586,00	8,00	156,00		586,00
						201,00	0,00	422,00	0,00			
25	Э2993: 25	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,2	212,00	3,00	890,00	13,00	381,00		890,00
						118,00	0,00	496,00	0,00			
26	Э2993: 26	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	28	2526,00	0,00	70728,00	0,00	504,00		70728,00
						2508,00	0,00	70224,00	0,00			
			ИТОГО по акту					20822269,00	71525,00	315312,00	0,00	2082269,00
								869129,00	22603,00	882265,00	0,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							882265,00		
			Сметный прибыль -5%	тенге								104113,00
			Непредвиденные работ изатрат -5%	тенге								104113,00
			Итого	тенге								2290495,00
			На текущих ценах 2024 г К=1,075	тенге								2462282,00
			НДС -12%	тенге								295473,84
			Итого к оплату с НДС-12%	тенге								2757755,84

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KBS Engineering"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "KBS Engineering" Жуманов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ "ГИСХАГИ"Комитет по управлению земельными ресурсами и МСХ РК.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Салыбеков Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KA Lider LTD" **Абиев Д.Т**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

авторского надзора: ТОО "ТаразТауЖоба" **Туристаев О.Ш..**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № доверенности или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **РГП на ПХВ "ГИСХАГИ"Комитет по управлению земельными ресурсами и МСХ РК.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KBS Enginering"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **30-2023 Газоснабжение нежилого помещения (для отопления и горячего водоснабжения),расположенного по адресу: г.Алматы,Жетысуйский район,ул.Омарова,88**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 227** от2024-04-17

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2024 (месяц, год) на Суммарная смета для стройки - 31-ТТЖ-2023 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 07.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э3003: 1	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	10,36	5947,00	41,00	61611,00	424,00	28449,00		61611,00
						3160,00	12,00	32738,00	124,00			
2	Э3003: 2	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 160 Вт	секция	74	5878,00		434972,00		434972,00		434972,00
3	Э3003: 3	1118-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Регистры из стальных труб сварных,диаметр нитки 100 мм.Установка	м труб нитки регистра	108	6147,00	99,00	663876,00	10692,00	502092,00		663876,00
						1399,00	32,00	151092,00	3456,00			
4	Э3003: 4	1118-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Регистры из стальных труб сварных,диаметр нитки 150 мм.Установка	м труб нитки регистра	66	1583,00	99,00	104478,00	6534,00	5610,00		104478,00
						1399,00	32,00	92334,00	2112,00			
5	Э3003: 5	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	67,98	6472,00		439967,00		439967,00		439967,00
6	Э3003: 6, 11	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	21	10070,00	182,00	211470,00	3822,00	32256,00		211470,00
						8352,00	30,00	175392,00	630,00			
7	Э3003: 7	242-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый,конусный сальниковый,для воды,нефти и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	3617,00		28936,00		28936,00		28936,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Э3003: 8	242-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый,конусный сальниковый,для воды,нефти и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	6963,00		41778,00		41778,00		41778,00
9	Э3003: 9	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	8	2063,00 1911,00	0,00 0,00	16504,00 15288,00	0,00 0,00	1216,00		16504,00
10	Э3003: 10	242-310-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 4 $м^3$/ч	шт.	8	453741,00		3629928,00		3629928,00		3629928,00
11	Э3003: 12	242-207-4202 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый,пробковый,двойной регулировки,для воды и пара,Т до+150°С,марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	4157,00		24942,00		24942,00		24942,00
12	Э3003: 13	242-303-0801 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,балансировочный для регулирования расхода,с наклонным шпинделем,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	12065,00		12065,00		12065,00		12065,00
13	Э3003: 14	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	10160,00 8352,00	272,00 60,00	10160,00 8352,00	272,00 60,00	1536,00		10160,00
14	Э3003: 15	242-303-0804 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,балансировочный для регулирования расхода,с наклонным шпинделем,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	25192,00		25192,00		25192,00		25192,00
15	Э3003: 16	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные.Установка	шт.	14	968,00 823,00	0,00 0,00	13552,00 11522,00	0,00 0,00	2030,00		13552,00
16	Э3003: 17	1116-0501-0602 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	20	4616,00 4596,00	5,00 0,00	92320,00 91920,00	100,00 0,00	300,00		92320,00
17	Э3003: 18	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	20	535,00		10700,00		10700,00		10700,00
18	Э3003: 19	1116-0501-0603 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	30	4610,00 4592,00	4,00 0,00	138300,00 137760,00	120,00 0,00	420,00		138300,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Э3003: 20	241-205-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	30	811,00		24330,00		24330,00		24330,00
20	Э3003: 21	1116-0501-0604 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	89	4495,00 4458,00	15,00 1,00	400055,00 396762,00	1335,00 89,00	1958,00		400055,00
21	Э3003: 23	1116-0501-0604 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах/приминительно к д=40мм/	м трубопровода	12	5620,00 5573,00	20,00 2,00	67440,00 66876,00	240,00 24,00	324,00		67440,00
22	Э3003: 25	1116-0501-0604 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах/приминительно к д=50мм/	м трубопровода	35	7024,00 6966,00	25,00 2,00	245840,00 243810,00	875,00 70,00	1155,00		245840,00
23	Э3003: 27	1116-0501-0604 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах/приминительно к д=63мм/	м трубопровода	3	8851,00 8778,00	31,00 2,00	26553,00 26334,00	93,00 6,00	126,00		26553,00
24	Э3003: 22	241-205-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х2,0 мм	м	89	698,00		62122,00		62122,00		62122,00
25	Э3003: 24	241-205-0214 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х2,0 мм	м	12	1185,00		14220,00		14220,00		14220,00
26	Э3003: 26	241-205-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-X/AL/PE-X размерами 50х4,0 мм	м	35	8217,00		287595,00		287595,00		287595,00
27	Э3003: 28	241-205-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-X/AL/PE-X размерами 63х4,5 мм	м	3	16280,00		48840,00		48840,00		48840,00
28	Э3003: 29	1126-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными,плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	1,936113	106605,00 88770,00	5546,00 1844,00	206399,00 171869,00	10737,00 3570,00	23793,00		206399,00
29	Э3003: 30	234-101-0109 *СпрСЦ 07.2023*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-80	$м^3$	1,955474	36091,00		70575,00		70575,00		70575,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Э3003: 31	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Стремянки,связи,кронштейны,тормозные конструкции и пр.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,153	889604,00 790312,00	93896,00 6295,00	136109,00 120918,00	14366,00 963,00	825,00		136109,00
31	Э3003: 32	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,153	259027,00 244946,00	5728,00 1130,00	39631,00 37477,00	876,00 173,00	1278,00		39631,00
32	Э3003: 33	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,153	470507,00		71988,00		71988,00		71988,00
33	Э3003: 34	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	186	395,00 392,00	2,00 0,00	73470,00 72912,00	372,00 0,00	186,00		73470,00
34	Э3003: 35	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	399,00 392,00	2,00 0,00	1197,00 1176,00	6,00 0,00	15,00		1197,00
			ИТОГО по акту					7737115,00 1854532,00	50864,00 11277,00	5831719,00 0,00	0,00 0,00	7737115,00
			Сметный прибыль -5%	тенге								386856,00
			Непредвиденные работ изатрат -5%	тенге								386856,00
			ИТОГО	тенге								8510827,00
			На текущих ценах 2024 г К=1,075	тенге								9149139,00
			НДС -12%	тенге								1099896,68
			Итого к оплату с НДС-12%	тенге								10247035,68

Сдал (Подрядчик)
ТОО "KBS Engineering"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Диретор ТОО "KBS Engineering" **Жуманов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
РГП на ПХВ "ГИСХАГИ"Комитет по управлению земельными ресурсами и МСХ РК.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Салыбеков Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KA Lider LTD" **Абиев Д.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, ссылка на приказ, подпись)

М.П.

авторского надзора: ТОО "ТаразТауЖоба" **Директор** **Турустаев О.Ш..**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, ссылка на приказ, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **РГП на ПХВ "ГИСХАГИ"Комитет по управлению земельными ресурсами и МСХ РК.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KBS Engineering"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **30-2023 Газоснабжение нежилого помещения (для отопления и горячего водоснабжения),расположенного по адресу: г.Алматы,Жетысуйский район,ул.Омарова,88**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 227 от2024-04-17**

Акт выполненных работ №3

за июнь 2024 (месяц, год) на Суммарная смета для стройки - 32-ТТЖ-2023 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э3013: 1	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	41,8	291,00	263,00	12164,00	10993,00			12164,00
						28,00	58,00	1170,00	2424,00			
2	Э3013: 2	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	41,8	97,00	97,00	4055,00	4055,00			4055,00
						0,00	25,00	0,00	1045,00			
3	Э3013: 3	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	115,5	15126,00	7512,00	1747053,00	867637,00	440400,00		1747053,00
						3801,00	1595,00	439016,00	184223,00			
4	Э3013: 4	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	105,5	1193,00		125862,00		125862,00		125862,00
5	Э3013: 5	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс.Монтаж и демонтаж	установка	1	33413,00	26360,00	33413,00	26360,00			33413,00
						7053,00	2779,00	7053,00	2779,00			
6	Э3013: 6	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0105	2048318,00	199232,00	21507,00	2092,00	712,00		21507,00
						1781252,00	58862,00	18703,00	618,00			
7	Э3013: 7, 35	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	68,5	1983,00		135836,00		135836,00		135836,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Э3013: 8, 46	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	8	629,00		5032,00		5032,00		5032,00
9	Э3013: 9	241-211-2012 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 63х2"	шт.	2	4217,00		8434,00		8434,00		8434,00
10	Э3013: 10	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	33,5	3635,00 3595,00	9,00 3,00	121773,00 120433,00	302,00 101,00	1038,00		121773,00
11	Э3013: 11	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	33,5	3536,00		118456,00		118456,00		118456,00
12	Э3013: 12	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	2338178,00 1900940,00	322039,00 97166,00	4676,00 3802,00	644,00 194,00	230,00		4676,00
13	Э3013: 13	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	2	3518,00		7036,00		7036,00		7036,00
14	Э3013: 14	1122-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	16090,00 9476,00	6259,00 1727,00	32180,00 18952,00	12518,00 3454,00	710,00		32180,00
15	Э3013: 15, 101	241-225-0102 *РСНБ РК 2022*	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 25х1"	шт.	3	813,00		2439,00		2439,00		2439,00
17	Э3013: 17	1122-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0105	1054307,00 1005077,00	49230,00 219,00	11070,00 10553,00	517,00 2,00			11070,00
18	Э3013: 18	СТПрайс	Праймер НК 50	кг	0,3	924,00		277,00		277,00		277,00
19	Э3013: 19	СТПрайс	Обертка Полилен 40-ЛИ-63.0,6	кг	8	2400,00		19200,00		19200,00		19200,00
20	Э3013: 20	СТПрайс	Обертка Полилен 40-ОБ-63.0,6	кг	4	2400,00		9600,00		9600,00		9600,00
21	Э3013: 21, 104	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы.Испытание пневматическое		115,5	2526,00	0,00	291753,00	0,00	2079,00		291753,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м газопровода		2508,00	0,00	289674,00	0,00			
22	Э3013: 22	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка	$м^3$	4,9	11448,00	3792,00	56095,00	18581,00			56095,00
						7656,00	1210,00	37514,00	5929,00			
23	Э3013: 23	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное.Разборка	$м^3$	1,05	1092,00	582,00	1147,00	611,00			1147,00
						510,00	127,00	536,00	133,00			
24	Э3013: 24	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,54	660,00	250,00	1016,00	385,00			1016,00
						410,00	82,00	631,00	126,00			
25	Э3013: 25	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	7	1849,00	666,00	12943,00	4662,00	7147,00		12943,00
						162,00	169,00	1134,00	1183,00			
				т								
29	Э3013: 29	1119-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 50 $м^3$/ч.Установка	устройство	1	101390,00	450,00	101390,00	450,00	19647,00		101390,00
						81293,00	150,00	81293,00	150,00			
30	Э3013: 30	513-302-0241 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1	шт.	1	320795,00		320795,00				320795,00
										320795,00		
31	Э3013: 31	ТЦена	Регулятор давления РДГК-10М	шт	1	28101,40		28101,00				28101,00
										28101,00		
32	Э3013: 32	1116-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1826,00	66,00	9130,00	330,00	115,00		9130,00
						1737,00	18,00	8685,00	90,00			
33	Э3013: 106	1116-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	2506,00	66,00	3759,00	99,00	1054,00		3759,00
						1737,00	18,00	2606,00	27,00			
34	Э3013: 33	241-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 21,3х2,0 мм	м	5	347,00		1735,00		1735,00		1735,00
35	Э3013: 34	1116-0301-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка		58	4087,00	115,00	237046,00	6670,00	102718,00		237046,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		2201,00	33,00	127658,00	1914,00			
36	Э3013: 36	1116-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка		11,5	15083,00	214,00	173455,00	2461,00	118450,00		173455,00
				м трубопровода		4569,00	54,00	52544,00	621,00			
37	Э3013: 37	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		11,5	4330,00		49795,00		49795,00		49795,00
				м								
38	Э3013: 38, 43	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		2	10160,00	272,00	20320,00	544,00	3072,00		20320,00
				шт.		8352,00	60,00	16704,00	120,00			
39	Э3013: 39	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	41896,00		41896,00		41896,00		41896,00
				шт.								
40	Э3013: 40, 45	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		4	2340,00		9360,00		9360,00		9360,00
				шт.								
41	Э3013: 41, 100, 108	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		3	10070,00	182,00	30210,00	546,00	4608,00		30210,00
				шт.		8352,00	30,00	25056,00	90,00			
42	Э3013: 42, 109	242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый,для воды,газа,нефтепродуктов,Т до+100°С,PN 16,марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20		2	3525,00		7050,00		7050,00		7050,00
				шт.								
43	Э3013: 44	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм		1	2389,00		2389,00		2389,00		2389,00
				шт.								
44	Э3013: 47, 59	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,14774	1346543,00	153794,00	198938,00	22722,00	1973,00		198938,00
				т конструкций		1179388,00	13172,00	174243,00	1946,00			
45	Э3013: 48	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм		0,063681	395118,00		25162,00		25162,00		25162,00
				т								
46	Э3013: 49, 60, 86, 93	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,16391	470507,00		77121,00		77121,00		77121,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
47	Э3013: 50	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00736	417347,00		3072,00		3072,00		3072,00
48	Э3013: 51, 102	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	18,07	279,00	4,00	5042,00	72,00	1337,00		5042,00
						201,00	0,00	3632,00	0,00			
49	Э3013: 52, 103	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	18,07	212,00	3,00	3831,00	54,00	1610,00		3831,00
						118,00	0,00	2132,00	0,00			
50	Э3013: 53, 63, 73, 89	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	0,698	15062,00	5463,00	10513,00	3813,00	6519,00		10513,00
						4099,00	1737,00	2861,00	1212,00			
51	Э3013: 54	1106-0101-0114 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство	$м^3$	0,82	8572,00	2993,00	7029,00	2455,00	393,00		7029,00
						5099,00	636,00	4181,00	522,00			
52	Э3013: 55	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,82	20361,00		16696,00		16696,00		16696,00
53	Э3013: 56	1106-0301-0403 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,00176	725335,00	3649,00	1277,00	7,00	72,00		1277,00
						680912,00	992,00	1198,00	2,00			
54	Э3013: 57	217-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	4	38,00		152,00		152,00		152,00
55	Э3013: 58	217-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный,класс прочности 5.8	т	0,000322	1448727,00		466,00		466,00		466,00
57	Э3013: 62, 72, 88	1101-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2	яма	18	3350,00	2459,00	60300,00	44262,00			60300,00
						891,00	796,00	16038,00	14328,00			
58	Э3013: 64, 74, 90	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	3,428	32411,00	4356,00	111105,00	14932,00	16712,00		111105,00
						23180,00	913,00	79461,00	3130,00			
59	Э3013: 65, 75, 91	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	3,428	21904,00		75088,00		75088,00		75088,00
60	Э3013: 66, 76	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Стремянки,связи,кронштейны,тормозные конструкции и пр.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,45042	889604,00	93896,00	400695,00	42293,00	2429,00		400695,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		790312,00	6295,00	355973,00	2836,00			
61	Э3013: 67, 77, 96	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03221	380317,00		12250,00		12250,00		12250,00
62	Э3013: 68, 78, 95	241-417-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 76х3,5-36 мм,Ст3	м	51	19364,00		987564,00		987564,00		987564,00
63	Э3013: 69, 79	241-417-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 108х4-36 мм,Ст3	м	12,9	26850,00		346365,00		346365,00		346365,00
64	Э3013: 70, 80	217-111-0101 *СпрСЦ 07.2023*	Хомут фиксирующей опоры,типа Hilti MFP-PC 21-22 M20	шт.	17	7280,00		123760,00		123760,00		123760,00
65	Э3013: 71, 81	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,748	998,00		746,00		746,00		746,00
66	Э3013: 82	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	6233,00		12466,00		12466,00		12466,00
67	Э3013: 83	1308-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола	м	1,5	1349,00	147,00	2024,00	221,00	613,00		2024,00
						793,00	41,00	1190,00	62,00			
68	Э3013: 84, 87	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	17	1336,00	41,00	22712,00	697,00	5423,00		22712,00
						976,00	10,00	16592,00	170,00			
69	Э3013: 85	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	7	6319,00	490,00	44233,00	3430,00	2366,00		44233,00
						5491,00	141,00	38437,00	987,00			
70	Э3013: 92	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,22703	787226,00	27088,00	178724,00	6150,00	1537,00		178724,00
						753365,00	6420,00	171037,00	1458,00			
71	Э3013: 94	214-401-0111 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	9,9	791,00		7831,00		7831,00		7831,00
72	Э3013: 97	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015548	317801,00		4941,00		4941,00		4941,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	Э3013: 98	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования.Монтаж	т конструкций	0,22703	512122,00	4124,00	116267,00	937,00	6060,00		116267,00
						481300,00	1130,00	109270,00	257,00			
74	Э3013: 99	СТЦена	Табличка "Отнеопасно газ"	шт	1	4500,00		4500,00		4500,00		4500,00
75	Э3013: 105	1116-1001-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	40805,00	443,00	40805,00	443,00	5497,00		40805,00
						34865,00	60,00	34865,00	60,00			
76	Э3013: 107	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	1,5	463,00		695,00		695,00		695,00
			ИТОГО по акту									6721818,00
								6947807,00	1108801,00	3055744,00	0,00	
								2772285,00	233425,00	348896,00	0,00	6947807,00
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Сметный прибыль -5%	тенге						348896,00		
			Непредвиденные работ изатрат -5%	тенге								347390,00
			ИТОГО	тенге								347390,00
			На текущих ценах 2024 г К=1,075	Ттенге								7642587,00
			НДС -12%	тенге								8215781,00
			Итого к оплату с НДС-12%	тенге								985893,77
												9201674,72

Сдал (Подрядчик)
ТОО "KBS Engineering"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "KBS Engineering" **Жуманов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
РГП на ПХВ "ГИСХАГИ"Комитет по управлению земельными ресурсами и МСХ РК.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Салыбеков Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KA Lider LTD" **Абиев Д.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

авторского надзора: ТОО "ТаразТауЖоба"

Директор **Турустаев О.Ш..**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, приказа, подпись)

М.П.