Справка - Расчет продолжительности строительства незавершенных работ по состоянию на Октябрь месяц 2024 года по объекту - «Капитальный ремонт ограждений кладбищ г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области».

Основание: «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I, часть II» СП РК 1.03-101-2014.

Согласно расчетному методу определения общей продолжительности строительства, часть I «Метод определения продолжительности строительства объектов, не имеющих прямых норм в СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II», нормативная продолжительность строительства составит:

$$Тн=A1*C^{A^2}; \qquad (25)$$

Раздел 12 – определение Тн различных объектов при: С= 31,562 млн. тенге (в ценах 2021 года)

A1=1,9518 и A2=0,01381; С=166,928 млн.т

$Тн= 1,9518 * 31,562^{0,01385} =1,9518*0,44= 0,85$ *месяца*

п.8.3 (СП РК 1.03-101-2014) с учетом принятых положений, подготовительный период составляет 15 – 25% всей продолжительности строительства.

*<u>Продолжительность работ принимаем Тн – 1,0 месяц</u>. Подготовительный период: 0,85*0,9822*15%= 0,12 месяц, принимаем 0,2 месяца. Планируемый период начала работ – ноябрь 2024 года. Планируемое окончание работ – декабрь 2024 года.*

Расчет выполнил : Рахметкалиев Н.К.

«Ахмадияр»