Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утверждён
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

«06» июня 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KBS Engineering», г.Алматы,пр.Рыскулова, д.61А
наименование организации, юридический адрес

в лице Жуманов Кайрат Камидулович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Газоснабжение нежилого помещения (для отопления и горячего водоснабжения), расположенного по адресу:г.Алматы, Жетысуйский район, ул.Омарова, 88".
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Директор РГП на ПХВ "Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ГИСХАГИ)" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Салыбеков Н.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО«ЖетісуГазҚұрылыс», ТОО«ПромГазЭксперт», ТОО«ГАЗТЕХПРОМ», ТОО«АЛИШСТРОЙ»
наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Тараз Тау Жоба» 2023-ГСН, 2023-ГСВ,2023-ОВ
наименование проектной организации, номер проекта

утверждён (а) РГП на ПХВ «ГИСХАГИ» приказ №332 от 10.11. 2023 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Запорная арматура (задвижка) после врезки Ду50 мм	шт.	1	1	1	1
Подземный наружный газопровод среднего давления	п/м	105,5	1	103,0	1
Надземный наружный газопровод	п/м	74,5	1	66,1	1

среднего давления					
Надземный наружный газопровод низкого давления	п/м	1,5	1	3,3	1
Надземный внутренний газопровод низкого давления	п/м	28.0	1	11,1	1
7,1квт Котлы	шт.	1	1	1	1
1,25квт ПГ- 4	шт.	1	1	1	1
Газорегуляторный шкаф, с регулятором давления РДГК-10М	шт.	1	1	1	1
Счётчик газа G6МТ	к-кт.	1	1	1	1
Молниезащита	шт.	1	1	1	1
САКЗ-МК-2 с клапаном КТЗ	шт.	2	1	2	1

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Наружный подземный газопровод среднего давления			
Запорная арматура (шаровой кран, задвижка) DN 50 мм после врезки	шт.	1	1
Труба стальная электросварная ст. Ø57х3,5мм	п.м	10.0	5,0
Труба полиэтиленовая Ø 63х5,8мм	п.м	105,5	103,0
Отвод ст. 90° Ø 57х3.5мм	шт.	2	2
Переходник пэт-сталь 63-57мм	шт.	2	2
Футляр из ПЭ трубы Ø110х10,0 L=5,0м в месте пересечения с водопроводом под газопровод Ø63х5,8	шт.	1	1
Футляр из ПЭ трубы Ø110х10,0 L=30,0 м в месте пересечения с въездом на территорию под газопровод Ø63х5,8 с контрольной трубкой в ковере	шт.	1	1
Футляр из стальной трубы на выходе из земли Ø89х4,0 L=1,0м под газопровод Ø57х3,5	шт.	2	2
Штуцер Dy25 с колпаком (для продувки газопровода)	шт.	2	2
Наружный надземный газопровод среднего давления			
Газорегуляторный шкаф, с регулятором давления РДГК-10М	шт.	1	1
Труба стальная электросварная Ø20х2,8	п.м	5,0	0,8
Труба стальная электросварная Ø57х3,5	п.м	58,0	66,1
Труба стальная электросварная Ø108х4,0	п.м	11,5	11,5
Кран Р=1,6 МПа DN20	шт.	1	1
Заглушка Dy50 Р=1,6 МПа	шт.	1	1
Фланцы стальные Dy50 Р=1,6 МПа	шт.	2	2
Отвод ст. 90°, Ø57х3,5	шт.	6	10
Подвижная опора-стойка Н=3,0 м под газопровод 57х3,5	шт.	6	7
Подвижная опора-стойка Н=4,5 м под газопровод 57х3,5	шт.	1	1
Подвижная опора-стойка Н=3,0 м под газопровод 108х4,0	шт.	2	2
Неподвижная опора-стойка Н=3,0 м под газопровод 57х3,5	шт.	3	3
Неподвижная опора-стойка Н=4,5 м под газопровод 57х3,5	шт.	1	1
Переход стальной 108х4,0-57х3,5	шт.	2	2
Молниезащита ГРПШ-10МС	шт.	1	1
Ограждение ГРПШ-10МС	шт.	1	1
Штуцер Dy25 с колпаком (для продувки газопровода)	шт.	1	1
Наружный газопровод низкого давления			
Труба стальная электросварная Ø20х2,8	м	1.5	3,3
Кран Р=1,6 МПа DN20	шт.	1	1

Внутренний газопровод низкого давления			
Счётчик газа G6МТ	к-кт	1	1
Отопительный напольный котёл 7,1квт	шт.	1	1
Плита газовая ПГ-4	шт.	1	1
Стальной футляр Ø57х3,5мм L=0.7м	шт.	3	3
Стальной газопровод Ø20х2,8мм	п.м	28,0	11,1
Стальной газопровод Ø15х2,8мм	п.м	7,0	-
Крепление газопровода к стене	шт.	12	12
Шаровый кран Ду 20мм	шт.	2	2
Шаровый кран Ду 15мм	шт.	1	1
Шаровый кран Ду 15мм с глухой пробкой	шт.	1	1
САКЗ-МК-2 с клапаном КТЗ Ду 20мм	шт.	1	1
САКЗ-МК-2 с клапаном КТЗ Ду 15мм	шт.	1	1
Отопление имеет следующие показатели:			
Радиотор отполения	секции	74	74
Кронштейны напольные	к-кт.	8	8
Регситр из ст. труб Ду108х4,0 3х рядн. L=9м	шт.	4	4
Регситр из ст. труб Ду159х4,0 3х рядн. L=11м	шт.	2	2
Кран шаровой муфтовый Ду15мм	шт.	8	16
Кран шаровой муфтовый Ду25мм	шт.	6	19
Клапан термостатический прямой Ду15мм	шт.	8	8
Термостатический элемент	шт.	8	8
Кран двойной регулировки КРДП Ду20мм	шт.	6	6
Кран балансировочный Ду15мм	шт.	1	1
Кран балансировочный Ду32мм	шт.	1	1
Кран маевского Ду15мм	шт.	14	14
Трубы из металлопластика Ду20х3,4	м	20.0	20.0
Ду25х4,2	м	30.0	30.0
Ду32х4,4	м	89,0	89.0
Ду40х6,7	м	12.0	12.0
Ду50х8,3	м	35.0	35.0
Ду63х10,5	м	3.0	3.0
Изоляция трубная 9х20	п.м.	20,0	20.0
9х25	п.м.	30,0	30.0
9х35	п.м.	89,0	89.0
9х42	п.м.	12,0	12.0
9х54	п.м.	35.0	35.0
9х63	п.м.	3.0	3.0

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Газопровод построен для обеспечения газом служебных зданий и нежилых помещений (гаражи, помещения) **РГП на ПХВ «ГИСХАГИ»**, проложен вдоль дороги подземным способом, на территории-надземным способом. После врезки газопровод имеет задвижку, вход в землю, протяжённость газопровода наружного среднего давления в подземном исполнений 103,0 погонных метра, ковер, выход из земли, наружного среднего давления надземного исполнения 63,0 погонных метра, имеет регулятор снижения давления со среднего на низкое давление в шкафу (ШГРП 10МС), наружного низкого давления надземного исполнения 3,3 погонных метра, газовый счётчик G6, внутреннего низкого давления надземного исполнения 11,1 погонных метра

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «10» мая 2024 года;

месяц, год

окончание работ:«10» июня 2024 года;

месяц, год

При продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства 1 месяц; фактический 1 месяц;

9. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съёмка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «КазТрансГаз-Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведённых аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает что объект: **"Газоснабжение нежилого помещения (для отопления и горячего водоснабжения), расположенного по адресу: г.Алматы, Жетысуйский район, ул.Омарова, 88"**, готовым к приёмке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KBS Engineering» **Жуманов К.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

Субподрядчик ТОО «Жетісу Газ Крылыс» **Исмагулов Б.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

Субподрядчик ТОО «ПромГазЭксперт» **Ермекпаев Р.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

Субподрядчик ТОО «ГАЗТЕХПРОМ» **Кажекова А.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

Субподрядчик ТОО «АЛИШ СТРОЙ» **Джанесов А.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)