Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"28" декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Каздорстройтех»,
100020, г.Караганда, проспект Н.Абдирова, 30б
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Рахматуллина Тагира Ислямовича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
Реконструкция водопроводных сетей в селе Шешенкара Бухар-Жырауского района Карагандинской области
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района",
руководитель ГУ " Отдел строительства Бухар-Жырауского района"
Аринов Болат Бейсембекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2. Субподрядные организации:
ТОО "Арас 2008", лицензия 11ГСЛ-КР № 01253 от 13.02.2009г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО "Astana Mix Building", РП «Реконструкция водопроводных сетей в селе Шешенкара Бухар-Жырауского района Карагандинской области», шифр 34-2017, 34-2018

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)
ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района", приказ № 5 от 20.01.2020г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Объем годового водопотребления	тыс.м3/год	43,415	43,415	43,415	43,415
Общая протяженность водопровода	км	21,861	21,861	23,174	23,174

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						
в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Основные сооружения:

1. Насосная станция подземного типа (над скважиной) - 2 штуки.

В состав насосной станции входит подземная камера, в которой расположены погружные электронасосные агрегаты ЭЦВ 6-10-50, производительностью 10 м3/час, напор 50 м (1 рабочий, 1 резервный); трубопроводы с запорной арматурой, водомеры Миномесс CBTX/WPH-N-K диаметром 50 мм, щиты управления насосными агрегатами, предусматривается автоматическая работа насосов 1 подъема с помощью датчиков уровня; подземные камеры представляют собой колодцы диаметром 1500 мм высотой 2,4 м из сборных железобетонных колец, плит перекрытия, фундамент монолитный из бетона кл В12;

2. Резервуары для чистой воды емкостью 100 м3 – 2 шт.

Вспомогательные сооружения:

1. Насосная станция 2-го подъема – вода, пройдя бактерицидные установки УОВ-20 производительностью 20 м3/час, подается в водовод, комплектуется промывочным устройством и блоком системы дистанционного контроля с ЖК-экраном.

Здание насосной станции размером 5,5 м х 4,5 м, фундамент – монолитный из бетона кл. В15, наружные стены из керамического кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012, утеплитель – пеноплекс 35 толщиной 60 мм; перекрытие – многопустотные плиты, утеплитель покрытия – минплита Технониколь γ=120 кг/м3 толщиной 120 мм; кровля – профнастил по деревянной обрешетке; окна из ПВХ профиля однокамерные; двери металлические; полы бетонные; внутренняя отделка – штукатурка, известковая окраска; наружная отделка – штукатурка по сетке; отмостка бетонная

2. Сторожка:

Фундаменты – монолитные ленточные из бетона кл. В12,5; стены - из керамического кирпича КОРПо 1НФ/100/2/50 ГОСТ 530-2012 толщиной 380 мм, утепление стен из пеноплекса γ=35 кг/м3 толщиной 50 мм; покрытие – деревянные балки; кровля – профнастил по деревянной обрешетке, утеплитель покрытия Isover γ=29 кг/м3 толщиной 120 мм; окна – металлопластиковые с однокамерным стеклопакетом; двери – деревянные, металлокластиковые; полы – линолеум; внутренняя отделка – штукатурка , окрска известковая; наружная отделка – облицовка из кирпича керамического; отмостка – бетонная шириной 1500 мм

3. Выгребная уборная на одно очко:

Стены уборной - из керамического кирпича КОРПо 1НФ/100/2/50 ГОСТ 530-2012, стены выгреба - из бетона кл.В7,5 W4, днище выгреба – из бетона кл. В15 W4, кровля - из профнастила, наружная отделка стен – штукатурка под шубу, окраска известковая, отмостка бетонная шириной 1500 мм

Водопроводные сети:

Использованы водопроводные трубы из полиэтилена HD PE 100 SDR 17 110х6,6мм – 9875 м, 63х3,8мм - 467 м, 25х2,3мм – 12832м, общая протяженность 23174 м. Колодцы из сборных железобетонных колец, трубопроводная арматура – чугунная, фасонные части – стальные и полиэтиленовые. На магистральной сети предусмотрены колодцы-распределители с установкой водомерных счетчиков на группу потребителей. Подвод к участкам потребителей осуществляется трубами ПЭ100 SDR 11 диаметром 25х2,3 мм, общая протяженность подводящих труб – 12,832 км

Электрические сети:

Категория электроснабжения I; III. Установленная мощность 26,273 кВт. Электроснабжение насосной станции 2 подъема, сторожки, насосных станций первого подъема предусматривается от КТПН-63кВА. Подключение КТП выполнено проводом АС-35/6,2, количество опор ВЛ-10кВ железобетонные – 8 шт; сети КЛ 0,4кВ выполнены кабелем АВбШв-0,66кВ; наружное освещение выполнено кабелем АВбШв-0,66кВ, опор – 14 штук.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *май 2020 года;*
месяц, год
окончание работ *июль 2021 года;*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: *18 месяцев ;*
фактически, месяц: *14 месяцев*.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 93 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно - эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Реконструкция водопроводных сетей в селе Шешенкара Бухар-Жырауского района Карагандинской области

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Рахматуллин Тагир Ислямович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)