Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застроищика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Общеобразовательная школа № 13 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт крыши с выполнением чердачной кровли, усиление кирпичных простенков наружных стен, подвала школы №13 расположенной по адресу: Костанайская область, город Рудный, улица Парковая, 34»

ДОГОВОР № 3 от 17.01.2023 г.

С П Р А В К А № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		3	17.01.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	122 386 031,82			-	-	-	-	-	13 112 789	
в том числе в отчетном месяце		32 016 603							3 841 992	35 858 594,82

Принял
Заказчик:
Директор
КГУ «Общеобразовательная школа № 13 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области
_____Валиева Ш.К.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"БИН 151140003505
_____Жуматаев Б.С.

Технический надзор
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
_____Будикенов М.К.
KZ30VJE00056111 от 16.07.2020

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК:КГУ «Общеобразовательная школа № 13 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"
ДОГОВОР № 3 от 17.01.2023 г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт крыши с выполнением чердачной кровли, усиление кирпичных простенков наружных стен, подвала школы №13 расположенной по адресу: Костанайская область, город Рудный, улица Парковая, 34»

Акт выполненных работ №8

за 12 октябрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Возврат										
			Кровля АР-13										
1		1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	183,04		-22650,43	-2474,58	-4145934	-452947	--	-2959878	-7674277
							-20175,85	-1101,34	-3692987	-201589		-568465	
2		224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	55,3		-5136,00	--	-284021	--	-284021	--	-306743
							--	--	--	--		-22722	
3		234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	29,4372		-31059,00	--	-914290	--	-914290	--	-987433
							--	--	--	--		-73143	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-5344245	-452947	-1198311	-2959878	-8968453
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					-3692987	-201589	--	-664330	
			Всего заработная плата	Тенге					-5344245				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						-3894576			
			Накладные расходы	Тенге					-1198311				
			Сметная прибыль	Тенге					-2959878				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					-664330				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-8968453				
			Сметная заработная плата	Тенге									-2261
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						-3894576			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-8968453				
			Сметная заработная плата	Тенге									-2261
										-3894576			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы									
			Полы									
4	8	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	16,1	1177,81	38,37	18963	618	--	13481	35039
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1139,44	23,48	18345	378		2595	
5	9	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	16,76	194,94	--	3267	--	--	2352	6069
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			194,94	--	3267	--		450	
6	10	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	173,73	170,00	--	29534	--		--	31897
7	11	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	868,65	--	--	--	--		2363	
						74,00	--	64280	--		--	69422
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		--	--	--	--		5142	
								116044	618	--	15833	142427
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				21612	378	--	10550	
			Всего заработная плата	Тенге				116044				
			Транспортные расходы	Тенге					21990			
			Накладные расходы	Тенге				93814				
			Сметная прибыль	Тенге				15833				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				10550				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				142427				
			Сметная заработная плата	Тенге								15
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					21990			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				142427				
			Сметная заработная плата	Тенге								15
									21990			
			РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы									
			ФАСАД АС-9									
8	19	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	134	2263,85	7,08	303356	949	207447	68557	401666
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			708,65	1,93	94960	259		29753	
			Отделка помещения									
9	20	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	229,57	836,06	7,36	191934	1690	79417	80223	293930
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			482,76	2,59	110827	595		21773	
10	21	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	459,14	1599,34	10,86	734319	4986	134001	430319	1257809
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1296,63	5,08	595332	2332		93171	
			Полы									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	22	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,1	2446,76	110,71	39393	1782	6798	22856	67228
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1913,83	57,84	30813	931		4980	
12	23	231-302-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	16,422	2348,00	--	38559	--	38559	--	41644
						--	--	--	--		3085	
13	24	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	16,76	2473,82	20,33	41461	341	33899	5291	50493
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			430,87	7,63	7221	128		3740	
			Ограждение ОГ-1 АР-12									
14	37	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	259	158,42	40,73	41031	10549	2383	22238	68330
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			108,49	10,76	28099	2787		5062	
			Кровля АР-13									
15	49	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	288,6	23689,60	2786,69	6836817	804239	--	4601171	12353027
						20902,91	1240,25	6032579	357936		915039	
			Лестница СЛ-1									
16	66	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,105	176563,72	1861,21	18539	195	14383	2913	23169
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			37725,75	811,80	3961	85		1716	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				8245409	824731	516887	5233568	14557296
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				6903792	365053	--	1078319	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									5731270
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3232417				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					372402			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163842			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-681424		
			- Перевозка грузов	Тенге				93814				
			- Накладные расходы	Тенге							2289523	
			- Сметная прибыль	Тенге							424539	

	Всего по объекту									**5 731 270**
	в том числе оборудования									-
	Временные здания и сооружения (1,2 %),									68 775
	Итого									**5 800 045**
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9 %)									52 200
	Итого									**5 852 246**
	Непредвиденные работы изатраты 2%									117 045
	Итого - в текущих ценах 2022 г.									**5 969 291**
	С понижающим коэффициентом									**5 670 826**
	НДС (12 %)									680 499
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**6 351 325**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Принял
Заказчик:
Директор
КГУ «Общеобразовательная школа № 13 отдела образования города Рудного"
Управления образования акимата Костанайской области
_____ Валиева Ш.К.

Авторский надзор:
ТОО "КазЖобаСметНКонсалтинг"
_____ Ахаев А.М.

Сдал
Подрядчик
Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"БИН 151140003505
_____ Жуматаев Б.С.

Технический надзор
ТОО "Алтай Сапа Құрылыс"
_____ Будикенов М.К.
KZ30VJE00058111 от 16.07.2020

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК:КГУ «Общеобразовательная школа № 13 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"
ДОГОВОР № 3 от 17.01.2023 г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт крыши с выполнением чердачной кровли, усиление кирпичных простенков наружных стен, подвала школы №13

Акт выполненных работ №9

за 12 октябрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
			Усиление плиты АС-3										
1	1	1146-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Перекрытия. Усиление железобетоном сверху**	м3		0,63	94676,49	27243,50	59646	17163	15563	24814	91217
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				42730,63	11973,32	26920	7543		6757	
			Устройство металлический обойми для оконных проемов АС-11										
2	15	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		229,68	1788,10	53,26	410690	12233	107320	217110	678024
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1267,58	45,30	291137	10405		50224	
			Устройство металлический обойми для простенков АС-12										
3	23	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		189,72	1788,10	53,26	339238	10104	88649	179337	560061
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1267,58	45,30	240485	8594		41486	
			Усиление стен металлическими тяжами АС-17										
4	24	1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	т		1,204005	378293,11	7320,92	455467	8815	49683	288331	803302
							329707,07	2899,15	396969	3491		59504	
5	25	214-210-0103 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более**	т		0,804405	439310,00	--	353383	--	353383	--	381654

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		28271	
6	26	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03834	394084,00	--	15109	--	15109	--	16318
						--	--	--	--		1209	
7	27	214-203-0302 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	т	0,322	525342,00	--	169160	--	169160	--	182693
						--	--	--	--		13533	
8	28	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01512	391464,00	--	5919	--	5919	--	6393
						--	--	--	--		474	
9	29	261-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013	т	0,03014	62807,00	--	1893	--	1893	--	2044
						--	--	--	--		151	
10	30	ССЦ РК 8.04-08-2021 таб. 6 п.2	Доплата на изменение марки стали С245	т	0,03014	7791,00	--	235	--	235	--	254
						--	--	--	--		19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1810740	48315	806914	709592	2721960
								955511	30033	--	201628	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1810505				
			Материалы	Тенге				261214				
			Всего заработная плата	Тенге					985544			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				545464				
			Накладные расходы	Тенге				709592				
			Сметная прибыль	Тенге				201609				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2721706				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
			Сметная заработная плата	Тенге					985544			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				235				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				235				
			Сметная прибыль	Тенге				19				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				254				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2721960				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
			Сметная заработная плата	Тенге					985544			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2721960
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				955511				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48315			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30033			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						806913		
			- Накладные расходы	Тенге							709592	
			- Сметная прибыль	Тенге							201628	

	Всего по объекту										**2 721 960**
	в том числе оборудования										-
	Временные здания и сооружения (1,2 %),										32 664
	Итого										**2 754 624**
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9 %)										24 792
	Итого										**2 779 415**
	Непредвиденные работы изатраты 2%										55 588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого - в текущих ценах 2022 г.								2 835 003	
		С понижающим коэффициентом								2 693 253	
		НДС (12 %)								323 190	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)								3 016 444	

Принял
Заказчик:
Директор
КГУ «Общеобразовательная школа № 13 отдела образования города Рудного"
Управления образования акимата Костанайской области
_____ Ваниева Ш.К

Авторский надзор
ТОО "КазЖобаСаулет Консалтинг"
_____ Ахаев А.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"БИН 151140003505
_____ Жуматаев Б.С.

Технический надзор
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
_____ Будикенов М.К.
KZ30VJE00056111 от 16.07.2020

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК:КГУ «Общеобразовательная школа № 13 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"
ДОГОВОР № 3 от 17.01.2023 г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт крыши с выполнением чердачной кровли, усиление кирпичных простенков наружных стен, подвала школы №13 расположенной по адресу: Костанайская область, город Рудный, улица Парковая, 34»

Акт выполненных работ №10
за 12 октябрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Включаемые работы										
			РАЗДЕЛ 2. ФАСАД										
1		1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		1301	1222,68	73,50	1590712	95623	495122	751234	2529302
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				768,61	33,37	999967	43414		187356	
2		1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		532,8935	3800,09	13,55	2025043	7221	931646	783098	3032792
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				2038,26	2,74	1086176	1460		224651	
3		ЕВРАЗИЯ STEEL TRADE	Металлосайдинг	м2		505,3609	2791,07	--	1410498	--	--	--	1410498
							--	--	--	--		--	
4		1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		873,62	3103,25	7,08	2711064	6185	2085786	446961	3410667
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				708,65	1,93	619093	1686		252642	
5		224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		641	1144,00	--	733304	--	733304	--	791968
							--	--	--	--		58664	
6		224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		235,2	1177,00	--	276830	--	276830	--	298976
							--	--	--	--		22146	
7		224-105-0115 РСНБ РК 2022	Планка соединительная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		228,92	1154,00	--	264174	--	264174	--	285303
							--	--	--	--		21134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9011625	109029	4786862	1981293	11759511
							2705236	46560	--	766593	
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
8	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	292,64	5209,05	24,76	1524376	7246	1023189	356920	2031800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1687,88	6,09	493941	1782		150504	
9	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Покрытия мелкие(карниз и вентшахты) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	215,28	5209,05	24,76	1121404	5330	752708	262568	1494689
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1687,88	6,09	363366	1311		110718	
10	1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Планки кровель торцевые (ендовы) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	50	3503,22	2787,74	175161	139387	3684	43759	236434
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			641,79	573,74	32090	28687		17514	
11	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	180	1182,04	15,11	212767	2720	117381	67366	302544
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			514,81	4,99	92666	898		22411	
12	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	180	1989,00	--	358020	--	358020	--	386662
					--	--	--	--		28642	
13	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	25	2731,00	--	68275	--	68275	--	73737
					--	--	--	--		5462	
14	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	25	1761,00	--	44025	--	44025	--	47547
					--	--	--	--		3522	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3504028	154683	2367282	730613	4573413
							982063	32678	--	338773	
		РАЗДЕЛ 4. Водосток									
15	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	154	2276,07	156,98	350515	24175	9969	232467	629620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2054,36	42,20	316371	6499		46639	
16	224-106-0202 РСНБ РК-2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	154	2892,00	--	445368	--	445368	--	480997
					--	--	--	--		35629	
17	224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	14	6484,00	--	90776	--	90776	--	98038
					--	--	--	--		7262	
18	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	272	1214,29	20,14	330286	5478	193501	95740	460108
					482,75	6,12	131307	1665		34082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	224-106-0201 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	272	2179,00	--	592688	--	592688	--	640103
					--	--	--	--		47415	
20	1112-0101-2006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	272	708,12	6,36	192608	1730	79315	80621	295088
					410,16	1,51	111563	411		21858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	272	1177,00	--	320144	--	320144	--	345756
					--	--	--	--		25612	
22	224-106-0203 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	42	2381,00	--	100002	--	100002	--	108002
					--	--	--	--		8000	
23	224-106-0207 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	444	1384,00	--	614496	--	614496	--	663656
					--	--	--	--		49160	
24	224-106-0208 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	110	1481,00	--	162910	--	162910	--	175943
					--	--	--	--		13033	
25	224-106-0210 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	60	2053,00	--	123180	--	123180	--	133034
					--	--	--	--		9854	
26	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	2,16	39837,00	--	86048	--	86048	--	92932
					--	--	--	--		6884	
		Проемы									
27	1134-0108-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Облицовка откосов пластиком (с обналичкой)	м2	30,55	5338,96	16,24	163105	497	117702	32441	211190
					1469,92	4,96	44906	152		15644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	223-503-0102 РСНБ РК 2022	Наличник ГОСТ 8242-88	м	65	603,00	--	39195	--	39195	--	42331
					--	--	--	--		3136	
		Вентшахты									
29	246-301-0404 РСНБ РК 2022	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2000 мм	шт.	23	16166,00	--	371818	--	371818	--	401563
					--	--	--	--		29745	
30	246-301-0405 РСНБ РК 2022	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2600 мм	шт.	2	17572,00	--	35144	--	35144	--	37956
					--	--	--	--		2812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4018283**	**31880**	**3382256**	**441269**	**4816317**
							604147	**8727**	--	**356765**	

РАЗДЕЛ 5. Крыльцо

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Кр №1							
31	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,58095	161377,99	40951,13	93753	23791	1809	54198	159788
					117312,36	12260,95	68153	7123		11836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,58095	973588,00	--	565606	--	565606	--	610854
					--	--	--	--		45248	
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,84755	211,90	6,62	3570	111	1885	1147	5094
					93,42	1,13	1574	19		377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	24	1824,53	38,32	43789	920	1043	30240	79951
					1742,76	7,25	41826	174		5922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	224-101-0301 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	26,544	3633,00	--	96434	--	96434	--	104149
					--	--	--	--		7715	
36	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	1,6	5690,52	24,76	9105	40	6364	1951	11941
					1687,88	6,09	2701	10		885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	16	3288,81	283,58	52621	4537	12715	26445	85391
					2210,55	85,01	35369	1360		6325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	255-102-0602 РСНБ РК 2022	Плита бетонная толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	16	3062,00	--	48992	--	48992	--	52911
					--	--	--	--		3919	
39	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,5	1236,96	174,50	11751	1658	984	7046	20301
					958,83	71,26	9109	677		1504	
40	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	мР Система внутреннего водопровода	9,5	19699,00	--	187140	--	187140	--	202111
					--	--	--	--		14971	
				Кр №2							
41	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,32098	161377,99	40951,13	51799	13145	999	29945	88284
					117312,36	12260,95	37655	3936		6540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,32098	973588,00	--	312502	--	312502	--	337502
					--	--	--	--		25000	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43		1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,30842	211,90	6,62	1972	62	1040	634	2814
						93,42	1,13	870	11		208	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44		1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	11,25	1824,53	38,32	20526	432	488	14175	37477
						1742,76	7,25	19606	82		2776	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45		224-101-0301 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	12,4425	3633,00	--	45204	--	45204	--	48820
						--	--	--	--		3616	
46		1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	0,9	5690,52	24,76	5121	22	3580	1098	6716
						1687,88	6,09	1519	5		498	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47		1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,5	1236,96	174,50	6803	960	569	4079	11753
						958,83	71,26	5274	392		871	
48		222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	мР Система внутреннего водопровода	5,5	19699,00	--	108344	-	108344	--	117012
						--	--	--	--		8668	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1665032	45678	1395698	170958	1982869
								223656	13789	--	146879	

РАЗДЕЛ 6. Прочие работы

49		1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	28,21	1698,40	69,08	47912	1949	--	33952	88413
						1629,32	42,28	45963	1193		6549	
50		1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	28,21	1534,20	256,57	43280	7238	--	28561	77588
						1277,63	128,52	36042	3626		5747	
51		1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	504,057	997,90	8,07	502997	4067	130663	266517	831075
						730,61	3,76	368267	1895		61561	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				594189	13254	130663	329030	997076
								450272	6714	--	73857	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24129183
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4965374				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					354524			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					108468			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13473263		
			- Накладные расходы	Тенге							3653163	
			- Сметная прибыль	Тенге							1682867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по объекту								24 129 183	
		Прочие затраты								5 631 558	
		Временные здания и сооружения (1,2 %)								221 972	
		Итого								18 719 597	
		Затраты на производство СМР в зимнее время (0,9 %)								168 476	
		Итого								18 888 073	
		Непредвиденные работы изатраты 2%								377 761	
		Итого - в текущих ценах 2022 г.								19 265 835	
		С понижающим коэффициентом								23 652 523	
		НДС (12 %)								2 838 303	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)								26 490 825,82	

Принял
Заказчик:
Директор
КГУ «Общеобразовательная школа № 13 отдела образования города Рудного"
Управления образования акимата Костанайской области
_____ Валиева Ш.К.

Авторский надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
_____ Ахаев А.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505
_____ Жуматаев Б.С

Технический надзор
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
_____ Будикенов М.К.
KZ30VJE00056111 от 16.07.2020