Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 г. №53
форма

Декларация о соответствии

«28» декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГрадСтройСервис», Республика Казахстан г.Астана, улица Сығанақ, здание № 47, Нежилое помещение 29, БИН: 151140003505**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора - **Жуматаев Бакдаулет Сырлыбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство медицинского пункта (ФАП) по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, село Сочинское, улица Бейбитшилик 23А»**

заказчиком которого является **Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" Аубакиров М.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ТОО «KDC Construction» БИН 081240006429 г. Астана, район Сарыарка, ул. Шоқан Уәлиханов, дом 27, кв.16, ГСЛ №04284 от 21.04.2023г.

б) ТОО «РДМ Строй» БИН 980240003549 г. Алматы, район Бостандыкский, улица Сатпаева, дом 90/30, ГСЛ №01748 от 26.06.2020г.

в) ТОО «Самрук PRO 2050» БИН 230840016244 Жамбылская обл., г.Тараз, мкр-н «Аса», д.32, кв.13, ГСЛ №23018968 от 25.08.2023г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Кокшетау горсельпроект» №37-21**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)) **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Амбулатория имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь территории(под здание)	метр в квадрате (далее - $м^2$)	368,2	368,2
Число этажей	этаж	1	1
Площадь благоустраиваемой территории	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1026,4	1026,4
Площадь покрытия	$м^2$	- 919	- 919
Площадь озеленения	$м^2$	- 123,7	- 123,7
В т.ч. площадь под газонами посевом травы	$м^2$	107,4	107,4
Площадь под посадочными местами	$м^2$	16,3	16,3

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Фундаменты запроектированы из бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018, на портландцементе W 8.
Стены наружные многослойные кирпичные по серии 2.130-8 В 1. Тип кладки А-64.
Утеплитель URSA П-30 Y=30 кг/м³ по ГОСТ 10499-95 б=110 мм. Кладка стен выполняется из кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/1.4/25 ГОСТ 530-2012 на растворе М75 (несущий слой). С облицовкой лицевым керамическим кирпичом Кр-л-пу 250х120х65/1НФ/100/1.4/50 ГОСТ 530-2012.
Стены внутренние - из кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/1.4/25 ГОСТ 530-2012.
Перегородки из кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/1.4/25 ГОСТ 530-2012.
Перемычки - сборные железобетонные по ГОСТ 948-2016.
Перекрытия - из сборных железобетонных плит по ГОСТ 9561-91.
Утеплитель чердачного перекрытия минплита П-175 ГОСТ 9573-2012 Y=175 кг/м³ б=230мм.
Кровля - чердачная, стропильная конструкция, покрытие из металлочерепицы с антикоррозийным эмалевым покрытием t=0,55 мм по СТ РК 2083-2011

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2023г.**
месяц, год

окончание работ декабрь 2023 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6,5 месяца

по норме или по проекту организации строительства 3 месяца;

фактически 6,5 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Сети на балансе организации не стоят ТКП на ПХВ „Атбасар Су"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Кабель связи ТУСМ-10 АО „Казахтелеком" отсутствует. Начальник ТУСМ-10 Кулакапов Е.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Атбасарский РЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Комбатуров Аблай Тулкинович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство медицинского пункта (ФАП) в с. Сочинское Атбасарского района Акмолинской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ГрадСтройСервис» Жуматаев Бакдаулет Сырлыбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати