Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района",Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, МЕНДИГАЛИЕВ НИГМЕТ, 30, тел.: 87123421074** — **060240002707**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити",РК, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул. Маметова, 22** — **140240006727**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках №16 от 04.04.2023 года.

Номер документа	Дата составления
65	25.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район, поселок Индербор, микрорайон Болашак , ул. Г. Мусрепова (Привязка)			Работа	1	33 647 567,80	33 647 567,80	3 605 096,55
				Итого	1	x	33 647 567,80	3 605 096,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдагалиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Принял : ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района", БИН 060240002707, Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, МЕНДИГАЛИЕВ НИГМЕТ, 30

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН/ИИН 140240006727, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Жымпиты, МАМЕТОВОЙ, 22

Наименование объекта: Строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Болашак,ул.Г.Мусрепова (Привязка проектно-сметной документаций)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Июль месяц 2023 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		№16	04.04.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 3						
					из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**51 945 081.16**	**33 647 567,80**	**30 042 471,25**							**3 605 096,55**	**33 647 567,80**
в том числе:											
Акт №1		**413 260,84**	**368 982,89**	**368 982,89**						**44 277,95**	**413 260,84**
Акт №2		**33 234 306,96**	**29 673 488,36**	**29 673 488,36**						**3 560 818,60**	**33 234 306,96**
Итого к оплате: 33 647 567,80 (тридцать три миллиона шестьсот сорок семь тысяч пятьсот шестьдесят семь) тенге 80 тиын											

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства Индерского района"

_____ **Габдуллин А.М**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "БАТЫС-П"

_____ **Кайрова А.Е.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ҚАБЫЛАН ЭКСПЕРТ"

Директор_____ **Нургалин Р.Н.**

ПОДРЯДЧИК (Генеральный подрядчик)
ТОО "ЖАЙЫК СИТИ"

_____ **Молдагалиев М.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района", БИН 060240002707, Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, МЕНДИГАЛИЕВ НИГМЕТ, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН/ИИН 140240006727, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Жымпиты, МАМЕТОВОЙ, 22**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Болашак,ул.Г.Мусрепова (Привязка проектно-сметной документаций)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивной площадки (Привязка проектно-сметной документаций)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 04.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №2

за Июль 2023 (месяц, год) на 07-01-01 п. Индербор мкр.Болашак

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	334,56		64,70	64,70	21646	21646	--	15585	40210
							--	22,57	--	7551		2978	
2	2	1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	334,56		236,65	236,65	79174	79174	--	57005	147073
							--	42,21	--	14122		10894	
3	3	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	700,35		204,96	200,72	143544	140574	--	103351	266647
							4,24	68,39	2969	47897		19752	
4	4	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	365,79		171,60	164,77	62770	60272	--	45194	116601
							6,83	29,39	2498	10751		8637	
5	5	412-102-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км(ВЫВОЗ плодородного грунта)** *СП - 8%*	т·км	3200,6625		47,00	--	150431	--		--	162465
							--	--	--	--		12034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)**	м3 грунта	412,8	64,70	64,70	26708	26708	--	19230	49613
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,57	--	9317		3675	
7	7	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (погрузка плодородного грунта)**	м3 грунта	412,8	64,70	64,70	26708	26708	--	19230	49613
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,57	--	9317		3675	
8	8	412-102-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (ВЫВОЗ плодородного грунта)**	т·км	3612	47,00	--	169764	--		--	183345
			СП - 8%			--	--	--	--		13581	
			ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ 264м2									
9	9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	13,2	9228,59	1095,97	121817	14466	105125	131563	273650
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			168,62	272,83	2226	3601		20270	
10	10	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)**	м2 основания	264	1396,63	183,60	368710	48471	309671	398207	828271
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			40,03	59,54	10568	15719		61353	
11	11	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	264	-82,77	-10,32	-21851	-2724	-19127	-23599	-49086
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	-3,47	--	-916		-3636	
12	12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчанной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7,92	1264,59	1095,97	10016	8680	--	10817	22499
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			168,62	272,83	1335	2161		1667	
13	13	1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	**Цементно-песчанная смесь состава 1:5. Приготовление**	м3	7,92	16786,34	1230,03	132948	9742	105583	120983	274245
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2225,07	652,98	17623	5172		20314	
14	14	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара	264	611,61	41,91	161465	11064	3736	174382	362715
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			555,55	18,10	146665	4778		26868	
15	15	255-102-0108 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м2	264	3224,00	--	851136	--	851136	--	919227
			СП - 8%			--	--	--	--		68091	
			Искуственный газон 800м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	80	9228,59 168,62	1095,97 272,83	738287 13490	87677 21826	637120	797350 122851	1658488
17	17	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания	800	1824,87 40,03	183,60 59,54	1459896 32024	146880 47632	1280992	1576688 242927	3279510
					Тартановое покрытие 312 М2							
18	19	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	31,2	9228,59 168,62	1095,97 272,83	287932 5261	34194 8512	248477	310967 47912	646810
19	20	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания	312	1396,63 40,03	183,60 59,54	435749 12489	57283 18576	365977	470608 72509	978866
20	21	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания	312	-413,87 --	-51,62 -17,37	-129127 --	-16105 -5419	-113022	-139458 -21487	-290071
21	22	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	24,96	38612,73 4439,58	7,68 --	963774 110812	192 --	852770	905947 149578	2019299
22	23	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,73944	17830,08 16240,00	1558,72 708,72	13184 12009	1153 524	22	11998 2015	27196
23	24	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,73944	250492,00 --	-- --	185224 --	-- --	185224	-- 14818	200042
24	25	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	312	12418,79 776,20	26,61 9,64	3874662 242174	8303 3008	3624185	4184635 644744	8704041
					БР 100.20.8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	380	1007,78	33,74	382956	12821	25855	413593	860273
			НР - 108%; СП - 8%			906,00	14,40	344280	5472		63724	
26	27	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,08	71580,00	--	435206	--	435206	--	470023
			СП - 8%			--	--	--	--		34817	
27	28	212-101-0307 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	12,16	30197,00	--	367196	--	367196	--	396572
			СП - 8%			--	--	--	--		29376	
			РАЗДЕЛ 1. Ограждение футбольное поле									
28	29	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	240	3544,71	1173,66	850730	281679	12625	1003862	2002959
			НР - 118%; СП - 8%			2318,44	479,52	556426	115085		148367	
29	30	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	13068,77	123,06	13069	123	64	15421	30769
			НР - 118%; СП - 8%			12881,85	47,96	12882	48		2279	
30	31	212-101-0602 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	9	32015,00	--	288135	--	288135	--	311186
			СП - 8%			--	--	--	--		23051	
31	32	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СТОЙКИ ГОСТ 13663-86	т	0,62352	369084,00	--	230131	--	230131	--	248542
			СП - 8%			--	--	--	--		18411	
32	33	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения ПАНЕЛИ	т	8,01995	337503,00	--	2706757	--	2706757	--	2923298
			СП - 8%			--	--	--	--		216541	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15408747	1058981	12503841	10623559	28114892
								1525731	344734	0	2082586	
			РАЗДЕЛ 2. Ограждение спортивная и детская площадка									
33	34	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	110	3544,71	1173,66	389918	129102	5788	460103	918023
			НР - 118%; СП - 8%			2318,44	479,52	255028	52747		68002	
34	35	212-101-0602 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5304	32015,00	--	16981	--	16981	--	18339
			СП - 8%			--	--	--	--		1358	
35	36	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СТОЙКИ ГОСТ 13663-86	т	0,24134	369084,00	--	89075	--	89075	--	96201
			СП - 8%			--	--	--	--		7126	
36	37	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения ПАНЕЛИ	т	2,00247	337503,00	--	675840	--	675840	--	729907
			СП - 8%			--	--	--	--		54067	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1171814	129102	787683	460103	1762470
								255028	52747	0	130553	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				16580561	1188083	13291524	11083662	29877362
								1780759	397481	0	2213139	
			Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге				310 724,56				
			Итого:	Тенге								30 188 086,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 1,44%	Тенге				434 708,45				
			Итого:	Тенге								30 622 795,01
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				612 455,90				
			Итого:	Тенге								31 235 250,91
			Пониж.коэф 0,95	Тенге				1 561 762,55				
			Итого:	Тенге								29 673 488,36
			НДС 12%	Тенге				3 560 818,60				
			Итого с НДС	Тенге								33 234 306,96

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства Индерского района"

_____ Габдуллин А.М

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "БАТЫС-П"

_____ Кайрова А.Е

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "КАБЫЛАН ЭКСПЕРТ"

_____ Аязбаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "ЖАЙЫК СИТИ"

_____ Молдагалиев М.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района", БИН 060240002707, Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, МЕНДИГАЛИЕВ НИГМЕТ, 30**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН/ИИН 140240006727, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Жымпиты, МАМЕТОВОЙ, 22**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Болашак,ул.Г.Мусрепова (Привязка проектно-сметной документаций)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивной площадки (Привязка проектно-сметной документаций)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от **04.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за Июль 2023 (месяц, год) на 04-01-01 п. Индербор мкр.Болашак электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Кабельная линия 0,4 кВ										
1	17	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,76		385,44 --	385,44 77,60	9158 --	9158 1844	--	6594 1260	17012
2	18	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,92		934,56 934,56	-- --	7402 7402	-- --	--	5329 1018	13750
3	19	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	7,92		7240,00 --	-- --	57341 --	-- --	57341	-- 4587	61928
4	20	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,84		19,43 --	19,43 8,58	308 --	308 136	--	222 42	572
5	21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	0,207		364,05 158,00	161,08 54,65	75 33	33 11	9	24 8	106
6	22	243-113-0802 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,104		299834,00 --	-- --	31183 --	-- --	31183	-- 2495	33678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	23	243-113-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х4 (ок)-0,66**	км	0,05	297124,00	--	14856	--	14856	--	16044
			СП - 8%			--	--	--	--		1188	
8	24	243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,005	317171,00	--	1586	--	1586	--	1713
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
9	25	243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,048	73647,00	--	3535	--	3535	--	3818
			СП - 8%			--	--	--	--		283	
10	26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В20**	м3	1,568	37810,03	1155,22	59286	1811	55132	53950	122295
			НР - 91%; СП - 8%			1494,45	286,45	2343	449		9059	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	27	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	7,92	7240,00	--	57341	--	57341	--	61928
			СП - 8%			--	--	--	--		4587	
12	28	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	20	283,13	12,67	5663	253	514	3525	9923
			НР - 72%; СП - 8%			244,80	5,37	4896	107		735	
13	29	241-207-0205 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	20,4	194,00	--	3958	--	3958	--	4275
			СП - 8%			--	--	--	--		317	
14	30	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,132	32169,58	21635,98	4246	2856	--	848	5502
			НР - 61%; СП - 8%			10533,60	5178,60	1390	684		408	
15	31	249-101-0501 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	132	38,00	--	5016	--	5016	--	5417
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
16	32	252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	12	185,00	--	2220	--	2220	--	2398
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
17	33	252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	18	574,00	--	10332	--	10332	--	11159
			СП - 8%			--	--	--	--		827	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				273506	14419	243021	70492	371518
								16064	3231	0	27520	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				273506	14419	243021	70492	371518
								16064	3231	0	27520	
			Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге				3 863,79				
			Итого:	Тенге								375 381,79
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 1,44%	Тенге				5 405,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого:	**Тенге**								**380 787,29**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**7 615,75**				
			Итого:	**Тенге**								**388 403,04**
			Пониж.коэф 0,95	**Тенге**				**19 420,15**				
			Итого:	**Тенге**								**368 982,89**
			НДС 12%	**Тенге**				**44 277,95**				
			Итого с НДС	**Тенге**								**413 260,84**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства Индерского района"

_____ **Габдуллин А.М**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "БАТЫС-П"

_____ **Кайрова А.Е**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "КАБЫЛАН ЭКСПЕРТ"

_____ **Аязбаев Б.М.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "ЖАЙЫК СИТИ"

_____ **Молдагалиев М.К.**