Заказчик: КГУ "Аппарат акима Мичуринского сельского округа акимата Тюлькубасского района"
Подрядчик: "AMANTA GROUP"
Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Мичурин,Тюлькубасского района,ЮКО

Форма 2

А К Т №1
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы /АС-1/								
1	Е0162-36-1	**Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов(70%)**	214,58	25,70	–	5515	–	5211	0,18	38
		м2		25,70	–	5515	–	94,5	–	–
2	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (30%)**	90,35	32,87	–	2970	–	2970	0,23	21
		м2		32,87	–	2970	–	100	–	–
3	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ЦОКОЛЬ(100%)**	17,12	32,87	–	563	–	563	0,23	4
		м2		32,87	–	563	–	100	–	–
4	Е0153-2-1	**Разборка кладки простых стен из кирпича ПАРАПЕТ(АС-12)**	8,34	4899,14	1880,99	40859	15687	31498	21,24	177
		м3		3018,15	538,09	25171	4488	106,2	2,91	24
		Демонтажные работы кровли /АС-13/								
5	Е0158-2-2	**Разборка покрытий кровли из металлошифера**	148,4	17,19	2,02	2551	300	2436	0,10	16
		м2		15,17	0,16	2251	24	107,1	–	–
6	Е0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	148,4	24,15	2,64	3584	392	3490	0,15	22
		м2		21,51	0,45	3192	67	107,1	–	1
7	Е0158-1-2	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок**	148,4	36,77	1,67	5457	248	5625	0,23	34
		м2		35,10	0,29	5209	43	107,1	–	–
8	Е0112-14-2 К=0,8	**Разборка покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	20,95	597,62	245,72	12520	5148	9966	2,49	52
		м3		351,90	92,25	7372	1933	107,1	0,45	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0146-41-1	Разборка армированной стяжки толщиной 25мм	2,90975	2399,04	1107,54	6981	3223	4976	7,70	22
		м3		1291,50	418,50	3758	1218	100	2,04	6
		Демонтажные работы 1-го этажа /АС-7/								
10	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=0,8	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	9,03	147,57	19,34	1333	175	1315	0,77	7
		м2		128,24	6,57	1158	59	108	0,03	–
11	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	5,4	158,38	23,78	855	128	775	0,91	5
		м2		134,60	8,98	727	48	100	0,04	–
12	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	14,4	270,90	23,78	3901	342	3688	1,65	24
		м2		247,12	8,98	3559	129	100	0,04	1
13	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	10,3	14,39	1,29	148	13	147	0,09	1
		м		13,10	0,23	135	2	107,1	–	–
		ТД 742								
14	Е0146-41-1	Разборка мозаичного покрытия толщ.20мм	1,2828	2399,04	1107,54	3077	1421	2194	7,70	10
		м3		1291,50	418,50	1657	537	100	2,04	3
15	Е0146-41-1	Разборка покрытия пола из бетона толщиной 80мм	5,1312	2399,04	1107,54	12310	5683	8774	7,70	40
		м3		1291,50	418,50	6627	2147	100	2,04	10
16	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	67,347	20,76	0,19	1398	13	1535	0,14	10
		1м		20,57	0,02	1385	1	110,7	–	–
		ТД 130								
17	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	42,07	51,33	4,89	2159	206	2201	0,34	14
		1м2		46,44	0,83	1954	35	110,7	0,01	–
18	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	42,07	11,07	0,04	466	2	515	0,08	3
		1м2		11,03	0,02	464	1	110,7	–	–
19	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	42,07	20,60	0,12	867	5	956	0,14	6
		1м2		20,48	0,05	862	2	110,7	–	–
20	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов	45,0149	5,64	0,19	254	9	273	0,04	2
		1м		5,45	0,02	245	1	110,7	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов(70%)	220,96	25,70	–	5679	–	5366	0,18	39
		м2		25,70	–	5679	–	94,5	–	–
22	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен(30%)	94,67	32,87	–	3112	–	3112	0,23	22
		м2		32,87	–	3112	–	100	–	–
23	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	106,21	25,70	–	2730	–	2579	0,18	19
		м2		25,70	–	2730	–	94,5	–	–
24	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	106,21	6,08	–	646	–	581	0,05	5
		м2		6,08	–	646	–	90	–	–
25	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли козырька входа из металлошифера	8	17,19	2,02	138	16	131	0,10	1
		м2		15,17	0,16	121	1	107,1	–	–
26	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок толщ.120мм	5,1984	2719,44	399,69	14137	2078	13154	15,88	83
		м3		2319,75	63,00	12059	327	106,2	0,54	3
27	Е0153-2-1	Разборка кирпичной кладки с ранее заложенных проемов	0,6	4899,14	1880,99	2939	1129	2266	21,24	13
		м3		3018,15	538,09	1811	323	106,2	2,91	2
		Демонтажные работы 2-го этажа /АС-9/								
28	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	9	158,38	23,78	1425	214	1292	0,91	8
		м2		134,60	8,98	1211	81	100	0,04	–
29	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	20,25	270,90	23,78	5486	482	5186	1,65	33
		м2		247,12	8,98	5004	182	100	0,04	1
30	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	14,4	14,39	1,29	207	19	206	0,09	1
		м		13,10	0,23	189	3	107,1	–	–
		ТД 742								
31	Е0146-41-1	Разборка мозаичного покрытия толщ.20мм	0,8128	2399,04	1107,54	1950	900	1390	7,70	6
		м3		1291,50	418,50	1050	340	100	2,04	2
32	Е0146-41-1	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ.40мм	1,6256	2399,04	1107,54	3900	1800	2780	7,70	13
		м3		1291,50	418,50	2099	680	100	2,04	3
33	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	42,672	20,76	0,19	886	8	973	0,14	6
		1м		20,57	0,02	878	1	110,7	–	–
		ТД 130								
34	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	52,73	41,33	4,89	2707	258	2759	0,34	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		46,44	0,83	2449	44	110,7	0,01	–
35	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	52,73	11,07	0,04	584	2	645	0,08	4
		1м2		11,03	0,02	582	1	110,7	–	–
36	Е0146-41-1	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ.20мм	1,0546	2399,04	1107,54	2530	1168	1803	7,70	8
		м3		1291,50	418,50	1362	441	100	2,04	2
37	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов	56,4211	5,64	0,19	318	11	342	0,04	2
		1м		5,45	0,02	307	1	110,7	–	–
		ТД 593								
38	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	13,47	17,38	0,93	234	13	247	0,11	2
		1м2		16,45	0,14	222	2	110,7	–	–
39	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов	14,4129	5,64	0,19	81	3	87	0,04	1
		1м		5,45	0,02	79	–	110,7	–	–
40	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов(70%)	184,25	25,70	–	4735	–	4475	0,18	33
		м2		25,70	–	4735	–	94,5	–	–
41	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен(30%)	78,98	32,87	–	2596	–	2596	0,23	18
		м2		32,87	–	2596	–	100	–	–
42	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	106,84	25,70	–	2746	–	2595	0,18	19
		м2		25,70	–	2746	–	94,5	–	–
43	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	106,84	6,08	–	650	–	585	0,05	5
		м2		6,08	–	650	–	90	–	–
		Сопутствующие работы								
44	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	40,1842806	27,10	–	1089	–	762	0,40	16
		Т		18,97	–	762	–	100	–	–
45	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	40,1842806	17,73	17,73	712	712	142	–	–
		Т		–	3,55	–	142	100	0,07	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			169982	41805			880
			Тенге			127850	13306			72
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169982				
	Всего заработная плата -		Тенге				141157			
	Транспортные расходы -		Тенге			1089				
		Накладные расходы -	Тенге			145163				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21774			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18909				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1025
		Сметная заработная плата -	Тенге				162931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			334054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1025
		Сметная заработная плата -	Тенге				162931			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы 1-го этажа								
		Устройство перегородки из гипсокартона(АС-20)								
46	Е0110-88-3	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией**	64,17	1990,68	17,38	127742	1115	26097	2,21	142
		м2		370,01	6,55	23744	420	108	0,03	2
47	Е0110-89-3	**Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках зданий общественных с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3**	3	533,34	0,78	1600	2	489	0,87	3
		шт		150,59	0,31	452	1	108	–	–
		Двери 1-го этажа								
		Двери наружные(АС-18)								
48	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2**	3,36	352,50	25,51	1184	86	551	0,86	3
		м2		142,88	8,91	480	30	108	0,04	–
49	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные**	3,36	12700,00	–	42672	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Двери внутренние(АС-18)								
50	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	3,6	446,86	128,16	1609	461	851	1,03	4
		м2		174,40	44,59	628	161	108	0,17	1
51	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	5,4	671,57	39,81	3626	215	1367	1,32	7
		м2		219,42	15,05	1185	81	108	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	9	4010,00	–	36090	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
53	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380,00	–	6900	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Окна 1-го этажа(АС-18)								
54	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	22,5	371,23	23,59	8353	531	4007	0,94	21
		м2		156,91	7,99	3530	180	108	0,04	1
55	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	22,5	5618,00	–	126405	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
56	Е0156-10-1 прим.	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов	16	77,26	0,47	1236	8	435	0,16	3
		м		25,09	0,09	401	1	108	–	–
57	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	16	2860,00	–	45760	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
58	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	16	190,30	0,56	3045	9	702	0,26	4
		м		40,86	0,09	654	1	107,1	–	–
		Витражи 1-го этажа(АС-18)								
		Витраж Врд-1(3500х3000 мм)-1 шт								
59	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	10,5	1112,25	36,06	11679	379	9175	5,73	60
		м2		1066,05	12,69	11194	133	81	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,3	4884,00	–	16117	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
61	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	4,8	12700,00	–	60960	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
62	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,4	13000,00	–	31200	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Витраж Вр-1(3000х2200 мм)-2 шт								
63	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	13,2	1112,25	36,06	14682	476	11534	5,73	76
		м2		1066,05	12,69	14072	167	81	0,05	1
64	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	13,2	4884,00	–	64469	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Полы 1-го этажа(АС-18)								
		Дет.376 Покрытие-керамогранит S=47,35 м2								
65	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.80мм	3,788	10125,83	–	38357	–	2734	4,21	16
		м3		652,05	–	2470	–	110,7	–	–
66	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	47,35	1296,26	14,65	61378	694	10636	1,22	58
		м2		197,43	5,49	9348	260	110,7	0,03	1
67	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	49,7175	33,12	0,28	1647	14	1177	0,12	6
		м		21,28	0,11	1058	6	110,7	–	–
68	Е0115-165-8	Окраска цементных плинтусов	4,735	185,31	2,35	877	11	407	0,54	3
		м2		90,05	0,90	426	4	94,5	–	–
		Дет.130 Покрытие-дощатое S=66,2 м2								
69	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	66,2	481,83	7,98	31897	528	6079	0,51	34
		м2		79,96	2,99	5293	198	110,7	0,01	1
70	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	66,2	1922,08	13,79	127242	913	8401	0,69	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		109,46	5,18	7246	343	110,7	0,03	2
71	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	70,834	111,76	0,58	7916	41	1103	0,09	6
		м		13,85	0,22	981	16	110,7	–	–
72	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	66,2	180,18	2,35	11928	156	5689	0,54	36
		м2		90,05	0,90	5961	60	94,5	–	–
		Внутренняя отделка 1-го этажа(АС-19)								
		Потолок								
73	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	113,55	324,07	2,99	36798	339	18607	0,80	91
		м2		172,28	1,12	19563	128	94,5	0,01	1
74	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	113,55	304,08	2,91	34528	331	10142	0,56	64
		м2		93,41	1,10	10607	125	94,5	0,01	1
75	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	113,55	-30,60	-0,06	-3474	-7	-3279	-0,17	-20
		м2		-30,53	-0,03	-3467	-3	94,5	–	–
		Стены								
76	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен(30%)	80,94	331,19	5,08	26807	411	12027	0,85	69
		м2		156,03	1,21	12629	98	94,5	0,06	5
77	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм"АЛИНЕКС"	269,76	259,84	2,82	70095	762	29798	0,56	151
		м2		115,82	1,08	31243	290	94,5	0,01	1
78	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	269,76	285,16	2,63	76925	708	19316	0,45	121
		м2		74,78	0,99	20174	266	94,5	–	1
79	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	269,76	-22,11	-0,06	-5964	-17	-5626	-0,13	-34
		м2		-22,05	-0,03	-5947	-7	94,5	–	–
80	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону"САПОЖОК"	3,69	1406,74	2,63	5191	10	1339	2,30	8
		м2		382,95	0,99	1413	4	94,5	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделка откосов								
81	**Е0115-65-1**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**10,8**	**667,13**	**7,91**	**7205**	**85**	**3701**	**2,06**	**22**
		м2		**359,66**	**2,99**	**3884**	**32**	**94,5**	**0,01**	**–**
82	**Е0115-79-6**	**Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм="АЛИНЕКС"**	**10,8**	**259,84**	**2,82**	**2806**	**31**	**1193**	**0,56**	**6**
		м2		**115,82**	**1,08**	**1251**	**12**	**94,5**	**0,01**	**–**
83	**Е0115-180-7**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**10,8**	**340,43**	**2,91**	**3677**	**31**	**1321**	**0,72**	**8**
		м2		**128,34**	**1,10**	**1386**	**12**	**94,5**	**0,01**	**–**
84	**Е0115-169-5**	**Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	**10,8**	**-22,11**	**-0,06**	**-239**	**-1**	**-225**	**-0,13**	**-1**
		м2		**-22,05**	**-0,03**	**-238**	**–**	**94,5**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1140924**	**8320**			**1010**
			Тенге			**181621**	**3019**			**19**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1114564				
	Материалы -		Тенге			416920				
	Всего заработная плата -		Тенге				159073			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			430573				
	Местные материалы -		Тенге			103250				
		Накладные расходы -	Тенге			159041				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23856			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1350021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							972
		Сметная заработная плата -	Тенге				182929			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26360				
	Материалы -		Тенге			241				
	Всего заработная плата -		Тенге				25566			
		Накладные расходы -	Тенге			20709				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3106			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2824				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				28672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1399914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1119
		Сметная заработная плата -	Тенге				211602			
		РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы 2-го этажа								
		Двери внутренние 2-го этажа(АС-22)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,6	446,86	128,16	1609	461	851	1,03	4
		м2		174,40	44,59	628	161	108	0,17	1
86	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	5,4	671,57	39,81	3626	215	1367	1,32	7
		м2		219,42	15,05	1185	81	108	0,07	–
87	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	9	4010,00	–	36090	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
88	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380,00	–	6900	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Окна 2-го этажа(АС-22)								
89	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	20,25	371,23	23,59	7517	478	3606	0,94	19
		м2		156,91	7,99	3177	162	108	0,04	1
90	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	20,25	5618,00	–	113765	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
91	Е0156-10-1 прим.	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов	14,4	77,26	0,47	1113	7	392	0,16	2
		м		25,09	0,09	361	1	108	–	–
92	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	14,4	2860,00	–	41184	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
93	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	14,4	190,30	0,56	2740	8	632	0,26	4
		м		40,86	0,09	588	1	107,1	–	–
		Полы 2-го этажа(АС-22)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дет.376 Покрытие-керамогранит S=40,64 м2								
94	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	40,64	1296,26	14,65	52680	595	9129	1,22	50
		м2		197,43	5,49	8024	223	110,7	0,03	1
95	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	42,672	33,12	0,28	1413	12	1010	0,12	5
		м		21,28	0,11	908	5	110,7	–	–
96	Е0115-165-8	Окраска цементных плинтусов	4,064	185,31	2,35	753	10	349	0,54	2
		м2		90,05	0,90	366	4	94,5	–	–
		Дет.130 Покрытие-линолеум S=66,2 м2								
97	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	66,2	186,70	5,46	12359	362	1038	0,08	6
		м2		12,11	2,05	802	136	110,7	0,01	1
98	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=толщ.40мм	66,2	269,24	12,44	17824	823	4742	0,41	27
		м2		60,03	4,67	3974	309	110,7	0,02	2
99	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	66,2	141,50	3,35	9367	222	304	0,02	1
		м2		2,90	1,25	192	83	110,7	0,01	–
100	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	66,2	982,01	6,13	65009	405	5100	0,44	29
		м2		67,28	2,31	4454	153	110,7	0,01	1
101	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	70,834	125,78	0,20	8909	14	1466	0,10	7
		м		18,61	0,09	1318	6	110,7	–	–
		Внутренняя отделка 2-го этажа(АС-23)								
		Потолок								
102	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	106,84	324,07	2,99	34624	319	17508	0,80	85
		м2		172,28	1,12	18407	120	94,5	0,01	1
103	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	106,84	304,08	2,91	32488	311	9543	0,56	60
		м2		93,41	1,10	9980	118	94,5	0,01	1
104	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	106,84	-30,60	-0,06	-3269	-7	-3085	-0,17	-18
		м2		-30,53	-0,03	-3262	-3	94,5	–	–
		Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен(30%)	78,98	331,19	5,08	26157	401	11736	0,85	67
		м2		156,03	1,21	12323	96	94,5	0,06	5
106	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм"АЛИНЕКС"	263,22	259,84	2,82	68395	744	29076	0,56	147
		м2		115,82	1,08	30485	283	94,5	0,01	1
107	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	263,22	285,16	2,63	75060	691	18848	0,45	118
		м2		74,78	0,99	19685	260	94,5	–	1
108	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	263,22	-22,11	-0,06	-5819	-16	-5490	-0,13	-33
		м2		-22,05	-0,03	-5803	-7	94,5	–	–
109	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону"САПОЖОК"	3,5	1406,74	2,63	4924	9	1270	2,30	8
		м2		382,95	0,99	1340	3	94,5	–	–
		Отделка откосов								
110	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	10,8	667,13	7,91	7205	85	3701	2,06	22
		м2		359,66	2,99	3884	32	94,5	0,01	–
111	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм="АЛИНЕКС"	10,8	259,84	2,82	2806	31	1193	0,56	6
		м2		115,82	1,08	1251	12	94,5	0,01	–
112	Е0115-180-7	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	10,8	340,43	2,91	3677	31	1321	0,72	8
		м2		128,34	1,10	1386	12	94,5	0,01	–
113	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	10,8	-22,11	-0,06	-239	-1	-225	-0,13	-1
		м2		-22,05	-0,03	-238	–	94,5	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			628867	6211			632
			Тенге			115415	2251			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			628867				
	Материалы -		Тенге			227099				
	Всего заработная плата -		Тенге				117666			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			197939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			82203				
		Накладные расходы -	Тенге			115381				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			788903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							706
		Сметная заработная плата -	Тенге				134973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			788903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							706
		Сметная заработная плата -	Тенге				134973			
		РАЗДЕЛ 4. ПАРАПЕТ (АС-26)								
114	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке по верху парапета ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5**	2,83404	12543,27	395,01	35548	1119	4613	9,49	27
		м3		1573,20	149,24	4459	423	94,5	0,73	2
115	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,122709	71100,00	–	8725	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
116	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,058421	69000,00	–	4031	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
117	Е0106-11-6	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона АС-2(85 шт)**	0,032725	22751,81	13899,18	745	455	431	48,88	2
		1т		8694,00	5250,94	285	172	94,5	25,65	1
118	С12041-46	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно**	0,032725	69800,00	–	2284	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Ходовой настил(АС-26)								
119	Е0110-13-1	**Укладка ходовых досок**	25,9	7,64	1,13	198	29	186	0,04	1
		м		6,23	0,43	161	11	108	–	–
120	С11021-73	**Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта**	0,3108	7940,00	–	2468	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
121	С11021-15	**Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта**	0,03108	8200,00	–	255	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
122	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	0,34188	599,34	35,14	205	12	57	0,90	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		142,31	13,23	49	5	108	0,07	–
		Вентиляционная решетка ВР-1(6 шт)(АС-25)								
123	Е0109-53-2	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ВР-1(6шт)**	0,0307704	11244,84	1453,68	346	45	214	53,59	2
		т		8461,13	135,00	260	4	81	0,66	–
124	С12021-87	**Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб**	0,0255	180100,00	–	4593	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
125	С11011-760	**Сетка плетеная с квадратными ячейками N45-50 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм**	2,16	187,00	–	404	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
126	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	2,16	164,61	0,09	356	–	254	0,74	2
		м2		124,20	0,02	268	–	94,5	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			60156	1660			33
			Тенге			5482	615			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55217				
	Материалы -		Тенге			4354				
	Всего заработная плата -		Тенге				5832			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18166				
	Местные материалы -		Тенге			25860				
		Накладные расходы -	Тенге			5541				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				831			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6663			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4939				
	Материалы -		Тенге			41				
	Всего заработная плата -		Тенге				265			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4593				
		Накладные расходы -	Тенге			214				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				297			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			69866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6960			

РАЗДЕЛ 5. Кровля (АС-28)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой по периметру	48,2	105,07	1,24	5064	60	713	0,08	4
		м2		13,33	0,47	642	23	107,1	–	–
128	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ.150мм	116,33	201,26	5,90	23412	686	10433	0,46	54
		м2		81,51	2,23	9482	259	107,1	0,01	1
129	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	17,9735	12903,00	–	231912	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
130	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм=толщ.25мм	116,33	217,66	19,93	25321	2318	5893	0,28	33
		м2		39,85	7,45	4635	867	107,1	0,04	4
131	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	116,33	65,95	1,75	7672	204	235	0,01	1
		м2		1,27	0,63	147	73	107,1	–	–
132	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1291263	5604,41	409,16	724	53	284	13,34	2
		1т		2173,50	154,69	281	20	94,5	0,75	–
133	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,1291263	64100,00	–	8277	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
134	Е0110-14-1	Установка стропил	0,9	21898,02	417,85	19708	376	3951	25,42	23
		м3		3907,13	157,50	3516	142	108	0,78	1
135	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,9	599,34	35,14	539	32	151	0,90	1
		м3		142,31	13,23	128	12	108	0,07	–
136	Е0110-49-1	Укладка конькового бруса	0,066	19668,85	388,98	1298	26	200	15,18	1
		м3		2665,13	146,25	176	10	108	0,71	–
137	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,066	599,34	35,14	40	2	11	0,90	–
		м3		142,31	13,23	9	1	108	0,07	–
138	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	0,22	19668,85	388,98	4327	86	668	15,18	3
		м3		2665,13	146,25	586	32	108	0,71	–
139	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,22	599,34	35,14	132	8	37	0,90	–
		м3		142,31	13,23	31	3	108	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли-мауэрлаты,раскосы,подкосы,лежень,затяжки,нарожники	1,71	21898,02	417,85	37446	715	7507	25,42	43
		м3		3907,13	157,50	6681	269	108	0,78	1
141	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,71	599,34	35,14	1025	60	287	0,90	2
		м3		142,31	13,23	243	23	108	0,07	–
142	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,072	23143,99	395,71	1666	28	323	25,88	2
		м3		4010,63	149,06	289	11	108	0,73	–
143	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,072	1911,46	17,71	138	1	28	2,16	–
		м3		349,31	6,75	25	–	108	0,03	–
144	Е0114-34-1 прим.	Покрытие обрешетки гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	182,18	37,19	0,09	6774	16	3714	0,14	26
		м2		21,34	0,02	3888	5	95,4	–	–
145	С11011-169 прим.	Стоимость гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	227,725	126,00	–	28693	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
146	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	182,18	1089,85	10,25	198549	1867	61996	1,97	358
		м2		313,89	3,85	57185	701	107,1	0,02	3
147	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	1,26	7940,00	–	10004	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
148	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	0,8	7940,00	–	6352	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
149	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	182,18	21,41	1,14	3901	207	1143	0,03	6
		м2		5,38	0,42	980	77	108	–	–
150	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм(КОНЬКОВЫЙ ЛИСТ)	50,868	62,00	–	3154	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
151	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 (ЛИСТ В ЕНДОВАХ)	190,912	62,00	–	11837	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
152	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	30	263,04	9,43	7891	283	8114	1,64	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		246,85	3,57	7405	107	108	0,02	1
153	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм(29мм), II сорта	0,87	12700,00	–	11049	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
154	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сортаКОБЫЛКА	0,45	7310,00	–	3290	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
155	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	30	179,35	2,01	5380	60	2912	0,61	18
		м2		101,95	0,76	3058	23	94,5	–	–
156	Е0112-12-1	Установка снегозадержателя	35	15,49	3,11	542	109	460	0,07	2
		м		11,13	1,15	390	40	107,1	0,01	–
157	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Снегозадержатель для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	35	343,00	–	12005	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Слуховые окна-2 шт								
158	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1320,84	102,01	2642	204	2477	6,99	14
		шт		1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	–
159	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,РИГЕЛИ И СТРОПИЛА	0,09	9700,00	–	873	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
160	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,ЛОБОВАЯ ДОСКА	0,0094	10200,00	–	96	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
161	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта НАСТИЛ ИЗ ДОСОК	0,226	10600,00	–	2396	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
162	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта СТОЙКА	0,024	10900,00	–	262	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
163	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,ОБШИВКА ИЗ ДОСОК	0,102	10200,00	–	1040	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	С11021-30	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, III сорта БОБЫШКА	0,072	14400,00	–	1037	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
165	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,5234	599,34	35,14	314	18	88	0,90	–
		м3		142,31	13,23	74	7	108	0,07	–
166	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	7	1032,08	10,25	7225	72	2066	1,70	12
		м2		271,69	3,85	1902	27	107,1	0,02	–
167	С12061-152 прим.	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий ЖАЛЮЗИ	2,3136	3960,00	–	9162	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
168	С11011-797 прим.	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360,00	–	720	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
169	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	1,08	566,84	2,66	612	3	103	0,65	1
		м2		99,88	1,01	108	1	94,5	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			704500	7493			656
			Тенге			104080	2811			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			704500				
	Материалы -		Тенге			225417				
	Всего заработная плата -		Тенге				106891			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			342158				
	Местные материалы -		Тенге			25351				
		Накладные расходы -	Тенге			113793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17069			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			867391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							726
		Сметная заработная плата -	Тенге				123960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			867391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							726
		Сметная заработная плата -	Тенге				123960			
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка (АС-14)								
170	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами+ ЦОКОЛЬ	17,12	723,90	3,43	12393	59	7633	2,30	39
		м2		470,93	0,90	8062	15	94,5	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е0115-165-8	Улучшенная окраска цоколя колером масляным разбеленным по штукатурке	17,12	185,31	2,35	3173	40	1471	0,54	9
		м2		90,05	0,90	1542	15	94,5	–	–
		Утепление наружных стен(АС-16)								
172	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя толщиной 90 мм	301,19	138,92	1,27	41843	383	12459	0,27	82
		м2		43,57	0,20	13124	60	94,5	–	–
173	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 К=1,05 к обьему	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	28,462455	12903,00	–	367251	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
174	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 10 мм	0,2319163	53000,00	–	12292	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
175	Е0115-70-1	Оштукатуривание посетке без устройства каркаса улучшенное стен	301,19	740,08	6,15	222904	1852	63854	1,32	398
		м2		222,01	2,34	66866	704	94,5	0,01	3
176	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого,размер зерна до 0,7мм "Аспол"	301,19	426,99	2,70	128605	813	22088	0,37	111
		м2		76,59	1,01	23068	305	94,5	–	2
177	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковымраствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	91,7	117,52	0,75	10777	69	5743	0,37	34
		м		65,99	0,29	6051	26	94,5	–	–
178	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная с учетом откосов	319,53	75,78	2,06	24214	659	3794	0,07	23
		м2		11,78	0,79	3763	252	94,5	–	1
179	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	347	60,17	–	20879	–	18791	0,38	131
		м2		60,17	–	20879	–	90	–	–
		Отмостка(АС-19)								
180	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	5,9	9240,64	82,51	54520	487	1429	1,55	9
		м3		225,11	31,16	1328	184	94,5	0,15	1
181	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	74,58	454,72	–	33913	–	2541	0,17	12
		м2		28,46	–	2123	–	119,7	–	–
		УСТРОЙСТВО ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (АС-32)								
182	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	0,280823	4899,14	1880,99	1376	528	1061	21,24	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3018,15	538,09	848	151	106,2	2,91	1
183	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,1584337	34815,42	477,54	5516	76	4763	186,17	29
		т		29882,25	180,00	4734	29	100	0,88	–
184	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,0647413	75600,00	–	4894	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
185	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0586358	59200,00	–	3471	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
186	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0323211	49389,00	–	1596	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
187	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0027355	149300,00	–	408	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			950024	4966			885
			Тенге			152388	1742			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			950024				
	Материалы -		Тенге			246708				
	Всего заработная плата -		Тенге				154129			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			389913				
	Местные материалы -		Тенге			156050				
		Накладные расходы -	Тенге			145626				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21844			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1161390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							966
		Сметная заработная плата -	Тенге				175973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1161390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							966
		Сметная заработная плата -	Тенге				175973			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3654454	70456			4097
			Тенге			686836	23743			133
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3623155				
	Материалы -		Тенге			1120498				
	Всего заработная плата -		Тенге				684748			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1378749				
	Местные материалы -		Тенге			392714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			1089				
		Накладные расходы -	Тенге			684546				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102682			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4566163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4433
		Сметная заработная плата -	Тенге				787430			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31299				
	Материалы -		Тенге			281				
	Всего заработная плата -		Тенге				25831			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4593				
		Накладные расходы -	Тенге			20923				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3138			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3133				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			55355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				28969			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4621519				
	ИТОГО:		**Тенге**			**4621519**				
	Временные здания и сооружения 2,72%		Тенге			125 705				
	Итого с временными		Тенге			4 747 224				
	в зимнее время 0,7%		Тенге			33 231				
	Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			47 472				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			18 989				
	Итого		Тенге			4 846 916				
	текущих ценах на 2015 год К=2,5574194 (1982:775)		Тенге			12 395 596				
	С понижающим коэффициентом 0,6919033		Тенге			8 576 553				
	НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %		Тенге			171 531				
	Итого		Тенге			8 748 085				
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге			1 049 770				
	Итого с НДС		**Тенге**			**9 797 855**				

Директор ТОО "AMANTA GROUP" **Дильдабеков С.** _____

Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг" **Кенжебаев Е.** _____

Тапсырыс беруші: "Түлкібас ауданы әкімдігінің "Мичурин ауылдық округ әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Мердігер: "AMANTA GROUP" ЖШС-і
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Келісімшарт: 2017 жылғы 08 маусым №21 келісім шарты
Құрылыстың атауы және мекенжайы: "ОҚО, Түлкібас ауданы, Мичурин ауыл округі әкімдік ғимаратын күрделі жөндеу"

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы

АНЫҚТАМА №1
2017 жылы 27 шілде

Код Тапсырыс беруші	Код Мердігер	"ОҚО, Түлкібас ауданы, Мичурин ауыл округі әкімдік ғимаратын күрделі жөндеу"	Бюджеттік қаржыландыру	Коды	Ұйымдастыру-құқықтық атауы: ЖШС	Ұйымдастыру-құқықтық коды

Іске қосу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	1-бағаннан									
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға (наурыз үшін)	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі КМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыстың атауы және мекенжайы: "ОҚО, Түлкібас ауданы, Мичурин ауыл округі әкімдік ғимаратын күрделі жөндеу"	9 797 855	8 748 085	4 621 519						1 049 770	9 797 855
Төленетін сомасы	**9 797 855**	**8 748 085**	**4 621 519**						**1 049 770**	**9 797 855**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Түлкібас ауданы әкімдігінің "Мичурин ауылдық округ әкімінің аппараты" коммуналдық ММ-і

Әкім _____ **Дуйсенбаев Г.Б.**

ИНЖЕНЕР:

"Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Директоры _____ **Кенжебаев Е.К.**

МЕРДІГЕР:

"AMANTA GROUP" ЖШС-і

Директоры _____ **Дильдабеков С.С.**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Мичуринского сельского округа акимата Тюлькубасского района" Форма 2
Подрядчик: "AMANTA GROUP"
Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Мичурин,Тюлькубасского района,ЮКО

А К Т №2
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Прочие работы								
		Покрытие лестничных клеток и крыльца(АС-19)								
1	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	31,77	1267,58	11,72	40271	372	6880	1,06	34
		м2		171,68	4,39	5454	139	123	0,02	1
		Устройство кровли козырька входа(АС-19)								
2	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия козырька металлочерепицей	8	994,60	8,20	7957	66	2278	1,48	12
		м2		236,25	3,08	1890	25	119	0,02	--
		УСТРОЙСТВО ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (АС-32)								
3	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	0,569177	4899,14	1880,99	2788	1071	2150	21,24	12
		м3		3018,15	538,09	1718	306	106,2	2,91	2
4	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,3211163	34815,42	477,54	11180	153	9653	186,17	60
		т		29882,25	180,00	9596	58	100	0,88	--
5	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,1312187	75600,00	--	9920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	0,1188442	59200,00	--	7036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	**Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005**	0,0655089	49389,00	--	3235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,0055445	149300,00	--	828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			83215	1662			117
			Тенге			18658	528			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83215				
	Материалы -		Тенге			36792				
	Всего заработная плата -		Тенге				19186			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21019				
	Местные материалы -		Тенге			5084				
		Накладные расходы -	Тенге			20962				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3144			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				22330			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			110427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				22330			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			83215	1662			117
			Тенге			18658	528			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83215				
	Материалы -		Тенге			36792				
	Всего заработная плата -		Тенге				19186			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21019				
	Местные материалы -		Тенге			5084				
		Накладные расходы -	Тенге			20962				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3144			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				22330			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			110427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				22330			

Отопление

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	34	4298,59	35,77	146152	1216	5445	0,70	24
		1кВт		111,70	13,40	3798	456	128	0,07	2
2	С130810-47	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм**	0,88	2080,00	--	1830	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-22-5	**Установка кранов воздушных=МАЕВСКОГО**	22	62,81	--	1382	--	653	0,12	3
		комплект		23,18	--	510	--	128	--	--
4	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	87	266,48	3,96	23184	345	5979	0,30	26
		м		52,20	1,49	4541	130	128	0,01	1
5	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	15	264,48	3,96	3967	59	1031	0,30	4
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	--
6	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	27	343,48	3,96	9274	107	1856	0,30	8
		м		52,20	1,49	1409	40	128	0,01	--
7	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	45	422,48	3,96	19012	178	3093	0,30	13
		м		52,20	1,49	2349	67	128	0,01	--
8	Ц0111-30-1	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях**	2	64,86	--	130	--	89	0,29	1
		шт		49,50	--	99	--	90	--	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ	**Автоматический воздухоотводчик 065BXXXX**	2	606,75	--	1213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	22	473,47	39,24	10416	863	7603	1,47	32
		1шт		254,25	15,75	5594	346	128	0,07	2
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Клапан и термостат диам.15мм RA-G/RA2994	14	3428,49	--	47999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ	Клапан и термостат диам.20мм RA-G/RA2994	8	3954,83	--	31639	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0112-798-1	Краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	4	765,10	24,20	3060	97	2607	4,00	16
		шт		722,00	2,30	2888	9	90	0,01	--
14	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм(Dy 15мм)	4	3580,00	--	14320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	21,80	0,05	218	1	52	0,03	--
		м2		5,81	0,02	58	--	90	--	--
16	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10	148,40	0,07	1484	1	1134	0,65	6
		м2		108,00	0,02	1080	--	105	--	--
17	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	6	72,96	16,85	438	101	258	0,21	1
		м		38,59	4,33	232	26	100	0,03	--
18	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX,Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	6,6	190,00	--	1254	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0165-31-1	Демонтаж котла	2	2067,30	--	4135	--	4763	13,13	26
		котел		2067,30	--	4135	--	115,2	--	--
20	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
		котел		6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Котел газовый "NAviEn 535 GTD"	2	162086,30	--	324173	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0112-798-1	Краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 20-25 мм	2	765,10	24,20	1530	48	1304	4,00	8
		шт		722,00	2,30	1444	5	90	0,01	--
23	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW(Jip FF) Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	2	3580,00	--	7160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0112-798-2	Краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	6	885,30	59,10	5312	355	4363	5,00	30
		шт		799,00	9,00	4794	54	90	0,05	--
25	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW(Jip FF) Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	6	4130,00	--	24780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
27	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
28	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1	10045,53	78,52	10046	79	638	2,72	3
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	--
30	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5922,46	52,42	5922	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
31	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(диам.20х2,0 мм)	2	176,70	14,12	353	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
32	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(диам.32х2,5 мм)	6	231,70	14,12	1390	85	811	0,55	3
		м		100,35	5,29	602	32	128	0,03	--
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,2	21,80	0,05	92	--	22	0,03	--
		м2		5,81	0,02	24	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0113-26-21 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя**	4,2	39,28	0,04	165	--	24	0,03	--
		м2		6,26	–	26	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			726539	6676			286
			Тенге			48713	2391			12
	Стоимость оборудования -		Тенге			324173				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			324173				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10032				
	Материалы -		Тенге			307				
	Всего заработная плата -		Тенге				9293			
		Накладные расходы -	Тенге			8364				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1104				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10547			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3650				
	Материалы -		Тенге			873				
	Всего заработная плата -		Тенге				1447			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1254				
		Накладные расходы -	Тенге			1490				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				223			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1670			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			388684				
	Материалы -		Тенге			214897				
	Всего заработная плата -		Тенге				40365			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			129645				
	Сдача и испытание -		Тенге			666				
		Накладные расходы -	Тенге			51138				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7671			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26389				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			466211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				48035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			815331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							328
		Сметная заработная плата -	Тенге				60253			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			726539	6676			286
			Тенге			48713	2391			12
	Стоимость оборудования -		Тенге			324173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			324173				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10032				
	Материалы -		Тенге			307				
	Всего заработная плата -		Тенге				9293			
		Накладные расходы -	Тенге			8364				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1104				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10547			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3650				
	Материалы -		Тенге			873				
	Всего заработная плата -		Тенге				1447			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1254				
		Накладные расходы -	Тенге			1490				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				223			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1670			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			388684				
	Материалы -		Тенге			214897				
	Всего заработная плата -		Тенге				40365			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			129645				
	Сдача и испытание -		Тенге			666				
		Накладные расходы -	Тенге			51138				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7671			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26389				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			466211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				48035			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			815331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							328
		Сметная заработная плата -	Тенге				60253			

Электрооборудование и электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		ЩС 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-П-18	1	986,42	--	986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--
4	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/3/40А	1	238,38	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/4/32А	2	443,89	--	888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
7	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/3/25А	1	238,38	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.25мм	50	72,13	6,92	3607	346	2725	0,29	14
		м		46,13	4,33	2307	216	108	0,02	1
9	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.25мм	50	32,88	--	1644	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	50	21,79	2,88	1089	144	1050	0,11	6
		м		17,80	1,64	890	82	108	0,01	--
11	Е0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	5	8,47	--	42	--	43	0,05	--
		м		7,90	--	40	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2**	0,005	248700,00	--	1244	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2**	0,05	360600,00	--	18030	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31684	623			30
			Тенге			4938	328			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			2351				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2351				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			29333				
	Материалы -		Тенге			2854				
	Всего заработная плата -		Тенге				5266			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20918				
		Накладные расходы -	Тенге			5523				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				828			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2091				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			36947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6094			
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
14	Е0121-4-7	**Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного илимногожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава**	19,098	4,55	--	87	--	85	0,03	--
		м		4,12	--	79	--	108	--	--
15	С151601-341	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,07427	52100,00	--	3869	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	С151601-342	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	0,06366	60500,00	--	3851	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**7808**	--			--
			Тенге			**79**	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7808				
	Материалы -		Тенге			8				
	Всего заработная плата -		Тенге				79			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7721				
		Накладные расходы -	Тенге			85				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			474				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				91			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				91			
		РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
17	**Е0121-24-2 К=0,3**	**Демонтаж групповых осветительных щитков массой доб кг на конструкции в готовой нише или на стене**	**2**	**147,20**	**10,85**	**294**	**22**	**304**	**0,79**	**2**
		шт		**136,35**	**4,30**	**273**	**9**	**108**	**0,02**	--
18	**Е0167-7-3**	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**	**18**	**9,32**	**0,23**	**168**	**4**	**160**	**0,06**	**1**
		шт		**9,09**	**0,05**	**164**	**1**	**97,2**	--	--
19	**Е0167-7-5**	**Демонтаж светильников для люминесцентных ламп**	**45**	**29,35**	**2,80**	**1321**	**126**	**1181**	**0,18**	**8**
		шт		**26,55**	**0,45**	**1195**	**20**	**97,2**	--	--
20	**Е0167-4-1**	**Демонтаж скрытой электропроводки**	**500**	**3,69**	--	**1845**	--	**1793**	**0,03**	**13**
		м		**3,69**	--	**1845**	--	**97,2**	--	--
21	**Е0167-7-1**	**Демонтаж выключателей, розеток**	**68**	**8,42**	--	**573**	--	**557**	**0,06**	**4**
		шт		**8,42**	--	**573**	--	**97,2**	--	--
22	**Е0167-7-1**	**Демонтаж коробок**	**113**	**8,42**	--	**951**	--	**925**	**0,06**	**7**
		шт		**8,42**	--	**951**	--	**97,2**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**5152**	**152**			**34**
			Тенге			**5000**	**30**			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5152				
	Всего заработная плата -		Тенге				5030			
		Накладные расходы -	Тенге			4919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				738			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				5768			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				5768			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**44643**	**775**			**64**
			Тенге			**10016**	**358**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			2351				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2351				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			42293				
	Материалы -		Тенге			2863				
	Всего заработная плата -		Тенге				10374			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28638				
		Накладные расходы -	Тенге			10527				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1579			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3169				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			55989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				11954			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			58340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				11954			
	ИТОГО:		**Тенге**			**984098**				
	Стоимость оборудования		Тенге			326524				
	Итого без оборудования		Тенге			657574				
	Временные здания и сооружения 2,72%		Тенге			17 886				
	Итого с временными		Тенге			675 459				
	в зимнее время 0,7%		Тенге			4 728				
	Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			6 755				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			2 702				
	Итого		Тенге			1 016 168				
	текущих ценах на 2015 год К=2,5574194 (1982:775)		Тенге			2 598 768				
	С понижающим коэффициентом 0,6919033		Тенге			1 798 096				
	НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %		Тенге			35 962				
	Итого		Тенге			1 834 058				
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге			220 087				
	Итого с НДС		**Тенге**			**2 054,145**				

Директор ТОО ""AMANTA GROUP"" **Дильдабеков С.** _____

Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг" **Кенжебаев Е.** _____

Тапсырыс беруші: "Түлкібас ауданы әкімдігінің "Мичурин ауылдық округ әкімінің аппараты" КММ
Мердігер: "AMANTA GROUP" ЖШС
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС
Келісімшарт: 2017 жылғы 08 маусым №21 келісім шарт
Құрылыстың атауы және мекенжайы: "ОҚО, Түлкібас ауданы, Мичурин ауыл округі әкімдік ғимаратын күрделі жөндеу"

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы

АНЫҚТАМА №2
2017 жылы 28 тамыз

	Код	Код	"ОҚО, Түлкібас ауданы, Мичурин ауыл округі әкімдік ғимаратын күрделі жөндеу"	Бюджеттік қаржыландыру	Коды	Ұйымдастыру-құқықтық	
	Тапсырыс беруші	Мердігер				атауы	коды
						ЖШС	
Іске қосу кешендерінің объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге					Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға (тамыз үшін)	1-бағаннан				
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі КМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"ОҚО, Түлкібас ауданы, Мичурин ауыл округі әкімдік ғимаратын күрделі жөндеу"	11 852 000	1 834 058	984 098						220 087	2 054 145
Төленетін сомасы	**11 852 000**	**1 834 058**	**984 098**						**220 087**	**2 054 145**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Түлкібас ауданы әкімдігінің "Мичурин ауылдық округ әкімінің аппараты" КММ

Әкім_____Дуйсенбаев Г.

ИНЖЕНЕР:

"Глобус инжиниринг" ЖШС

Директор_____Кенжебаев Е.

МЕРДІГЕР:

"AMANTA GROUP" ЖШС

Директор_____Дильдабеков С.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Мичуринского сельского округа акимата Тюлькубасского района" Форма 2
Подрядчик: "AMANTA GROUP"
Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Мичурин,Тюлькубасского района,ЮКО

А К Т №3
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

Электрооборудование и электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЩО 1,ЩО 2								
1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	589,67	36,17	1179	72	1013	2,64	5
		шт		454,50	14,34	909	29	108	0,07	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-П-12	2	624,73	--	1249	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
4	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/4/25А	2	443,89	--	888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/16А	2	80,33	--	161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12/2/16А	2	632,95	--	1266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩАО 1								
7	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-П-8	1	501,43	–	501	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	–
10	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/3/20А	1	238,38	–	238	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/16А	2	80,33	–	161	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	24	325,07	92,47	7802	2219	6627	1,26	30
		шт		203,18	52,49	4876	1260	108	0,23	6
13	С151702-27 прим.	Светильники тип ARS/S-2X36	24	2480,00	–	59520	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	10	235,27	53,84	2353	538	2002	0,96	10
		шт		153,45	31,93	1535	319	108	0,14	1
15	С151702-58 прим.	Светильники тип ARS/S-1X36	4	1310,00	–	5240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	С151702-58 прим.	Светильники тип ВАТ-1Х36	4	1310,00	–	5240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	С151702-31 прим.	Светильники тип ВАТ-1Х18	2	972,00	–	1944	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	3	135,55	–	407	–	402	0,78	2
		шт		124,20	–	373	–	108	–	–
19	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	3	457,00	–	1371	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36,L36	56	101,00	–	5656	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20,L18	2	82,00	–	164	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	18	34,70	–	625	–	573	0,19	3
		шт		29,48	–	531	–	108	–	–
23	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220РС16-201	18	68,00	–	1224	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	14	35,40	–	496	–	446	0,19	3
		шт		29,48	–	413	–	108	–	–
25	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220С16-184	14	156,00	–	2184	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	–	91	–	67	0,20	–
		шт		31,05	–	62	–	108	–	–
27	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220С56-186	2	182,00	–	364	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,016	18000,00	–	288	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
29	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,034	16300,00	–	554	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
30	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.20мм	560	72,13	6,92	40394	3876	30516	0,29	160
		м		46,13	4,33	25833	2423	108	0,02	11
31	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.20мм	560	22,79	–	12764	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	560	11,04	1,09	6185	613	5981	0,06	33
		м		9,23	0,66	5169	369	108	–	2
33	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного илимногожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	70,902	4,55	–	323	–	315	0,03	2
		м		4,12	–	292	–	108	–	–
34	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,27573	52100,00	–	14366	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
35	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,23634	60500,00	–	14299	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			194595	7474			260
			Тенге			42489	4435			20
	Стоимость оборудования -		Тенге			4464				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4464				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			190130				
	Материалы -		Тенге			14991				
	Всего заработная плата -		Тенге				46924			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			125177				
		Накладные расходы -	Тенге			50409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7561			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14432				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			254972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				54485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			259436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				54485			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			194595	7474			260
			Тенге			42489	4435			20
	Стоимость оборудования -		Тенге			4464				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4464				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			190130				
	Материалы -		Тенге			14991				
	Всего заработная плата -		Тенге				46924			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			125177				
		Накладные расходы -	Тенге			50409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7561			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14432				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			254972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				54485			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			261082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				54485			

Пожарная сигнализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-667-7	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный**	3	248,50	0,20	746	1	645	1,30	4
		луч		239,00	--	717	--	90	--	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ	**Прибор приемно-контрольный на 3 луча "ГРАНИТ-3"**	1	4691,09	--	4691	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-99-6	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
4	ПРАЙС-ЛИСТ	**Аккумуляторная батарея TP12-7A**	1	807,07	--	807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	4	369,90	1,60	1480	6	1249	2,00	8
		шт		347,00	--	1388	--	90	--	--
6	ПРАЙС-ЛИСТ	**Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141**	4	280,23	--	1121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	16	153,50	--	2456	--	2074	1,00	16
		шт		144,00	--	2304	--	90	--	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ	**Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-А3**	16	198,03	--	3168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0110-668-4	Установка датчика ручного	2	195,70	--	391	--	320	1,00	2
		шт		178,00	--	356	--	90	--	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик ручной ИП 55	2	274,63	--	549	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Резистор МЛТ-0,25	2	4,48	--	9	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Оповещатель звуковой и световой	2	181,60	--	363	--	345	1,00	2
		шт		171,00	--	342	--	101	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель светозвуковой "Маяк-12-К"	2	560,46	--	1121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	100	72,13	6,92	7213	692	5449	0,29	29
		м		46,13	4,33	4613	433	108	0,02	2
15	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированная д 16мм	100	8,97	--	897	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=Кабельный канал 10х7 мм	100	72,13	6,92	7213	692	5449	0,29	29
		м		46,13	4,33	4613	433	108	0,02	2
17	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный канал 10х7 мм	100	18,31	--	1831	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	200	11,04	1,09	2209	219	2136	0,06	12
		м		9,23	0,66	1846	132	108	--	1
19	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,1	52100,00	--	5210	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КПСВВ 2х0,5мм	100	5,23	--	523	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			43524	1610			110
			Тенге			17619	997			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			6619				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6619				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			36905				
	Материалы -		Тенге			4368				
	Всего заработная плата -		Тенге				18616			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13308				
		Накладные расходы -	Тенге			18965				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2845			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3352				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			59222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				21461			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			65841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				21461			
	ИТОГО:		**Тенге**			**326923**				
	Стоимость оборудования		Тенге			11083				
	Итого без оборудования		Тенге			315840				
	Временные здания и сооружения 2,72%		Тенге			8 591				
	Итого с временными		Тенге			324 430				
	в зимнее время 0,7%		Тенге			2 271				
	Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			3 244				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			1 298				
	Итого		Тенге			342 326				
	текущих ценах на 2015 год К=2,5574194 (1982:775)		Тенге			875 472				
	С понижающим коэффициентом 0,6919033		Тенге			605 742				
	НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2%		Тенге			12 115				
	Итого		Тенге			617 857				
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге			74 143				
	Итого с НДС		**Тенге**			**692 000**				

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Түлкібас ауданы әкімдігінің "Мичурин ауылдық округ әкімінің аппараты" коммуналдық ММ-і

Әкім _____ **Дуйсенбаев Г.Б.**

ИНЖЕНЕР:

"Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Директоры _____ **Кенжебаев Е.К.**

МЕРДІГЕР:

"AMANTA GROUP" ЖШС-і

Директоры _____ **Дильдабеков С.С.**