Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: ГККП "Центр самодеятельного народного творчества и досуговой деятельности"акимата района Магжана Жумабаева,Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, г.Булаево ул.Юбилейная, 45 БИН 990340006869

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт дома культуры села Каракога по адресу: СКО, район М.Жумабаева, Каракогинский сельский округ

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2023года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		32	26.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дома культуры села Каракога по адресу: СКО, район М.Жумабаева, Каракогинский сельский округ	89 879 776,28	80 249 800,25	80 249 800,25						9 629 976,03	89 879 776,28

ЗАКАЗЧИК ГККП "Центр самодеятельного народного творчества и досуговой деятельности"акимата района Магжана Жумабаева БИН 990340006896

И.о.директора _____Баймуханов Н. К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СпектрСтройСевер" , Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Директор _____Нагорная Г.А.

Эксперт технического надзора ТОО "Азия - Серт" , БИН 040640005356

Эксперт _____Ташев О.Х. аттестат KZ01VJE00031607 от 20.10.2017 г.

ЗАКАЗЧИК ГККП "Центр самодеятельного народного творчества и досуговой деятельности"акимата района Магжана Жумабаева,Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, г.Булаево ул.Юбилейная, 45 БИН 990340006869

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Наименование объекта - Договор №32от 26.07.2023г. Капитальный ремонт дома культуры села Каракога по адресу: СКО, район М.Жумабаева, Каракогинский сельский округ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2023г.
№1

Составлен(а) 2023.5

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-03-01 Общестроительные работы													
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы													
1	1	1212-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц /прим очистка потолков от извести/	$м^2$	1107,78	790,00	--	875146	--	--	--	875146	
						790,00	--	875146	--		--		
2	3	1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц /прим очистка стен от эмали/	$м^2$	692,22	1141,00	--	789823	--	--	--	789823	
						1141,00	--	789823	--		--		
РАЗДЕЛ 2.Усиление конструкций													
Усиление проемов (ПР-1,ПР-3)													
3	4	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	0,63	71116,00	21467,00	44803	13525	--	--	44803	
						49649,00	6520,00	31279	4108		--		
Усиление стены													
4	17	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,3458	1622566,00	87273,00	561083	30179	202669	--	561083	
						949205,00	22189,00	328235	7673		--		
5	18	6111-0501-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	15,2	282,00	6,00	4286	91	1261	--	4286	
						193,00	1,00	2934	15		--		
6	19	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	15,2	382,00	8,00	5806	121	2371	--	5806	
						218,00	1,00	3314	15		--		
РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	20	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,4	63478,00	2008,00	25391	803	16692	--	25391	
						19739,00	555,00	7896	222		--		
8	21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0001	372841,00	--	37	--	37	--	37	Казахстан
						--	--	--	--		--		
9	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00663	350258,00	--	2322	--	2322	--	2322	Казахстан
						--	--	--	--		--		
10	24	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича При кладке из кирпича размером 250 - 120 - 88 мм, коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.	м^2	27,6	15482,00	793,00	427303	21887	191074	--	427303	
						7766,00	155,00	214342	4278		--		
			Перегородки гипсокартонные										
11	32	6107-0201-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство гипсокартонной перегородки на деревянном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщина 108 мм	м^2	36,5	23979,00	300,00	875234	10951	146912	--	875234	
						19654,00	89,00	717371	3249		--		
12	33	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м^3	3,723	48924,00	--	182144	--	182144	--	182144	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка										
13	35	1203-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м^2	м^2 отремонтированной поверхности	0,3	31052,00	125,00	9316	38	2223	--	9316	
						23518,00	36,00	7055	11		--		
14	36	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,1	46523,00	3336,00	4652	333	3758	--	4652	
						5606,00	582,00	561	58		--		
			РАЗДЕЛ 6.Полы										
			Тип 1										
15	63	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2 изолируемой поверхности	22,51	5555,00	201,00	125043	4524	57086	--	125043	
						2818,00	28,00	63433	630		--		
16	64	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м^2 изолируемой поверхности	22,51	3382,00	102,00	76129	2296	35543	--	76129	
						1701,00	16,00	38290	360		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	65	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м^2	22,51	2269,00	93,00	51075	2093	16590	--	51075	
						1439,00	32,00	32392	720		--		
18	66	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	22,51	435,00	32,00	9792	721	8261	--	9792	
						36,00	11,00	810	248		--		
			Тип 4										
19	76	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	19,1488	54743,00	18,00	1048263	345	748737	--	1048263	
						15624,00	--	299181	--		--		
20	79	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м^2	239,36	2269,00	93,00	543108	22261	176408	--	543108	
						1439,00	32,00	344439	7660		--		
21	80	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=7	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	239,36	1521,00	110,00	364067	26329	307818	--	364067	
						125,00	37,00	29920	8856		--		
22	81	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,51704	65972,00	4837,00	100082	7338	268	--	100082	
						60958,00	1439,00	92476	2183		--		
23	82	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,51704	405165,00	--	614652	--	614652	--	614652	Казахстан
						--	--	--	--		--		
24	83	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м^2	239,36	2200,00	93,00	526592	22261	159892	--	526592	
						1439,00	32,00	344439	7660		--		
			Тип 5										
25	85	6109-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм	м^2	378,98	2830,00	93,00	1072513	35245	334639	--	1072513	
						1854,00	32,00	702629	12127		--		
26	86	6109-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=10	Устройство стяжек легкобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м^2	378,98	2542,00	157,00	963367	59500	835272	--	963367	
						181,00	53,00	68595	20086		--		
			РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка										
			Стены										
27	104	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м^2	1800	5074,00	93,00	9133200	167400	2113200	--	9133200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						3807,00	40,00	6852600	72000		--		
28	107	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	55,2	4939,00	330,00	272633	18216	34500	--	272633	
						3984,00	141,00	219917	7783		--		
			РАЗДЕЛ 9.Кровля										
			Вентшахта ВШ-1 (4 шт)										
29	141	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,096	278380,00	3794,00	26724	364	16005	--	26724	
						107864,00	1155,00	10355	111		--		
30	142	6107-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Обшивка досками под штукатурку	$м^2$	7,2	2942,00	77,00	21182	555	13391	--	21182	
						1005,00	24,00	7236	173		--		
31	143	6107-0115-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Антисептирование водным раствором стены	$м^2$	7,2	489,00	12,00	3521	87	1303	--	3521	
						296,00	4,00	2131	29		--		
32	144	1110-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	15,2	4790,00	22,00	72808	334	48944	--	72808	
						1548,00	7,00	23530	106		--		
33	145	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,5	4926,00	44,00	2463	23	50	--	2463	
						4779,00	9,00	2390	5		--		
34	146	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	5,06	5005,00	--	25325	--	25325	--	25325	Казахстан
						--	--	--	--		--		
35	147	214-204-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	12,995	3165,00	--	41129	--	41129	--	41129	Казахстан
						--	--	--	--		--		
36	148	6111-0401-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Герметизация шва панелей стеновых мастикой вертикального	м шва	2	1271,00	68,00	2542	136	260	--	2542	
						1073,00	--	2146	--		--		
37	149	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	11,3	1935,00	23,00	21866	260	--	--	21866	
						1912,00	7,00	21606	79		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	150	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м^3	0,56	48924,00	--	27397	--	27397	--	27397	Казахстан
						--	--	--	--		--		
39	151	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00252	2185075,00	4573,00	5506	11	2775	--	5506	
						1079262,00	1361,00	2720	3		--		
			РАЗДЕЛ 10.Разные работы										
			Крыльцо КР-1 /АС-32,33/										
40	197	6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м^3	0,12	21776,00	3308,00	2613	397	684	--	2613	
						12764,00	911,00	1532	109		--		
41	198	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	0,12	31657,00	5808,00	3799	697	1442	--	3799	
						13831,00	1670,00	1660	200		--		
42	199	6103-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж, демонтаж опалубки ступеней железобетонных	м^2	1,28	7369,00	87,00	9432	112	1582	--	9432	
						6045,00	13,00	7738	17		--		
43	200	6103-0601-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование ступеней железобетонных	т	0,0022	67166,00	6102,00	148	13	19	--	148	
						52952,00	1059,00	116	2		--		
44	201	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0022	405165,00	--	891	--	891	--	891	Казахстан
						--	--	--	--		--		
45	202	6103-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Бетонирование железобетонных ступеней	м^3	0,41	105678,00	44991,00	43328	18447	13854	--	43328	
						26894,00	7753,00	11027	3179		--		
46	203	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,03758	355734,00	60197,00	13368	2262	153	--	13368	
						291452,00	13951,00	10953	524		--		
47	204	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,03758	454785,00	--	17091	--	17091	--	17091	Казахстан
						--	--	--	--		--		
48	205	6111-0501-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	м^2	1,44	282,00	6,00	406	8	120	--	406	
						193,00	1,00	278	1		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	206	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	1,44	382,00	8,00	550	11	225	--	550	
						218,00	1,00	314	1		--		
50	207	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м^2	1,46	3173,00	69,00	4633	101	148	--	4633	
						3003,00	19,00	4384	28		--		
51	208	224-102-0207 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	1,679	4051,00	--	6802	--	6802	--	6802	Казахстан
						--	--	--	--		--		
52	209	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00388	2185075,00	4573,00	8478	17	4273	--	8478	
						1079262,00	1361,00	4188	5		--		
			Крыльцо КР-2 /АС-34,35/										
53	210	6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м^3	0,15	21776,00	3308,00	3266	497	854	--	3266	
						12764,00	911,00	1915	137		--		
54	211	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	0,15	31657,00	5808,00	4749	872	1802	--	4749	
						13831,00	1670,00	2075	251		--		
55	212	6103-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж, демонтаж опалубки ступеней железобетонных	м^2	1,4	7369,00	87,00	10317	122	1732	--	10317	
						6045,00	13,00	8463	18		--		
56	213	6103-0601-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование ступеней железобетонных	т	0,0033	67166,00	6102,00	222	20	27	--	222	
						52952,00	1059,00	175	3		--		
57	214	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0033	405165,00	--	1337	--	1337	--	1337	Казахстан
						--	--	--	--		--		
58	215	6103-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Бетонирование железобетонных ступеней	м^3	0,51	105678,00	44991,00	53896	22945	17235	--	53896	
						26894,00	7753,00	13716	3954		--		
59	216	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,05043	355734,00	60197,00	17940	3036	206	--	17940	
						291452,00	13951,00	14698	704		--		
60	217	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,05043	454785,00	--	22935	--	22935	--	22935	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		--		
61	218	6111-0501-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	м^2	1,65	282,00	6,00	465	10	137	--	465	
						193,00	1,00	318	2		--		
62	219	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	1,65	382,00	8,00	630	14	256	--	630	
						218,00	1,00	360	2		--		
63	220	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м^2	1,98	3173,00	69,00	6283	137	200	--	6283	
						3003,00	19,00	5946	38		--		
64	221	224-102-0207 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	2,277	4051,00	--	9224	--	9224	--	9224	Казахстан
						--	--	--	--		--		
65	222	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,00582	1421961,00	4573,00	8276	27	6409	--	8276	
						316147,00	1361,00	1840	8		--		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-02 Электроснабжение													
РАЗДЕЛ 3.Провода, кабели													
66	41	6119-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	62	530,00	5,00	32860	310	1798	--	32860	
						496,00	1,00	30752	62		--		
67	44	243-106-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,06324	759910,00	--	48057	--	48057	--	48057	Казахстан
						--	--	--	--		--		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-04 Отопление и вентиляция													
РАЗДЕЛ 2.Тепловой узел													
68	45	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	10	15297,00	727,00	152970	7270	8560	--	152970	
						13714,00	134,00	137140	1340		--		
69	46	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	5	8439,00	310,00	42195	1550	1875	--	42195	
						7754,00	61,00	38770	305		--		
70	47	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	7	15661,00	--	109627	--	109627	--	109627	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	48	242-202-0807 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 65, PN 25	шт.	2	94917,00	--	189834	--	189834	--	189834	Казахстан
						--	--	--	--		--		
72	49	242-202-0806 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 25	шт.	3	49822,00	--	149466	--	149466	--	149466	Казахстан
						--	--	--	--		--		
73	50	242-202-0804 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 32, PN 40	шт.	1	32454,00	--	32454	--	32454	--	32454	Казахстан
						--	--	--	--		--		
74	51	242-306-0402 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	54946,00	--	54946	--	54946	--	54946	Казахстан
						--	--	--	--		--		
75	52	242-306-0403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	68905,00	--	68905	--	68905	--	68905	Казахстан
						--	--	--	--		--		
76	57	242-207-0401 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	6059,00	--	18177	--	18177	--	18177	Казахстан
						--	--	--	--		--		
77	58	6116-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм	шт.	2	26423,00	521,00	52846	1042	22098	--	52846	
						14853,00	76,00	29706	152		--		
78	59	245-404-0103 РСНБ РК 2022	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 65	шт.	2	81538,00	--	163076	--	163076	--	163076	Казахстан
						--	--	--	--		--		
79	60	6116-0605-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	2	7199,00	925,00	14398	1850	58	--	14398	
						6245,00	237,00	12490	474		--		
80	61	242-404-0607 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	38481,00	--	76962	--	76962	--	76962	Казахстан
						--	--	--	--		--		
81	74	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	80116,00	1260,00	80116	1260	5715	--	80116	
						73141,00	317,00	73141	317		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	75	511-403-0110 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,0 м³/ч, H 4,2 м вод. ст., фланцевый (Прим. DAB тип A110/180XM)	шт.	1	234806,00	--	234806	--		--	234806	Казахстан
						--	--	--	--	234806	--		
83	76	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1926,00	--	7704	--	608	--	7704	Казахстан
						1774,00	--	7096	--		--		
84	77	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5655,00	--	22620	--	22620	--	22620	Казахстан
						--	--	--	--		--		
85	78	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5	4246,00	--	21230	--	14475	--	21230	Казахстан
						1351,00	--	6755	--		--		
86	83	6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	1,4	6774,00	171,00	9484	240	3872	--	9484	
						3837,00	39,00	5372	55		--		
87	84	6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	0,8	7743,00	246,00	6194	197	2605	--	6194	
						4240,00	55,00	3392	44		--		
88	86	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	3,8	381,00	2,00	1448	8	57	--	1448	
						364,00	--	1383	--		--		
89	87	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	2	254,00	6,00	508	12	124	--	508	
						186,00	1,00	372	2		--		
90	88	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м²	2	279,00	7,00	558	14	380	--	558	
						82,00	1,00	164	2		--		
91	89	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	4,7	1637,00	258,00	7694	1213	427	--	7694	
						1288,00	80,00	6054	376		--		
92	91	234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	1,54	669,00	--	1030	--	1030	--	1030	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	92	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	3,3	912,00	--	3010	--	3010	--	3010	Казахстан
						--	--	--	--		--		
94	94	234-304-2704 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1	9047,00	--	9047	--	9047	--	9047	Казахстан
						--	--	--	--		--		
95	95	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,51	708,00	--	361	--	361	--	361	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 3.Ввод теплосети													
96	98	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,92	254,00	6,00	488	12	119	--	488	
						186,00	1,00	357	2		--		
97	99	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,92	279,00	7,00	536	14	365	--	536	
						82,00	1,00	157	2		--		
98	100	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	8	1637,00	258,00	13096	2064	728	--	13096	
						1288,00	80,00	10304	640		--		
99	101	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	8,8	912,00	--	8026	--	8026	--	8026	Казахстан
						--	--	--	--		--		
100	102	234-304-2704 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,2	9047,00	--	10856	--	10856	--	10856	Казахстан
						--	--	--	--		--		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-05 Система внутреннего водоснабжения и канализации													
РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел													
101	38	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2400,00	97,00	2400	97	25	--	2400	
						2278,00	30,00	2278	30		--		
102	39	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4018,00	--	4018	--	4018	--	4018	Казахстан
						--	--	--	--		--		
103	42	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1806,00	9,00	1806	9	44	--	1806	
						1753,00	1,00	1753	1		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	44	241-211-1206 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х20 мм	шт.	2	69,00	--	138	--	138	--	138	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 4.Канализация К1													
105	66	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм (выпуски)	м	17	3384,00	10,00	57528	170	612	--	57528	
						3338,00	2,00	56746	34		--		
106	67	241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	16,966	1623,00	--	27536	--	27536	--	27536	Казахстан
						--	--	--	--		--		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения													
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы													
107	1	6101-0102-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 3	м^3	65	508,00	508,00	33020	33020	--	--	33020	
						--	97,00	--	6305		--		
108	2	6101-0106-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3	м^3	49	128,00	128,00	6272	6272	--	--	6272	
						--	30,00	--	1470		--		
109	3	6101-0107-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	м^3	49	789,00	325,00	38661	15925	--	--	38661	
						463,00	100,00	22687	4900		--		
110	4	1101-0107-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	16	231,00	230,00	3696	3680	--	--	3696	
						--	50,00	--	800		--		
РАЗДЕЛ 2.Водопровод													
111	11	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9649,00	310,00	9649	310	1585	--	9649	
						7754,00	61,00	7754	61		--		
112	20	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (Подставка пожарная ДУ100)	кг	9,04	784,00	--	7087	--	7087	--	7087	Казахстан
						--	--	--	--		--		
113	23	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	13062,00	630,00	13062	630	3198	--	13062	
						9234,00	188,00	9234	188		--		
114	24	244-404-0107 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	77574,00	--	77574	--	77574	--	77574	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	28	6121-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	16339,00 8948,00	7013,00 1772,00	16339 8948	7013 1772	378	-- --	16339	
116	29	241-201-0606 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм /патрубок для врезки/	м	0,4	351,00 --	-- --	140 --	-- --	140	-- --	140	Казахстан
			Колодцы										
117	30	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,89	85719,00 46731,00	31005,00 9042,00	162009 88322	58599 17089	15088	-- --	162009	
118	31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	34448,00 --	-- --	34448 --	-- --	34448	-- --	34448	Казахстан
119	33	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 (Прим. КС 15-9а)	шт.	1	30642,00 --	-- --	30642 --	-- --	30642	-- --	30642	Казахстан
120	35	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	40253,00 --	-- --	40253 --	-- --	40253	-- --	40253	Казахстан
121	38	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	1	11360,00 --	-- --	11360 --	-- --	11360	-- --	11360	Казахстан
			РАЗДЕЛ 3.Накопитель 5,5 $м^3$ (2 шт)										
122	49	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,628	31887,00 13831,00	5808,00 1670,00	20025 8686	3648 1049	7691	-- --	20025	
123	50	6122-0401-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах	$м^3$	5,18	119643,00 51050,00	24809,00 7228,00	619751 264439	128511 37441	226801	-- --	619751	
124	53	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	51355,00 --	-- --	205420 --	-- --	205420	-- --	205420	Казахстан
125	54	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	63907,00 --	-- --	127814 --	-- --	127814	-- --	127814	Казахстан
126	55	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	84290,00 --	-- --	168580 --	-- --	168580	-- --	168580	Казахстан
127	57	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00 --	-- --	38658 --	-- --	38658	-- --	38658	Казахстан
128	65	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,314	54743,00	18,00	17189	6	12277	--	17189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						15624,00	--	4906	--		--		
129	66	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м³ изолирующего слоя	8,8	36863,00	6015,00	324394	52932	18224	--	324394	
						28777,00	1861,00	253238	16377		--		
130	67	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка стен приямков и каналов	м³	0,12	89606,00	6605,00	10753	793	6594	--	10753	
						28049,00	1155,00	3366	139		--		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-01-00-01 Благоустройство													
РАЗДЕЛ 1. Проезды, тротуары, дорожки и площадки													
Покрытие из брусчатки													
131	7	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	121,6	5799,00	102,00	705158	12403	272141	--	705158	
						3459,00	29,00	420614	3526		--		
ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ													
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-03-01 Общестроительные работы													
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы													
132	1	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Разборка	м³	27,32	42362,00	9719,00	1157330	265523	--	--	1157330	
						32643,00	2952,00	891807	80649		--		
133	2	1146-0401-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия деревянные оштукатуренные. Разборка	м²	16,9	4980,00	560,00	84162	9464	--	--	84162	
						4420,00	201,00	74698	3397		--		
134	3	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	41,2	2840,00	155,00	117008	6386	--	--	117008	
						2685,00	48,00	110622	1978		--		
135	4	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м²	11,1	4031,00	463,00	44744	5140	--	--	44744	
						3568,00	166,00	39605	1843		--		
136	5	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,8	Демонтаж перемычек, масса до 0,3 т	шт.	7	999,00	469,00	6993	3283	--	--	6993	
						530,00	82,00	3710	574		--		
РАЗДЕЛ 3. Стены и перегородки													
137	6	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³	м³	6,32	112130,00	29,00	708662	183	340124	--	708662	
						58284,00	--	368355	--		--		
138	7	6105-0101-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	м³	0,6	30182,00	8073,00	18109	4844	1970	--	18109	
						18825,00	1412,00	11295	847		--		
139	8	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	0,552	34816,00	--	19218	--	19218	--	19218	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		--		
140	9	6105-0101-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), толщина 520 мм	$м^3$	6,0875	34778,00	8531,00	211711	51932	29257	--	211711	
						21441,00	1604,00	130522	9764		--		
141	10	213-102-0301 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	0,60875	162566,00	--	98962	--	98962	--	98962	Казахстан
						--	--	--	--		--		
142	11	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	4,1395	34816,00	--	144121	--	144121	--	144121	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка										
143	12	1203-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами .	$м^3$	0,6	150641,00	3840,00	90385	2304	8439	--	90385	
						132737,00	1195,00	79642	717		--		
144	13	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	996	2732,00	152,00	2721072	151392	377484	--	2721072	
						2201,00	47,00	2192196	46812		--		
145	14	6112-0303-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	700	489,00	5,00	342300	3500	12600	--	342300	
						466,00	2,00	326200	1400		--		
146	15	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	266	449,00	--	119434	--	119434	--	119434	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			РАЗДЕЛ 6. Полы										
			Тип 1										
147	16	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных тлщ. 8см	$м^3$	1,8	54743,00	18,00	98537	32	70382	--	98537	
						15624,00	--	28123	--		--		
148	17	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	22,51	3043,00	84,00	68498	1891	--	--	68498	
						2960,00	30,00	66630	675		--		
			Тип 4										
149	18	1207-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из мраморной крошки. Разборка покрытия	$м^2$	215,89	2019,00	399,00	435882	86140	--	--	435882	
						1620,00	120,00	349742	25907		--		
150	19	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,5512	54743,00	18,00	358632	118	256158	--	358632	
						15624,00	--	102356	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	20	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м^2	17,67	2200,00	93,00	38874	1643	11804	--	38874	
						1439,00	32,00	25427	565		--		
152	21	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=7	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	17,67	1400,00	110,00	24738	1944	20585	--	24738	
						125,00	37,00	2209	654		--		
153	22	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м^2	17,67	2200,00	93,00	38874	1643	11804	--	38874	
						1439,00	32,00	25427	565		--		
			Тип 5										
154	23	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	м^2	304,9	1241,00	50,00	378381	15245	--	--	378381	
						1191,00	18,00	363136	5488		--		
155	24	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м^2	304,9	272,00	--	82933	--	--	--	82933	
						272,00	--	82933	--		--		
156	25	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	35,1	3043,00	84,00	106809	2948	--	--	106809	
						2960,00	30,00	103896	1053		--		
157	26	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	27,2	54743,00	18,00	1489010	490	1063547	--	1489010	
						15624,00	--	424973	--		--		
			РАЗДЕЛ 9. Кровля										
			Вентшахта ВШ-1 (4 шт)										
158	27	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство элементов каркаса из брусьев	м^3	0,233	278380,00	3794,00	64863	884	38847	--	64863	
						107864,00	1155,00	25132	269		--		
159	28	6107-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Обшивка досками под штукатурку	м^2	30,8	2942,00	77,00	90614	2371	57289	--	90614	
						1005,00	24,00	30954	739		--		
160	29	6107-0115-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Антисептирование водным раствором стены	м^2	30,8	489,00	12,00	15061	369	5575	--	15061	
						296,00	4,00	9117	123		--		
161	30	1110-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	52,2	4790,00	22,00	250038	1148	168084	--	250038	
						1548,00	7,00	80806	365		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	31	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6,94	5005,00	--	34735	--	34735	--	34735	Казахстан
						--	--	--	--		--		
163	32	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,2274185	570274,00	--	129691	--	129691	--	129691	
						--	--	--	--		--		
164	33	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	17,7	1935,00	23,00	34250	407	--	--	34250	
						1912,00	7,00	33842	124		--		
165	34	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,89	48924,00	--	43542	--	43542	--	43542	Казахстан
						--	--	--	--		--		
166	35	246-101-0551 РСНБ РК 2022	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 450x315	шт.	4	3908,00	--	15632	--	15632	--	15632	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			РАЗДЕЛ 10. Разные работы										
			Крыльцо КР-1 /АС-32,33/										
167	36	6103-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Бетонирование железобетонных ступеней	$м^3$	0,59	105678,00	44991,00	62350	26544	19939	--	62350	
						26894,00	7753,00	15867	4574		--		
168	37	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,03758	355734,00	60197,00	13368	2262	153	--	13368	
						291452,00	13951,00	10953	524		--		
169	38	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 x 20 мм до 90 x 60 мм	т	0,03758	454785,00	--	17091	--	17091	--	17091	Казахстан
						--	--	--	--		--		
170	39	6111-0501-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	1,44	282,00	6,00	406	8	120	--	406	
						193,00	1,00	278	1		--		
171	40	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,44	382,00	8,00	550	11	225	--	550	
						218,00	1,00	314	1		--		
172	41	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	1,46	3173,00	69,00	4633	101	148	--	4633	
						3003,00	19,00	4384	28		--		
173	42	224-102-0207 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	1,679	4051,00	--	6802	--	6802	--	6802	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	43	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00388	2185075,00	4573,00	8478	17	4273	--	8478	
						1079262,00	1361,00	4188	5		--		
			Театральные кресла										
175	44	ПРАЙС/1/	Кресло театральное Классик-Франко	шт	200	58035,71	--	11607142	--		--	11607142	Казахстан
						--	--	--	--	11607142	--		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-02 Электроснабжение										
			РАЗДЕЛ 4. Трубы										
176	45	1308-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Гофра. Подвешивание на тросе	м кабеля	15	2478,00	1573,00	37170	23595	2805	--	37170	
						718,00	478,00	10770	7170		--		
177	46	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	47	1423,00	6,00	66881	282	799	--	66881	
						1400,00	--	65800	--		--		
178	47	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	62,62	79,00	--	4947	--	4947	--	4947	Казахстан
						--	--	--	--		--		
179	48	1146-0302-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные толщиной до 25 см (120мм). Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	3	4117,00	1562,00	12351	4686	--	--	12351	
						2555,00	469,00	7665	1407		--		
180	49	1146-0302-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные толщиной до 51 см (640мм). Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	1	7894,00	3002,00	7894	3002	--	--	7894	
						4892,00	912,00	4892	912		--		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-04 Отопление и вентиляция										
			РАЗДЕЛ 2. Тепловой узел										
181	50	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	8439,00	310,00	25317	930	1125	--	25317	
						7754,00	61,00	23262	183		--		
182	51	242-202-0806 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 25	шт.	3	49822,00	--	149466	--	149466	--	149466	Казахстан
						--	--	--	--		--		
183	52	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	5	9551,00	212,00	47755	1060	7925	--	47755	
						7754,00	30,00	38770	150		--		
184	53	242-207-0402 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	11710,00	--	23420	--	23420	--	23420	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	54	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	10	2907,00	--	29070	--	29070	--	29070	Казахстан
						--	--	--	--		--		
186	55	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2229,00	--	8916	--	8916	--	8916	Казахстан
						--	--	--	--		--		
187	56	6114-0102-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 160 мм (материал заказчика).	м	1,2	6397,00	329,00	7676	395	230	--	7676	
						5876,00	69,00	7051	83		--		
188	57	6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	2,45	7743,00	246,00	18970	603	7979	--	18970	
						4240,00	55,00	10388	135		--		
189	58	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	0,85	381,00	2,00	324	2	13	--	324	
						364,00	--	309	--		--		
РАЗДЕЛ 3.Ввод теплосети													
190	59	6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.(материал заказчика)	м	9,3	4562,00	246,00	42427	2288	707	--	42427	
						4240,00	55,00	39432	512		--		
191	60	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	9551,00	212,00	19102	424	3170	--	19102	
						7754,00	30,00	15508	60		--		
192	61	242-207-0401 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	6059,00	--	12118	--	12118	--	12118	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 4 Ветиляция													
ВЕ2-ВЕ3													
193	62	6118-0208-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка дефлектора диаметр патрубка 315 мм	шт.	2	26349,00	197,00	52698	394	20642	--	52698	
						15831,00	32,00	31662	64		--		
ВЕ4-ВЕ5													
194	63	6118-0208-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка дефлектора диаметр патрубка 315 мм	шт.	2	26349,00	197,00	52698	394	20642	--	52698	
						15831,00	32,00	31662	64		--		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-05 Система внутреннего водоснабжения и канализации													
РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	64	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	3	1806,00	9,00	5418	27	132	--		5418
						1753,00	1,00	5259	3		--		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения													
РАЗДЕЛ 2. Водопровод													
196	65	6121-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 100 тс (90тс)	установка	1	46708,00	40047,00	46708	40047	--	--	46708	
						6662,00	3156,00	6662	3156		--		
197	66	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9649,00	310,00	19298	620	3170	--	19298	
						7754,00	61,00	15508	122		--		
Колодцы													
198	67	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,02	85719,00	31005,00	1714	620	159	--	1714	
						46731,00	9042,00	935	181		--		
199	68	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 (Прим. КС 15-9а)	шт.	2	30642,00	--	61284	--	61284	--	61284	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 3. Накопитель 5,5 $м^3$ (2 шт)													
200	69	6122-0401-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах	$м^3$	0,56	108023,00	19847,00	60493	11114	24519	--	60493	
						44392,00	5782,00	24860	3238		--		
201	70	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	51355,00	--	102710	--	102710	--	102710	Казахстан
						--	--	--	--		--		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-01-00-01 Благоустройство													
РАЗДЕЛ 1. Проезды, тротуары, дорожки и площадки													
Покрытие из брусчатки													
202	71	6113-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см (7 см) (фракция 5-10 мм, 60%)	$м^2$	39	2663,00	466,00	103857	18174	38727	--	103857	
						1204,00	102,00	46956	3978		--		
203	72	6113-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301	$м^2$	39	-637,00	-76,00	-24843	-2964	-16653	--	-24843	
						-134,00	-16,00	-5226	-624		--		
204	73	6113-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см (9 см)	$м^2$	39	3348,00	466,00	130572	18174	65442	--	130572	
						1204,00	102,00	46956	3978		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	74	6113-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301	$м^2$	39	-559,00	-46,00	-21801	-1794	-16887	--	-21801	
						-80,00	-10,00	-3120	-390		--		
206	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	39	11989,00	558,00	467571	21762	162201	--	467571	
						7272,00	161,00	283608	6279		--		
207	76	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,53625	24399,00	--	13084	--	13084	--	13084	Казахстан
						--	--	--	--		--		
208	77	255-101-0102 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 (поребрик)	$м^3$	1,9456	87068,00	--	169400	--	169400	--	169400	Казахстан
						--	--	--	--		--		
209	78	1127-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26)к=0,8	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 $м^2$. Разборка	$м^3$ сборных железобетонных плит	9,9	13576,00	8531,00	134402	84457	--	--	134402	
						5045,00	2216,00	49946	21938		--		
			ПРОЕЗДЫ										
210	79	6101-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	100	82,00	82,00	8200	8200	--	--	8200	
						--	14,00	--	1400		--		
211	80	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	100	304,00	304,00	30400	30400	--	--	30400	
						--	71,00	--	7100		--		
212	81	1220-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм	$м^2$	297	906,00	812,00	269082	241164	--	--	269082	
						93,00	110,00	27621	32670		--		
213	82	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см (20см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	797	2712,00	794,00	2161464	632818	1406705	--	2161464	
						153,00	173,00	121941	137881		--		
214	83	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	$м^2$ основания	797	699,00	159,00	557103	126723	430380	--	557103	
						--	35,00	--	27895		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	84	1127-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	29,6934	31969,00	4782,00	949268	141994	772414	--	949268	
						1174,00	800,00	34860	23755		--		
216	85	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8442	197046,00	7310,00	166346	6172	160174	--	166346	
						--	2224,00	--	1878		--		
217	86	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 . Устройство	м^2 покрытия	1206	3066,00	467,00	3697596	563202	3011382	--	3697596	
						102,00	57,00	123012	68742		--		
218	87	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	1206	637,00	--	768222	--	746514	--	768222	
						18,00	--	21708	--		--		
219	88	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	280	5097,00	102,00	1427160	28560	430080	--	1427160	
						3459,00	29,00	968520	8120		--		
220	89	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	12,6	62297,00	--	784942	--	784942	--	784942	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			РАЗДЕЛ3. МАФ										
221	90	8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	488133,00	9130,00	488133	9130	430877	--	488133	
						48126,00	3634,00	48126	3634		--		
222	91	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	3	155089,00	1439,00	465267	4317	366507	--	465267	
						31481,00	401,00	94443	1203		--		
223	92	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 25.17	секция	89	101406,00	10934,00	9025134	973126	5468160	--	9025134	
						29032,00	4065,00	2583848	361785		--		
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге									67762378
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				24550196					
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					4483311				
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					1182889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26886622			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						11841948			
		1,184282527	ИТОГО в текущих ценах, согласно договора	Тенге									80249800,25
			НДС 12%	Тенге									9629976,03
			ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге									89879776,28

ЗАКАЗЧИК ГККП "Центр самодеятельного народного творчества и досуговой деятельности" акимата района Магжана Жумабаева БИН 990340006896

И.о.директора _____ Баймуханов Н. К.

Эксперт технического надзора ТОО "Азия - Серт" , БИН 040640005356

Эксперт _____ Ташев О.Х. аттестат KZ01VJE00031607 от 20.10.2017 г.

Авторский надзор ТОО "АПБ ГЕН ПРОЕКТ" БИН:100440006350 ГСЛ №0001498

ГИП _____ Бралин К.Е. приказ №4 от 22.05.2023г.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СпектрСтройСевер" , Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Директор _____ Нагорная Г.А.