Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: ГККП "Центр самодеятельного народного творчества и досуговой деятельности"акимата района Магжана Жумабаева,Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, г.Булаево ул.Юбилейная, 45 БИН 990340006869

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт дома культуры села Каракога по адресу: СКО, район М.Жумабаева, Каракогинский сельский округ

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2023года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		32	26.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дома культуры села Каракога по адресу: СКО, район М.Жумабаева, Каракогинский сельский округ	303 735 931,46	146 286 728,64	146 286 728,64						17 554 407,43	163 841 136,07

ЗАКАЗЧИК ГККП "Центр самодеятельного народного творчества и досуговой деятельности"акимата района Магжана Жумабаева БИН 990340006896

И.о.директора Баймуханов Н. К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СпектрСтройСевер" , Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Директор Нагорная Г.А.

Эксперт технического надзора ТОО "Азия - Серт" , БИН 040640005356

Эксперт Дол. В.Е. аттестат KZ00VJE00059173 от 06.11.2020 г.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГККП "Центр самодеятельного народного творчества и досуговой деятельности"акимата района Магжана Жумабаева,Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, г.Булаево ул.Юбилейная, 45 БИН 990340006869

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Наименование объекта - Договор №32от 26.07.2023г. Капитальный ремонт дома культуры села Каракога по адресу: СКО, район М.Жумабаева, Каракогинский сельский округ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2023г.

№3

Составлен(а) 2023.5

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-03-01 Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	2	1212-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц /прим очистка стен от извести и водоэмульсионки/	$м^2$	114,54	790,00	--	90487	--	--	--	90487	
						790,00	--	90487	--		--		
			РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки										
			Перегородки гипсокартонные										
2	32	6107-0201-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство гипсокартонной перегородки на деревянном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщина 108 мм	$м^2$	44,6	23979,00	300,00	1069463	13380	179515	--	1069463	
						19654,00	89,00	876568	3969		--		
3	33	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	4,549	48924,00	--	222555	--	222555	--	222555	Казахстан
						--	--	--	--		--		
4	34	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	186	1465,00	5,00	272490	930	43152	--	272490	
						1228,00	1,00	228408	186		--		
			РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка										
			Облицовка фасада панелями "Унипан"										
5	39	231-102-0103 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели (Прим. Унипан)	$м^2$	532,8	13501,00	--	7193333	--	7193333	--	7193333	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	40	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	45,32	4926,00	44,00	223246	1994	4668	--	223246	
						4779,00	9,00	216584	408		--		
7	41	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	18,63	2734,00	--	50934	--	50934	--	50934	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			РАЗДЕЛ 5.Проемы										
			Окна										
8	42	6108-0105-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	37,1	5427,00	34,00	201342	1261	163983	--	201342	
						973,00	11,00	36098	408		--		
9	43	223-501-0121 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 600 мм	м	37,1	3459,00	--	128329	--	128329	--	128329	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			Двери наружные										
10	48	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка дверных доводчиков	шт.	5	5637,00	4,00	28185	20	--	--	28185	
						5633,00	--	28165	--		--		
11	49	223-502-0103 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	5	5211,00	--	26055	--	26055	--	26055	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			Двери внутренние										
12	52	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	40,74	6413,00	279,00	261266	11366	44937	--	261266	
						5031,00	83,00	204963	3381		--		
13	53	6108-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	35,5	5549,00	637,00	196990	22614	38233	--	196990	
						3835,00	208,00	136143	7384		--		
14	54	223-203-0308 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный	$м^2$	26,28	52719,00	--	1385455	--	1385455	--	1385455	Казахстан
						--	--	--	--		--		
15	56	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	32,55	11755,00	--	382625	--	382625	--	382625	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	57	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	3,01	14911,00	--	44882	--	44882	--	44882	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			Откосы и отливы										
17	58	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	87,3	1935,00	23,00	168926	2008	--	--	168926	
						1912,00	7,00	166918	611		--		
18	59	234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	4,49595	17888,00	--	80424	--	80424	--	80424	Казахстан
						--	--	--	--		--		
19	60	1134-0108-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	$м^2$ поверхности	203	8156,00	28,00	1655668	5684	783174	--	1655668	
						4270,00	7,00	866810	1421		--		
20	61	6112-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	106,4	3393,00	12,00	361015	1277	157684	--	361015	
						1899,00	3,00	202054	319		--		
			РАЗДЕЛ 6.Полы										
			Тип 1										
21	67	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	22,51	7426,00	242,00	167159	5448	46302	--	167159	
						5127,00	78,00	115409	1756		--		
			Тип 2										
22	68	1207-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы некрашеные дощатые. Перестилка	$м^2$	45,24	5662,00	29,00	256149	1312	22982	--	256149	
						5125,00	9,00	231855	407		--		
23	69	6112-0302-0320 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска улучшенная масляным составом по дереву пол /эмаль/	$м^2$	13,7	2517,00	12,00	34483	165	1616	--	34482	
						2387,00	4,00	32702	55		--		
24	70	236-203-0111 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-266	т	0,003425	936201,00	--	3206	--	3206	--	3207	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			Тип 3										
25	71	6109-0307-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесноволокнистых	$м^2$	158,36	2789,00	59,00	441666	9344	58909	--	441666	
						2358,00	13,00	373413	2059		--		
26	72	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	$м^2$	161,5272	1443,00	--	233084	--	233084	--	233084	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		--		
27	73	6112-0302-0313 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска простая масляным составом по дереву пол /прим. обработка поверхности олифой/	$м^2$	130,6	1130,00	4,00	147578	523	9403	--	147578	
						1054,00	1,00	137652	131		--		
28	74	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	158,36	7072,00	73,00	1119922	11561	841049	--	1119922	
						1688,00	24,00	267312	3801		--		
29	75	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	106	596,00	7,00	63176	742	24380	--	63176	
						359,00	2,00	38054	212		--		
			Тип 4										
30	84	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	239,36	12514,00	447,00	2995351	106994	1828710	--	2995351	
						4427,00	136,00	1059647	32553		--		
			Тип 5										
31	85	6109-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм	$м^2$	10,5	2830,00	93,00	29715	977	9271	--	29715	
						1854,00	32,00	19467	336		--		
32	86	6109-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=10	Устройство стяжек легкобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	10,5	2542,00	157,00	26691	1649	23141	--	26691	
						181,00	53,00	1901	557		--		
33	87	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	389,48	7072,00	73,00	2754403	28433	2068528	--	2754403	
						1688,00	24,00	657442	9348		--		
34	88	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	346,37	596,00	7,00	206437	2425	79665	--	206437	
						359,00	2,00	124347	693		--		
			Тип 6										
35	89	6109-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм	$м^2$	72,22	2830,00	93,00	204383	6716	63771	--	204383	
						1854,00	32,00	133896	2311		--		
36	90	6109-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	Устройство стяжек легкобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	72,22	1525,00	95,00	110136	6861	95403	--	110135	
						109,00	32,00	7872	2311		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	91	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	57,5	7559,00	447,00	434643	25703	154387	--	434643	
						4427,00	136,00	254553	7820		--		
			Тип 8										
38	93	6109-0307-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	$м^2$	137,4	8876,00	164,00	1219562	22533	812859	--	1219562	
						2796,00	53,00	384170	7282		--		
39	94	6112-0302-0320 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска улучшенная масляным составом по дереву пол /эмаль/	$м^2$	130,6	2517,00	12,00	328720	1567	15411	--	328720	
						2387,00	4,00	311742	522		--		
40	95	236-203-0111 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-266	т	0,033	936201,00	--	30895	--	30895	--	30895	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка										
			Потолки										
41	96	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	$м^2$	379,1	6019,00	501,00	2281803	189929	--	--	2281802	
						5518,00	158,00	2091874	59898		--		
42	98	6112-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) одноуровневого	$м^2$	158,3	2216,00	11,00	350793	1741	--	--	350793	
						2206,00	--	349210	--		--		
43	99	232-401-0501 РСНБ РК 2022	Потолок натяжной плёночный	$м^2$	158,3	2505,00	--	396542	--	396542	--	396542	Казахстан
						--	--	--	--		--		
44	100	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	367,49	5242,00	104,00	1926383	38219	89300	--	1926383	
						4895,00	45,00	1798864	16537		--		
45	101	6112-0302-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок	$м^2$	367,49	2802,00	17,00	1029707	6247	119802	--	1029707	
						2459,00	5,00	903658	1837		--		
			Стены										
46	104	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	36,14	5074,00	93,00	183374	3361	42428	--	183353	
						3807,00	40,00	137585	1446		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	105	6112-0202-0603 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Декоративная штукатурка стены из сухих минеральных смесей крупностью зерна, до, мм: крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	1759,5	3423,00	16,00	6022769	28153	863914	--	6022769	
						2916,00	5,00	5130702	8798		--		
48	106	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	2900,2	2275,00	16,00	6597955	46403	875861	--	6597955	
						1957,00	5,00	5675691	14501		--		
49	107	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	7,65	4939,00	330,00	37783	2525	4780	--	37783	
						3984,00	141,00	30478	1079		--		
50	108	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	59,6	10601,00	51,00	631820	3040	174509	--	631820	
						7622,00	16,00	454271	954		--		
51	109	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм	$м^2$	22,35	3948,00	51,00	88238	1140	24317	--	88238	
						2809,00	13,00	62781	291		--		
			Поручни										
52	110	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,3108	3387,00	3,00	1053	1	63	--	1053	
						3183,00	1,00	989	--		--		
			РАЗДЕЛ 8.Козырек над главным входом (АС-38)										
			Металлоконструкции										
53	115	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,77292	355734,00	60197,00	274954	46527	3158	--	274954	
						291452,00	13951,00	225269	10783		--		
54	116	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,77292	749564,00	31222,00	579353	24132	5216	--	579353	
						711594,00	6592,00	550005	5095		--		
55	117	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,61788	454785,00	--	281003	--	281003	--	281003	Казахстан
						--	--	--	--		--		
56	118	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,05704	451315,00	--	25743	--	25743	--	25743	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	119	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,098	485835,00	--	47612	--	47612	--	47612	Казахстан
						--	--	--	--		--		
58	120	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	8	105,00	--	840	--	840	--	840	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			Элементы облицовки и покрытия										
59	123	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	23,2	3173,00	69,00	73614	1601	2343	--	73614	
						3003,00	19,00	69670	441		--		
60	124	224-102-0207 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	26,68	4051,00	--	108081	--	108081	--	108081	Казахстан
						--	--	--	--		--		
61	125	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	4,1	4926,00	44,00	20197	181	422	--	20197	
						4779,00	9,00	19594	37		--		
62	126	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	4,715	5005,00	--	23599	--	23599	--	23599	Казахстан
						--	--	--	--		--		
63	127	6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка фасада металлосайдингом без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	23	7389,00	23,00	169947	529	43746	--	169947	
						5464,00	4,00	125672	92		--		
64	129	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство желобов подвесных	м	7,8	4528,00	38,00	35318	296	24359	--	35318	
						1367,00	9,00	10663	70		--		
65	130	6110-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	1	6207,00	284,00	6207	284	108	--	6207	
						5815,00	60,00	5815	60		--		
66	131	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	1	3347,00	--	3347	--	3347	--	3347	Казахстан
						--	--	--	--		--		
67	133	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	3281,00	--	6562	--	6562	--	6562	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			РАЗДЕЛ 9.Кровля										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Кровля скатная										
68	139	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	76	1033,00	--	78508	--	78508	--	78508	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			Ограждение кровли										
69	153	6110-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	51,1	3648,00	71,00	186413	3629	167096	--	186412	
						307,00	15,00	15688	767		--		
70	155	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,22489	86925,00	3711,00	19549	834	401	--	19549	
						81435,00	917,00	18314	206		--		
71	156	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,22489	368300,00	--	82827	--	82827	--	82827	Казахстан
						--	--	--	--		--		
72	157	6111-0501-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	6,85	282,00	6,00	1932	41	569	--	1932	
						193,00	1,00	1322	7		--		
73	158	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	6,85	382,00	8,00	2617	55	1069	--	2617	
						218,00	1,00	1493	7		--		
			Прочее										
74	179	6110-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	140	6207,00	284,00	868980	39760	15120	--	868980	
						5815,00	60,00	814100	8400		--		
75	180	224-106-0202 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	140	1434,00	--	200760	--	200760	--	200760	Казахстан
						--	--	--	--		--		
76	181	224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	19	3281,00	--	62339	--	62339	--	62339	Казахстан
						--	--	--	--		--		
77	182	224-106-0203 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	57	607,00	--	34599	--	34599	--	34599	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			РАЗДЕЛ 10.Разные работы										
			Крыльцо КР-3 /АС-36,37/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	231	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,1593	355734,00	60197,00	56668	9589	651	--	56668	
						291452,00	13951,00	46428	2222		--		
79	232	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,1593	454785,00	--	72447	--	72447	--	72447	Казахстан
						--	--	--	--		--		
80	233	6111-0501-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	7,05	282,00	6,00	1988	42	585	--	1988	
						193,00	1,00	1361	7		--		
81	234	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,05	382,00	8,00	2693	56	1100	--	2693	
						218,00	1,00	1537	7		--		
82	235	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	5,72	3173,00	69,00	18150	395	578	--	18150	
						3003,00	19,00	17177	109		--		
83	236	224-102-0207 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6,578	4051,00	--	26647	--	26647	--	26647	Казахстан
						--	--	--	--		--		
84	237	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0098	1421961,00	4573,00	13935	44	10793	--	13935	
						316147,00	1361,00	3098	13		--		
			Театральные кресла										
85	238	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	200	4120,00	384,00	824000	76800	152400	--	824000	
						2974,00	126,00	594800	25200		--		
			РАЗДЕЛ 11.Пандус телескопический										
86	240	1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,1	482306,00	7105,00	48231	710	376	--	48231	
						471453,00	1503,00	47145	150		--		
87	241	ПРАЙС/2/	Пандус телескопический 2-секционный из рифленого алюминия MR-207 (183 см)	шт	1	500000,00	--	500000	--		--	500000	Казахстан
						--	--	--	--	500000	--		
			РАЗДЕЛ 12.Вывоз мусора										
88	242	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	65,83	1163,00	--	76560	--		--	76560	
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	243	412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	197,49	100,00	--	19749	--		--	19749	
						--	--	--	--		--		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-02 Электроснабжение													
РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование													
ЩО-1													
90	13	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	13	5521,00	--	71773	--	403	--	71773	
						5490,00	--	71370	--		--		
91	15	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	1859,00	--	7436	--	7436	--	7436	Казахстан
						--	--	--	--		--		
ЩО-2													
92	27	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	5	5521,00	--	27605	--	155	--	27605	
						5490,00	--	27450	--		--		
93	31	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3880,00	--	3880	--	3880	--	3880	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 2.Изделия электроустановочные													
94	39	247-202-0405 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-05, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм (Прим. У198, КМ41212)	шт.	70	532,00	--	37240	--	37240	--	37240	Казахстан
						--	--	--	--		--		
95	40	247-202-0201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	20	1731,00	--	34620	--	34620	--	34620	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 15.Провода, кабели													
96	42	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	900	873,00	4,00	785700	3600	68400	--	785700	
						793,00	--	713700	--		--		
97	43	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,204	480684,00	--	98060	--	98060	--	98060	Казахстан
						--	--	--	--		--		
98	44	243-106-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,058	759910,00	--	44075	--	44075	--	44077	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	45	243-105-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,0255	2860701,00	--	72948	--	72948	--	72948	Казахстан
						--	--	--	--		--		
100	46	243-105-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,04488	1732482,00	--	77754	--	77754	--	77754	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 5.Заземление													
101	59	6124-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	12	1049,00	116,00	12588	1392	2256	--	12588	
						745,00	29,00	8940	348		--		
102	60	6124-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	3	1249,00	132,00	3747	396	1413	--	3747	
						646,00	33,00	1938	99		--		
103	61	6124-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	3	10876,00	437,00	32628	1311	17907	--	32628	
						4470,00	115,00	13410	345		--		
РАЗДЕЛ 6.Электроустановочные изделия													
104	62	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	35	1203,00	1,00	42105	35	1610	--	42105	
						1156,00	--	40460	--		--		
105	63	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	28	383,00	--	10724	--	10724	--	10724	Казахстан
						--	--	--	--		--		
106	64	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	430,00	--	2580	--	2580	--	2580	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 7.Оборудование светотехническое													
			ЩС-1										
107	80	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	3	13555,00	185,00	40665	555	5838	--	40665	
						11424,00	53,00	34272	159		--		
108	82	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	5	5521,00	--	27605	--	155	--	27605	
						5490,00	--	27450	--		--		
109	83	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	542,00	--	2710	--	2710	--	2710	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	84	243-907-4402 РСНБ РК 2022	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм	м	1	302,00	--	302	--	302	--	302	Казахстан
						--	--	--	--		--		
111	85	243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 (прим. клеммник N+PE)	шт.	5	2379,00	--	11895	--	11895	--	11895	Казахстан
						--	--	--	--		--		
112	86	244-602-0201 РСНБ РК 2022	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-10.16.21-Б-ОС 6101-Б-D (прим. заглушка ПР-1)	шт.	5	2811,00	--	14055	--	14055	--	14055	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			ЩС-2										
113	87	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13555,00	185,00	13555	185	1946	--	13555	
						11424,00	53,00	11424	53		--		
114	88	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11489,00	--	11489	--	11489	--	11489	Казахстан
						--	--	--	--		--		
115	89	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	3	5521,00	--	16563	--	93	--	16563	
						5490,00	--	16470	--		--		
116	90	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	542,00	--	542	--	542	--	542	Казахстан
						--	--	--	--		--		
117	91	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3880,00	--	7760	--	7760	--	7760	Казахстан
						--	--	--	--		--		
118	92	243-907-4402 РСНБ РК 2022	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм	м	0,2	302,00	--	60	--	60	--	60	Казахстан
						--	--	--	--		--		
119	93	243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 (прим. клеммник N+PE)	шт.	1	2379,00	--	2379	--	2379	--	2379	Казахстан
						--	--	--	--		--		
120	94	244-602-0201 РСНБ РК 2022	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-10.16.21-Б-ОС 6101-Б-D (прим. заглушка ПР-1)	шт.	1	2811,00	--	2811	--	2811	--	2811	Казахстан
						--	--	--	--		--		
121	95	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	60	1203,00	1,00	72180	60	2760	--	72180	
						1156,00	--	69360	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	97	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	4	1030,00	1,00	4120	4	60	--	4120	
						1014,00	--	4056	--		--		
123	98	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	486,00	--	972	--	972	--	972	Казахстан
						--	--	--	--		--		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-03 Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения													
РАЗДЕЛ 1.Арматура автоматической пожарной сигнализации													
124	1	6125-0601-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей	шт.	1	183410,00	3,00	183410	3	745	--	183410	
						182662,00	--	182662	--		--		
125	2	6125-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	4	8111,00	--	32444	--	352	--	32444	
						8023,00	--	32092	--		--		
126	3	248-303-0107 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	64909,00	--	64909	--	64909	--	64909	Казахстан
						--	--	--	--		--		
127	4	6125-0601-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	24649,00	2,00	24649	2	176	--	24649	
						24471,00	--	24471	--		--		
128	5	248-306-0303 РСНБ РК 2022	Блок питания БИРП 12/1,6 (Прим. ББП50)	шт.	1	10572,00	--	10572	--	10572	--	10572	Казахстан
						--	--	--	--		--		
129	6	248-306-0302 РСНБ РК 2022	Блок питания Скат 1200 А (Прим аккумулятор 7 а/ч)	шт.	4	5415,00	--	21660	--	21660	--	21660	Казахстан
						--	--	--	--		--		
130	7	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5521,00	--	5521	--	31	--	5521	
						5490,00	--	5490	--		--		
131	8	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	681,00	--	681	--	681	--	681	Казахстан
						--	--	--	--		--		
132	9	6125-0601-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж устройства ультразвукового в одноблочном исполнении	шт.	2	24560,00	1,00	49120	2	176	--	49120	
						24471,00	--	48942	--		--		
133	10	248-303-0607 РСНБ РК 2022	Прибор управления оповещением модели Рокот-4 (Прим. Соната К)	шт.	2	27237,00	--	54474	--	54474	--	54474	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	11	6125-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	74	9185,00	3,00	679690	222	6956	--	679690	
						9088,00	--	672512	--		--		
135	12	6125-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	2	4598,00	1,00	9196	2	106	--	9196	
						4544,00	--	9088	--		--		
136	13	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	12	5521,00	--	66252	--	372	--	66252	
						5490,00	--	65880	--		--		
137	14	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	74	2695,00	--	199430	--	199430	--	199430	Казахстан
						--	--	--	--		--		
138	15	248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	2	657,00	--	1314	--	1314	--	1314	Казахстан
						--	--	--	--		--		
139	16	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	12	2277,00	--	27324	--	27324	--	27324	Казахстан
						--	--	--	--		--		
140	17	6125-0411-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	10	8660,00	--	86600	--	3060	--	86600	
						8354,00	--	83540	--		--		
141	18	ПРАЙС/12/	Оповещатель речевой Соната М	шт	10	8928,57	--	89286	--	89286	--	89286	Казахстан
						--	--	--	--		--		
142	19	6125-0601-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	2568,00	11,00	2568	11	15	--	2568	Казахстан
						2542,00	3,00	2542	3		--		
143	20	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3196,00	--	3196	--	3196	--	3196	Казахстан
						--	--	--	--		--		
144	21	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	10	3113,00	54,00	31130	540	170	--	31130	
						3042,00	16,00	30420	160		--		
145	22	248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" (Прим. Молния 12-В)	шт.	10	2297,00	--	22970	--	22970	--	22970	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			РАЗДЕЛ 2.Кабельная продукция										
146	23	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	990	309,00	1,00	305910	990	14850	--	305910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						293,00	--	290070	--		--		
147	24	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	5,5	873,00	4,00	4802	22	418	--	4802	
						793,00	--	4362	--		--		
148	25	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,8137	52663,00	--	42852	--	42852	--	42852	Казахстан
						--	--	--	--		--		
149	26	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,206	94708,00	--	19510	--	19510	--	19510	Казахстан
						--	--	--	--		--		
150	27	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,00561	309939,00	--	1739	--	1739	--	1739	Казахстан
						--	--	--	--		--		
151	28	6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	300	1129,00	6,00	338700	1800	6600	--	338700	
						1101,00	--	330300	--		--		
152	29	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	202	94,00	--	18988	--	18988	--	18988	Казахстан
						--	--	--	--		--		
153	30	243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	101	94,00	--	9494	--	9494	--	9494	Казахстан
						--	--	--	--		--		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-05 Система внутреннего водоснабжения и канализации													
РАЗДЕЛ 1.Трубопровод В1													
154	1	6114-0103-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	15	7861,00	45,00	117915	675	60	--	117915	
						7812,00	1,00	117180	15		--		
155	2	241-205-1304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	14,85	1058,00	--	15711	--	15711	--	15711	Казахстан
						--	--	--	--		--		
156	3	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	11	7112,00	38,00	78232	418	55	--	78232	
						7069,00	1,00	77759	11		--		
157	4	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	10,89	674,00	--	7340	--	7340	--	7340	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158	5	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	60	6515,00	31,00	390900	1860	300	--	390900	
						6479,00	--	388740	--		--		
159	6	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	59,4	423,00	--	25126	--	25126	--	25126	Казахстан
						--	--	--	--		--		
160	7	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	33	6036,00	26,00	199188	858	264	--	199188	
						6002,00	--	198066	--		--		
161	8	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	32,67	279,00	--	9115	--	9115	--	9115	Казахстан
						--	--	--	--		--		
162	9	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	104	1637,00	258,00	170248	26832	9464	--	170248	
						1288,00	80,00	133952	8320		--		
163	10	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	19,8	247,00	--	4891	--	4891	--	4891	Казахстан
						--	--	--	--		--		
164	11	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	66	330,00	--	21780	--	21780	--	21780	Казахстан
						--	--	--	--		--		
165	12	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	12,1	392,00	--	4743	--	4743	--	4743	Казахстан
						--	--	--	--		--		
166	13	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	16,5	438,00	--	7227	--	7227	--	7227	Казахстан
						--	--	--	--		--		
167	14	234-304-2703 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон	11	5937,00	--	65307	--	65307	--	65307	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	15	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	119	370,00	2,00	44030	238	476	--	44030	
						364,00	--	43316	--		--		
169	19	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	17	1806,00	9,00	30702	153	748	--	30702	
						1753,00	1,00	29801	17		--		
170	20	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 (Прим. полипропиленовый)	шт.	17	1329,00	--	22593	--	22593	--	22593	Казахстан
						--	--	--	--		--		
171	21	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	7	2009,00	--	14063	--	3668	--	14063	
						1485,00	--	10395	--		--		
172	22	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	10	24,00	--	240	--	240	--	240	Казахстан
						--	--	--	--		--		
173	23	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	5	44,00	--	220	--	220	--	220	Казахстан
						--	--	--	--		--		
174	24	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	3	71,00	--	213	--	213	--	213	Казахстан
						--	--	--	--		--		
175	25	241-208-2504 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	4	173,00	--	692	--	692	--	692	Казахстан
						--	--	--	--		--		
176	26	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	11	40,00	--	440	--	440	--	440	Казахстан
						--	--	--	--		--		
177	27	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	1	57,00	--	57	--	57	--	57	Казахстан
						--	--	--	--		--		
178	28	241-209-1904 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	1	241,00	--	241	--	241	--	241	Казахстан
						--	--	--	--		--		
179	29	241-209-2009 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	3	149,00	--	447	--	447	--	447	Казахстан
						--	--	--	--		--		
180	30	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	42	8,00	--	336	--	336	--	336	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		--		
181	31	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	71	12,00	--	852	--	852	--	852	Казахстан
						--	--	--	--		--		
182	32	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	11	17,00	--	187	--	187	--	187	Казахстан
						--	--	--	--		--		
183	33	241-221-0105 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	14	37,00	--	518	--	518	--	518	Казахстан
						--	--	--	--		--		
184	34	241-115-0102 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм (Прим. ОГНЕЗА ПМ)	шт.	1	163,00	--	163	--	163	--	163	Казахстан
						--	--	--	--		--		
185	35	241-115-0103 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 25 мм (Прим. ОГНЕЗА ПМ)	шт.	4	275,00	--	1100	--	1100	--	1100	Казахстан
						--	--	--	--		--		
186	36	241-115-0104 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм (Прим. ОГНЕЗА ПМ)	шт.	2	391,00	--	782	--	782	--	782	Казахстан
						--	--	--	--		--		
187	37	241-115-0105 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 40 мм (Прим. ОГНЕЗА ПМ)	шт.	1	522,00	--	522	--	522	--	522	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 6.Водопровод Т3,Т4													
188	45	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	16	6036,00	26,00	96576	416	128	--	96576	
						6002,00	--	96032	--		--		
189	46	241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	15,84	292,00	--	4625	--	4625	--	4625	Казахстан
						--	--	--	--		--		
190	47	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	10	6515,00	31,00	65150	310	50	--	65150	
						6479,00	--	64790	--		--		
191	48	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	9,9	470,00	--	4653	--	4653	--	4653	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
192	49	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	15	1637,00	258,00	24555	3870	1365	--	24555	
						1288,00	80,00	19320	1200		--		
193	50	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	5,5	247,00	--	1359	--	1359	--	1359	Казахстан
						--	--	--	--		--		
194	51	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	11	330,00	--	3630	--	3630	--	3630	Казахстан
						--	--	--	--		--		
195	52	234-304-2703 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон	2	5937,00	--	11874	--	11874	--	11874	Казахстан
						--	--	--	--		--		
196	53	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	10	1806,00	9,00	18060	90	440	--	18060	
						1753,00	1,00	17530	10		--		
197	54	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 (Прим. полипропиленовый)	шт.	9	1329,00	--	11961	--	11961	--	11961	Казахстан
						--	--	--	--		--		
198	55	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 (Прим. полипропиленовый)	шт.	1	1765,00	--	1765	--	1765	--	1765	Казахстан
						--	--	--	--		--		
199	56	241-211-1203 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	1	37,00	--	37	--	37	--	37	Казахстан
						--	--	--	--		--		
200	57	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	7	8,00	--	56	--	56	--	56	Казахстан
						--	--	--	--		--		
201	58	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4	12,00	--	48	--	48	--	48	Казахстан
						--	--	--	--		--		
202	59	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	40,00	--	40	--	40	--	40	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	60	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	3	71,00	--	213	--	213	--	213	Казахстан
						--	--	--	--		--		
204	61	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	25	8,00	--	200	--	200	--	200	Казахстан
						--	--	--	--		--		
205	62	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	13	12,00	--	156	--	156	--	156	Казахстан
						--	--	--	--		--		
206	63	241-115-0103 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 25 мм (Прим. ОГНЕЗА ПМ)	шт.	1	275,00	--	275	--	275	--	275	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 4.Канализация К1													
207	64	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	6	3838,00	4,00	23028	24	2118	--	23028	
						3481,00	1,00	20886	6		--		
208	65	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	45	5314,00	10,00	239130	450	88470	--	239130	
						3338,00	2,00	150210	90		--		
209	68	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	164,00	--	328	--	328	--	328	Казахстан
						--	--	--	--		--		
210	69	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	107,00	--	1498	--	1498	--	1498	Казахстан
						--	--	--	--		--		
211	70	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	355,00	--	10650	--	10650	--	10650	Казахстан
						--	--	--	--		--		
212	71	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	166,00	--	166	--	166	--	166	Казахстан
						--	--	--	--		--		
213	72	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	596,00	--	8940	--	8940	--	8940	Казахстан
						--	--	--	--		--		
214	73	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	483,00	--	2415	--	2415	--	2415	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		--		
215	74	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	812,00	--	1624	--	1624	--	1624	Казахстан
						--	--	--	--		--		
216	75	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	352	Казахстан
						--	--	--	--		--		
217	76	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	31	179,00	--	5549	--	5549	--	5549	Казахстан
						--	--	--	--		--		
218	77	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	62,00	--	186	--	186	--	186	Казахстан
						--	--	--	--		--		
219	78	241-115-0109 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 100 мм (Прим. ОГНЕЗА ПМ)	шт.	4	1993,00	--	7972	--	7972	--	7972	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			РАЗДЕЛ 5.Оборудование										
220	79	6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	7	11866,00	196,00	83062	1372	19971	--	83062	
						8817,00	61,00	61719	427		--		
221	80	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	7	61791,00	--	432537	--	432537	--	432537	Казахстан
						--	--	--	--		--		
222	81	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	7	14807,00	--	103649	--	103649	--	103649	Казахстан
						--	--	--	--		--		
223	82	6115-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	11946,00	307,00	71676	1842	2700	--	71676	
						11189,00	100,00	67134	600		--		
224	83	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	6	21720,00	--	130320	--	130320	--	130320	Казахстан
						--	--	--	--		--		
225	84	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	6	7891,00	--	47346	--	47346	--	47346	Казахстан
						--	--	--	--		--		
226	85	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	6	11364,00	--	68184	--	68184	--	68184	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
227	86	6115-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	3	18410,00	140,00	55230	420	1443	--	55230	
						17789,00	40,00	53367	120		--		
228	87	513-106-0106 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	76524,00	--	76524	--		--	76524	Казахстан
						--	--	--	--	76524	--		
229	88	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	61186,00	--	122372	--		--	122372	Казахстан
						--	--	--	--	122372	--		
230	89	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	6	524,00	--	3144	--	3144	--	3144	Казахстан
						--	--	--	--		--		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения													
РАЗДЕЛ 2.Водопровод													
231	25	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	19549,00	2469,00	19549	2469	936	--	19549	
						16144,00	638,00	16144	638		--		
232	26	251-101-0126 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм (Прим. указатель пожарного гидранта)	шт.	1	4523,00	--	4523	--	4523	--	4523	Казахстан
						--	--	--	--		--		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-01-00-01 Благоустройство													
РАЗДЕЛ 3. МАФ													
233	16	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	6	69266,00	334,00	415596	2004	389634	--	415596	
						3993,00	80,00	23958	480		--		
234	17	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	4	53361,00	60,00	213444	240	212400	--	213444	
						201,00	14,00	804	56		--		
235	18	8601-0308-0203 УСН РК 8.02-03-2022	Модульные конструкции парковых светильников с подразделением по типам (видам): Светильник парковый, двухрожковый, 3 метра	комплект	9	241630,00	4838,00	2174670	43542	1991934	--	2174670	
						15466,00	1569,00	139194	14121		--		
236	19	ПРАЙС/13/	Сцена 9х10х6 м	комплект	1	10267857,14	--	10267857	--		--	10267857	Казахстан
						--	--	--	--	10267857	--		
237	20	ПРАЙС/14/	МАФ «Кобыз» (алюминиевое литье полимерно-порошковая покраска Высота - 2м с постаментом)	комплект	1	3750000,00	--	3750000	--		--	3750000	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--	3750000	--		
			ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-03-01 Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 3. Стены и перегородки										
238	1	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены кирпичные. Разборка	$м^3$	22,248	-42362,00	-9719,00	-942470	-216228	--	--	-942470	
						-32643,00	-2952,00	-726241	-65676		--		
			Перегородки гипсокартонные										
239	2	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	36,4	1465,00	5,00	53326	182	8445	--	53326	
						1228,00	1,00	44699	36		--		
240	3	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$	$м^3$	0,35	112130,00	29,00	39246	10	18837	--	39246	
						58284,00	--	20399	--		--		
			РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка										
241	4	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью	$м^2$	151,3	4413,00	93,00	667664	14071	77613	--	667664	
						3807,00	40,00	575980	6052		--		
242	5	6111-0201-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пеноплекса насухо (наружных откосов)	$м^3$ изоляции	0,47	57111,00	3247,00	26842	1526	--	--	26842	
						53864,00	995,00	25316	468		--		
243	6	234-102-0302 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ (пеноплекс)	$м^3$	0,4794	35862,00	--	17192	--	17192	--	17192	Казахстан
						--	--	--	--		--		
244	7	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1369	570274,00	--	78071	--	78071	--	78071	Казахстан
						--	--	--	--		--		
245	8	6112-0303-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Покраска поверхности фасада (оконные откосы) с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	45,6	489,00	5,00	22298	228	820	--	22298	
						466,00	2,00	21250	91		--		
246	9	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	17,328	449,00	--	7780	--	7780	--	7780	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			Облицовка фасада панелями "Унипан"										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
247	10	6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка фасада металлосайдингом без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	3,6	6608,00	23,00	23789	82	4037	--	23789	
						5464,00	4,00	19670	14		--		
248	11	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	333,7	7354,00	27,00	2454030	9010	401107	--	2454030	
						6125,00	4,00	2043913	1335		--		
249	12	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	6,2	1935,00	23,00	11997	142	--	--	11997	
						1912,00	7,00	11854	43		--		
250	13	234-101-0302 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/$м^3$	$м^3$	0,3162	19755,00	--	6247	--	6247	--	6247	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 5. Проемы													
Окна													
251	14	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	42,9	4119,00	18,00	176705	772	134534	--	176705	
						965,00	6,00	41399	257		--		
252	15	223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	18	2396,00	--	43128	--	43128	--	43128	Казахстан
						--	--	--	--		--		
253	16	223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	24,9	2662,00	--	66284	--	66284	--	66284	Казахстан
						--	--	--	--		--		
254	17	6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	1,62	10221,00	618,00	16558	1001	6263	--	16558	
						5737,00	198,00	9294	321		--		
255	18	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	1,62	54905,00	--	88946	--	88946	--	88946	Казахстан
						--	--	--	--		--		
256	19	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,8	Демонтаж блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	7,52	4719,00	496,00	35487	3730	--	--	35487	
						4223,00	161,00	31757	1211		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
257	20	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	7,52	8874,00	619,00	66732	4655	22379	--	66732	
						5279,00	201,00	39698	1512		--		
			Двери внутренние										
258	21	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2	м^2	5,92	6413,00	279,00	37965	1651	6530	--	37965	
						5031,00	83,00	29784	491		--		
259	22	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	11,7	11755,00	--	137534	--	137534	--	137534	
						--	--	--	--		--		
260	23	6108-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	10,63	6523,00	626,00	69339	6655	16082	--	69339	
						4384,00	201,00	46602	2137		--		
261	24	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	135,2	1065,00	4,00	143988	541	95316	--	143988	
						356,00	1,00	48131	135		--		
262	25	1206-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы дверные. Установка замков врезных	шт.	27	3616,00	--	97632	--	1350	--	97632	
						3566,00	--	96282	--		--		
263	26	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м^2	5,21	51209,00	--	266799	--	266799	--	266799	Казахстан
						--	--	--	--		--		
264	27	223-203-0208 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м^2	14,64	53039,00	--	776491	--	776491	--	776491	Казахстан
						--	--	--	--		--		
265	28	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м^2	25,7	18995,00	67,00	488172	1722	34104	--	488172	
						17601,00	24,00	452346	617		--		
266	29	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м^2	25,7	18995,00	67,00	488172	1722	34104	--	488172	
						17601,00	24,00	452346	617		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
267	30	1211-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	25,7	9048,00	144,00	232534	3701	42431	--	232534	
						7253,00	63,00	186402	1619		--		
268	31	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	25,7	2275,00	16,00	58468	412	7761	--	58468	
						1957,00	5,00	50295	129		--		
			Откосы и отливы										
269	32	6112-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	67,3	3393,00	12,00	228349	808	99738	--	228349	
						1899,00	3,00	127803	202		--		
			РАЗДЕЛ 6. Полы										
			Тип 1										
270	33	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	5,14	2269,00	93,00	11663	478	3789	--	11663	
						1439,00	32,00	7396	164		--		
271	34	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	5,14	435,00	32,00	2236	165	1886	--	2236	
						36,00	11,00	185	57		--		
272	35	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	5,14	7426,00	242,00	38170	1244	10573	--	38170	
						5127,00	78,00	26353	401		--		
			Тип 2										
273	36	6109-0307-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесноволокнистых	$м^2$	300,69	2417,00	59,00	726768	17741	--	--	726768	
						2358,00	13,00	709027	3909		--		
274	37	215-303-0101 РСНБ РК 2022	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 $м^2$	3,0670	211921,00	--	649970	--	649970	--	649970	Казахстан
						--	--	--	--		--		
275	38	1115-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы. Огрунтовка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	300,69	169,00	3,00	50817	902	--	--	50817	
						166,00	1,00	49915	301		--		
276	39	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	90,207	288,00	--	25980	--	25980	--	25980	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
277	40	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из линолеума (спортивного)на мастике	$м^2$	300,69	14151,00	49,00	4255064	14733	3732766	--	4255064	
						1688,00	15,00	507565	4510		--		
			Тип 3										
278	41	6109-0307-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесноволокнистых	$м^2$	70	2789,00	59,00	195230	4130	26040	--	195230	
						2358,00	13,00	165060	910		--		
279	42	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	$м^2$	71,4	1443,00	--	103030	--	103030	--	103030	Казахстан
						--	--	--	--		--		
280	43	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	71,04	7072,00	73,00	502395	5186	377293	--	502395	
						1688,00	24,00	119916	1705		--		
			Тип 4										
281	44	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	56,8	12514,00	447,00	710795	25390	433951	--	710795	
						4427,00	136,00	251454	7725		--		
			Тип 5										
282	45	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	17,57	2269,00	93,00	39866	1634	12949	--	39866	
						1439,00	32,00	25283	562		--		
283	46	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные . Разборка	м	316,5	134,00	--	42411	--	--	--	42411	
						134,00	--	42411	--		--		
284	47	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	60,6	1241,00	50,00	75205	3030	--	--	75205	
						1191,00	18,00	72175	1091		--		
285	48	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	60,6	272,00	--	16483	--	--	--	16483	
						272,00	--	16483	--		--		
286	49	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	30,7	3043,00	84,00	93420	2579	--	--	93420	
						2960,00	30,00	90872	921		--		
287	50	1146-0302-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм	шт.	12	3925,00	1338,00	47100	16056	--	--	47100	
						2587,00	406,00	31044	4872		--		
288	51	6109-0307-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Укладка лаг по кирпичным столбикам	$м^2$	38,8	4665,00	67,00	181002	2599	97699	--	181002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2080,00	19,00	80704	737		--		
289	52	6109-0307-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий дощатых, толщина 50 мм	$м^2$	73,1	3179,00	164,00	232385	11988	16009	--	232385	
						2796,00	53,00	204388	3874		--		
290	53	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,76465	161672,00	--	608638	--	608638	--	608638	Казахстан
						--	--	--	--		--		
291	54	6109-0307-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных	$м^2$	170,7	4391,00	122,00	749544	20825	379637	--	749544	
						2045,00	40,00	349082	6828		--		
292	55	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	121	596,00	7,00	72116	847	27830	--	72116	
						359,00	2,00	43439	242		--		
293	56	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	387,7	2580,00	43,00	1000266	16671	395454	--	1000266	
						1517,00	10,00	588141	3877		--		
294	57	6109-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	76,3	2005,00	1,00	152982	76	91484	--	152982	
						805,00	--	61422	--		--		
295	58	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м	183,3	4860,00	37,00	890838	6782	672528	--	890838	
						1154,00	10,00	211528	1833		--		
296	59	6109-0308-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ковровых покрытий на насухо с проклееванием на стыках клеем	$м^2$	184,4	5126,00	73,00	945234	13462	576064	--	945234	
						1929,00	24,00	355708	4426		--		
297	60	6109-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство плинтуса деревянного Устройство плинтуса деревянного	м	86,8	746,00	7,00	64753	608	33244	--	64753	
						356,00	2,00	30901	174		--		
			Тип 6										
298	61	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных (30х30) на клее из сухих смесей	$м^2$	29,9	9238,00	447,00	276216	13365	130484	--	276216	
						4427,00	136,00	132367	4066		--		
299	62	6109-0306-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	$м^2$	27,6	17366,00	338,00	479302	9329	220883	--	479302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						9025,00	105,00	249090	2898		--		
			РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка										
			Потолки										
300	96	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 к=0,8	Демонтаж подвесного потолка "Армстронг"	$м^2$	21,3	4816,00	402,00	102581	8563	--	--	102581	
						4414,00	127,00	94018	2705		--		
301	64	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	253,1	4122,00	--	1043278	--	1043278	--	1043278	Казахстан
						--	--	--	--		--		
302	65	6104-0802-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Промазка и расшивка снизу шва панелей перекрытий раствором	м	210	1790,00	10,00	375900	2100	2730	--	375900	
						1767,00	3,00	371070	630		--		
303	66	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Потолочная балка. Очистка вручную от краски	$м^2$	164,3	631,00	--	103673	--	--	--	103673	
						631,00	--	103673	--		--		
304	67	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	149,76	5242,00	104,00	785042	15575	36392	--	785042	
						4895,00	45,00	733075	6739		--		
305	68	6112-0302-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок	$м^2$	442,3	2802,00	17,00	1239325	7520	144189	--	1239325	
						2459,00	5,00	1087616	2212		--		
306	69	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	102,1	1584,00	10,00	161726	1021	27464	--	161726	
						1305,00	3,00	133241	306		--		
307	70	1204-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок	$м^2$ подшивки	29,4	1006,00	47,00	29576	1382	--	--	29576	
						960,00	17,00	28224	500		--		
308	71	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3, Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркас потолка Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.	т конструкций	0,12	217009,00	42138,00	26041	5057	--	--	26041	
						174871,00	9766,00	20985	1172		--		
309	72	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	1,0727	353298,00	60197,00	378983	64573	1769	--	378983	
						291452,00	13951,00	312641	14965		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310	73	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1266	485835,00	--	61507	--	61507	--	61507	Казахстан
						--	--	--	--		--		
311	74	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,6586	454785,00	--	299521	--	299521	--	299521	Казахстан
						--	--	--	--		--		
312	75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2875	372841,00	--	107192	--	107192	--	107192	Казахстан
						--	--	--	--		--		
313	76	1134-0108-0714 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	$м^2$ поверхности	95,6	6469,00	131,00	618436	12523	7170	--	618436	
						6263,00	37,00	598743	3537		--		
314	77	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	$м^2$	100,38	1443,00	--	144848	--	144848	--	144848	Казахстан
						--	--	--	--		--		
315	78	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	135,4	6836,00	46,00	925594	6228	184821	--	925594	
						5425,00	13,00	734545	1760		--		
316	79	232-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	139,462	762,00	--	106270	--	106270	--	106270	Казахстан
						--	--	--	--		--		
317	80	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	135,4	2415,00	5,00	326991	677	31413	--	326991	
						2178,00	1,00	294901	135		--		
318	81	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство гипсокартонного короба на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	35,9	7592,00	46,00	272553	1652	76143	--	272553	
						5425,00	13,00	194758	467		--		
319	82	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка короба раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	35,9	2415,00	5,00	86699	180	8329	--	86699	
						2178,00	1,00	78190	36		--		
320	83	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка балок внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	164,1	5242,00	104,00	860212	17067	39875	--	860212	
						4895,00	45,00	803270	7385		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стены										
321	84	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	820,6	4502,00	93,00	3694341	76316	494001	--	3694341	
						3807,00	40,00	3124024	32824		--		
322	85	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3, Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркас стен Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.	т конструкций	0,146	217009,00	42138,00	31683	6152	--	--	31683	
						174871,00	9766,00	25531	1426		--		
323	86	1146-0401-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка	$м^2$	26	1504,00	409,00	39104	10634	--	--	39104	
						1095,00	147,00	28470	3822		--		
324	87	1211-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм	$м^2$	308,4	10866,00	39,00	3351074	12028	204468	--	3351074	
						10164,00	14,00	3134578	4318		--		
325	88	1134-0108-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 5 см	$м^2$ площади	13,3	14359,00	87,00	190975	1157	30032	--	190975	
						12014,00	27,00	159786	359		--		
326	89	1134-0108-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	$м^2$ поверхности	13,3	6119,00	131,00	81383	1742	16759	--	81383	
						4728,00	37,00	62882	492		--		
327	90	6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	$м^2$	46,8	6144,00	46,00	287539	2152	84007	--	287539	
						4303,00	13,00	201380	608		--		
328	91	6107-0205-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков	м уголка	400	955,00	2,00	382000	800	76800	--	382000	
						761,00	1,00	304400	400		--		
329	92	214-401-0201 РСНБ РК 2022	Сетка штукатурная	$м^2$	230	490,00	--	112700	--	112700	--	112700	
						--	--	--	--		--		
330	93	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	562,16	4003,00	19,00	2250326	10681	242291	--	2250326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						3553,00	6,00	1997354	3373		--		
			Поручни										
331	94	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	13	3387,00	3,00	44031	39	2613	--	44031	
						3183,00	1,00	41379	13		--		
			РАЗДЕЛ 9. Кровля										
			Кровля скатная										
332	95	6107-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство карнизов	$м^2$	164,8	11359,00	93,00	1871963	15326	687051	--	1871963	
						7097,00	29,00	1169586	4779		--		
333	96	1110-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	164,8	1574,00	22,00	259395	3626	659	--	259395	
						1548,00	7,00	255110	1154		--		
334	97	214-204-0106 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	189,52	2211,00	--	419029	--	419029	--	419029	Казахстан
						--	--	--	--		--		
335	98	224-105-0105 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	186	1196,00	--	222456	--	222456	--	222456	Казахстан
						--	--	--	--		--		
336	99	6110-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство ендов для кровли из профнастила Установка нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	108	2963,00	58,00	320004	6264	53244	--	320004	
						2412,00	15,00	260496	1620		--		
337	100	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	108	1510,00	--	163080	--	163080	--	163080	Казахстан
						--	--	--	--		--		
338	101	6110-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	21,6	6737,00	4831,00	145519	104350	1900	--	145519	
						1818,00	816,00	39269	17626		--		
339	102	224-105-0104 РСНБ РК 2022	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21,6	1425,00	--	30780	--	30780	--	30780	Казахстан
						--	--	--	--		--		
340	103	6110-0301-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	49,8	2451,00	32,00	122060	1594	12201	--	122060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2174,00	6,00	108265	299		--		
341	104	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	23,69	2734,00	--	64768	--	64768	--	64768	Казахстан
						--	--	--	--		--		
342	105	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	125,6	1033,00	--	129745	--	129745	--	129745	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			Ограждение кровли										
343	106	6110-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	130,2	-3648,00	-71,00	-474970	-9244	-425755	--	-474970	
						-307,00	-15,00	-39971	-1953		--		
			Прочее										
344	107	6110-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	190	6207,00	284,00	1179330	53960	20520	--	1179330	
						5815,00	60,00	1104850	11400		--		
345	108	224-106-0201 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	190	1237,00	--	235030	--	235030	--	235030	Казахстан
						--	--	--	--		--		
346	109	224-106-0205 РСНБ РК 2022	Угол желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	140	3435,00	--	480900	--	480900	--	480900	Казахстан
						--	--	--	--		--		
347	110	224-106-0208 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	114	679,00	--	77406	--	77406	--	77406	Казахстан
						--	--	--	--		--		
348	111	224-106-0207 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	140	886,00	--	124040	--	124040	--	124040	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			РАЗДЕЛ 10. Разные работы										
			Крыльцо КР-3 /АС-36,37/										
349	112	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	Разборка лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	24,3	4858,00	148,00	118049	3596	--	--	118049	
						4710,00	44,00	114453	1069		--		
350	113	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Разборка	$м^3$	0,4	42362,00	9719,00	16945	3888	--	--	16945	
						32643,00	2952,00	13057	1181		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
351	114	6104-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	Разборка плит козырьков, площадь до 5 $м^2$	шт.	1	20590,00	8114,00	20590	8114	--	--	20590	
						12477,00	1414,00	12477	1414		--		
352	115	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$	$м^3$	0,2	120880,00	36,00	24176	7	10764	--	24176	
						67026,00	--	13405	--		--		
353	116	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0718	320721,00	4573,00	23028	329	--	--	23028	
						316147,00	1361,00	22699	98		--		
354	117	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм(60х60), толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0297	485835,00	--	14429	--	14429	--	14429	Казахстан
						--	--	--	--		--		
355	118	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм (50х50), толщиной от 2 до 16 мм	т	0,009	485835,00	--	4373	--	4373	--	4373	Казахстан
						--	--	--	--		--		
356	119	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0331	397193,00	--	13147	--	13147	--	13147	Казахстан
						--	--	--	--		--		
357	120	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (материал заказчика)	м	12,15	6141,00	185,00	74613	2248	838	--	74613	
						5887,00	55,00	71527	668		--		
358	121	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	3,25	54743,00	18,00	177915	59	127078	--	177915	
						15624,00	--	50778	--		--		
359	122	6103-0601-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование бетонной подготовки	т	0,04284	67166,00	6102,00	2877	261	348	--	2877	
						52952,00	1059,00	2268	45		--		
360	123	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04284	405165,00	--	17357	--	17357	--	17357	Казахстан
						--	--	--	--		--		
361	124	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	4,9	372,00	--	1823	--	--	--	1823	
						372,00	--	1823	--		--		
362	125	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	4,9	612,00	53,00	2999	260	--	--	2999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						558,00	11,00	2734	54		--		
363	126	1208-0101-1806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	5	608,00	9,00	3040	45	40	--	3040	
						591,00	3,00	2955	15		--		
364	127	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	2,3	2734,00	--	6288	--	6288	--	6288	Казахстан
						--	--	--	--		--		
365	128	1134-0108-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен (фронтон). Облицовка профлистом	$м^2$ поверхности	2,8	4302,00	16,00	12046	45	45	--	12046	
						4270,00	4,00	11956	11		--		
366	129	214-204-0710 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	3,22	2866,00	--	9229	--	9229	--	9229	Казахстан
						--	--	--	--		--		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-02 Электроснабжение													
РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование													
367	130	247-201-0904 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	3	6505,00	--	19515	--	19515	--	19515	Казахстан
						--	--	--	--		--		
368	131	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	18	5521,00	--	99378	--	558	--	99378	
						5490,00	--	98820	--		--		
369	132	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	26	542,00	--	14092	--	14092	--	14092	Казахстан
						--	--	--	--		--		
370	133	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	589,00	--	2356	--	2356	--	2356	Казахстан
						--	--	--	--		--		
371	134	247-204-0735 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1244,00	--	1244	--	1244	--	1244	Казахстан
						--	--	--	--		--		
372	135	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	3	2049,00	--	6147	--	6147	--	6147	Казахстан
						--	--	--	--		--		
373	136	247-204-2811 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА	шт.	4	4559,00	--	18236	--	18236	--	18236	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 3.Провода, кабели													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
374	137	6119-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	676	530,00	5,00	358280	3380	19604	--	358280	
						496,00	1,00	335296	676		--		
375	138	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,224	309939,00	--	379365	--	379365	--	379365	Казахстан
						--	--	--	--		--		
376	139	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,051	1242344,00	--	63360	--	63360	--	63360	Казахстан
						--	--	--	--		--		
377	140	243-102-0203 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 2х1,5-0,66	км	0,0686	321771,00	--	22073	--	22073	--	22073	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			РАЗДЕЛ 3.Трубы										
378	141	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр 20 мм	м	620	1423,00	6,00	882260	3720	10540	--	882260	
						1400,00	--	868000	--		--		
379	142	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр 25 мм	м	126	1423,00	6,00	179298	756	2142	--	179298	
						1400,00	--	176400	--		--		
380	143	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	626,2	55,00	--	34441	--	34441	--	34441	Казахстан
						--	--	--	--		--		
381	144	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	127,26	79,00	--	10054	--	10054	--	10054	Казахстан
						--	--	--	--		--		
382	145	6119-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	4	1243,00	9,00	4972	36	80	--	4972	
						1214,00	1,00	4856	4		--		
383	146	6119-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	11,9	1925,00	14,00	22908	167	488	--	22908	
						1870,00	1,00	22253	12		--		
384	147	243-907-0115 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	2,9	1173,00	--	3402	--	3402	--	3402	Казахстан
						--	--	--	--		--		
385	148	243-907-0110 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	9	440,00	--	3960	--	3960	--	3960	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		--		
386	149	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	4	130,00	--	520	--	520	--	520	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 6.Электроустановочные изделия													
387	150	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	9	1203,00	1,00	10827	9	414	--	10827	
						1156,00	--	10404	--		--		
388	151	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	383,00	--	3830	--	3830	--	3830	Казахстан
						--	--	--	--		--		
389	152	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	326,00	--	652	--	652	--	652	Казахстан
						--	--	--	--		--		
390	153	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	52	422,00	--	21944	--	21944	--	21944	Казахстан
						--	--	--	--		--		
391	154	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	614,00	--	4912	--	4912	--	4912	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 7.Оборудование светотехническое													
392	155	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	189	3257,00	28,00	615573	5292	9639	--	615573	
						3178,00	8,00	600642	1512		--		
393	156	247-102-0162 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS (с решеткой),	шт.	23	9884,00	--	227332	--	227332	--	227332	Казахстан
						--	--	--	--		--		
394	157	247-102-0170 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS, мощностью 18 Вт	шт.	11	8783,00	--	96613	--	96613	--	96613	Казахстан
						--	--	--	--		--		
395	158	247-102-0318 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный, с микроволновым датчиком движения, мощность 18 Вт	шт.	6	5784,00	--	34704	--	34704	--	34704	Казахстан
						--	--	--	--		--		
396	159	247-102-0179 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED (595х595) встраеваемый, мощностью 48 Вт	шт.	80	18899,00	--	1511920	--	1511920	--	1511920	Казахстан
						--	--	--	--		--		
397	160	247-102-0184 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED (595х595) накладной, мощность 36 Вт	шт.	41	15925,00	--	652925	--	652925	--	652925	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
398	161	247-103-0926 РСНБ РК 2022	Прожектор светодиодный	шт.	19	17479,00	--	332101	--	332101	--	332101	Казахстан
						--	--	--	--		--		
399	162	247-102-2116 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный LED ДПБ уличный, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	9	9957,00	--	89613	--	89613	--	89613	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			Прочие работы										
400	163	1146-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	437	997,00	343,00	435689	149891	--	--	435689	
						654,00	104,00	285798	45448		--		
401	164	1146-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	95	2719,00	961,00	258305	91295	--	--	258305	
						1758,00	292,00	167010	27740		--		
402	165	1146-0302-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	19	3471,00	1249,00	65949	23731	--	--	65949	
						2222,00	375,00	42218	7125		--		
403	166	1146-0302-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	5	6656,00	2402,00	33280	12010	--	--	33280	
						4254,00	730,00	21270	3650		--		
404	167	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,437	329321,00	3308,00	143913	1446	13796	--	143913	
						294441,00	1027,00	128671	449		--		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-05 Система внутреннего водоснабжения и канализации										
			РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел										
405	168	241-223-0101 РСНБ РК 2022	Кран полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	4	573,00	--	2292	--	2292	--	2292	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			РАЗДЕЛ 5. Оборудование										
406	169	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка смесителя	шт.	1	4062,00	--	4062	--	46	--	4062	
						4016,00	--	4016	--		--		
407	170	244-104-0506 РСНБ РК 2022	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный	шт.	1	3165,00	--	3165	--	3165	--	3165	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-01-00-01 Благоустройство										
			РАЗДЕЛ 3. МАФ										
408	171	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	2	53361,00	60,00	106722	120	106200	--	106722	
						201,00	14,00	402	28		--		

Программный комплекс АВС (редакция 2023.5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				106722					
			Сметная заработная плата	Тенге					430				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									123523505
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				58967383					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1688103				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					496194				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48055198			
			- Перевозка грузов	Тенге				96309					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						14716753			
		1,184282527	ИТОГО в текущих ценах, согласно договора	Тенге									146286728,64
			НДС 12%	Тенге									17554407,43
			ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге									163841136,07

ЗАКАЗЧИК ГККП "Центр самодеятельного народного творчества и досуговой деятельности" акимата района Магжана Жумабаева БИН 990340006896

И.о.директора Баймуханов Н. К.

Эксперт технического надзора ТОО "Азия - Серт", БИН 040640005356

Эксперт Доль В.Е. аттестат KZ00VJE00059173 от 06.11.2020 г.

Авторский надзор АПБ ГЕН ПРОЕКТ БИН 100440006350 ГСЛ №0001498

ГИП Шевцов Р.Е. приказ №4 от 22.05.2023г.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СпектрСтройСевер", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Директор Нагорная Г.А.