Приложение 3
к приказу и.о. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

**Декларация о соответствии**

**« *19* » *ноября* 2018г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Жиенбай», 090705, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, Жалпактальский с.о., с.Жалпактал, улица Егорова, б/н***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Карагойшина Александра Ахметкалиевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство школы на 900 мест в микрорайоне «Сарытау» п.Зачаганск г. Уральск ЗКО»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение " Управление строительства Западно-Казахстанской области ", руководитель Кайсагалиев Алтынбек Кенесович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Уралводпроект», рабочий проект №14.050***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения " Управление строительства Западно-Казахстанской области " № 125 от « 12 » октября 2015 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | Показатели | |
|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | Рекомендуемые к утверждению |
| Вместимость | мест | 900 | 900 |
| Общая площадь земельного участка | га | 2,84 | 2,84 |
| Общая площадь здания | $м^2$ | 12903,0 | 12903,0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Продолжительность строительства | мес. | 11 | 11 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общеобразовательная школа предназначена для воспитания, обучения, физического и духовного развития детей от 6 до 17 лет в соответствии с программами трех ступеней и Рассчитана на три параллели классов.

I ступень начальное общее образование (1-4 классы)

II ступень основное общее образование (5-9 классы)

III ступень среднее (полное) общее образование (10-11 или 8, 9-11 классы)

Максимальное наполнение в классах - 25 учащихся.

Работа школы односменная

Объемно-планировочное решение здания школы обеспечивает группировку помещений по возрастному и предметному признакам. Для каждой возрастной группы выделены рекреационные с зонами для тихих и подвижных игр.

Размещение спортивного зала в отдельном блоке позволяет использовать его во внеурочное время для организации досуга учащихся. Имеется второй спортивный зал для младших школьников.

Технолгическое оборудование учебных помещений, мастерских, лабораторий, медпункта принято в соответствии с нормами.

Набор технологического оборудования принят по каталогам и согласно приказу №97 Министерства образования и науки РК от 07.03.2012 г.

Кабинеты информатики, лингафонный, физики, химии оснащены современными техническими средствами обучения, компьютерами, интерактивными досками, подключены к системе Интернет.

Мастерские по металлуи дереву оснащены верстаками, станками, муфельной печью.

Кабинет труда для девочек оборудован швейным и кулинарным оборудованием.

Проектом предусматривается строительство зданий школы, котельной и трансформаторной подстанции.

Архитектурно – планировочные решения зданий приняты на основании задания на проектирование.

Здания оборудуются следующими системами: отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, слаботочные устройства.

Объемно – планировочные решения

Здание типовой школы на 900 учащихся состоит из: 9-ти блоков разной этажности (1-3 этажа) функционально связанных между собой в единый комплекс.

Здание в плане сложной конфигурации общими размерами в осях 136,5х83,2 м с плоской кровлей верхним техническим подпольем. Кровля плоская, наклонной конструкции с внутренним водостоком. Верхний технический этаж имеет переменную высоту с минимальной высотой 1,6 м в местах прохода для технического обслуживания кровли.

Техподполье предназначено для прокладки инженерных коммуникации. Техподполье разделено на противопожарные отсеки, обеспеченные эвакуационными выходами в соответствии с нормативными требованиями.

Конструктивные решения

Здание школы

Уровень ответственности здания – II

Степень огнестойкости здания – II

Конструктивная схема – каркасная со сборными железобетонными колоннами и ригелями, на которые опираются многопустотные плиты перекрытий.

Фундаменты – монолитная плита толщиной 500 мм, из тяжелого бетона класса В25

Колонны сборные железобетонные, многоярусные.Материал колонн – бетон кл.В30

Ригели сборно – монолитные железобетонные. Материал ригеля – бетон кл.В30

Перекрытия сборные многопустотные плиты по серии ИЖ 962, ИЖ 851 предварительно напряженные стендового безопалубочного формирования.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ ***октябрь 2016 года***;
   месяц, год
   окончание работ ***ноябрь 2018 года***;
   месяц, год

   при продолжительности строительства, ***15*** месяцев:
   по норме или по проекту организации строительства, месяц:***15***;
   фактически, месяц: ***17*** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
11. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «КазТрансГазАймак» Асаров А.А. директор филиала
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата МП

АО «ЗапКазРЭК» Соловьянов Денис Сергеевич
наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата МП

ТОО «Батыс су арнасы» Амирев А.А. тех. директор
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата МП

АО «Казахтелеком» Ио. директора Зк. Тунг Нефотаров А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата МП

"Казактелеком" АК филиалы - Батыс өңірлік телекоммуникация дирекциясы
35
Зап. (при региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство школы на 900 мест в микрорайоне «Сарытау» п.Зачаганск г. Уральск ЗКО»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

***Карагойшин Александр Ахметкалиевич*** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « 19 » ***ноября*** 2018г.

М.П.

ТОО "ЖИЕНБАЙ" ЖШС