ЗАКАЗЧИК : ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

типовая форма КС-3

Подрядчик : ТОО " Стройком+Сервис"

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по реконструкции административного здания по ул.Цибульчика 2А в с. Бадамша Карагалинского района Актюбинской области

Справка
Стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		35	11.06.2018г						

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
	с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	525 263,16						56 278,1960	525 263,16
В т.ч. за отчетный месяц	525 263,16	468 984,96		468 984,96			56 278,1960	525 263,16
Итого к оплате	525 263,16 (пятьсот двадцать пять тысяча двести шестьдесят три тенге 16 тиын							

Заказчик :
Руководитель
ГУ " Карагалинского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства"

Ергалиев Н.С.

Подрядчик
Директор

ТОО " Стройком+Сервис""

Жулумбетов У.Ж.

Заказчик : ГУ" Каргалинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "

Форма 2В

Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы пореконструкции административного здания по ул.Цибульчика 2А в с. Бадамша Карагалинского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Строительно-монтажные работы пореконструкции административного здания по ул.Цибульчика 2А в с. Бадамша Карагалинского района Актюбинской области

Договор: № 35 от 11.06.2018г

А К Т №

выполненных работ за июнь м-ц 2018 г.

на реконструкция административного здания (смета 2-1)

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Кровля						
1	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**198,0600**		**160,75**	**31837,78**	**56,4 / 6251,45**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	13,745	778,37	10698,98	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,415926	925,99	385,14	
		Итого оплата труда:				**55,96**	**11084,12**	
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,158448	3568,70	565,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,158448	856,40	135,69	
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,09903	3157,28	312,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,09903	1148,69	113,75	
1. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,812046	438,95	356,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	
1. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,158448	1797,83	284,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,158448	856,40	135,69	
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**1519,43**	
1. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	99,03	100,83	9985,19	
		Итого материалов:				**50,41**	**9985,19**	
		Итого прямые затраты:				**112,11**	**22203,60**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				143,67	28455,05	
		НР второго уровня	%	3,6		5,17	1024,38	
		Накладные расходы	%	--		36,74	7275,83	
		Сметная прибыль	%	8		11,91	2358,35	
2	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,1981**		**86987,80**	**17228,80**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**77745,42**	**15398,26**	
		НР второго уровня	%	3,6		2798,84	554,34	
		Накладные расходы	%	--		2798,84	554,34	
		Сметная прибыль	%	8		6443,54	1276,21	
3	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**198,0534**		**928,26**	**183845,40**	**56,4 38979,25**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,403	79,816	846,81	67588,58	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	1,644	926,83	1523,57	
		Итого оплата труда:				**348,96**	**69112,15**	
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,693187	3568,70	2473,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,693187	856,40	593,65	
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,396107	3157,28	1250,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,396107	1148,69	455,00	
3. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	3,644	438,95	1599,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	--	--	
3. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,55455	1797,83	996,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,55455	856,40	474,92	
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**6321,00**	
3. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	398,087	100,83	40139,15	
3. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,049513	109235,34	5408,61	
3. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,114871	51147,90	5875,41	
3.10	21-110205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	203,995	--	--	
		Итого материалов:				**259,64**	**51423,16**	
		Итого прямые затраты:				**632,82**	**125332,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				829,63	164311,99	
		НР второго уровня	%	3,6		29,87	5915,23	
		Накладные расходы	%	--		226,68	44894,48	
		Сметная прибыль	%	8		68,76	13618,18	
4	**11-100210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**3,4000**		**38840,42**	**132057,43**	**59,8 37439,27**

4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	23,8	80,92	758,54	61381,06	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,258	974,90	1226,42	
		Итого оплата труда:				**18413,96**	**62607,48**	
4. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,51	3157,28	1610,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,51	1148,69	585,83	
4. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	1,496	86,39	129,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,748	1797,83	1344,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,748	856,40	640,59	
		Итого эксплуатация машин:				**907,13**	**3084,23**	
4. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00038	0,001292	206497,31	266,79	
4. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	14,892	66,94	996,87	
4. 8	21-070101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,034	7904,76	268,76	
4. 9	21-070204-0305	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,204	16994,53	3466,88	
4.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	11,492	215,22	2473,31	
4.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	24,48	196,54	4811,30	
4.12	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,006664	575926,68	3837,98	
		Итого материалов:				**4741,73**	**16121,89**	
		Итого прямые затраты:				**23702,11**	**80587,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34713,66	118026,45	
		НР второго уровня	%	3,6		1249,69	4248,95	
		Накладные расходы	%	--		12261,24	41688,22	
		Сметная прибыль	%	8		2877,07	9782,03	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**243521,78**	**82669,97**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**243521,78**	
Материалы -			Тенге				**77530,25**	
Всего заработная плата -			Тенге				**142803,75**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**15398,26**	
		Накладные расходы -	Тенге				**94412,87**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**82669,97**	**82669,97**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11742,90**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**27034,77**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**364969,42**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**177,80**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**142803,75**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**364969,42**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**177,80**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**142803,75**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**243521,78**	

в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**139668,62**	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**10924,65**	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3135,13**	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**92928,51**	
- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
Накладные расходы I уровня	Тенге				**82669,97**	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**326191,75**	
Накладные расходы II уровня	Тенге				**11742,90**	
ИТОГО:	Тенге				**337934,65**	
Сметная прибыль	Тенге				**27034,77**	
ИТОГО по АКТУ:	Тенге				**364969,41**	
Временные здания и сооружения 1,2%	тенге				4379,63292	
Итого с временными	тенге				**369 349,04**	
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%	тенге				**7 678,77**	
Итого	тенге				377 027,81	
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**тенге**				7540,55619	
Итого	тенге				384 568,37	
Понижающий коэфициент К=1,2195					468 984,97	
НДС 12%	тенге				56278,196	
Всего с НДС					**525 263,16**	

Сдал :

ТОО «Стройком+Сервис» _____ **Жулумбетов У.Ж.**

Проверил :

ТОО "Нисан-Актобе" _____ **Кистаубаева А.С**

Принял :

ГУ " Карагалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Ергалиев Н.С.**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

типовая форма КС-3

Подрядчик : ТОО " Стройком+Сервис"

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по реконструкции административного здания по ул.Цибульчика 2А в с. Бадамша Карагалинского района Актюбинской области

Справка
Стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		35	11.06.2018г						

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
	с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**21 577 894,73**							
административное здание	18 557 181,05	16 099 926,7					1 931 991,20	18 031 917,89
отопление и вентиляция	1 793 910,66	1 601 705,95					192 204,71	1 793 910,66
водопровод и канализация	1 226 803,02	1 095 359,84					131 443,1810	1 226 803,02
В т.ч. за отчетный месяц		**18 796 992,48**					**2 255 639,0950**	**21 052 631,58**
Итого к оплате	**21 052 631,58 (двадцать один миллион пятьдесят две тысяч шестьсот тридцать один тенге 58 тиин)**							

Заказчик :
Руководитель
ГУ " Каргалинского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства"

Ергалиев Н.С.

Подрядчик
Директор

ТОО " Стройком+Сервис""

Жулумбетов У.Ж.

Заказчик : ГУ" Каргалинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства " Форма 2В

Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы пореконструкции административного здания по ул.Цибульчика 2А в с. Бадамша Карагалинского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Строительно-монтажные работы пореконструкции административного здания по ул.Цибульчика 2А в с. Бадамша Карагалинского района Актюбинской области

Договор: № 35 от 11.06.2018г

А К Т №

выполненных работ за сентябрь м-ц 2018 г.

на реконструкция административного здания (смета 2-1)

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Проемы						
1	**12-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**69,0000**		**2597,05**	**179196**	**59,1 58393**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	1,96	135,261	713,13	96458	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	2,739	856,40	2346	
		Итого оплата труда:				**1431,95**	**98804**	
1. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	2,739	1903,05	5213	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	2,739	856,40	2346	
1. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	5,472	16,80	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**76,88**	**5305**	
1. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,105	7,245	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**1474,83**	**101763**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2321,11	160157	
		НР второго уровня	%	3,6		83,56	5766	
		Накладные расходы	%	--		929,84	64159	
		Сметная прибыль	%	8		192,37	13274	

2	**12-060101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**121,1700**		**456,44**	**55306**	**59,1 18362**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,3628	43,96	706,74	31069	
		Итого оплата труда:				**256,41**	**31069**	
2. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	1,43	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**256,41**	**31069**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				407,94	49430	
		НР второго уровня	%	3,6		14,69	1779	
		Накладные расходы	%	--		166,22	20141	
		Сметная прибыль	%	8		33,81	4097	
3	**11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**105,0000**		**4004,92**	**420517**	**59,8 59688**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,15	120,75	797,56	96305	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	4,095	856,40	3507	
		Итого оплата труда:				**950,59**	**99812**	
3. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	4,095	1797,83	7362	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	4,095	856,40	3507	
		Итого эксплуатация машин:				**70,12**	**7362**	
3. 4	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,084	26031,73	2187	
3. 5	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	567	257,72	146127	
3. 6	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	105	--	--	
3. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	10,626	196,54	2088	
3. 8	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	113,4	547,44	62080	
		Итого материалов:				**2023,64**	**212482**	
		Итого прямые затраты:				**3010,95**	**316150**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3579,40	375837	
		НР второго уровня	%	3,6		128,86	13530	
		Накладные расходы	%	--		697,31	73218	
		Сметная прибыль	%	8		296,66	31149	
4	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**75,6000**		**12190,60**	**921609**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**10895,36**	**823689**	
		НР второго уровня	%	3,6		392,23	29653	
		Накладные расходы	%	--		392,23	29653	
		Сметная прибыль	%	8		903,01	68267	

5	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**29,4000**		**11204,91**	**329424**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**10014,40**	**294423**	
		НР второго уровня	%	3,6		360,52	10599	
		Накладные расходы	%	--		360,52	10599	
		Сметная прибыль	%	8		829,99	24402	
6	**12-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**44,0000**		**1719,06**	**75639**	**59,1 24783**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,287	56,641	726,56	41153	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,946	824,54	780	
		Итого оплата труда:				**953,03**	**41933**	
6. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,638	1903,05	1214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,638	856,40	546	
6. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	1,272	16,80	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,308	1398,80	431	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,308	758,54	234	
		Итого эксплуатация машин:				**37,87**	**1666**	
6. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	4,69	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**973,17**	**42820**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1536,41	67602	
		НР второго уровня	%	3,6		55,31	2434	
		Накладные расходы	%	--		618,55	27216	
		Сметная прибыль	%	8		127,34	5603	
7	**12-060101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**88,2000**		**604,57**	**53323**	**59,1 17508**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,4611	40,669	713,13	29002	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,82026	758,54	622	
		Итого оплата труда:				**335,88**	**29624**	
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	0,82026	1398,80	1147	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0093	0,82026	758,54	622	
		Итого эксплуатация машин:				**13,01**	**1147**	
7. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0342	3,016	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**341,83**	**30150**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				540,34	47658	

		НР второго уровня	%	3,6		19,45	1716	
		Накладные расходы	%	--		217,96	19224	
		Сметная прибыль	%	8		44,78	3950	
8	**12-060101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**30,7300**		**1205,62**	**37049**	**59,1 12300**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,9497	29,184	713,13	20812	
		Итого оплата труда:				**677,26**	**20812**	
8. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,035	1,076	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**677,26**	**20812**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1077,52	33112	
		НР второго уровня	%	3,6		38,79	1192	
		Накладные расходы	%	--		439,05	13492	
		Сметная прибыль	%	8		89,30	2744	
9	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**33,8000**		**2594,82**	**87705**	**59,8 13942**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,8165	27,598	778,37	21481	
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	2,261	810,76	1833	
		Итого оплата труда:				**689,78**	**23315**	
9. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	1,055	1398,80	1475	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	1,055	758,54	800	
9. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	4,215	18,64	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,207	1797,83	2169	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,207	856,40	1034	
9. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	6,496	13,98	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**112,84**	**3814**	
9. 7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	33,8	--	--	
9. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	23,322	982,74	22919	
9. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	131,482	24,49	3220	
9.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	18,928	108,14	2047	
9.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	52,728	80,69	4255	
9.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	270,4	9,87	2669	
9.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	82,472	48,98	4039	
		Итого материалов:				**1158,26**	**39149**	
		Итого прямые затраты:				**1906,64**	**64444**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2319,13	78386	
		НР второго уровня	%	3,6		83,49	2822	
		Накладные расходы	%	--		495,98	16764	
		Сметная прибыль	%	8		192,21	6497	

10	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015, Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**66,2400**		**3450,39**	**228554**	**59.8 36437**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,112	73,666	778,37	57339	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	4,431	810,76	3593	
		Итого оплата труда:				**919,87**	**60932**	
10. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	2,067	1398,80	2891	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	2,067	758,54	1568	
10. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	12,996	18,64	242	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,365	1797,83	4251	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	2,365	856,40	2025	
10. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	20,024	13,98	280	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**115,71**	**7665**	
10. 7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	66,24	--	--	
10. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	60,941	982,74	59889	
10. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	405,389	24,49	9928	
10.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	47,03	108,14	5086	
10.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	141,754	80,69	11438	
10.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	529,92	9,87	5230	
10.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	229,853	48,98	11258	
		Итого материалов:				**1552,38**	**102829**	
		Итого прямые затраты:				**2533,71**	**167833**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3083,79	204270	
		НР второго уровня	%	3,6		111,02	7354	
		Накладные расходы	%	--		661,10	43791	
		Сметная прибыль	%	8		255,58	16930	
11	**21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**84,6000**		**19301,78**	**1632930**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**17250,98**	**1459433**	
		НР второго уровня	%	3,6		621,04	52540	
		Накладные расходы	%	--		621,04	52540	
		Сметная прибыль	%	8		1429,76	120958	
12	**21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**15,4400**		**13715,42**	**211766**	

		Итого прямые затраты:	**м2**			**12258,17**	**189266**	
		НР второго уровня	%	3,6		441,29	6814	
		Накладные расходы	%	--		441,29	6814	
		Сметная прибыль	%	8		1015,96	15686	
13	**21-090205-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**100,7600**		**2372,22**	**239024**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2120,17**	**213628**	
		НР второго уровня	%	3,6		76,33	7691	
		Накладные расходы	%	--		76,33	7691	
		Сметная прибыль	%	8		175,72	17706	
14	**21-090205-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 120 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**100,7600**		**290,02**	**29223**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**259,21**	**26118**	
		НР второго уровня	%	3,6		9,33	940	
		Накладные расходы	%	--		9,33	940	
		Сметная прибыль	%	8		21,48	2165	
15	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0950**		**117923,89**	**11203**	**60,9 / 3672**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	82,1	7,8	758,54	5916	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,1159	973,80	113	
		Итого оплата труда:				**63464,16**	**6029**	
15. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,0722	264,73	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,04655	3157,28	147	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,04655	1148,69	53	
15. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,019	22,25	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,0057	148,72	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,06935	1797,83	125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,06935	856,40	59	
15. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,0665	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**3085,99**	**293**	

15. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00285	66,94	0
15.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001777	2742,28	5
15.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00095	196,54	0
15.12	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,0475	180,96	9
15.13	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,01425	91,04	1
15.14	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1774323,66	17
15.15	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000066	208172,82	14
15.16	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000029	307670,02	9
15.17	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000057	413020,28	24
15.18	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,095	--	--
15.19	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000184	287138,63	53
		Итого материалов:				**1382,78**	**131**
		Итого прямые затраты:				**66744,90**	**6341**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				105394,58	10012
		НР второго уровня	%	3,6		3794,20	360
		Накладные расходы	%	--		42443,88	4032
		Сметная прибыль	%	8		8735,10	830
16	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0600**		**387464,79**	**23248**
		Итого прямые затраты:	**т**			**346297,00**	**20778**
		НР второго уровня	%	3,6		12466,69	748
		Накладные расходы	%	--		12466,69	748
		Сметная прибыль	%	8		28701,10	1722
17	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0350**		**193090,50**	**6758**
		Итого прямые затраты:	**т**			**172574,81**	**6040**
		НР второго уровня	%	3,6		6212,69	217
		Накладные расходы	%	--		6212,69	217
		Сметная прибыль	%	8		14303,00	501

18	**11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,2200**		**166,21**	**701**	**54,8 / 203**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,111	0,46842	787,96	369	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001688	831,93	1	
		Итого оплата труда:				**87,80**	**371**	
18. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000422	1398,80	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000422	758,54	0	
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,001266	1797,83	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,001266	856,40	1	
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**3**	
18. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,00422	84,66	0	
18. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	0,13504	381,67	52	
18. 7	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,273	1,152	--	--	
		Итого материалов:				**12,30**	**52**	
		Итого прямые затраты:				**100,44**	**424**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				148,55	627	
		НР второго уровня	%	3,6		5,35	23	
		Накладные расходы	%	--		53,46	226	
		Сметная прибыль	%	8		12,31	52	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3815181**	**245288**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3788062**	
Материалы -			Тенге				**354513**	
Всего заработная плата -			Тенге				**406672**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3012598**	
Накладные расходы -			Тенге				**386684**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**241616**	**241616**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**145068**	
Сметная прибыль -			Тенге				**333980**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4508726**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**543**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**406672**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**27119**	
Материалы -			Тенге				**131**	
Всего заработная плата -			Тенге				**6029**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20778**	
Накладные расходы -			Тенге				**4780**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3672**	**3672**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1108**	
Сметная прибыль -			Тенге				**2552**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**34451**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8**	

		Сметная заработная плата -	Тенге				6029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4543177	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				551	
		Сметная заработная плата -	Тенге				412701	
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка						
19	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1353,1500**		**997,55**	**1349836**	**54,8 234808**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	500,666	817,38	409234	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	25,304	760,63	19247	
		Итого оплата труда:				**316,65**	**428481**	
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,54126	3403,17	1842	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,54126	856,40	464	
19. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	22,598	809,92	18302	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	22,598	758,54	17141	
19. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	2,165	1398,80	3028	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	2,165	758,54	1642	
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**23173**	
19. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	13125,555	41,02	538410	
19. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	8,525	93,00	793	
		Итого материалов:				**398,48**	**539203**	
		Итого прямые затраты:				**718,04**	**971610**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				891,56	1206417	
		НР второго уровня	%	3,6		32,10	43431	
		Накладные расходы	%	--		205,62	278239	
		Сметная прибыль	%	8		73,89	99988	
20	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**702,6225**		**1229,88**	**864139**	**54,8 156988**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,45	316,18	869,19	274821	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	15,317	760,78	11653	
		Итого оплата труда:				**407,72**	**286474**	
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,351311	3403,17	1196	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,351311	856,40	301	
20. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	13,701	809,92	11097	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	13,701	758,54	10393	
20. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,265	1398,80	1769	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,265	758,54	960	
		Итого эксплуатация машин:				**20,01**	**14061**	
20. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	7946,66	41,02	325972	

20. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	5,199	93,00	484	
		Итого материалов:				**464,62**	**326456**	
		Итого прямые затраты:				**875,77**	**615338**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1099,20	772325	
		НР второго уровня	%	3,6		39,57	27804	
		Накладные расходы	%	--		263,00	184791	
		Сметная прибыль	%	8		91,10	64010	
21	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1282,1500**		**417,60**	**535425**	**54,8 130103**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,231	296,177	797,56	236219	
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,41	847,50	1195	
		Итого оплата труда:				**185,17**	**237414**	
21. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,128215	1398,80	179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,128215	758,54	97	
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,282	1797,83	2305	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,282	856,40	1098	
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**2484**	
21. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	3,975	84,66	336	
21. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	10,77	162,18	1747	
21. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,807755	133267,94	107648	
		Итого материалов:				**85,58**	**109731**	
		Итого прямые затраты:				**271,76**	**348434**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				373,23	478537	
		НР второго уровня	%	3,6		13,44	17227	
		Накладные расходы	%	--		114,91	147330	
		Сметная прибыль	%	8		30,93	39661	
22	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**131,4000**		**5384,45**	**707517**	**54,8 90370**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,52	199,728	817,38	163254	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	2,168	763,28	1655	
		Итого оплата труда:				**1255,01**	**164909**	
22. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,10512	3403,17	358	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,10512	856,40	90	
22. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	1,708	809,92	1384	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,708	758,54	1296	
22. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,35478	1398,80	496	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,35478	758,54	269	
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**2238**	
22. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,657	84,66	56	

22. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	131,4	2563,37	336827	
22. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	65,7	236,29	15524	
22. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	1,222	93,00	114	
22.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	492,75	48,63	23962	
		Итого материалов:				**2865,17**	**376483**	
		Итого прямые затраты:				**4124,61**	**541974**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4812,36	632344	
		НР второго уровня	%	3,6		173,24	22764	
		Накладные расходы	%	--		860,99	113134	
		Сметная прибыль	%	8		398,85	52409	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2477355**	**612269**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2477355**	
Материалы -			Тенге				**1351872**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1117277**	
		Накладные расходы -	Тенге				**723494**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**612268**	**612268**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**111226**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**256068**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3456918**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1357**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1117277**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3456918**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1357**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1117277**	

РАЗДЕЛ 3.Кровля

23	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**327,9400**		**160,75**	**52716**	**56,4 10351**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	22,759	778,37	17715	
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,688674	925,99	638	
		Итого оплата труда:				**55,96**	**18353**	
23. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,262352	3568,70	936	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,262352	856,40	225	
23. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,16397	3157,28	518	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,16397	1148,69	188	
23. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	1,345	438,95	590	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,262352	1797,83	472	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,262352	856,40	225	
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**2516**	

23. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	163,97	100,83	16533	
		Итого материалов:				**50,41**	**16533**	
		Итого прямые затраты:				**112,11**	**36764**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				143,67	47115	
		НР второго уровня	%	3,6		5,17	1696	
		Накладные расходы	%	--		36,74	12047	
		Сметная прибыль	%	8		11,91	3905	
24	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,3279**		**86987,80**	**28523**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**77745,42**	**25493**	
		НР второго уровня	%	3,6		2798,84	918	
		Накладные расходы	%	--		2798,84	918	
		Сметная прибыль	%	8		6443,54	2113	
25	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**327,9466**		**928,26**	**304420**	**56,4 64544**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,403	132,162	846,81	111917	
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	2,722	926,83	2523	
		Итого оплата труда:				**348,96**	**114439**	
25. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	1,148	3568,70	4096	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,148	856,40	983	
25. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,655893	3157,28	2071	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,655893	1148,69	753	
25. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	6,034	438,95	2649	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,91825	1797,83	1651	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,91825	856,40	786	
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**10467**	
25. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	659,173	100,83	66464	
25. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,081987	109235,34	8956	
25. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,190209	51147,90	9729	
25.10	21-110205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	337,785	--	--	
		Итого материалов:				**259,64**	**85149**	
		Итого прямые затраты:				**632,82**	**207532**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				829,63	272076	
		НР второго уровня	%	3,6		29,87	9795	
		Накладные расходы	%	--		226,68	74339	
		Сметная прибыль	%	8		68,76	22550	

26	**11-100210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**--**		**38840,42**	**--**	**59,8**
27	**21-070101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88**	**м3**	**3,4000**		**19066,72**	**64827**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17040,90**	**57939**	
		НР второго уровня	%	3,6		613,47	2086	
		Накладные расходы	%	--		613,47	2086	
		Сметная прибыль	%	8		1412,35	4802	
28	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2,0000**		**14869,40**	**29739**	**59,8 5780**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,08	12,16	758,54	9224	
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,44	1002,54	441	
		Итого оплата труда:				**4832,48**	**9665**	
28. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,22	3157,28	695	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22	1148,69	253	
28. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,32	14,90	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,22	1797,83	396	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22	856,40	188	
		Итого эксплуатация машин:				**547,45**	**1095**	
28. 6	21-070101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,12	13335,24	1600	
28. 7	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,12	26031,73	3124	
28. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,2	26031,73	5206	
28. 9	21-090105-0100	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	1	--	--	
28.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	2,8	196,54	550	
		Итого материалов:				**5240,35**	**10481**	
		Итого прямые затраты:				**10399,72**	**20799**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13289,54	26579	
		НР второго уровня	%	3,6		478,42	957	
		Накладные расходы	%	--		3368,25	6736	
		Сметная прибыль	%	8		1101,44	2203	

29	**11-100114-0402 РСНБ РК.2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**12,8000**		**62073,33**	**794539**	**59,8 93158**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	13,8	176,64	856,40	151274	
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	4,608	978,19	4507	
		Итого оплата труда:				**12170,47**	**155782**	
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,92	3157,28	6062	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1,92	1148,69	2205	
29. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,14	1,792	14,90	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	–	
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	2,688	1797,83	4833	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	2,688	856,40	2302	
		Итого эксплуатация машин:				**853,22**	**10921**	
29. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,0128	206497,31	2643	
29. 7	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	13,056	32882,05	429308	
29. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,384	26031,73	9996	
29. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	8,96	196,54	1761	
29.10	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0015	0,0192	575926,68	11058	
		Итого материалов:				**35528,61**	**454766**	
		Итого прямые затраты:				**48200,15**	**616962**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				55478,09	710120	
		НР второго уровня	%	3,6		1997,21	25564	
		Накладные расходы	%	--		9275,15	118722	
		Сметная прибыль	%	8		4598,02	58855	
30	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**16,2000**		**7147,10**	**115783**	**59,8 5960**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	12,636	768,14	9706	
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,2754	942,37	260	
		Итого оплата труда:				**615,17**	**9966**	
30. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,081	3157,28	256	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,081	1148,69	93	
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,1944	1797,83	349	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,1944	856,40	166	
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**605**	
30. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0162	67003,80	1085	
30. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,02754	70961,10	1954	
30. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,10854	774943,68	84112	

30. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,3726	93,00	35	
30. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,1944	120,36	23	
		Итого материалов:				**5383,34**	**87210**	
		Итого прямые затраты:				**6019,85**	**97522**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6387,72	103481	
		НР второго уровня	%	3,6		229,96	3725	
		Накладные расходы	%	--		597,83	9685	
		Сметная прибыль	%	8		529,41	8577	
31	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**651,0000**		**3100,85**	**2018654**	**56,4 488720**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,71	1113,21	768,14	855101	
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	12,694	899,87	11423	
		Итого оплата труда:				**1331,07**	**866525**	
31. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	7,877	3568,70	28111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	7,877	856,40	6746	
31. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	1,888	3157,28	5961	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	1,888	1148,69	2169	
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	2,929	1797,83	5267	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	2,929	856,40	2508	
		Итого эксплуатация машин:				**60,43**	**39338**	
31. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,03255	206497,31	6721	
31. 7	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0651	295123,74	19213	
31. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	3,515	38710,33	136082	
31. 9	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	3,255	32764,75	106649	
31.10	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,069006	1215531,96	83879	
31.11	21-100101-9903	Металлочерепица	м2	1,106	720,006	--	--	
31.12	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,2604	262939,65	68469	
		Итого материалов:				**646,72**	**421014**	
		Итого прямые затраты:				**2020,67**	**1315454**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2771,39	1804173	
		НР второго уровня	%	3,6		99,77	64950	
		Накладные расходы	%	--		850,49	553670	
		Сметная прибыль	%	8		229,69	149530	
32	**21-100101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**720,0000**		**1861,86**	**1340540**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1664,04**	**1198109**	

		НР второго уровня	%	3,6		59,91	43132	
		Накладные расходы	%	7		59,91	43132	
		Сметная прибыль	%	8		137,92	99299	
33	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**2,0000**		**2329,93**	**4660**	**56,4 1302**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,48	2,96	768,14	2274	
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,039	899,87	35	
		Итого оплата труда:				**1154,39**	**2309**	
33. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,0242	3568,70	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,0242	856,40	21	
33. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,0058	3157,28	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0058	1148,69	7	
33. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,009	1797,83	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,009	856,40	8	
		Итого эксплуатация машин:				**60,43**	**121**	
33. 6	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,000212	1215531,96	258	
33. 7	21-100101-9903	Металлочерепица	м2	1,106	2,212	--	--	
33. 8	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0008	262939,65	210	
		Итого материалов:				**234,02**	**468**	
		Итого прямые затраты:				**1431,30**	**2863**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2082,38	4165	
		НР второго уровня	%	3,6		74,97	150	
		Накладные расходы	%	--		726,04	1452	
		Сметная прибыль	%	8		172,59	345	
34	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Элементы жалюзийнорешетки.Изготовление**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0740**		**62073,33**	**4593**	**59,8 539**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	13,8	1,021	856,40	875	
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,02664	978,19	26	
		Итого оплата труда:				**12170,47**	**901**	
34. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0111	3157,28	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0111	1148,69	13	
34. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,14	0,01036	14,90	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01554	1797,83	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,01554	856,40	13	
		Итого эксплуатация машин:				**853,22**	**63**	
34. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,000074	206497,31	15	
34. 7	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	0,07548	32882,05	2482	

34. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,00222	26031,73	58	
34. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	0,0518	196,54	10	
34.10	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0015	0,000111	575926,68	64	
		Итого материалов:				**35528,61**	**2629**	
		Итого прямые затраты:				**48200,15**	**3567**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				55478,09	4105	
		НР второго уровня	%	3,6		1997,21	148	
		Накладные расходы	%	--		9275,15	686	
		Сметная прибыль	%	8		4598,02	340	
35	**21-100103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**81,3000**		**1928,03**	**156749**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1723,18**	**140095**	
		НР второго уровня	%	3,6		62,03	5043	
		Накладные расходы	%	--		62,03	5043	
		Сметная прибыль	%	8		142,82	11611	
36	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**526,0000**		**928,26**	**488266**	**56,4 103523**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,403	211,978	846,81	179505	
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	4,366	926,83	4046	
		Итого оплата труда:				**348,96**	**183551**	
36. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	1,841	3568,70	6570	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,841	856,40	1577	
36. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,052	3157,28	3321	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,052	1148,69	1208	
36. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	9,678	438,95	4248	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,473	1797,83	2648	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,473	856,40	1261	
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**16788**	
36. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1057,26	100,83	106604	
36. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,1315	109235,34	14364	
36. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,30508	51147,90	15604	
36.10	21-110205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	541,78	--	--	
		Итого материалов:				**259,64**	**136572**	
		Итого прямые затраты:				**632,82**	**332865**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				829,63	436388	
		НР второго уровня	%	3,6		29,87	15710	

		Накладные расходы	%	--		226,68	119233	
		Сметная прибыль	%	8		68,76	36168	
37	**21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**78,9000**		**25049,50**	**1976405**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**22388,01**	**1766414**	
		НР второго уровня	%	3,6		805,97	63591	
		Накладные расходы	%	--		805,97	63591	
		Сметная прибыль	%	8		1855,52	146400	
38	**11-080201-1206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Карнизы, пояски и тому подобные участки стен из камней, толщиной стен 640 мм. Кладка с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**2,7000**		**11949,41**	**32263**	**50,8** **6438**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	5,3	14,31	846,81	12118	
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,648	856,40	555	
		Итого оплата труда:				**4693,63**	**12673**	
38. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,24	0,648	3568,70	2313	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,648	856,40	555	
		Итого эксплуатация машин:				**856,49**	**2313**	
38. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,18	0,486	16378,11	7960	
38. 5	21-030201-0200	Камни керамические лицевые, размерами 250 мм х 120 мм х 140 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,073	0,1971	--	--	
38. 6	21-030299-9901	Камни керамические или силикатные кладочные	1000 шт.	0,125	0,3375	--	--	
38. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,081	93,00	8	
		Итого материалов:				**2950,85**	**7967**	
		Итого прямые затраты:				**8295,43**	**22398**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10679,79	28835	
		НР второго уровня	%	3,6		384,47	1038	
		Накладные расходы	%	--		2768,84	7476	
		Сметная прибыль	%	8		885,14	2390	
39	**21-030102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**1,0410**		**34183,32**	**35585**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**30551,37**	**31804**	
		НР второго уровня	%	3,6		1099,85	1145	
		Накладные расходы	%	--		1099,85	1145	
		Сметная прибыль	%	8		2532,10	2636	

40	**11-120101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**98,0000**		**1922,45**	**188400**	**56,4 11782**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,278	27,244	758,54	20666	
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,245	914,86	224	
		Итого оплата труда:				**213,16**	**20890**	
40. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,1078	3568,70	385	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1078	856,40	92	
40. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,049	3157,28	155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,049	1148,69	56	
40. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0882	1797,83	159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0882	856,40	76	
		Итого эксплуатация машин:				**7,12**	**698**	
40. 6	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,16562	295123,74	48878	
40. 7	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	3,724	355,66	1324	
40. 8	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	0,3234	262939,65	85035	
		Итого материалов:				**1379,98**	**135238**	
		Итого прямые затраты:				**1597,97**	**156601**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1718,19	168383	
		НР второго уровня	%	3,6		61,85	6062	
		Накладные расходы	%	--		182,08	17844	
		Сметная прибыль	%	8		142,40	13956	
41	**11-120101-0901 РСНБ РК 2015**	**Водосток из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м желобов**	**38,0000**		**5299,75**	**201390**	**56,4 12827**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,75	28,5	758,54	21618	
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	1,212	926,95	1124	
		Итого оплата труда:				**598,47**	**22742**	
41. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0134	0,5092	3568,70	1817	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	0,5092	856,40	436	
41. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	0,2926	3157,28	924	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2926	1148,69	336	
41. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,4104	1797,83	738	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,4104	856,40	351	
		Итого эксплуатация машин:				**91,55**	**3479**	
41. 6	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,038	295123,74	11215	
41. 7	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0445	1,691	26031,73	44020	
41. 8	21-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	7,638	276,42	2111	
41. 9	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	4,332	355,66	1541	
41.10	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	0,95	346,48	329	
41.11	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,02546	75443,28	1921	
41.12	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0081	0,3078	262939,65	80933	

		Итого материалов:				**3738,66**	**142069**	
		Итого прямые затраты:				**4399,11**	**167166**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4736,65	179993	
		НР второго уровня	%	3,6		170,52	6480	
		Накладные расходы	%	--		508,06	19306	
		Сметная прибыль	%	8		392,57	14918	
42	**11-080201-1104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка из керамического кирпича вентиляционных зонтов при высоте этажа свыше 4м**	**м3 кладки**	**4,0000**		**15798,57**	**63194**	**50,8 12996**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	7,29	29,16	846,81	24693	
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	1,04	856,40	891	
		Итого оплата труда:				**6395,91**	**25584**	
42. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,26	1,04	3568,70	3711	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	1,04	856,40	891	
		Итого эксплуатация машин:				**927,86**	**3711**	
42. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	0,92	16378,11	15068	
42. 5	21-030101-9901	Кирпич керамический лицевой	1000 шт.	0,175	0,7	--	--	
42. 6	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,215	0,86	--	--	
42. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,12	93,00	11	
		Итого материалов:				**3769,76**	**15079**	
		Итого прямые затраты:				**10870,86**	**43483**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14119,98	56480	
		НР второго уровня	%	3,6		508,32	2033	
		Накладные расходы	%	--		3757,44	15030	
		Сметная прибыль	%	8		1170,26	4681	
43	**21-030101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,6000**		**50521,27**	**80834**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**45153,43**	**72245**	
		НР второго уровня	%	3,6		1625,52	2601	
		Накладные расходы	%	--		1625,52	2601	
		Сметная прибыль	%	8		3742,32	5988	
44	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,4000**		**3006,93**	**13231**	**56,4 1835**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	4,277	758,54	3244	
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,01188	856,40	10	
		Итого оплата труда:				**739,61**	**3254**	
44. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0088	3568,70	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0088	856,40	8	

44. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00308	1797,83	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00308	856,40	3	
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**37**	
44. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,528	99,96	53	
44. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,176	346,48	61	
44. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,02508	262939,65	6595	
		Итого материалов:				**1524,61**	**6708**	
		Итого прямые затраты:				**2270,31**	**9989**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2687,45	11825	
		НР второго уровня	%	3,6		96,75	426	
		Накладные расходы	%	--		513,89	2261	
		Сметная прибыль	%	8		222,74	980	
45	**11-120101-1101 РСНБ РК 2015**	**Колпаки над шахтами. Устройство в два канала**	**колпак**	**4,0000**		**10864,72**	**43459**	**56,4 3322**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,93	7,72	758,54	5856	
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	856,40	34	
		Итого оплата труда:				**1472,55**	**5890**	
45. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	1797,83	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	856,40	34	
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**72**	
45. 4	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,1	0,4	355,66	142	
45. 5	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,028	0,112	262939,65	29449	
		Итого материалов:				**7397,88**	**29592**	
		Итого прямые затраты:				**8879,84**	**35519**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9710,35	38841	
		НР второго уровня	%	3,6		349,57	1398	
		Накладные расходы	%	--		1180,09	4720	
		Сметная прибыль	%	8		804,79	3219	
46	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1442**		**120551,43**	**17384**	**60,9 5244**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	73,6	10,613	807,79	8573	
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,038934	975,48	38	
		Итого оплата труда:				**59716,72**	**8611**	
46. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	2,35	264,73	622	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,015862	3157,28	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,015862	1148,69	18	
46. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,53354	96,93	52	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,171598	148,72	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,023072	1797,83	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,023072	856,40	20	
46. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,334544	17,05	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5525,23**	**797**	
46. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004326	66,94	0	
46.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002697	2742,28	7	
46.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000149	32882,05	5	
46.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000721	381819,66	275	
46.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001442	196,54	0	
46.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,28119	180,96	51	
46.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,085078	91,04	8	
46.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000014	1774323,66	26	
46.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,002019	208172,82	420	
46.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000045	307670,02	14	
46.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000087	413020,28	36	
46.20	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,1442	--	--	
46.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00028	287138,63	80	
		Итого материалов:				**6396,90**	**922**	
		Итого прямые затраты:				**71375,47**	**10292**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				107742,95	15537	
		НР второго уровня	%	3,6		3878,75	559	
		Накладные расходы	%	--		40246,23	5804	
		Сметная прибыль	%	8		8929,74	1288	
47	**11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Конструкции производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,1442**		**14246,08**	**2054**	**60,9 522**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,9)	чел-ч	5,25	0,75705	1132,70	858	
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,000433	856,45	0	
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**858**	
47. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	0,72821	264,73	193	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,02163	22,25	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	0,08652	148,72	13	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	
47. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,000433	1797,83	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,000433	856,40	0	
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**207**	
47. 7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,001197	208172,82	249	
		Итого материалов:				**1727,83**	**249**	
		Итого прямые затраты:				**9109,36**	**1314**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12732,45	1836	
		НР второго уровня	%	3,6		458,37	66	
		Накладные расходы	%	--		4081,46	589	
		Сметная прибыль	%	8		1055,27	152	
48	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0244**		**294197,92**	**7178**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**262939,65**	**6416**	
		НР второго уровня	%	3,6		9465,83	231	
		Накладные расходы	%	--		9465,83	231	
		Сметная прибыль	%	8		21792,44	532	
49	**21-050201-9920 РСНБ РК 2015**	**Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1114**		--	--	
50	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0084**		**236370,55**	**1986**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**211256,39**	**1775**	
		НР второго уровня	%	3,6		7605,23	64	
		Накладные расходы	%	--		7605,23	64	
		Сметная прибыль	%	8		17508,93	147	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**6381379**	**828843**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6369773**	
Материалы -			Тенге				**1551475**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1452523**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3196239**	
Местные материалы -			Тенге				**104049**	
Накладные расходы -			Тенге				**1082018**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**823075**	**823075**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**258943**	
Сметная прибыль -			Тенге				**596143**	

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8047934	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1826	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1452523	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				11606	
		Материалы -	Тенге				1172	
		Всего заработная плата -	Тенге				9469	
		Накладные расходы -	Тенге				6392	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				5767	5767
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				625	
		Сметная прибыль -	Тенге				1440	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				19438	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11	
		Сметная заработная плата -	Тенге				9469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8067372	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1837	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1461992	
		РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы						
51	**12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**526,0000**		**215,40**	**113301**	**59,1 37558**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1741	91,577	693,95	63550	
		Итого оплата труда:				**120,82**	**63550**	
51. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	4,418	35,12	155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,30**	**155**	
51. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	5,365	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**121,11**	**63705**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				192,51	101263	
		НР второго уровня	%	3,6		6,93	3645	
		Накладные расходы	%	--		78,33	41203	
		Сметная прибыль	%	8		15,96	8393	
52	**12-070101-0208 РСНБ РК 2015**	**Цементные -песчанная стяжка . Разборка покрытия**	**м2**	**526,0000**		**2063,51**	**1085407**	**59,1 317574**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,112	584,912	758,54	443679	
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	110,46	848,01	93671	
		Итого оплата труда:				**1021,58**	**537351**	
52. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	100,992	1903,05	192193	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	100,992	856,40	86490	
52. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	201,984	16,80	3393	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

52. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	9,468	1398,80	13244	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	9,468	758,54	7182	
		Итого эксплуатация машин:				**397,02**	**208830**	
52. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	34,716	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**1240,51**	**652509**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1844,26	970083	
		НР второго уровня	%	3,6		66,39	34923	
		Накладные расходы	%	--		670,15	352497	
		Сметная прибыль	%	8		152,85	80401	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**716214**	**355132**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**716214**	
Всего заработная плата -			Тенге				**600900**	
		Накладные расходы -	Тенге				**393700**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**355132**	**355132**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**38568**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**88793**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1198707**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**787**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**600900**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1198707**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**787**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**600900**	

РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение

53	**13-080305-0902 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**4769,14**	**4769**	**42,8 / 1142**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	882,62	2648	
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1002,54	20	
		Итого оплата труда:				**2667,91**	**2668**	
53. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3341,09	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1148,69	11	
53. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2297,88	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	856,40	9	
53. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,38	0,38	13,98	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**61,70**	**62**	
53. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	428,96	17	
53. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,99	12	
53. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
53. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,144	355,80	51	

53.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,04	4010,64	160	
53.11	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ЦГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
53.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,2	0,2	--	--	
		Итого материалов:				**410,99**	**411**	
		Итого прямые затраты:				**3120,55**	**3121**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4262,42	4262	
		НР второго уровня	%	3,6		153,45	153	
		Накладные расходы	%	--		1295,31	1295	
		Сметная прибыль	%	8		353,27	353	
54	**23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3698,77**	**3699**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3305,78**	**3306**	
		НР второго уровня	%	3,6		119,01	119	
		Накладные расходы	%	--		119,01	119	
		Сметная прибыль	%	8		273,98	274	
55	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**4,0000**		**425,38**	**1702**	**42,8** **440**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	1,16	882,62	1024	
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0032	1002,53	3	
		Итого оплата труда:				**256,76**	**1027**	
55. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0016	3341,09	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0016	1148,69	2	
55. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0016	2297,88	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0016	856,40	1	
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**9**	
55. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000126	19875,31	3	
55. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	4,08	11,22	46	
		Итого материалов:				**12,07**	**48**	
		Итого прямые затраты:				**270,29**	**1081**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				380,18	1521	
		НР второго уровня	%	3,6		13,69	55	
		Накладные расходы	%	--		123,58	494	
		Сметная прибыль	%	8		31,51	126	
56	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**469,19**	**469**	

		Итого прямые затраты:	**шт.**			**419,34**	**419**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,10	15	
		Накладные расходы	%	--		15,10	15	
		Сметная прибыль	%	8		34,75	35	
57	**23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**486,31**	**1459**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**434,64**	**1304**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,65	47	
		Накладные расходы	%	--		15,65	47	
		Сметная прибыль	%	8		36,02	108	
58	**23-070222-0123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176**	**шт.**	**2,0000**		**4119,58**	**8239**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3681,88**	**7364**	
		НР второго уровня	%	3,6		132,55	265	
		Накладные расходы	%	--		132,55	265	
		Сметная прибыль	%	8		305,15	610	
59	**13-080305-0902 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**6,0000**		**4769,14**	**28615**	**42,8** **6851**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	18	882,62	15887	
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	1002,54	120	
		Итого оплата труда:				**2667,91**	**16007**	
59. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,06	3341,09	200	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1148,69	69	
59. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,06	2297,88	138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	856,40	51	
59. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,38	2,28	13,98	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**61,70**	**370**	
59. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,24	428,96	103	
59. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,12	620,99	75	
59. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	2673,62	321	
59. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,864	355,80	307	
59.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,24	4010,64	963	
59.11	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	116,28	698	

59.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,2	1,2	--	--	
		Итого материалов:				**410,99**	**2466**	
		Итого прямые затраты:				**3120,55**	**18723**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4262,42	25575	
		НР второго уровня	%	3,6		153,45	921	
		Накладные расходы	%	--		1295,31	7772	
		Сметная прибыль	%	8		353,27	2120	
60	**23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**6,0000**		**3698,77**	**22193**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3305,78**	**19835**	
		НР второго уровня	%	3,6		119,01	714	
		Накладные расходы	%	--		119,01	714	
		Сметная прибыль	%	8		273,98	1644	
61	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**37,0000**		**4146,76**	**153430**	**42,8 27138**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2	74	846,81	62664	
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,74	1002,54	742	
		Итого оплата труда:				**1713,67**	**63406**	
61. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,48	9,88	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,37	3341,09	1236	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,37	1148,69	425	
61. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	4,81	154,01	741	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,37	2297,88	850	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,37	856,40	317	
61. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	7,4	26,76	198	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**82,16**	**3040**	
61. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,074	136530,47	10103	
61. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,01406	381819,66	5368	
61.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	45,14	182,65	8245	
61.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,518	428,96	222	
61.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,333	743,06	247	
61.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,148	289,46	43	
61.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,074	1023,76	76	

61.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	1,332	620,99	827
61.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	45,14	270,38	12205
61.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00259	222237,60	576
61.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,74	2673,62	1978
61.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	37	116,28	4302
61.20	22-040201-9901	Краска	кг	0,047	1,739	--	--
61.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,518	180,73	94
		Итого материалов:				**1196,94**	**44287**
		Итого прямые затраты:				**2972,72**	**109991**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3706,17	137128
		НР второго уровня	%	3,6		133,42	4937
		Накладные расходы	%	--		866,87	32074
		Сметная прибыль	%	8		307,17	11365
62	**23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**486,31**	**1459**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**434,64**	**1304**
		НР второго уровня	%	3,6		15,65	47
		Накладные расходы	%	--		15,65	47
		Сметная прибыль	%	8		36,02	108
63	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**28,0000**		**469,19**	**13137**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**419,34**	**11742**
		НР второго уровня	%	3,6		15,10	423
		Накладные расходы	%	--		15,10	423
		Сметная прибыль	%	8		34,75	973
64	**23-070204-0614 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**512,56**	**1538**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**458,10**	**1374**
		НР второго уровня	%	3,6		16,49	49
		Накладные расходы	%	--		16,49	49
		Сметная прибыль	%	8		37,97	114

65	23-070204-0613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**509,14**	**1527**
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня	**шт.**			**455,04**	**1365**
		Накладные расходы	%	3,6		16,38	49
		Сметная прибыль	%	–		16,38	49
66	23-070222-0123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176**	%	8		37,71	113
			шт.	**12,0000**		**4119,58**	**49435**
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня	**шт.**			**3681,88**	**44183**
		Накладные расходы	%	3,6		132,55	1591
		Сметная прибыль	%	–		132,55	1591
67	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	%	8		305,15	3662
			шт.	**2,0000**		**7635,07**	**15270**
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня	**шт.**			**6823,85**	**13648**
		Накладные расходы	%	3,6		245,66	491
		Сметная прибыль	%	–		245,66	491
68	13-080303-2505 РСНБ РК 2015	**Коробка с зажимами для кабелей и проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или**	%	8		565,56	1131
			шт.	**30,0000**		**4091,26**	**122738**	**42,8** **21483**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	2	60	836,57	50194
		Итого оплата труда:				**1673,14**	**50194**
68. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	**маш.-ч**	0,04	1,2	9,88	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
68. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	**маш.-ч**	0,25	7,5	154,01	1155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**38,90**	**1167**
68. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,06	136530,47	8192
68. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00049	0,0147	381819,66	5613
68. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	36,6	182,65	6685
68. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014	0,42	428,96	180

68. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,008	0,24	743,06	178	
68. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,06	289,46	17	
68.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,03	1023,76	31	
68.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,72	620,99	447	
68.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	36,6	270,38	9896	
68.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0021	222237,60	467	
68.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,6	2673,62	1604	
68.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	30	116,28	3488	
68.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,9	--	--	
68.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,3	180,73	54	
		Итого материалов:				**1228,42**	**36853**	
		Итого прямые затраты:				**2940,46**	**88214**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3656,56	109697	
		НР второго уровня	%	3,6		131,64	3949	
		Накладные расходы	%	--		847,74	25432	
		Сметная прибыль	%	8		303,06	9092	
69	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**30,0000**		**41,35**	**1241**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**36,96**	**1109**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,33	40	
		Накладные расходы	%	--		1,33	40	
		Сметная прибыль	%	8		3,06	92	
70	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**1125,0000**		**378,89**	**426251**	**42,8** **64739**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	180	836,57	150583	
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,675	1002,55	677	
		Итого оплата труда:				**134,45**	**151259**	
70. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,3375	3341,09	1128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,3375	1148,69	388	
70. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,3375	2297,88	776	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,3375	856,40	289	
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**1903**	
70. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	28,125	314,81	8854	
70. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,1125	19875,31	2236	
70. 7	21-130207-9900	Дюбели	т	0,000018	0,02025	--	--	
70. 8	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	14,625	173,08	2531	

70. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	3,487	2673,62	9324	
70.10	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	9,338	357,84	3341	
70.11	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	135	32,64	4406	
70.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	315	216,24	68116	
70.13	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	33,75	1699,32	57352	
70.14	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	1,35	905,76	1223	
70.15	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	55,125	115,26	6354	
70.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,003	3,375	--	--	
		Итого материалов:				**145,54**	**163737**	
		Итого прямые затраты:				**281,09**	**316223**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338,63	380962	
		НР второго уровня	%	3,6		12,19	13715	
		Накладные расходы	%	--		69,74	78454	
		Сметная прибыль	%	8		28,07	31574	
71	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,7650**		**137085,84**	**104871**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**122520,59**	**93728**	
		НР второго уровня	%	3,6		4410,74	3374	
		Накладные расходы	%	--		4410,74	3374	
		Сметная прибыль	%	8		10154,51	7768	
72	**23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3600**		**215346,45**	**77525**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**192466,08**	**69288**	
		НР второго уровня	%	3,6		6928,78	2494	
		Накладные расходы	%	--		6928,78	2494	
		Сметная прибыль	%	8		15951,59	5743	
73	**13-080101-2604 РСНБ РК 2015**	**Вводно распределительное устройство 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**42694,87**	**42695**	**42,8** **10432**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	27	27	856,40	23123	
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,17	1,17	1068,75	1250	
		Итого оплата труда:				**24373,23**	**24373**	
73. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,85	0,85	3341,09	2840	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,85	0,85	1148,69	976	
73. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,93	1,93	154,01	297	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
73. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,32	0,32	2297,88	735	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,32	856,40	274	
		Итого эксплуатация машин:				**3872,49**	**3872**	
73. 6	21-130702-1116	Смазка N 9	т	0,00017	0,00017	736859,82	125	
73. 7	21-130803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2685,66	81	
73. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0008	222237,60	178	
73. 9	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0002	66718,80	13	
73.10	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,002	167287,49	335	
73.11	22-040201-9901	Краска	кг	0,3	0,3	--	--	
		Итого материалов:				**731,54**	**732**	
		Итого прямые затраты:				**27726,83**	**27727**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				38158,58	38159	
		НР второго уровня	%	3,6		1373,71	1374	
		Накладные расходы	%	--		11805,45	11805	
		Сметная прибыль	%	8		3162,58	3163	
74	**51-080401-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**215290,41**	**215290**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**192416,00**	**192416**	
		НР второго уровня	%	3,6		6926,98	6927	
		Накладные расходы	%	--		6926,98	6927	
		Сметная прибыль	%	8		15947,44	15947	
75	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**558,33**	**558**	**42,8 137**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,34	0,34	882,62	300	
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1002,54	20	
		Итого оплата труда:				**320,14**	**320**	
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3341,09	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1148,69	11	
75. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2297,88	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	856,40	9	
		Итого эксплуатация машин:				**56,39**	**56**	
75. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	183487,65	6	
		Итого материалов:				**5,50**	**6**	
		Итого прямые затраты:				**361,99**	**362**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				499,01	499	
		НР второго уровня	%	3,6		17,96	18	
		Накладные расходы	%	--		154,98	155	

		Сметная прибыль	%	8		41,36	41
76	23-070501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**7439,43**	**7439**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6649,00**	**6649**
		НР второго уровня	%	3,6		239,36	239
		Накладные расходы	%	--		239,36	239
		Сметная прибыль	%	8		551,07	551
77	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0450**		**101013,38**	**4546**
		Итого прямые затраты:	**км**			**90280,80**	**4063**
		НР второго уровня	%	3,6		3250,11	146
		Накладные расходы	%	--		3250,11	146
		Сметная прибыль	%	8		7482,47	337
78	23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2150**		**147232,96**	**31655**
		Итого прямые затраты:	**км**			**131589,59**	**28292**
		НР второго уровня	%	3,6		4737,23	1019
		Накладные расходы	%	--		4737,23	1019
		Сметная прибыль	%	8		10906,15	2345
79	23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0850**		**243663,76**	**20711**
		Итого прямые затраты:	**км**			**217774,70**	**18511**
		НР второго уровня	%	3,6		7839,89	666
		Накладные расходы	%	--		7839,89	666
		Сметная прибыль	%	8		18049,17	1534

80	23-010501-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	9,0000	131,79	1186	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня	м		117,79	1060	
		Накладные расходы	%	3,6	4,24	38	
		Сметная прибыль	%	--	4,24	38	
81	23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	46,0000	128,01	5889	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня	м		114,41	5263	
		Накладные расходы	%	3,6	4,12	189	
		Сметная прибыль	%	--	4,12	189	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			%	8	9,48	436	
			Тенге			1091662	132362
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге			192416	
Накладные расходы -			Тенге			6927	
Сметная прибыль -			Тенге			15947	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			215290	
Стоимость монтажных работ -			Тенге			892923	
Материалы -			Тенге			248539	
Всего заработная плата -			Тенге			309255	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			327482	
Накладные расходы -			Тенге			169271	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге			132361	132361
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге			36910	
Сметная прибыль -			Тенге			84976	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1147170	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			366	
Сметная заработная плата -			Тенге			309255	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			6323	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6323	
Накладные расходы -			Тенге			228	
Сметная прибыль -			Тенге			524	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			7075	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			1369535	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			366	
Сметная заработная плата -			Тенге			309255	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:					
в том числе:	Тенге				**14481791**
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3732300**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**381903**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**169826**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10175172**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**192416**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**2173890**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**16655682**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**599605**
ИТОГО:	Тенге				**17255286**
Сметная прибыль	Тенге				**1380423**
ИТОГО по АКТУ:	Тенге				**18635709**
Временные здания и сооружения 1,2%	тенге				223628,5085
Итого с временными	тенге				**18 859 337,55**
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%	тенге				**392 085,63**
Итого	тенге				19 251 423,18
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**тенге**				385028,4635
Итого	тенге				19 636 451,64
Понижающий коэфициент К=0,8199					16 099 926,70
НДС 12%	тенге				1931991,204
Всего с НДС					**18 031 917,90**

Сдал :

ТОО " Стройком+Сервис" _____ **Жулумбетов У.Ж.**

Проверил :

ТОО " Нисан -Актобе " _____ **Кистаубаева А.С**

Принял :

ГУ " Каргалинский районный отдел архитектуры ,градостроительства и строительства" _____ **Ергалиев Н.С.**

Заказчик : ГУ" Каргалинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "

Форма 2В

Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы пореконструкции административного здания по ул.Цибульчика 2А в с. Бадамша Карагалинского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Строительно-монтажные работы пореконструкции административного здания по ул.Цибульчика 2А в с. Бадамша Карагалинского района Актюбинской области

Договор: № 35 от 11.06.2018г

А К Т №

выполненных работ за сентябрь м-ц 2018 г.

на Отопление и вентиляция (смета 2-1-1)

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Отопление						
1	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2,0000**		**23223,99**	**46448**	**60,4 / 13480**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	13,39	26,78	826,98	22147	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1039,08	171	
		Итого оплата труда:				**11158,88**	**22318**	
1. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	3157,28	325	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,103	1148,69	118	
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	154,01	165	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	1797,83	111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618	856,40	53	
		Итого эксплуатация машин:				**300,64**	**601**	
1. 6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	13471,84	377	
1. 7	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	236303,40	600	
1. 8	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	178506,12	785	
1. 9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	195385,08	152	
1.10	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	424,32	59	
1.11	23-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	779,46	1559	
1.12	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	875,81	1752	
1.13	51-020299-9901	Насосы с электродвигателем	комплект	1	2	--	--	
		Итого материалов:				**2642,60**	**5285**	
		Итого прямые затраты:				**14016,50**	**28033**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20756,46	41513	

		НР второго уровня	%	3,6		747,23	1494	
		Накладные расходы	%	--		7487,20	14974	
		Сметная прибыль	%	8		1720,30	3441	
2	**51-020605-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/120-180, Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа IMP Pumps**	**шт.**	**2,0000**		**99356,54**	**198713**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**88800,00**	**177600**	
		НР второго уровня	%	3,6		3196,80	6394	
		Накладные расходы	%	--		3196,80	6394	
		Сметная прибыль	%	8		7359,74	14719	
3	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1971,73**	**11830**	**60,4 1776**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,553	3,318	869,19	2884	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0636	875,70	56	
		Итого оплата труда:				**489,94**	**2940**	
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0072	3568,70	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0072	856,40	6	
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0042	3157,28	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0042	1148,69	5	
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0522	1797,83	94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0087	0,0522	856,40	45	
3. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	1,106	17,05	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**152**	
3. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00048	14576,50	7	
3. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,012	503,51	6	
3. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0192	4812,69	92	
3.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,021	180,96	4	
3.11	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	6	935,68	5614	
3.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,165	235,86	39	
		Итого материалов:				**960,37**	**5762**	
		Итого прямые затраты:				**1466,31**	**8798**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1762,24	10573	
		НР второго уровня	%	3,6		63,44	381	
		Накладные расходы	%	--		359,37	2156	
		Сметная прибыль	%	8		146,05	876	
4	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**1046,91**	**6281**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**935,68**	**5614**	
		НР второго уровня	%	3,6		33,68	202	

		Накладные расходы	%	--		33,68	202	
		Сметная прибыль	%	8		77,55	465	
5	**11-161301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**314,0000**		**1434,73**	**450505**	**60.4 150742**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,91	285,74	869,19	248362	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	1,382	876,33	1211	
		Итого оплата труда:				**794,82**	**249573**	
5. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,049	15,386	9,88	152	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,1256	3568,70	448	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1256	856,40	108	
5. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0942	3157,28	297	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0942	1148,69	108	
5. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	1,162	1797,83	2089	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	1,162	856,40	995	
		Итого эксплуатация машин:				**9,51**	**2986**	
5. 7	21-130816-3018	Трубки защитные гофрированные	м	0,07	21,98	--	--	
5. 8	23-010701-9901	Трубы металл-полимерные многослойные СТ РК 1893-2009	м	0,978	307,092	--	--	
5. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	2,324	235,86	548	
		Итого материалов:				**1,75**	**548**	
		Итого прямые затраты:				**802,22**	**251897**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1282,29	402639	
		НР второго уровня	%	3,6		46,16	14495	
		Накладные расходы	%	--		526,23	165237	
		Сметная прибыль	%	8		106,28	33371	
6	**23-010602-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**112,0000**		**822,38**	**92106**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**735,00**	**82320**	
		НР второго уровня	%	3,6		26,46	2964	
		Накладные расходы	%	--		26,46	2964	
		Сметная прибыль	%	8		60,92	6823	
7	**23-010602-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**76,0000**		**502,59**	**38197**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**449,19**	**34138**	
		НР второго уровня	%	3,6		16,17	1229	
		Накладные расходы	%	--		16,17	1229	
		Сметная прибыль	%	8		37,23	2829	

8	23-010602-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**124,0000**		**310,69**	**38526**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**277,68**	**34432**	
		НР второго уровня	%	3,6		10,00	1240	
		Накладные расходы	%	--		10,00	1240	
		Сметная прибыль	%	8		23,01	2854	
9	23-010602-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**2,0000**		**191,90**	**384**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**171,51**	**343**	
		НР второго уровня	%	3,6		6,17	12	
		Накладные расходы	%	--		6,17	12	
		Сметная прибыль	%	8		14,21	28	
10	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	**шт.**	**22,0000**		**1706,92**	**37552**	**60,4 9888**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,9	19,8	807,79	15994	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,44	856,40	377	
		Итого оплата труда:				**744,14**	**16371**	
10. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,44	1797,83	791	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,02	0,44	856,40	377	
		Итого эксплуатация машин:				**35,96**	**791**	
10. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0242	179492,88	4344	
10. 5	23-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,002	0,044	57847,26	2545	
10. 6	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	22	--	--	
		Итого материалов:				**313,14**	**6889**	
		Итого прямые затраты:				**1076,10**	**23674**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1525,56	33562	
		НР второго уровня	%	3,6		54,92	1208	
		Накладные расходы	%	--		504,38	11096	
		Сметная прибыль	%	8		126,44	2782	
11	23-040702-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**2568,47**	**10274**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2295,57**	**9182**	
		НР второго уровня	%	3,6		82,64	331	
		Накладные расходы	%	--		82,64	331	
		Сметная прибыль	%	8		190,26	761	

12	23-040702-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**12,0000**		**1508,50**	**18102**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1348,22**	**16179**	
		НР второго уровня	%	3,6		48,54	582	
		Накладные расходы	%	--		48,54	582	
		Сметная прибыль	%	8		111,74	1341	
13	23-040702-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**978,52**	**3914**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**874,55**	**3498**	
		НР второго уровня	%	3,6		31,48	126	
		Накладные расходы	%	--		31,48	126	
		Сметная прибыль	%	8		72,48	290	
14	23-041001-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**4815,42**	**9631**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4303,79**	**8608**	
		НР второго уровня	%	3,6		154,94	310	
		Накладные расходы	%	--		154,94	310	
		Сметная прибыль	%	8		356,70	713	
15	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**80,0000**		**311,56**	**24925**	**60,4 5424**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,1236	9,888	908,20	8980	
		Итого оплата труда:				**112,25**	**8980**	
15. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,8	304,79	244	
15. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,8	371,47	297	
15. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,6	247,03	395	
15. 5	23-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	80	86,70	6936	
		Итого материалов:				**98,40**	**7872**	
		Итого прямые затраты:				**210,66**	**16853**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				278,46	22277	
		НР второго уровня	%	3,6		10,02	802	
		Накладные расходы	%	--		77,83	6226	
		Сметная прибыль	%	8		23,08	1846	

16	23-040905-1804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**18,0000**	**97,01**	**1746**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**86,70**	**1561**	
		НР второго уровня	%	3,6	3,12	56	
		Накладные расходы	%	--	3,12	56	
		Сметная прибыль	%	8	7,19	129	
17	23-040905-1815 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**25,0000**	**296,79**	**7420**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**265,26**	**6632**	
		НР второго уровня	%	3,6	9,55	239	
		Накладные расходы	%	--	9,55	239	
		Сметная прибыль	%	8	21,98	550	
18	23-040905-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**37,0000**	**1089,11**	**40297**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**973,39**	**36015**	
		НР второго уровня	%	3,6	35,04	1297	
		Накладные расходы	%	--	35,04	1297	
		Сметная прибыль	%	8	80,67	2985	
19	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,6000**	**1927,42**	**3084**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**1722,63**	**2756**	
		НР второго уровня	%	3,6	62,01	99	
		Накладные расходы	%	--	62,01	99	
		Сметная прибыль	%	8	142,77	228	
20	23-041010-2705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts**	**шт.**	**2,0000**	**4504,83**	**9010**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**4026,20**	**8052**	
		НР второго уровня	%	3,6	144,94	290	
		Накладные расходы	%	--	144,94	290	
		Сметная прибыль	%	8	333,69	667	

21	**21-060802-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металл разносортный для крепления труб**	**т**	**0,0420**		**200937,41**	**8439**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**179587,99**	**7543**	
		НР второго уровня	%	3,6		6465,17	272	
		Накладные расходы	%	--		6465,17	272	
		Сметная прибыль	%	8		14884,25	625	
22	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Радиаторы алюминиевые. Установка**	**кВт**	**43,8000**		**1235,30**	**54106**	**60.4 13550**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,60873	26,662	797,56	21265	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032239	1,412	827,60	1169	
		Итого оплата труда:				**512,18**	**22433**	
22. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,094739	9,88	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000927	0,040603	3157,28	128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000927	0,040603	1148,69	47	
22. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,012257	0,536857	1398,80	751	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012257	0,536857	758,54	407	
22. 6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,00824	0,360912	124,67	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
22. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019055	0,834609	1797,83	1500	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019055	0,834609	856,40	715	
		Итого эксплуатация машин:				**55,38**	**2426**	
22. 8	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000045	0,001971	180808,26	356	
22. 9	23-021104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,442	19,36	524,28	10150	
22.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	6,57	93,00	611	
22.11	23-051001-9902	Радиаторы стальные	кВт	1	43,8	--	--	
		Итого материалов:				**253,82**	**11117**	
		Итого прямые затраты:				**794,70**	**34808**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1104,05	48357	
		НР второго уровня	%	3,6		39,75	1741	
		Накладные расходы	%	--		349,10	15291	
		Сметная прибыль	%	8		91,50	4008	
23	**23-051001-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 105 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**274,0000**		**1362,30**	**373271**	
		Итого прямые затраты:	**секция**			**1217,56**	**333611**	
		НР второго уровня	%	3,6		43,83	12010	
		Накладные расходы	%	--		43,83	12010	
		Сметная прибыль	%	8		100,91	27650	

Демонтажныеработы

24	**12-150101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**274,0000**		**924,49**	**253311**	**59,1 83994**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,688	188,512	752,15	141789	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,4384	758,54	333	
		Итого оплата труда:				**518,69**	**142122**	
24. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,4384	1398,80	613	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0016	0,4384	758,54	333	
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**613**	
24. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0059	1,617	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**519,72**	**142403**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				826,26	226397	
		НР второго уровня	%	3,6		29,75	8150	
		Накладные расходы	%	--		336,29	92144	
		Сметная прибыль	%	8		68,48	18764	
25	**12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**37,0000**		**1417,67**	**52454**	**59,1 17217**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	1,1	40,7	700,34	28504	
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,8288	758,54	629	
		Итого оплата труда:				**787,37**	**29133**	
25. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,8288	1398,80	1159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0224	0,8288	758,54	629	
		Итого эксплуатация машин:				**31,33**	**1159**	
		Итого прямые затраты:				**801,71**	**29663**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1267,04	46880	
		НР второго уровня	%	3,6		45,61	1688	
		Накладные расходы	%	--		510,95	18905	
		Сметная прибыль	%	8		105,01	3885	
26	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж**	**насос**	**2,0000**		**3337,38**	**6675**	**60,4 2182**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	5,356	10,712	330,76	3543	
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03296	0,06592	1039,08	68	
		Итого оплата труда:				**1805,97**	**3612**	
26. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,0412	3157,28	130	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0412	1148,69	47	
26. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,21424	0,42848	154,01	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01236	0,02472	1797,83	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01236	0,02472	856,40	21	
		Итого эксплуатация машин:				**120,26**	**241**	
		Итого прямые затраты:				**1891,98**	**3784**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2982,78	5966	
		НР второго уровня	%	3,6		107,38	215	
		Накладные расходы	%	--		1198,19	2396	
		Сметная прибыль	%	8		247,21	494	

27	12-150103-0801 РСНБ РК 2015	**Канал вентиляционный. Демонтаж**	**м канала**	**217,0000**		**261,65**	**56779**	**59,1** 18201
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,187	40,579	758,54	30781	
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0217	758,54	16	
		Итого оплата труда:				**141,92**	**30797**	
27. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0217	1398,80	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0217	758,54	16	
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**30**	
27. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0004	0,0868	19875,31	1725	
27. 5	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00017	0,03689	235,86	9	
		Итого материалов:				**7,99**	**1734**	
		Итого прямые затраты:				**149,98**	**32545**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				233,85	50746	
		НР второго уровня	%	3,6		8,42	1827	
		Накладные расходы	%	--		92,30	20028	
		Сметная прибыль	%	8		19,38	4206	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1340542**	**316454**
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				**177600**	
Накладные расходы -			Тенге				**6394**	
Сметная прибыль -			Тенге				**14719**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**198713**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**204611**	
Материалы -			Тенге				**1734**	
Всего заработная плата -			Тенге				**202052**	
Накладные расходы -			Тенге				**131077**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**119413**	**119413**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**11664**	
Сметная прибыль -			Тенге				**26855**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**362543**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**271**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**202052**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**7543**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7543**	
Накладные расходы -			Тенге				**272**	
Сметная прибыль -			Тенге				**625**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**8439**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**950788**	
Материалы -			Тенге				**37474**	
Всего заработная плата -			Тенге				**326227**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**582942**	
Сдача и испытание -			Тенге				**1724**	
Накладные расходы -			Тенге				**238363**	

в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				197041	197041
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				41322	
Сметная прибыль -	Тенге				95132	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1284283	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				386	
Сметная заработная плата -	Тенге				326227	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1853979	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				658	
Сметная заработная плата -	Тенге				528279	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге				1340542	
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				524250	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				8999	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4029	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				629693	
- перевозка грузов	Тенге				0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				177600	
Накладные расходы I уровня	Тенге				316454	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1656995	
Накладные расходы II уровня	Тенге				59652	
ИТОГО:	Тенге				1716647	
Сметная прибыль	Тенге				137332	
ИТОГО по Акту:	Тенге				1853979	
Временные здания и сооружения 1,2%	тенге				22247,748	
Итого с временными	тенге				1 876 226,75	
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%	тенге				39 006,75	
Итого	тенге				1 915 233,50	
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**тенге**				38304,67004	
Итого	тенге				1 953 538,17	
Понижающий коэфициент К=0,8199					1 601 705,95	
НДС 12%	тенге				192204,714	
Всего с НДС					**1 793 910,66**	

Сдал :

ТОО " Стройком+Сервис" _____ **Жулумбетов У.Ж.**

Проверил :

ТОО " Нисан -Актобе " _____ **Кистаубаева А.С**

Принял :

ГУ " Каргалинский районный отдел архитектуры ,градостроительства и строительства" _____ **Ергалиев Н.С.**

Заказчик : ГУ" Каргалинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства " Форма 2В

Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы пореконструкции административного здания по ул.Цибульчика 2А в с. Бадамша Карагалинского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Строительно-монтажные работы пореконструкции административного здания по ул.Цибульчика 2А в с. Бадамша Карагалинского района Актюбинской области

Договор: № 35 от 11.06.2018г

А К Т №

выполненных работ за сентябрь м-ц 2018 г.

на Водопровод и канализация (смета 2-1-2)

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод						
1	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**2427,88**	**9712**	**60,4 3099**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,4	5,6	882,62	4943	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	0,246	766,01	188	
		Итого оплата труда:				**1282,78**	**5131**	
1. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,058	0,232	2310,13	536	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,058	0,232	758,54	176	
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0016	3157,28	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0016	1148,69	2	
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,0124	1797,83	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,0124	856,40	11	
		Итого эксплуатация машин:				**140,82**	**563**	
1. 6	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0103	0,0412	941,46	39	
1. 7	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00121	0,00484	3716,46	18	
1. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0188	0,0752	235,86	18	
1. 9	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,937	3,748	--	--	
		Итого материалов:				**18,63**	**75**	
		Итого прямые затраты:				**1395,12**	**5580**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2169,92	8680	
		НР второго уровня	%	3,6		78,12	312	
		Накладные расходы	%	--		852,91	3412	
		Сметная прибыль	%	8		179,84	719	
2	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1827,28**	**36546**	**60,4 11652**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,05	21	882,62	18535	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	0,988	766,26	757	
		Итого оплата труда:				**964,60**	**19292**	
2. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	0,928	2310,13	2144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	0,928	758,54	704	
2. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,01	3568,70	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01	856,40	9	
2. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,006	3157,28	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,006	1148,69	7	
2. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,044	1797,83	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,044	856,40	38	
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**2278**	
2. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	0,102	941,46	96	
2. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0006	0,012	3716,46	45	
2. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0121	0,242	235,86	57	
2.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,938	18,76	--	--	
		Итого материалов:				**9,89**	**198**	
		Итого прямые затраты:				**1050,51**	**21010**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1633,13	32663	
		НР второго уровня	%	3,6		58,79	1176	
		Накладные расходы	%	--		641,41	12828	
		Сметная прибыль	%	8		135,35	2707	
3	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**2315,21**	**32413**	**60,4 10171**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,29	18,06	882,62	15940	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	1,179	763,07	900	
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**16840**	
3. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	1,137	2310,13	2626	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	1,137	758,54	862	
3. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,007	3568,70	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,007	856,40	6	
3. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0042	3157,28	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0042	1148,69	5	
3. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0308	1797,83	55	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0308	856,40	26	
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**2720**	
3. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,0826	941,46	78	
3. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,00966	3716,46	36	
3. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,1036	235,86	24	
3.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,929	13,006	--	--	
		Итого материалов:				**9,86**	**138**	
		Итого прямые затраты:				**1342,71**	**18798**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2069,22	28969	
		НР второго уровня	%	3,6		74,49	1043	
		Накладные расходы	%	--		801,00	11214	
		Сметная прибыль	%	8		171,50	2401	
4	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**56,0000**		**3034,62**	**169939**	**60,4 52473**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,64	91,84	882,62	81060	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	7,638	761,34	5815	
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**86875**	
4. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	7,47	2310,13	17258	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	7,47	758,54	5666	
4. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,028	3568,70	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,028	856,40	24	
4. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0168	3157,28	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0168	1148,69	19	
4. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,1232	1797,83	221	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,1232	856,40	106	
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**17632**	
4. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,476	941,46	448	
4. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,056	3716,46	208	
4. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,2632	235,86	62	
4.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,899	50,344	--	--	
		Итого материалов:				**12,83**	**718**	
		Итого прямые затраты:				**1775,18**	**99410**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2712,19	151883	
		НР второго уровня	%	3,6		97,64	5468	
		Накладные расходы	%	--		1034,65	57940	
		Сметная прибыль	%	8		224,79	12588	

5	23-010601-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	4,0000		754,84	3019	
		Итого прямые затраты:	м			674,64	2699	
		НР второго уровня	%	3,6		24,29	97	
		Накладные расходы	%	--		24,29	97	
		Сметная прибыль	%	8		55,91	224	
6	23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	20,0000		479,63	9593	
		Итого прямые затраты:	м			428,67	8573	
		НР второго уровня	%	3,6		15,43	309	
		Накладные расходы	%	--		15,43	309	
		Сметная прибыль	%	8		35,53	711	
7	23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	14,0000		295,78	4141	
		Итого прямые затраты:	м			264,35	3701	
		НР второго уровня	%	3,6		9,52	133	
		Накладные расходы	%	--		9,52	133	
		Сметная прибыль	%	8		21,91	307	
8	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	56,0000		204,41	11447	
		Итого прямые затраты:	м			182,69	10231	
		НР второго уровня	%	3,6		6,58	368	
		Накладные расходы	%	--		6,58	368	
		Сметная прибыль	%	8		15,14	848	
9	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	94,0000		95,43	8970	60,4 / 2944
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,0501	4,709	1034,84	4873	

		Итого оплата труда:				**51,85**	**4873**	
9. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,41	124,67	176	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**176**	
9. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0188	304,79	6	
9. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0188	371,47	7	
9. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,047	247,03	12	
9. 6	21-130703-1407	Вода	м3	0,01	0,94	--	--	
		Итого материалов:				**0,26**	**24**	
		Итого прямые затраты:				**53,97**	**5074**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				85,29	8017	
		НР второго уровня	%	3,6		3,07	289	
		Накладные расходы	%	--		34,39	3232	
		Сметная прибыль	%	8		7,07	664	
10	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**18,0000**		**2534,57**	**45622**	**60.4 13003**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	26,46	807,79	21374	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,18	856,40	154	
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**21528**	
10. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	6,3	154,01	970	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,18	1797,83	324	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,18	856,40	154	
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1294**	
10. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0198	178002,66	3524	
10. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00252	195385,08	492	
10. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,036	30195,06	1087	
10. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	36	--	--	
10. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	18	--	--	
		Итого материалов:				**283,55**	**5104**	
		Итого прямые затраты:				**1542,88**	**27772**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2265,27	40775	
		НР второго уровня	%	3,6		81,55	1468	
		Накладные расходы	%	--		803,94	14471	
		Сметная прибыль	%	8		187,75	3379	

11	23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**14092,24**	**28184**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12594,95**	**25190**	
		НР второго уровня	%	3,6		453,42	907	
		Накладные расходы	%	--		453,42	907	
		Сметная прибыль	%	8		1043,87	2088	
12	23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**12301,02**	**49204**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10994,05**	**43976**	
		НР второго уровня	%	3,6		395,79	1583	
		Накладные расходы	%	--		395,79	1583	
		Сметная прибыль	%	8		911,19	3645	
13	23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12,0000**		**12078,94**	**144947**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10795,56**	**129547**	
		НР второго уровня	%	3,6		388,64	4664	
		Накладные расходы	%	--		388,64	4664	
		Сметная прибыль	%	8		894,74	10737	
14	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2560,47**	**7681**	**60,4 2183**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	4,41	807,79	3562	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	856,40	51	
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**3614**	
14. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	154,01	162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	1797,83	108	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	856,40	51	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**270**	
14. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	178002,66	587	
14. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	195385,08	82	
14. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	30195,06	181	

14. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	6	--	--	
14. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--	--	
		Итого материалов:				**283,55**	**851**	
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**4683**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2288,42	6865	
		НР второго уровня	%	3,6		82,38	247	
		Накладные расходы	%	--		809,95	2430	
		Сметная прибыль	%	8		189,66	569	
15	**23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**15257,58**	**30515**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13636,48**	**27273**	
		НР второго уровня	%	3,6		490,91	982	
		Накладные расходы	%	--		490,91	982	
		Сметная прибыль	%	8		1130,19	2260	
16	**23-041001-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**5812,93**	**5813**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5195,31**	**5195**	
		НР второго уровня	%	3,6		187,03	187	
		Накладные расходы	%	--		187,03	187	
		Сметная прибыль	%	8		430,59	431	
17	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**311,56**	**312**	**60,4 68**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,1236	0,1236	908,20	112	
		Итого оплата труда:				**112,25**	**112**	
17. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3	
17. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,47	4	
17. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,03	5	
17. 5	23-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1	86,70	87	
		Итого материалов:				**98,40**	**98**	
		Итого прямые затраты:				**210,66**	**211**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				278,46	278	
		НР второго уровня	%	3,6		10,02	10	
		Накладные расходы	%	--		77,83	78	
		Сметная прибыль	%	8		23,08	23	

18	**23-040905-1804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**97,01**	**97**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**86,70**	**87**	
		НР второго уровня	%	3,6		3,12	3	
		Накладные расходы	%	--		3,12	3	
		Сметная прибыль	%	8		7,19	7	
19	**11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3072,16**	**3072**	**60,4 168**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,3193	0,3193	869,19	278	
		Итого оплата труда:				**277,53**	**278**	
19. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3	
19. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,47	4	
19. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,03	5	
19. 5	23-051501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	1	2288,88	2289	
		Итого материалов:				**2300,58**	**2301**	
		Итого прямые затраты:				**2578,12**	**2578**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2745,75	2746	
		НР второго уровня	%	3,6		98,85	99	
		Накладные расходы	%	--		266,48	266	
		Сметная прибыль	%	8		227,57	228	
20	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**14713,80**	**14714**	**60,4 410**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,7725	0,7725	836,57	646	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,03708	864,52	32	
		Итого оплата труда:				**678,31**	**678**	
20. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00103	3157,28	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00103	1148,69	1	
20. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	0,28634	154,01	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,03605	1797,83	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,03605	856,40	31	
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**112**	
20. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	195385,08	14	
20. 7	23-051208-0101	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	11968,68	11969	
		Итого материалов:				**11982,36**	**11982**	

		Итого прямые затраты:				**12740,77**	**12741**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13150,47	13150	
		НР второго уровня	%	3,6		473,42	473	
		Накладные расходы	%	--		883,11	883	
		Сметная прибыль	%	8		1089,91	1090	
21	**23-020401-3701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**544,31**	**544**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**486,48**	**486**	
		НР второго уровня	%	3,6		17,51	18	
		Накладные расходы	%	--		17,51	18	
		Сметная прибыль	%	8		40,32	40	
22	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**654,56**	**655**	**60,4 212**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,41	0,41	836,57	343	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	856,40	9	
		Итого оплата труда:				**351,56**	**352**	
22. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1797,83	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	856,40	9	
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**18**	
22. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3	
22. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,47	4	
22. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,03	5	
22. 7	23-030301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**11,70**	**12**	
		Итого прямые затраты:				**372,68**	**373**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				585,02	585	
		НР второго уровня	%	3,6		21,06	21	
		Накладные расходы	%	--		233,40	233	
		Сметная прибыль	%	8		48,49	48	
23	**23-030301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч**	**шт.**	**1,0000**		**27870,72**	**27871**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24909,48**	**24909**	
		НР второго уровня	%	3,6		896,74	897	
		Накладные расходы	%	--		896,74	897	

		Сметная прибыль	%	8		2064,50	2064	
24	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**52,0000**		**895,15**	**46548**	**60,4 15545**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,56	29,12	882,62	25702	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0364	939,91	34	
		Итого оплата труда:				**494,93**	**25736**	
24. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0156	3568,70	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0156	856,40	13	
24. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0104	3157,28	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0104	1148,69	12	
24. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0104	1797,83	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0104	856,40	9	
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**107**	
24. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,001383	179492,88	248	
24. 7	23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	51,896	--	--	
24. 8	21-130703-1407	Вода	м3	0,0157	0,8164	--	--	
		Итого материалов:				**4,77**	**248**	
		Итого прямые затраты:				**501,10**	**26057**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				800,04	41602	
		НР второго уровня	%	3,6		28,80	1498	
		Накладные расходы	%	--		327,74	17042	
		Сметная прибыль	%	8		66,31	3448	
25	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30,0000**		**928,63**	**27859**	**60,4 9345**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,584	17,52	882,62	15464	
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,009	953,83	9	
		Итого оплата труда:				**515,74**	**15472**	
25. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,003	3568,70	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003	856,40	3	
25. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,003	3157,28	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003	1148,69	3	
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003	1797,83	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003	856,40	3	
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**26**	
25. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00036	179492,88	65	
25. 7	23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	29,94	--	--	
25. 8	21-130703-1407	Вода	м3	0,0039	0,117	--	--	
		Итого материалов:				**2,15**	**65**	
		Итого прямые затраты:				**518,46**	**15554**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				829,96	24899	
		НР второго уровня	%	3,6		29,88	896	
		Накладные расходы	%	--		341,38	10241	
		Сметная прибыль	%	8		68,79	2064	
26	**23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**52,0000**		**1099,43**	**57171**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**982,62**	**51096**	
		НР второго уровня	%	3,6		35,37	1839	
		Накладные расходы	%	--		35,37	1839	
		Сметная прибыль	%	8		81,44	4235	
27	**23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**30,0000**		**299,85**	**8995**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**267,99**	**8040**	
		НР второго уровня	%	3,6		9,65	289	
		Накладные расходы	%	--		9,65	289	
		Сметная прибыль	%	8		22,21	666	
28	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**7,0000**		**3320,06**	**23240**	**60,4 7182**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,95	13,65	856,40	11690	
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,245	820,05	201	
		Итого оплата труда:				**1698,68**	**11891**	
28. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,14	9,88	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,091	1398,80	127	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,091	758,54	69	
28. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,154	1797,83	277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,154	856,40	132	
		Итого эксплуатация машин:				**57,93**	**406**	
28. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00252	206497,31	520	
28. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	1,4	339,66	476	
28. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм x 60 мм	10 шт.	0,4	2,8	110,23	309	
28. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,21	304,79	64	
28.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,14	400,03	56	
28.11	23-030102-9902	Санитарные приборы	комплект	1	7	--	--	

28.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,28	247,03	69
		Итого материалов:				**213,39**	**1494**
		Итого прямые затраты:				**1941,30**	**13589**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2967,31	20771
		НР второго уровня	%	3,6		106,82	748
		Накладные расходы	%	--		1132,83	7930
		Сметная прибыль	%	8		245,93	1722
29	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**7,0000**		**924,72**	**6473**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**826,47**	**5785**
		НР второго уровня	%	3,6		29,75	208
		Накладные расходы	%	--		29,75	208
		Сметная прибыль	%	8		68,50	479
30	**23-030102-1247 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**7,0000**		**4647,58**	**32533**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4153,78**	**29076**
		НР второго уровня	%	3,6		149,54	1047
		Накладные расходы	%	--		149,54	1047
		Сметная прибыль	%	8		344,27	2410
31	**23-030102-0945 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**7,0000**		**9198,29**	**64388**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8220,98**	**57547**
		НР второго уровня	%	3,6		295,96	2072
		Накладные расходы	%	--		295,96	2072
		Сметная прибыль	%	8		681,35	4769
32	**23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**7,0000**		**4632,28**	**32426**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4140,10**	**28981**

		НР второго уровня						
		Накладные расходы	%	3,6		149,04	1043	
		Сметная прибыль	%	--		149,04	1043	
			%	8		343,13	2402	
33	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**6,0000**		**4092,54**	**24555**	**60,4 7022**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	2,22	13,32	846,81	11280	
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,426	812,29	346	
		Итого оплата труда:				**1937,59**	**11626**	
33. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,12	9,88	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,192	1398,80	269	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,192	758,54	146	
33. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,234	1797,83	421	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,234	856,40	200	
		Итого эксплуатация машин:				**115,07**	**690**	
33. 6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	2,4	339,66	815	
33. 7	21-100502-1812	Клей феноловинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00048	1120908,60	538	
33. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	2,4	110,23	265	
33. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,024	304,79	7	
33.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0006	1083772,86	650	
33.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,48	1191,36	572	
33.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,12	400,03	48	
33.13	23-030102-9902	Санитарные приборы	комплект	1	6	--	--	
33.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,24	247,03	59	
		Итого материалов:				**492,42**	**2954**	
		Итого прямые затраты:				**2487,41**	**14924**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3657,71	21946	
		НР второго уровня	%	3,6		131,68	790	
		Накладные расходы	%	--		1301,98	7812	
		Сметная прибыль	%	8		303,15	1819	
34	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**6,0000**		**15001,89**	**90011**	
		Итого прямые затраты:				**13407,95**	**80448**	
		НР второго уровня	%	3,6		482,69	2896	
		Накладные расходы	%	--		482,69	2896	
		Сметная прибыль	%	8		1111,25	6668	

35	**23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**8,0000**		**494,53**	**3956**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	**шт.**			**441,99**	**3536**	
		Накладные расходы	%	3,6		15,91	127	
		Сметная прибыль	%	--		15,91	127	
			%	8		36,63	293	
36	**12-150101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**140,0000**		**487,58**	**68261**	**59,1 21266**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,3466	48,524	739,36	35877	
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,14	758,54	106	
		Итого оплата труда:				**257,02**	**35983**	
36. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,14	1398,80	196	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,14	758,54	106	
36. 4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	4,62	17,05	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,96**	**275**	
36. 5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,602	4812,69	2897	
36. 6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	3,836	180,96	694	
36. 7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,308	--	--	
		Итого материалов:				**25,65**	**3591**	
		Итого прямые затраты:				**283,88**	**39743**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				435,78	61009	
		НР второго уровня	%	3,6		15,69	2196	
		Накладные расходы	%	--		167,59	23462	
		Сметная прибыль	%	8		36,12	5056	
37	**12-150101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**110,0000**		**1148,72**	**126359**	**59,1 41867**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,853	93,83	752,15	70574	
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,352	758,54	267	
		Итого оплата труда:				**644,01**	**70841**	
37. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,352	1398,80	492	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,352	758,54	267	
		Итого эксплуатация машин:				**4,48**	**492**	
37. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0134	1,474	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**646,06**	**71067**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1026,67	112934	

		НР второго уровня						
		Накладные расходы	%	3,6		36,96	4066	
		Сметная прибыль	%	--		417,57	45933	
38	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	%	8		85,09	9360	
			прибор	**7,0000**		**698,08**	**4887**	**59,1** **1618**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,513	3,591	758,54	2724	
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0182	758,54	14	
		Итого оплата труда:				**391,10**	**2738**	
38. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0182	1398,80	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0182	758,54	14	
		Итого эксплуатация машин:				**3,64**	**25**	
38. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0182	0,1274	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**392,77**	**2749**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				623,91	4367	
		НР второго уровня	%	3,6		22,46	157	
		Накладные расходы	%	--		253,60	1775	
		Сметная прибыль	%	8		51,71	362	
39	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**6,0000**		**868,03**	**5208**	**59,1** **1725**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6384	3,83	758,54	2906	
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0174	758,54	13	
		Итого оплата труда:				**486,45**	**2919**	
39. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0174	1398,80	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0174	758,54	13	
		Итого эксплуатация машин:				**4,06**	**24**	
39. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0265	0,159	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**488,31**	**2930**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				775,80	4655	
		НР второго уровня	%	3,6		27,93	168	
		Накладные расходы	%	--		315,42	1893	
		Сметная прибыль	%	8		64,30	386	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**931218**	**201953**
Стоимость общестроительных работ -			В том числе:					
Материалы -			Тенге				**116489**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3591**	
Накладные расходы -			Тенге				**112481**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**73063**	
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**66476**	**66476**
Сметная прибыль -			Тенге				**6587**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15164**	
			Тенге				**204715**	

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				150	
Сметная заработная плата -	Тенге				112481	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				814730	
Материалы -	Тенге				26262	
Всего заработная плата -	Тенге				224298	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				546376	
Сдача и испытание -	Тенге				33	
Накладные расходы -	Тенге				169683	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				135476	135476
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				34207	
Сметная прибыль -	Тенге				78753	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1063166	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				258	
Сметная заработная плата -	Тенге				224298	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1267882	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				409	
Сметная заработная плата -	Тенге				336778	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:						
в том числе:	Тенге				931218	
- зарплата рабочих-строителей						
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				327882	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				27108	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8896	
- перевозка грузов	Тенге				576229	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня	Тенге				0	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				201952	
Накладные расходы II уровня	Тенге				1133170	
ИТОГО:	Тенге				40794	
Сметная прибыль	Тенге				1173964	
ИТОГО по АКТУ:	Тенге				93917	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				1267882	
Итого с временными	тенге				15214,584	
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%	тенге				1 283 096,58	
Итого	тенге				26 675,58	
Непредвиденные работы и затраты 2 %	тенге				1 309 772,16	
Итого	**тенге**				26195,44324	
Понижающий коэфициент К=0,8199	тенге				1 335 967,61	
НДС 12%					1 095 359,84	
Всего с НДС	тенге				131443,181	
					1 226 803,02	

Сдал :
ТОО " Стройком+Сервис" _____ **Жулумбетов У.Ж.**

Проверил :
ТОО " Нисан -Актобе " _____ **Кистаубаева А.С**

Принял :
ГУ " Каргалинский районный отдел архитектуры ,градостроительства и строительства" _____ **Ергалиев Н.С.**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

типовая форма КС-3

Подрядчик : ТОО " Стройком+Сервис"

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по реконструкции административного здания по ул.Цибульчика 2А в с. Бадамша Карагалинского района Актюбинской области

Справка
Стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		35	11.06.2018г						

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
	с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**30 604 490,67**							
административное здание	28 186 335,25	8 597 459,1					1 031 695,09	9 629 154,20
отопление и вентиляция	1 793 910,66	0,00					0,00	0,00
водопровод и канализация	1 226 803,02	0,00					0,0000	0,00
вычесть с выполнения непредвиденные затраты	602 558,26	537 998,45					64 559,8100	602 558,26
В т.ч. за отчетный месяц		**8 597 459,11**					**1 031 695,0930**	**9 026 595,94**
Итого к оплате	**9 026 595,94 (девять миллионов двадцать шесть тысяча пятьсот девяносто пять тенге 94 тиин)**							

Заказчик :
Руководитель
ГУ " Карагалинского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Ергалиев Н.С.**

Подрядчик
Директор

ТОО " Стройком+Сервис""

_____ **Жулумбетов У.Ж.**

Заказчик : ГУ" Каргалинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства " Форма 2В

Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы пореконструкции административного здания по ул.Цибульчика 2А в с. Бадамша Карагалинского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Строительно-монтажные работы пореконструкции административного здания по ул.Цибульчика 2А в с. Бадамша Карагалинского района Актюбинской области

Договор: № 35 от 11.06.2018г

А К Т №

выполненных работ за октябрь м-ц 2018 г.

на реконструкция административного здания (смета 2-1)

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Проемы						
1	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015 к=0,6;0,7;0,5**	**Конструкции дверей, люков. Демонтаж**	**т конструкций**	**0,0950**		**44118,41**	**4191**	**60,9 / 1345**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	29,556	2,808	758,54	2130	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,854	0,08113	973,80	79	
		Итого оплата труда:				**23251,03**	**2209**	
1. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,532	0,05054	264,73	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,343	0,032585	3157,28	103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,343	0,032585	1148,69	37	
1. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,14	0,0133	22,25	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,042	0,00399	148,72	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,511	0,048545	1797,83	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,511	0,048545	856,40	42	
1. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,49	0,04655	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

		Итого эксплуатация машин:				**2160,19**	**205**	
1. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,001425	66,94	0	
1.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,000888	2742,28	2	
1.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,000475	196,54	0	
1.12	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,25	0,02375	180,96	4	
1.13	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,075	0,007125	91,04	1	
1.14	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000005	1774323,66	8	
1.15	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00035	0,000033	208172,82	7	
1.16	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000015	307670,02	5	
1.17	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,000029	413020,28	12	
1.18	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	0,5	0,0475	--	--	
1.19	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	0,000092	287138,63	26	
		Итого материалов:				**691,39**	**66**	
		Итого прямые затраты:				**25270,99**	**2401**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				39430,87	3746	
		НР второго уровня	%	3,6		1419,51	135	
		Накладные расходы	%	--		15579,39	1480	
		Сметная прибыль	%	8		3268,03	310	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2401**	**1345**
		В том числе:						
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2401**	
Материалы -			Тенге				**66**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2209**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1480**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1345**	**1345**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**135**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**310**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4191**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2209**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4191**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2209**	
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка						
2	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1355,1500**		**997,55**	**1351831**	**54,8** **235155**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	501,406	817,38	409839	

2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	25,341	760,63	19275	
		Итого оплата труда:				**316,65**	**429114**	
2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,54206	3403,17	1845	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,54206	856,40	464	
2. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	22,631	809,92	18329	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	22,631	758,54	17167	
2. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	2,168	1398,80	3033	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	2,168	758,54	1645	
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**23207**	
2. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	13144,955	41,02	539206	
2. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	8,537	93,00	794	
		Итого материалов:				**398,48**	**540000**	
		Итого прямые затраты:				**718,04**	**973046**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				891,56	1208200	
		НР второго уровня	%	3,6		32,10	43495	
		Накладные расходы	%	--		205,62	278650	
		Сметная прибыль	%	8		73,89	100136	
3	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**245,8775**		**1229,88**	**302399**	**54,8** **54937**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,45	110,645	869,19	96171	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	5,36	760,78	4078	
		Итого оплата труда:				**407,72**	**100249**	
3. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,122939	3403,17	418	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,122939	856,40	105	
3. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	4,795	809,92	3883	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	4,795	758,54	3637	
3. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,44258	1398,80	619	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,44258	758,54	336	
		Итого эксплуатация машин:				**20,01**	**4921**	
3. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	2780,875	41,02	114071	
3. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	1,819	93,00	169	
		Итого материалов:				**464,62**	**114241**	
		Итого прямые затраты:				**875,77**	**215333**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1099,20	270269	
		НР второго уровня	%	3,6		39,57	9730	
		Накладные расходы	%	--		263,00	64666	
		Сметная прибыль	%	8		91,10	22400	
4	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1282,1500**		**417,60**	**535425**	**54,8** **130103**

4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,231	296,177	797,56	236219	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,41	847,50	1195	
		Итого оплата труда:				**185,17**	**237414**	
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,128215	1398,80	179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,128215	758,54	97	
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,282	1797,83	2305	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,282	856,40	1098	
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**2484**	
4. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	3,975	84,66	336	
4. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	10,77	162,18	1747	
4. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,807755	133267,94	107648	
		Итого материалов:				**85,58**	**109731**	
		Итого прямые затраты:				**271,76**	**348434**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				373,23	478537	
		НР второго уровня	%	3,6		13,44	17227	
		Накладные расходы	%	--		114,91	147330	
		Сметная прибыль	%	8		30,93	39661	
5	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	--		**5384,45**	--	**54,8**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1536813**	**420195**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1536813**	
Материалы -			Тенге				**763972**	
Всего заработная плата -			Тенге				**766778**	
		Накладные расходы -	Тенге				**490646**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**420194**	**420194**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**70452**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**162197**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2189656**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**940**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**766778**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2189656**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**940**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**766778**	

РАЗДЕЛ 3.Полы

первый этаж

6	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**666,4000**		**143,39**	**95555**	**59,1** **31518**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1139	75,903	693,95	52673	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,86632	758,54	657	

		Итого оплата труда:				**80,03**	**53330**	
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,86632	1398,80	1212	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,86632	758,54	657	
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	**1212**	
6. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	3,132	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**80,86**	**53885**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				128,16	85403	
		НР второго уровня	%	3,6		4,61	3074	
		Накладные расходы	%	--		51,91	34593	
		Сметная прибыль	%	8		10,62	7078	
7	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**540,0000**		**46,57**	**25149**	**59,1 8349**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0377	20,358	693,95	14127	
		Итого оплата труда:				**26,16**	**14127**	
7. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,594	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**26,16**	**14127**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				41,62	22477	
		НР второго уровня	%	3,6		1,50	809	
		Накладные расходы	%	--		16,96	9158	
		Сметная прибыль	%	8		3,45	1863	
8	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**278,1000**		**973,22**	**270652**	**59,1 88903**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6987	194,308	758,54	147391	
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	4,005	758,54	3038	
		Итого оплата труда:				**540,91**	**150428**	
8. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	4,005	1398,80	5602	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	4,005	758,54	3038	
		Итого эксплуатация машин:				**20,14**	**5602**	
8. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	14,461	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**550,13**	**152992**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				869,82	241896	
		НР второго уровня	%	3,6		31,31	8708	
		Накладные расходы	%	--		350,99	97611	
		Сметная прибыль	%	8		72,09	20048	
9	**12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**145,0000**		**176,40**	**25579**	**59,1 8492**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1428	20,706	693,95	14369	
		Итого оплата труда:				**99,10**	**14369**	
9. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0062	0,899	--	--	

		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**99,10**	**14369**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				157,66	22861	
		НР второго уровня	%	3,6		5,68	823	
		Накладные расходы	%	--		64,24	9315	
		Сметная прибыль	%	8		13,07	1895	
10	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция гидроизолом. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**220,8000**		**739,11**	**163196**	**60,9 32279**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,243	53,654	973,44	52229	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,94944	815,44	774	
		Итого оплата труда:				**240,05**	**53004**	
10. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,015	3,312	12,86	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	9,649	438,95	4235	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,39744	1398,80	556	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,39744	758,54	301	
10. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,552	1797,83	992	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,552	856,40	473	
		Итого эксплуатация машин:				**26,39**	**5826**	
10. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,388608	109235,34	42450	
10. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,017664	31967,82	565	
10. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,104	84,66	93	
10.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,276	20254,14	5590	
10.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,125856	54217,08	6824	
		Итого материалов:				**251,46**	**55522**	
		Итого прямые затраты:				**514,39**	**113577**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				660,58	145856	
		НР второго уровня	%	3,6		23,78	5251	
		Накладные расходы	%	--		169,97	37530	
		Сметная прибыль	%	8		54,75	12089	
11	**11-110101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция гидроизолом. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**220,8000**		**271,37**	**59919**	**60,9 10997**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,082	18,106	973,44	17625	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,52992	815,63	432	
		Итого оплата труда:				**81,78**	**18057**	
11. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,011	2,429	12,86	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0219	4,836	438,95	2123	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,2208	1398,80	309	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2208	758,54	167	
11. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,30912	1797,83	556	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,30912	856,40	265	
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**3018**	
11. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00078	0,172224	109235,34	18813	
11. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00004	0,008832	31967,82	282	
11. 9	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00063	0,139104	20254,14	2817	
		Итого материалов:				**99,24**	**21913**	
		Итого прямые затраты:				**192,73**	**42556**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				242,54	53552	
		НР второго уровня	%	3,6		8,73	1928	
		Накладные расходы	%	--		58,54	12925	
		Сметная прибыль	%	8		20,10	4438	
12	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**220,8000**		**831,87**	**183677**	**60.9 35127**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	78,605	706,74	55553	
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,804	758,54	2127	
		Итого оплата труда:				**261,23**	**57680**	
12. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	20,027	11,17	224	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,804	1398,80	3922	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,804	758,54	2127	
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**4146**	
12. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,504	15233,38	68616	
12. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	7,728	93,00	719	
		Итого материалов:				**314,02**	**69335**	
		Итого прямые затраты:				**584,39**	**129034**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				743,48	164161	
		НР второго уровня	%	3,6		26,77	5910	
		Накладные расходы	%	--		185,86	41037	
		Сметная прибыль	%	8		61,62	13606	
13	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**441,6000**		**97,19**	**42917**	**60.9 1265**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0044	1,943	706,74	1373	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,92736	758,54	703	
		Итого оплата труда:				**4,70**	**2077**	
13. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	10,245	11,17	114	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,92736	1398,80	1297	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,92736	758,54	703	

		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**1412**	
13. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	2,252	15233,38	34308	
		Итого материалов:				**77,69**	**34308**	
		Итого прямые затраты:				**84,00**	**37093**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				86,86	38358	
		НР второго уровня	%	3,6		3,13	1381	
		Накладные расходы	%	--		5,99	2646	
		Сметная прибыль	%	8		7,20	3179	
14	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**138,0000**		**3614,45**	**498794**	**60,9 24319**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,382	52,716	739,36	38976	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,173	816,10	957	
		Итого оплата труда:				**289,37**	**39933**	
14. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,483	1398,80	676	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,483	758,54	366	
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,69	1797,83	1241	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,69	856,40	591	
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**1916**	
14. 5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,069	232619,44	16051	
14. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,69	84,66	58	
14. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	140,76	2589,35	364477	
		Итого материалов:				**2757,87**	**380586**	
		Итого прямые затраты:				**3054,19**	**421478**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3230,42	445798	
		НР второго уровня	%	3,6		116,30	16049	
		Накладные расходы	%	--		292,52	40368	
		Сметная прибыль	%	8		267,74	36948	
15	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**82,8000**		**1851,39**	**153295**	**60,9 42761**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	87,768	778,37	68316	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,434	779,84	1898	
		Итого оплата труда:				**848,00**	**70214**	
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,29808	3403,17	1014	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,29808	856,40	255	
15. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,904	1398,80	2664	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,904	758,54	1444	
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,23184	1797,83	417	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,23184	856,40	199	
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**4095**	

15. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	1,076	14576,50	15690	
15. 7	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	2,534	2308,63	5849	
15. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	3,188	93,00	296	
15. 9	22-060301-9900	Керамические плитки	м2	1,02	84,456	--	--	
		Итого материалов:				**263,72**	**21836**	
		Итого прямые затраты:				**1138,25**	**94247**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1654,68	137008	
		НР второго уровня	%	3,6		59,57	4932	
		Накладные расходы	%	--		576,00	47693	
		Сметная прибыль	%	8		137,14	11355	
16	**22-060301-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 500х500 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**84,4560**		**2676,29**	**226029**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2391,94**	**202014**	
		НР второго уровня	%	3,6		86,11	7272	
		Накладные расходы	%	--		86,11	7272	
		Сметная прибыль	%	8		198,24	16743	
				Второй этаж				
17	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция гидроизолом. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**57,8000**		**739,11**	**42721**	**60,9 8450**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,243	14,045	973,44	13672	
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,24854	815,44	203	
		Итого оплата труда:				**240,05**	**13875**	
17. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,015	0,867	12,86	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	2,526	438,95	1109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,10404	1398,80	146	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,10404	758,54	79	
17. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,1445	1797,83	260	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,1445	856,40	124	
		Итого эксплуатация машин:				**26,39**	**1525**	
17. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,101728	109235,34	11112	
17. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,004624	31967,82	148	
17. 9	~~21-130803-1001~~	~~Ветошь~~	кг	~~0,005~~	~~0,289~~	~~84,66~~	~~24~~	
17.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,07225	20254,14	1463	
17.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,032946	54217,08	1786	
		Итого материалов:				**251,46**	**14534**	
		Итого прямые затраты:				**514,39**	**29732**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				660,58	38182	
		НР второго уровня	%	3,6		23,78	1375	
		Накладные расходы	%	--		169,97	9824	
		Сметная прибыль	%	8		54,75	3164	
18	**11-110101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция гидроизолом. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**57,8000**		**271,37**	**15685**	**60,9 2879**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,082	4,74	973,44	4614	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,13872	815,63	113	
		Итого оплата труда:				**81,78**	**4727**	
18. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,011	0,6358	12,86	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	--	
18. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0219	1,266	438,95	556	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	--	
18. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0578	1398,80	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0578	758,54	44	
18. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,08092	1797,83	145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,08092	856,40	69	
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**790**	
18. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00078	0,045084	109235,34	4925	
18. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00004	0,002312	31967,82	74	
18. 9	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00063	0,036414	20254,14	738	
		Итого материалов:				**99,24**	**5736**	
		Итого прямые затраты:				**192,73**	**11140**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				242,54	14019	
		НР второго уровня	%	3,6		8,73	505	
		Накладные расходы	%	--		58,54	3383	
		Сметная прибыль	%	8		20,10	1162	
19	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**273,0000**		**831,87**	**227100**	**60,9 43432**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	97,188	706,74	68687	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,467	758,54	2630	
		Итого оплата труда:				**261,23**	**71317**	
19. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	24,761	11,17	277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,467	1398,80	4850	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,467	758,54	2630	
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**5126**	
19. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,569	15233,38	84838	
19. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	9,555	93,00	889	
		Итого материалов:				**314,02**	**85726**	

		Итого прямые затраты:				**584,39**	**159539**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				743,48	202971	
		НР второго уровня	%	3,6		26,77	7307	
		Накладные расходы	%	--		185,86	50739	
		Сметная прибыль	%	8		61,62	16822	
20	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**546,0000**		**97,19**	**53064**	**60,9 1564**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0044	2,402	706,74	1698	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,147	758,54	870	
		Итого оплата труда:				**4,70**	**2568**	
20. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	12,667	11,17	141	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	1,147	1398,80	1604	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	1,147	758,54	870	
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**1745**	
20. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	2,785	15233,38	42419	
		Итого материалов:				**77,69**	**42419**	
		Итого прямые затраты:				**84,00**	**45862**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				86,86	47426	
		НР второго уровня	%	3,6		3,13	1707	
		Накладные расходы	%	--		5,99	3271	
		Сметная прибыль	%	8		7,20	3931	
21	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**215,5000**		**3614,45**	**778914**	**60,9 37977**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,382	82,321	739,36	60865	
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,832	816,10	1495	
		Итого оплата труда:				**289,37**	**62360**	
21. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,75425	1398,80	1055	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,75425	758,54	572	
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,077	1797,83	1937	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,077	856,40	922	
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**2992**	
21. 5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,10775	232619,44	25065	
21. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,077	84,66	91	
21. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	219,81	2589,35	569165	
		Итого материалов:				**2757,87**	**594321**	
		Итого прямые затраты:				**3054,19**	**658178**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3230,42	696155	
		НР второго уровня	%	3,6		116,30	25062	
		Накладные расходы	%	--		292,52	63039	

		Сметная прибыль	%	8		267,74	57697	
22	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**57,5000**		**1851,39**	**106455**	**60,9 29695**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	60,95	778,37	47442	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,691	779,84	1318	
		Итого оплата труда:				**848,00**	**48760**	
22. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,207	3403,17	704	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,207	856,40	177	
22. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,323	1398,80	1850	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,323	758,54	1004	
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,161	1797,83	289	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,161	856,40	138	
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**2844**	
22. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,7475	14576,50	10896	
22. 7	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	1,759	2308,63	4062	
22. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,214	93,00	206	
22. 9	22-060301-9900	Керамические плитки	м2	1,02	58,65	--	--	
		Итого материалов:				**263,72**	**15164**	
		Итого прямые затраты:				**1138,25**	**65449**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1654,68	95144	
		НР второго уровня	%	3,6		59,57	3425	
		Накладные расходы	%	--		576,00	33120	
		Сметная прибыль	%	8		137,14	7886	
23	**22-060301-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 500х500 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**57,5000**		**2676,29**	**153887**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2391,94**	**137537**	
		НР второго уровня	%	3,6		86,11	4951	
		Накладные расходы	%	--		86,11	4951	
		Сметная прибыль	%	8		198,24	11399	
				Третий этаж				
24	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция гидроизолом. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**102,7000**		**739,11**	**75907**	**60,9 15014**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,243	24,956	973,44	24293	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,44161	815,44	360	
		Итого оплата труда:				**240,05**	**24653**	
24. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,015	1,541	12,86	20	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	4,488	438,95	1970	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,18486	1398,80	259	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,18486	758,54	140	
24. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,25675	1797,83	462	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,25675	856,40	220	
		Итого эксплуатация машин:				**26,39**	**2710**	
24. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,180752	109235,34	19745	
24. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,008216	31967,82	263	
24. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,5135	84,66	43	
24.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,128375	20254,14	2600	
24.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,058539	54217,08	3174	
		Итого материалов:				**251,46**	**25825**	
		Итого прямые затраты:				**514,39**	**52828**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				660,58	67842	
		НР второго уровня	%	3,6		23,78	2442	
		Накладные расходы	%	--		169,97	17456	
		Сметная прибыль	%	8		54,75	5623	
25	**11-110101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция гидроизолом. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**102,7000**		**271,37**	**27870**	**60,9 5115**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,082	8,421	973,44	8198	
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,24648	815,62	201	
		Итого оплата труда:				**81,78**	**8399**	
25. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,011	1,13	12,86	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0219	2,249	438,95	987	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,1027	1398,80	144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1027	758,54	78	
25. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,14378	1797,83	258	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,14378	856,40	123	
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**1404**	
25. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00078	0,080106	109235,34	8750	
25. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00004	0,004108	31967,82	131	
25. 9	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00063	0,064701	20254,14	1310	
		Итого материалов:				**99,24**	**10192**	
		Итого прямые затраты:				**192,73**	**19794**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				242,54	24909	
		НР второго уровня	%	3,6		8,73	897	
		Накладные расходы	%	--		58,54	6012	
		Сметная прибыль	%	8		20,10	2064	

26	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**454,7000**		**831,87**	**378251**	**60,9 72339**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	161,873	706,74	114402	
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,775	758,54	4380	
		Итого оплата труда:				**261,23**	**118783**	
26. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	41,241	11,17	461	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,775	1398,80	8078	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	5,775	758,54	4381	
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**8538**	
26. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,276	15233,38	141303	
26. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	15,915	93,00	1480	
		Итого материалов:				**314,02**	**142783**	
		Итого прямые затраты:				**584,39**	**265724**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				743,48	338062	
		НР второго уровня	%	3,6		26,77	12170	
		Накладные расходы	%	--		185,86	84509	
		Сметная прибыль	%	8		61,62	28019	
27	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**909,4000**		**97,19**	**88381**	**60,9 2604**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0044	4,001	706,74	2828	
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,91	758,54	1449	
		Итого оплата труда:				**4,70**	**4277**	
27. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	21,098	11,17	236	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	1,91	1398,80	2671	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	1,91	758,54	1449	
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**2907**	
27. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	4,638	15233,38	70652	
		Итого материалов:				**77,69**	**70652**	
		Итого прямые затраты:				**84,00**	**76386**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				86,86	78991	
		НР второго уровня	%	3,6		3,13	2844	
		Накладные расходы	%	--		5,99	5448	
		Сметная прибыль	%	8		7,20	6547	
28	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**352,0000**		**3614,45**	**1272287**	**60,9 62032**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,382	134,464	739,36	99417	
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2,992	816,10	2442	

		Итого оплата труда:				**289,37**	**101859**	
28. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,232	1398,80	1723	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,232	758,54	935	
28. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,76	1797,83	3164	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,76	856,40	1507	
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**4888**	
28. 5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,176	232619,44	40941	
28. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,76	84,66	149	
28. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	359,04	2589,35	929680	
		Итого материалов:				**2757,87**	**970770**	
		Итого прямые затраты:				**3054,19**	**1075075**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3230,42	1137107	
		НР второго уровня	%	3,6		116,30	40936	
		Накладные расходы	%	--		292,52	102968	
		Сметная прибыль	%	8		267,74	94243	
29	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**102,7000**		**1851,39**	**190138**	**60,9 53038**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	108,862	778,37	84735	
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	3,019	779,84	2355	
		Итого оплата труда:				**848,00**	**87090**	
29. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,36972	3403,17	1258	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,36972	856,40	317	
29. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,362	1398,80	3304	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,362	758,54	1792	
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,28756	1797,83	517	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,28756	856,40	246	
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**5079**	
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	1,335	14576,50	19461	
29. 7	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	3,143	2308,63	7255	
29. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	3,954	93,00	368	
29. 9	22-060301-9900	Керамические плитки	м2	1,02	104,754	--	--	
		Итого материалов:				**263,72**	**27084**	
		Итого прямые затраты:				**1138,25**	**116898**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1654,68	169936	
		НР второго уровня	%	3,6		59,57	6118	
		Накладные расходы	%	--		576,00	59155	
		Сметная прибыль	%	8		137,14	14084	

30	**22-060301-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 500х500 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**104,7540**		**2676,29**	**280352**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2391,94**	**250565**	
		НР второго уровня	%	3,6		86,11	9020	
		Накладные расходы	%	--		86,11	9020	
		Сметная прибыль	%	8		198,24	20767	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4240080**	**618149**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4240080**	
Материалы -			Тенге				**2588705**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1021886**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**590116**	
		Накладные расходы -	Тенге				**793044**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**618148**	**618148**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**174896**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**402650**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5435774**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1345**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1021886**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5435774**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1345**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1021886**	
		РАЗДЕЛ 4.Прочие работы						
31	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**27,1600**		**2647,55**	**71908**	**59,1** **23873**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,143	58,209	693,95	40394	
		Итого оплата труда:				**1487,27**	**40394**	
31. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	27,16	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**1487,27**	**40394**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2366,25	64267	
		НР второго уровня	%	3,6		85,19	2314	
		Накладные расходы	%	--		964,16	26187	
		Сметная прибыль	%	8		196,11	5326	
32	**41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**27,1600**		**179,13**	**4865**	
		Итого прямые затраты:				**160,10**	**4348**	

		НР второго уровня	%	3,6		5,76	157	
		Накладные расходы	%	--		5,76	157	
		Сметная прибыль	%	8		13,27	360	
33	**12-070101-0208 РСНБ РК 2015**	**Отмостка цементная . Разборка**	**м2**	**100,0000**		**2063,51**	**206351**	**59,1 60375**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,112	111,2	758,54	84350	
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	21	848,01	17808	
		Итого оплата труда:				**1021,58**	**102158**	
33. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	19,2	1903,05	36539	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	19,2	856,40	16443	
33. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	38,4	16,80	645	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	1,8	1398,80	2518	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	1,8	758,54	1365	
		Итого эксплуатация машин:				**397,02**	**39702**	
33. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	6,6	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**1240,51**	**124051**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1844,26	184426	
		НР второго уровня	%	3,6		66,39	6639	
		Накладные расходы	%	--		670,15	67015	
		Сметная прибыль	%	8		152,85	15285	
34	**11-080401-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**70,0000**		**2699,90**	**188993**	**50,8 43355**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,505	105,35	787,96	83012	
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0389	2,723	856,40	2332	
		Итого оплата труда:				**1219,19**	**85344**	
34. 3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,03	2,1	3922,48	8237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	2,1	856,40	1798	
34. 4	34-030302-0801	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0077	0,539	12,53	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0089	0,623	1797,83	1120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0089	0,623	856,40	534	
		Итого эксплуатация машин:				**133,77**	**9364**	
34. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,61	14576,50	23468	
34. 7	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1,04	72,8	6,47	471	

34. 8	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00029	0,0203	154210,74	3130	
34. 9	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,15	10,5	547,44	5748	
34.10	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00104	0,0728	3716,46	271	
34.11	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,0504	3,528	--	--	
34.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0145	1,015	93,00	94	
34.13	21-050301-1829	Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций периодического профиля S500 диаметром 4 мм СТ РК СТБ 1704-2011	т	0,00028	0,0196	--	--	
		Итого материалов:				**474,04**	**33183**	
		Итого прямые затраты:				**1793,69**	**125558**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2413,04	168913	
		НР второго уровня	%	3,6		86,87	6081	
		Накладные расходы	%	--		706,22	49435	
		Сметная прибыль	%	8		199,99	13999	
35	**12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**138,3000**		**2090,30**	**289089**	**59,1 92247**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,412	195,28	758,54	148127	
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	9,294	856,40	7959	
		Итого оплата труда:				**1128,61**	**156087**	
35. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0672	9,294	1903,05	17686	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0672	9,294	856,40	7959	
35. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1344	18,588	16,80	312	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**130,14**	**17999**	
35. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,194	26,83	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**1201,20**	**166126**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1868,21	258373	
		НР второго уровня	%	3,6		67,26	9301	
		Накладные расходы	%	--		734,26	101549	
		Сметная прибыль	%	8		154,84	21414	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**460478**	**219850**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**460478**	
Материалы -			Тенге				**33183**	
Всего заработная плата -			Тенге				**383982**	
Транспортные расходы -			Тенге				**4348**	
		Накладные расходы -	Тенге				**244342**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**219850**	**219850**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**24492**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**56386**	

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				761206	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				503	
		Сметная заработная плата -	Тенге				383982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				761206	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				503	
		Сметная заработная плата -	Тенге				383982	
		РАЗДЕЛ 5. Отмостка						
36	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта под отмостку**	**м3 грунта**	**13,6000**		**2044,41**	**27804**	**59,1 9231**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	20,944	745,75	15619	
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**15619**	
		Итого прямые затраты:				**1148,45**	**15619**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1827,19	24850	
		НР второго уровня	%	3,6		65,78	895	
		Накладные расходы	%	--		744,52	10125	
		Сметная прибыль	%	8		151,44	2060	
37	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**68,0000**		**302,24**	**20552**	**60,9 2415**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	4,631	745,75	3453	
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,5984	856,40	512	
		Итого оплата труда:				**58,32**	**3966**	
37. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,2244	3403,17	764	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,2244	856,40	192	
37. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0612	2534,62	155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0612	856,40	52	
37. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,3128	1903,05	595	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,3128	856,40	268	
37. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,6324	11,48	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**1521**	
37. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	3,468	3161,63	10965	
37. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,1496	93,00	14	
		Итого материалов:				**161,45**	**10978**	
		Итого прямые затраты:				**234,61**	**15953**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				270,12	18368	
		НР второго уровня	%	3,6		9,72	661	
		Накладные расходы	%	--		45,24	3076	
		Сметная прибыль	%	8		22,39	1522	

38	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ 100мм**	**м3 подстилающего слоя**	**6,8000**		**11124,23**	**75645**	**60,9 11699**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,24	22,032	726,56	16008	
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	3,74	856,40	3203	
		Итого оплата труда:				**2825,07**	**19211**	
38. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,612	3403,17	2083	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,612	856,40	524	
38. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	3,128	1903,05	5953	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	3,128	856,40	2679	
38. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	6,324	11,48	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1192,36**	**8108**	
38. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,972	4047,72	7982	
38. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,612	3622,03	2217	
38. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	6,8	3161,63	21499	
38. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,02	93,00	95	
		Итого материалов:				**4675,40**	**31793**	
		Итого прямые затраты:				**8221,82**	**55908**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9942,29	67608	
		НР второго уровня	%	3,6		357,92	2434	
		Накладные расходы	%	--		2078,39	14133	
		Сметная прибыль	%	8		824,02	5603	
39	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотненяемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ 80мм**	**м3 подстилающего слоя**	**5,4400**		**25077,84**	**136423**	**60,9 8810**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	19,91	726,56	14466	
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**14466**	
39. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,611	11,17	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**29**	
39. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,686	1906,90	3216	
39. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,549	15718,58	87219	
39. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00544	14374,15	78	
39. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	10,88	729,15	7933	
39. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	1,904	93,00	177	
		Итого материалов:				**18129,31**	**98623**	
		Итого прямые затраты:				**20793,89**	**113119**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22413,34	121929	
		НР второго уровня	%	3,6		806,88	4389	

		Накладные расходы	%	--	2426,34	13199	
		Сметная прибыль	%	8	1857,62	10105	
40	**21-050301-3003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3258**	**170603,30**	**55583**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**152476,85**	**49677**	
		НР второго уровня	%	3,6	5489,17	1788	
		Накладные расходы	%	--	5489,17	1788	
		Сметная прибыль	%	8	12637,28	4117	
41	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1320**	**236370,55**	**31201**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**211256,39**	**27886**	
		НР второго уровня	%	3,6	7605,23	1004	
		Накладные расходы	%	--	7605,23	1004	
		Сметная прибыль	%	8	17508,93	2311	
42	**23-010301-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**2,7000**	**1256,65**	**3393**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**1123,13**	**3032**	
		НР второго уровня	%	3,6	40,43	109	
		Накладные расходы	%	--	40,43	109	
		Сметная прибыль	%	8	93,09	251	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			**281195**	**32155**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**278162**	
Материалы -			Тенге			**141395**	
Всего заработная плата -			Тенге			**53261**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**77563**	
		Накладные расходы -	Тенге			**43327**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**32155**	**32155**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**11172**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**25719**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**347208**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**72**	
		Сметная заработная плата -	Тенге			**53261**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**3032**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**3032**	
		Накладные расходы -	Тенге			**109**	

		Сметная прибыль -	Тенге				251	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				350601	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				72	
		Сметная заработная плата -	Тенге				53261	
		РАЗДЕЛ 6.Пандус 6м2						
43	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**6,0000**		**302,24**	**1813**	**60,9 213**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	0,4086	745,75	305	
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,0528	856,40	45	
		Итого оплата труда:				**58,32**	**350**	
43. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0198	3403,17	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0198	856,40	17	
43. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0054	2534,62	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0054	856,40	5	
43. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,0276	1903,05	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0276	856,40	24	
43. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,0558	11,48	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**134**	
43. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,306	3161,63	967	
43. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,0132	93,00	1	
		Итого материалов:				**161,45**	**969**	
		Итого прямые затраты:				**234,61**	**1408**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				270,12	1621	
		НР второго уровня	%	3,6		9,72	58	
		Накладные расходы	%	--		45,24	271	
		Сметная прибыль	%	8		22,39	134	
44	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотненяемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ 80мм**	**м3 подстилающего слоя**	**0,6000**		**25077,84**	**15047**	**60,9 972**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	2,196	726,56	1596	
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**1596**	
44. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,288	11,17	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**3**	
44. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,186	1906,90	355	
44. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	15718,58	9620	
44. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0006	14374,15	9	

44. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,2	729,15	875	
44. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,21	93,00	20	
		Итого материалов:				**18129,31**	**10878**	
		Итого прямые затраты:				**20793,89**	**12476**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22413,34	13448	
		НР второго уровня	%	3,6		806,88	484	
		Накладные расходы	%	--		2426,34	1456	
		Сметная прибыль	%	8		1857,62	1115	
45	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных покрытий толщина 30 мм.**	**м2 покрытия**	**6,0000**		**1206,73**	**7240**	**60,9 1018**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	2,166	706,74	1531	
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,1704	827,80	141	
		Итого оплата труда:				**278,64**	**1672**	
45. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,072	3403,17	245	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,072	856,40	62	
45. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,2376	11,17	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,0486	1903,05	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,0486	856,40	42	
45. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,0498	1398,80	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,0498	758,54	38	
		Итого эксплуатация машин:				**68,31**	**410**	
45. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,1836	1906,90	350	
45. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,1836	17116,80	3143	
45. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,21	93,00	20	
		Итого материалов:				**585,38**	**3512**	
		Итого прямые затраты:				**908,82**	**5453**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1078,51	6471	
		НР второго уровня	%	3,6		38,83	233	
		Накладные расходы	%	--		208,52	1251	
		Сметная прибыль	%	8		89,39	536	
46	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толш 40 мм**	**м2 покрытия**	**6,0000**		**229,93**	**1380**	**60,9 64**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0208	0,1248	706,74	88	
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0228	758,54	17	
		Итого оплата труда:				**17,58**	**105**	
46. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,0972	11,17	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,0228	1398,80	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,0228	758,54	17	
		Итого эксплуатация машин:				**5,50**	**33**	

46. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,0612	17116,80	1048	
		Итого материалов:				**174,59**	**1048**	
		Итого прямые затраты:				**194,79**	**1169**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				205,50	1233	
		НР второго уровня	%	3,6		7,40	44	
		Накладные расходы	%	--		18,11	109	
		Сметная прибыль	%	8		17,03	102	
47	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0050**		**255605,80**	**1278**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**228447,91**	**1142**	
		НР второго уровня	%	3,6		8224,12	41	
		Накладные расходы	%	--		8224,12	41	
		Сметная прибыль	%	8		18933,76	95	
48	**11-110101-3108 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	**м2 покрытия**	**1,0000**		**4597,40**	**4597**	**60,9 1358**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,91	2,91	758,54	2207	
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,0284	816,43	23	
		Итого оплата труда:				**2230,54**	**2231**	
48. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	0,0132	3403,17	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	0,0132	856,40	11	
48. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,0116	1398,80	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,0116	758,54	9	
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	0,0036	1797,83	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,0036	856,40	3	
		Итого эксплуатация машин:				**67,62**	**68**	
48. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,0306	1906,90	58	
48. 7	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,027	0,027	15233,38	411	
48. 8	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,0001	23319,55	2	
48. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,0385	93,00	4	
48.10	22-010104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**475,56**	**476**	
		Итого прямые затраты:				**2750,54**	**2751**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4108,93	4109	
		НР второго уровня	%	3,6		147,92	148	
		Накладные расходы	%	--		1506,32	1506	
		Сметная прибыль	%	8		340,55	341	

49	**22-060301-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Керамогранит матовый напольный размер 500 мм х 500 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**6,0000**		**2075,99**	**12456**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1855,42**	**11133**	
		НР второго уровня	%	3,6		66,80	401	
		Накладные расходы	%	--		66,80	401	
		Сметная прибыль	%	8		153,78	923	
50	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0141**		**132359,22**	**1866**	**60,9 588**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	86,5	1,22	787,96	961	
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,004371	969,55	4	
		Итого оплата труда:				**68459,10**	**965**	
50. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	0,030315	9,88	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	--	--	–	
50. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,001692	3157,28	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,001692	1148,69	2	
50. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	0,062322	96,93	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	--	--	–	
50. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,002679	1797,83	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,002679	856,40	2	
		Итого эксплуатация машин:				**1170,13**	**16**	
50. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000423	66,94	0	
50. 8	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000264	2742,28	1	
50. 9	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000015	32882,05	0	
50.10	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,000226	381819,66	86	
50.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000141	196,54	0	
50.12	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1774323,66	3	
50.13	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000004	307670,02	1	
50.14	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000008	413020,28	3	
50.15	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,0141	--	--	
50.16	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000027	287138,63	8	
		Итого материалов:				**7275,91**	**103**	
		Итого прямые затраты:				**76604,58**	**1080**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				118296,17	1668	
		НР второго уровня	%	3,6		4258,66	60	
		Накладные расходы	%	--		45950,25	648	
		Сметная прибыль	%	8		9804,39	138	

51	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0023**		**387464,79**	**876**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346297,00**	**783**	
		НР второго уровня	%	3,6		12466,69	28	
		Накладные расходы	%	--		12466,69	28	
		Сметная прибыль	%	8		28701,10	65	
52	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,5000**		**459,96**	**2070**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**411,09**	**1850**	
		НР второго уровня	%	3,6		14,80	67	
		Накладные расходы	%	--		14,80	67	
		Сметная прибыль	%	8		34,07	153	
53	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0004**		**190200,18**	**84**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**169991,58**	**75**	
		НР второго уровня	%	3,6		6119,70	3	
		Накладные расходы	%	--		6119,70	3	
		Сметная прибыль	%	8		14088,90	6	
54	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Очистка щетками металлических поверхностей**	**м2**	**7,2000**		**444,96**	**3204**	**54,2 1006**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,34	2,448	758,54	1857	
		Итого оплата труда:				**257,90**	**1857**	
		Итого прямые затраты:				**257,90**	**1857**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				397,69	2863	
		НР второго уровня	%	3,6		14,32	103	
		Накладные расходы	%	--		154,10	1110	
		Сметная прибыль	%	8		32,96	237	
55	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,2000**		**85,05**	**612**	**54,2 110**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,2124	947,22	201	
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00144	856,39	1	
		Итого оплата труда:				**28,11**	**202**	
55. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00072	3403,17	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00072	856,40	1	

55. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00072	35,12	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00072	1797,83	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00072	856,40	1	
55. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,08064	45,54	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**7**	
55. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000108	273897,54	30	
55. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000648	307670,02	199	
		Итого материалов:				**31,80**	**229**	
		Итого прямые затраты:				**60,78**	**438**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				76,01	547	
		НР второго уровня	%	3,6		2,74	20	
		Накладные расходы	%	--		17,97	129	
		Сметная прибыль	%	8		6,30	45	
56	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**7,2000**		**173,66**	**1250**	**54,2 / 136**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,30672	807,79	248	
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00288	856,39	2	
		Итого оплата труда:				**34,75**	**250**	
56. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00144	3403,17	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00144	856,40	1	
56. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00144	35,12	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00144	1797,83	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00144	856,40	1	
56. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,0936	45,54	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**12**	
56. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000202	335865,44	68	
56. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001296	505104,98	655	
		Итого материалов:				**100,32**	**722**	
		Итого прямые затраты:				**136,37**	**982**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				155,21	1118	
		НР второго уровня	%	3,6		5,59	40	
		Накладные расходы	%	--		24,42	176	
		Сметная прибыль	%	8		12,86	93	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**42595**	**5465**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38882**	
Материалы -			Тенге				**17833**	
Всего заработная плата -			Тенге				**8263**	

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12350	
		Накладные расходы -	Тенге				6453	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4877	4877
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1576	
		Сметная прибыль -	Тенге				3627	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				48962	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11	
		Сметная заработная плата -	Тенге				8263	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1863	
		Материалы -	Тенге				103	
		Всего заработная плата -	Тенге				965	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				783	
		Накладные расходы -	Тенге				676	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				588	588
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				88	
		Сметная прибыль -	Тенге				203	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2742	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1	
		Сметная заработная плата -	Тенге				965	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1850	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1850	
		Накладные расходы -	Тенге				67	
		Сметная прибыль -	Тенге				153	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				53774	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12	
		Сметная заработная плата -	Тенге				9228	
		РАЗДЕЛ 7.Навес						
57	**11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**0,1121**		**57979,37**	**6502**	**60,9 1557**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	23	2,579	797,56	2057	
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,522	0,507097	984,39	499	
		Итого оплата труда:				**22795,29**	**2556**	
57. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6	0,067284	264,73	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	0,052706	3157,28	166	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,052706	1148,69	61	
57. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,32	0,372305	4004,35	1491	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	0,372305	986,23	367	
57. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,002467	5480,65	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,002467	1327,13	3	

57. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	0,025792	22,25	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,079619	1797,83	143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,079619	856,40	68	
57. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,100926	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**16354,70**	**1834**	
57.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003364	66,94	0	
57.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002097	2742,28	6	
57.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,000224	327488,99	73	
57.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000116	32882,05	4	
57.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,000213	381819,66	81	
57.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001121	196,54	0	
57.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	0,080741	180,96	15	
57.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	0,024671	91,04	2	
57.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000011	1774323,66	20	
57.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,000303	200244,36	61	
57.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000035	307670,02	11	
57.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000067	413020,28	28	
57.22	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,11214	--	--	
57.23	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000218	287138,63	62	
		Итого материалов:				**3238,21**	**363**	
		Итого прямые затраты:				**37936,79**	**4254**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				51819,12	5811	
		НР второго уровня	%	3,6		1865,49	209	
		Накладные расходы	%	--		15747,82	1766	
		Сметная прибыль	%	8		4294,77	482	
58	**21-050204-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0351**		**241305,92**	**8470**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**215667,38**	**7570**	
		НР второго уровня	%	3,6		7764,03	273	
		Накладные расходы	%	--		7764,03	273	
		Сметная прибыль	%	8		17874,51	627	

59	**21-050204-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0343**		**242057,73**	**8303**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**216339,31**	**7420**	
		НР второго уровня	%	3,6		7788,22	267	
		Накладные расходы	%	--		7788,22	267	
		Сметная прибыль	%	8		17930,20	615	
60	**21-050201-9900 РСНБ РК 2015**	**Сталь угловая ,марка стали 18пс,шириной полок 35-56 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0056**		**--**	**--**	
61	**23-010301-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**6,6000**		**2307,35**	**15229**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2062,20**	**13611**	
		НР второго уровня	%	3,6		74,24	490	
		Накладные расходы	%	--		74,24	490	
		Сметная прибыль	%	8		170,92	1128	
62	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**5,2000**		**876,00**	**4555**	**56,4** **1339**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,5663	2,945	797,56	2349	
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,0234	1077,24	25	
		Итого оплата труда:				**456,51**	**2374**	
62. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,01768	3157,28	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,01768	1148,69	20	
62. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,15288	14,90	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,338	18,64	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,00572	1797,83	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,00572	856,40	5	
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**75**	
62. 7	21-100103-9901	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	5,98	--	--	
62. 8	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,03692	5468,59	202	
62. 9	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	15,756	1,46	23	
62.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,104	809,37	84	
		Итого материалов:				**59,44**	**309**	
		Итого прямые затраты:				**525,46**	**2732**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				782,93	4071	
		НР второго уровня	%	3,6		28,19	147	
		Накладные расходы	%	--		285,65	1485	
		Сметная прибыль	%	8		64,89	337	
63	**21-100103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**5,9800**		**1928,03**	**11530**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1723,18**	**10305**	
		НР второго уровня	%	3,6		62,03	371	
		Накладные расходы	%	--		62,03	371	
		Сметная прибыль	%	8		142,82	854	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**45892**	**2896**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28027**	
Материалы -			Тенге				**309**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2374**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**25295**	
Накладные расходы -			Тенге				**2396**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1339**	**1339**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1057**	
Сметная прибыль -			Тенге				**2434**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32857**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**2374**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4254**	
Материалы -			Тенге				**363**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2556**	
Накладные расходы -			Тенге				**1766**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1557**	**1557**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**209**	
Сметная прибыль -			Тенге				**482**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**6502**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**2556**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**13611**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13611**	
Накладные расходы -			Тенге				**490**	
Сметная прибыль -			Тенге				**1128**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**15229**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**54588**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**4930**	

РАЗДЕЛ 8.Фасад

64	**12-030101-1601 РСНБ РК 2015**	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	**м3**	**1,0000**		**69249,81**	**69250**	**59,1 15154**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	35,39	35,39	713,13	25238	
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0,43	940,01	404	
		Итого оплата труда:				**25641,87**	**25642**	
64. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,2	3157,28	631	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,2	1148,69	230	
64. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,23	0,23	1398,80	322	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,23	758,54	174	
		Итого эксплуатация машин:				**953,18**	**953**	
64. 5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,253	0,253	16378,11	4144	
64. 6	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,402	0,402	40702,25	16362	
64. 7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,23	0,23	--	--	
64. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	0,44	93,00	41	
		Итого материалов:				**20546,89**	**20547**	
		Итого прямые затраты:				**46737,74**	**46738**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				61892,08	61892	
		НР второго уровня	%	3,6		2228,12	2228	
		Накладные расходы	%	--		17382,46	17382	
		Сметная прибыль	%	8		5129,62	5130	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**46738**	**15154**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**46738**	
Материалы -			Тенге				**20547**	
Всего заработная плата -			Тенге				**25642**	
		Накладные расходы -	Тенге				**17382**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15154**	**15154**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2228**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5130**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**69250**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25642**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**69250**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25642**	

РАЗДЕЛ 9.Электроосвещение

65	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый Монтаж с**	**шт.**	**160,0000**		**1930,65**	**308905**	**42,8 69223**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,75	120	882,62	105914	

65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	72,192	773,25	55822	
		Итого оплата труда:				**1010,86**	**161737**	
65. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	40,96	9,88	405	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
65. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	2,176	3341,09	7270	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	2,176	1148,69	2500	
65. 5	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	67,84	1049,14	71174	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	67,84	758,54	51459	
65. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	2,176	2297,88	5000	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	2,176	856,40	1864	
		Итого эксплуатация машин:				**524,05**	**83849**	
65. 7	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,004896	183487,65	898	
65. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	6,528	428,96	2800	
65. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,496	620,99	308	
65.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	3,264	4010,64	13091	
		Итого материалов:				**106,86**	**17097**	
		Итого прямые затраты:				**1292,88**	**206860**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1725,52	276084	
		НР второго уровня	%	3,6		62,12	9939	
		Накладные расходы	%	--		494,76	79162	
		Сметная прибыль	%	8		143,01	22882	
66	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках ,включая установку ПРА**	**шт.**	**14,0000**		**2459,49**	**34433**	**42,8 7485**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,99	13,86	882,62	12233	
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	6,686	785,92	5255	
		Итого оплата труда:				**1249,15**	**17488**	
66. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	0,3752	3341,09	1254	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,3752	1148,69	431	
66. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	5,936	1049,14	6228	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	5,936	758,54	4503	
66. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	0,3752	2297,88	862	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,3752	856,40	321	
		Итого эксплуатация машин:				**595,96**	**8343**	
66. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000441	19875,31	9	
66. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	28,56	89,80	2565	
66. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,392	355,80	139	
		Итого материалов:				**193,78**	**2713**	
		Итого прямые затраты:				**1663,53**	**23289**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2198,17	30774	
		НР второго уровня	%	3,6		79,13	1108	
		Накладные расходы	%	--		613,77	8593	

		Сметная прибыль	%	8	182,18	2551	
67	23-070101-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Светильники, тип НПО22-2х60-200 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**66,0000**	**801,05**	**52869**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**715,94**	**47252**	
		НР второго уровня	%	3,6	25,77	1701	
		Накладные расходы	%	--	25,77	1701	
		Сметная прибыль	%	8	59,34	3916	
68	23-070102-1320 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО2х40 Luxe ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**94,0000**	**1708,85**	**160632**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1527,29**	**143565**	
		НР второго уровня	%	3,6	54,98	5168	
		Накладные расходы	%	--	54,98	5168	
		Сметная прибыль	%	8	126,58	11899	
69	23-070102-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**10,0000**	**2848,38**	**28484**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**2545,74**	**25457**	
		НР второго уровня	%	3,6	91,65	916	
		Накладные расходы	%	--	91,65	916	
		Сметная прибыль	%	8	210,99	2110	
70	23-070102-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**	**3126,17**	**6252**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**2794,02**	**5588**	
		НР второго уровня	%	3,6	100,58	201	
		Накладные расходы	%	--	100,58	201	
		Сметная прибыль	%	8	231,57	463	
71	23-070102-1333 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 01-36-011 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**	**1927,83**	**3856**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1723,00**	**3446**	
		НР второго уровня	%	3,6	62,03	124	
		Накладные расходы	%	--	62,03	124	

		Сметная прибыль	%	8		142,80	286	
72	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**4,0000**		**535,28**	**2141**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**478,41**	**1914**	
		НР второго уровня	%	3,6		17,22	69	
		Накладные расходы	%	--		17,22	69	
		Сметная прибыль	%	8		39,65	159	
73	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**356,0000**		**1369,58**	**487569**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1224,06**	**435765**	
		НР второго уровня	%	3,6		44,07	15688	
		Накладные расходы	%	--		44,07	15688	
		Сметная прибыль	%	8		101,45	36116	
74	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**4433,35**	**8867**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3962,31**	**7925**	
		НР второго уровня	%	3,6		142,64	285	
		Накладные расходы	%	--		142,64	285	
		Сметная прибыль	%	8		328,40	657	
75	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**0,2000**		**615,14**	**123**	
		Итого прямые затраты:	**10 шт.**			**549,78**	**110**	
		НР второго уровня	%	3,6		19,79	4	
		Накладные расходы	%	--		19,79	4	
		Сметная прибыль	%	8		45,57	9	
76	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**15,0000**		**425,38**	**6381**	**42,8** **1648**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	4,35	882,62	3839	
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,012	1002,54	12	
		Итого оплата труда:				**256,76**	**3851**	
76. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,006	3341,09	20	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,006	1148,69	7	
76. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,006	2297,88	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,006	856,40	5	
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**34**	
76. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000472	19875,31	9	
76. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	15,3	11,22	172	
		Итого материалов:				**12,07**	**181**	
		Итого прямые затраты:				**270,29**	**4054**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				380,18	5703	
		НР второго уровня	%	3,6		13,69	205	
		Накладные расходы	%	--		123,58	1854	
		Сметная прибыль	%	8		31,51	473	
77	**23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**46,0000**		**276,34**	**12712**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**246,98**	**11361**	
		НР второго уровня	%	3,6		8,89	409	
		Накладные расходы	%	--		8,89	409	
		Сметная прибыль	%	8		20,47	942	
78	**23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**15,0000**		**290,02**	**4350**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**259,21**	**3888**	
		НР второго уровня	%	3,6		9,33	140	
		Накладные расходы	%	--		9,33	140	
		Сметная прибыль	%	8		21,48	322	
79	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**150,0000**		**505,21**	**75782**	**42,8 19317**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,34	51	882,62	45014	
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,12	1002,54	120	
		Итого оплата труда:				**300,89**	**45134**	
79. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,06	3341,09	200	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0004	0,06	1148,69	69	
79. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,06	2297,88	138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,06	856,40	51	
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**338**	
79. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,004725	19875,31	94	
79. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00225	381819,66	859	

79. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,63	620,99	391	
79. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	153	11,22	1717	
		Итого материалов:				**20,41**	**3061**	
		Итого прямые затраты:				**322,75**	**48413**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				451,53	67730	
		НР второго уровня	%	3,6		16,26	2438	
		Накладные расходы	%	--		145,04	21756	
		Сметная прибыль	%	8		37,42	5613	
80	**23-070220-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**138,0000**		**231,73**	**31979**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**207,11**	**28581**	
		НР второго уровня	%	3,6		7,46	1029	
		Накладные расходы	%	--		7,46	1029	
		Сметная прибыль	%	8		17,17	2369	
81	**23-070220-0510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**12,0000**		**520,10**	**6241**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**464,84**	**5578**	
		НР второго уровня	%	3,6		16,73	201	
		Накладные расходы	%	--		16,73	201	
		Сметная прибыль	%	8		38,53	462	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**1003048**	**97673**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1003048**	
Материалы -			Тенге				**23052**	
Всего заработная плата -			Тенге				**228210**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**720431**	
Накладные расходы -			Тенге				**137300**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**97674**	**97674**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**39626**	
Сметная прибыль -			Тенге				**91228**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1231576**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**268**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**228210**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**1231576**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**268**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**228210**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**7659239**	

в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2348908**	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**271426**	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**147218**	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5034556**	
- перевозка грузов	Тенге				**4348**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня	Тенге				**1412881**	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**9072120**	
Накладные расходы II уровня	Тенге				**326596**	
ИТОГО:	Тенге				**9398716**	
Сметная прибыль	Тенге				**751897**	
ИТОГО по смете:	Тенге				**10150614**	
Временные здания и сооружения 1,2%	тенге				121807,368	
Итого с временными	тенге				**10 272 421,37**	
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%	тенге				**213 563,64**	
Итого	тенге				10 485 985,01	
Понижающий коэфициент К=0,8199					8 597 459,11	
НДС 12%	тенге				1031695,093	
Всего с НДС					**9 629 154,20**	

Сдал :

ТОО «Стройком+Сервис» _____ **Жулумбетов У.Ж.**

Проверил :

ТОО "Нисан-Актобе" _____ **Кистаубаева А.С**

Принял :

ГУ " Карагалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Ергалиев Н.С.**