ПОДРЯДЧИК: "DK Proekt"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BCS Construction"

Объект: Строительство двух 40-квартирных жилых домов (корпус А и Б) в пос.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО в рамках программы "Нурлы жер"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлени я
функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		7/16	29.07.2022				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство двух 40-квартирных жилых домов (корпус А и Б) в пос.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО в рамках программы "Нурлы жер"										
Итого к оплате:	**1 377 614**	**1 230 012**							**147 601**	**1 377 614**

Подрядчик: Директор ТОО "DK Proekt" _____ Шакиров М.А.
(должность ф.и.о. подпись)

Субподрядчик: Директор ТОО "BCS Construction" _____ Прокошин П.В.
(должность ф.и.о. подпись)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двух 40-квартирных жилых домов (корпус А и Б) в пос.Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО в рамках программы "Нурлы жер"
(наименование, адрес)

Договор субподряда (контракт) №7/16 от 29 июля 2022 года

Акт приемки выполненных работ за октябрь №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.на Общестроительные работы блок -секция А,Б										
		Кровля жилого дома										
1	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	6,7164		33788,09	1298,09	226934	8719	--	200283	461394
		НР - 90%; СП - 8%				32490,00	643,32	218216	4321		34177	
2	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	3,042		33057,16	1675,16	100560	5095	--	88042	203690
		НР - 90%; СП - 8%				31382,00	775,94	95464	2360		15088	
3	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	352		56,29	5,89	19814	2074	--	16841	39588
		НР - 90%; СП - 8%				50,40	2,76	17741	972		2932	
		Спуск в подвал №1										
4	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	3		7862,27	2163,47	23587	6490	--	17079	43919
		НР - 91%; СП - 8%				5698,80	557,10	17096	1671		3253	
5	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	0,82		8456,72	2265,08	6935	1857	--	5083	12980
		НР - 91%; СП - 8%				6191,64	620,66	5077	509		961	
6	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,07		4509,93	1833,88	316	129	--	204	561
		НР - 91%; СП - 8%				2676,05	521,80	187	37		42	
7	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,04032		96805,39	1569,39	3903	64	--	3522	8019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			95236,00	758,07	3840	31		594	
8	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,07699	96491,93	20544,43	7429	1582	--	5963	14463
		НР - 91%; СП - 8%			75947,50	9165,81	5847	706		1071	
9	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,06593	33185,73	11274,33	2188	743	--	1178	3635
		НР - 69%; СП - 8%			21911,40	3976,57	1445	262		269	
10	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	9,1	937,78	24,34	8534	222	--	7736	17572
		НР - 92%; СП - 8%			913,44	10,64	8312	97		1302	
11	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	5,76	814,92	96,97	4694	558	--	5187	10671
		НР - 118%; СП - 8%			717,95	45,17	4135	260		790	
12	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	4,76	677,15	16,25	3223	78	--	2910	6623
		НР - 92%; СП - 8%			660,90	3,52	3146	17		491	
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,84995	36,93	1,96	290	16	--	191	520
		НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	275	3		39	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,84995	62,56	2,73	491	22	--	326	882
		НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	470	3		65	
				Световые приямки							
15	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	8,32	27785,20	6177,50	231173	51396	--	183675	448036
		НР - 91%; СП - 8%			21607,70	2651,96	179776	22064		33188	
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,04508	326685,39	1569,39	14727	71	--	13368	30343
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	14656	34		2248	
17	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,01392	89638,72	7441,22	1248	104	--	1380	2839
		НР - 118%; СП - 8%			82197,50	1840,61	1144	26		210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				656046	79220	--	552968	1305735
							576827	33373	--	96720	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				653858				
	Всего заработная плата		Тенге					608493			
		Накладные расходы	Тенге				551790				
		Сметная прибыль	Тенге				96451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1302099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
		Сметная заработная плата	Тенге					608493			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2188				
	Всего заработная плата		Тенге					1707			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1178				
		Сметная прибыль	Тенге				269				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1305734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
		Сметная заработная плата	Тенге					610200			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1305734**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				576827				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79220			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33373			
		- Накладные расходы	Тенге							552968	
		- Сметная прибыль	Тенге							96720	
		Временные здания и сооружения		**0,90%**		11752					
		Итого с временными								1317486	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7%)		**1,70%**		22397					
		Итого с Затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время								1339883	
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		26798					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								1366681	
		НДС		**12 %**		164002					
		Итого с НДС								1530682	
		Понижающий коэфициент согласно договору		**0,9**						**1 377 614**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "BCS Consrtuction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Прокошин П.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакиров М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)