Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 150/085 от 03.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 10.09.2021года

за сентябрь

Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Подготовка территории строительства										
1	1	1123-1201-0101	Люки. Установка-демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6;	шт.	12	920	108,83	11040	1306	0	10241	22983	
						811,17	50,83	9734	610	–	1702		
2	2	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	12	1663,92	181,42	19967	2177	1567	17067	39997	

					1351,92	84,67	16223	1016	–	2963	
3	3 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	12	32649		391788		391788	–	423131
					–		–		–	31343	
4	4 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка КЦО - 1 НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,16	13000	7168,75	2080	1147	71	1470	3834
					5387,5	2400	862	384	–	284	
5	5 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО1	шт.	8	2456		19648		19648	–	21220
					–		–		–	1572	
6	6 1106-0101-0119	Обетонирование горловину В7,5 НР = 91 %	м3	0,06	22066,67	1300	1324	78	1071	173	1617
					2916,67	250	175	15	–	120	
7	7 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка. Срубка бетона горловины НР = 84 %	м3	0,683	16780,38	7915,08	11461	5406	–	7058	20001
					8865,3	3436,31	6055	2347	–	1482	
8	8 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,64	92		151		–	–	163
					–		–		–	12	
9	9 4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	1,64	148		243		–	–	262
					–		–		–	19	
	Раздел 2 Земляные работы										
10	10 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1536,41	60,39	60,39	92784	92784	0	19115	120851
					–	17,28	0	26549	–	8952	

	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	47,69	198,95	190,52	9488	9086	5	1979	12384
					8,32	49,32	397	2352	–	917	
12	12 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	95,38	40		3815		–	–	4120
					–		–		–	305	
13	13 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	1378,47	198,96	190,53	274266	262640	137	57203	357987
					8,33	49,3	11489	67959	–	26518	
14	15 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	110,25	198,97	190,53	21936	21006	11	4575	28632
					8,34	49,3	919	5435	–	2121	
15	17 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %									
			м3 уплотненного грунта	878,8	73,55	73,55	64632	64632	–	16888	88042
					–	26,69	–	23456	–	6522	
16	18 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;									
			м3 уплотненного грунта	878,8	35,25	35,25	30978	30978	–	6268	40226
					–	9,91	–	8705	–	2980	
17	19 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %									
			м3 уплотненного грунта	878,8	79,22	67,67	69621	59471	2549	14813	91189

					8,65	14,76	7601	12973	–	6755	
18	20	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	4394	6,69	6,69	29408	29408	–	5412	37606
						–	1,71	–	7517	–	2786	
19	21	1101-0102-0308	Грунты 2 группы.Погрузка грунта 2 группы в кавальере экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 автосомасвалы для засыпки уширенного основания дорожной одежды, подсыпки бортового камня, насыпи для тротуаров НР = 72 %	м3 грунта	110,25	198,97	190,53	21936	21006	11	4575	28632
						8,34	49,3	919	5435	–	2121	
20	22	4102-0103-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	220,5	94		20727		–	–	22385
						–		–		–	1658	
21	23	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - уширение основания дорожной одежды, подсыпка под бортовой камень с трамбованием НР = 72 %	м3 грунта	110,25	715,08	–	78838	–	–	56763	146449
						715,08	–	78838	–	–	10848	
22	24	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание НР = 72 %	м3 грунта	157,94	60,39	60,39	9538	9538	–	1965	12423
						–	17,28	–	2729	–	920	
23	25	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	157,94	65,68	65,68	10374	10374	–	2709	14129
						–	23,82	–	3762	–	1047	

	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	157,94	32,16	32,16	5079	5079	–	1027	6594
					–	9,04	–	1427	–	488	
25	27 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	157,94	79,22	67,67	12512	10688	458	2663	16389
					8,65	14,77	1366	2333	–	1214	

Раздел 3 Дорожная одежда

3.1 установка бортового камня

26	28 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	18,505	5441,07	1654,77	100687	30622	55453	25159	135914
					789,65	672,29	14612	12441	–	10068	
27	29 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий -плашмя НР = 108 %	м бортового камня	284,25	2150,32	30,2	611228	8584	405429	216376	893813
					693,81	11,02	197215	3132	–	66208	
28	30 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	12,22275	37608		459673		459673	–	496447
					–		–		–	36774	

Итого	**3 089 254**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	346 407
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	676 009
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	190 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 337 871
- перевозка грузов, тенге	26 768
- накладные расходы, тенге	473 501
- сметная прибыль (8 %), тенге	228 698
Всего	**3 089 254**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	32 128
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	61 803

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**63 664**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**3 246 849**
в текущих и прогнозных ценах 2019-2020г. (Иинф=1,10)	**3 571 534**
с учетом скидки к=0,89999999506	**3 214 380,58**
НДС (12 %)	385 725,67
Итого	**3 600 106,25**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Соколов И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Субеков Д.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист Аманов Б.М.

главный специалист Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н.**