Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 150/085 от 03.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 27.10.2021 года

за октябрь

Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3.2 основная проезжая часть, примыкающие проезды										
1	31	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	413,55	1180,51	1049,45	488200	434000	844	154870	694516	
						129,02	217,73	53356	90042	–	51446		

2	32	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	446,02	3272,16		1459449		1459449	–	1576205
						–		–		–	116756	
3	33	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	3430	793,98	222,9	2723351	764547	1853641	373255	3344335
						30,66	70,1	105164	240443	–	247729	
4	34	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 основания	3430	85,34	22,82	292716	78273	214444	27153	345459
						0	7,33	0	25142	–	25590	
5	35	1127-0602-0901	Основания. Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2 НР = 108 %	т	6,86	131728,72	1701,17	903659	11670	891989	6213	982662
						–	838,63	–	5753	–	72790	

Итого	**6 943 177**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	158 520
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 288 490
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	361 380
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 420 366
- накладные расходы, тенге	561 492
- сметная прибыль (8 %), тенге	514 309
Всего	**6 943 177**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	72 209
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**140 308**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**7 155 694**
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,10)	**7 871 263,4**
с учетом скидки к=0,89999999506	**7 084 137,02**
НДС (12 %)	850 096,44
Итого	**7 934 233,46**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя _____ **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист _____ Аманов Б.М.

главный специалист _____ Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**