Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 150/085 от 03.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 5 от 27.12.2021 года

за декабрь

Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Земляные работы										
14		4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	2757	148		408036		–	–	440679	
						–		–		–	32643		
16		4102-0103-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	220,5	94		20727		–	–	22385	
						–		–		–	1658		

24	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	8,994	60,39	60,39	543	543	–	112	708
					–	17,28	–	155	–	52	
25	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8,994	65,68	65,68	591	591	–	154	805
					–	23,82	–	214	–	60	
26	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % ktpp1=5; ktpm1=5; kэкс1=5; kмат1=5;	м3 уплотненного грунта	8,994	32,16	32,16	289	289	–	59	376
					–	9,04	–	81	–	28	
27	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8,994	79,22	67,67	713	609	26	152	933
					8,65	14,77	78	133	–	69	
		Раздел 3 Дорожная одежда									
		3.1 установка бортового камня									
28	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,585	5441,07	1654,77	19506	5932	10743	4874	26331
					789,65	672,29	2831	2410	–	1950	
29	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	55	2150,32	30,2	118268	1661	78447	41867	172945
					693,81	11,02	38160	606	–	12811	
30	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,36525	37608		88952		88952	–	96069
					–		–		–	7116	
		3.2 основная проезжая часть, примыкающие проезды									
31	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	3,765	1180,51	1049,45	4445	3951	8	1410	6323
					129,02	217,73	486	820	–	468	
32	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,059	3272,16		13282		13282	–	14344

				–		–		–	1063	
33	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	20,917	793,98	222,9	16608	4662	11304	2276	20395
					30,66	70,1	641	1466	–	1511	
34	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 основания	20,917	85,34	22,82	1785	477	1308	166	2107
					0	7,33	0	153	–	156	
35	1127-0602-0901	Основания. Розлив жидкого битумаперед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2 НР = 108 %	т	0,00418	131728,72	1701,17	551	7	544	4	599
					–	838,63	–	4	–	44	
36	1127-0602-0901	Основания. Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 НР = 108 %	т	0,03305	131728,28	1700,87	4354	56	4297	30	4734
					–	838,48	–	28	–	351	
37	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	200,617	1565,65	96,04	314096	19267	286672	14831	355241
					40,66	27,79	8157	5575	–	26314	
38	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	198,317	716,67	0,08	142128	16	142025	94	153600
					0,44	0	87	0	–	11378	
39	1127-0602-0901	Основания. Розлив жидкого битума по нижнему слою а/б покрытия из расчета 2 л/м2 НР = 108 %	т	0,71418	131729,58	1701,41	94079	1215	92864	646	102303

				–	838,03	–	599	–	7578	
40	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3564,317	1802,44	96,26	6424463	343096	5936446	263832	7223359
					40,66	27,88	144920	99369	–	535064	
		Раздел 4 Организация дорожного движения									
		4.1 установка дорожных знаков									
41	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,126	20738,1	1063,49	2613	134	2335	156	2990
					1142,86	214,29	144	27	–	221	
42	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	2	4430	782	8860	1564	819	7516	17686
					3238,5	241	6477	482	–	1310	
43	2401-0202-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	4258		8516		8516	–	9197
					–		–		–	681	
44	2401-0201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	10738		21476		21476	–	23194
					–		–		–	1718	
		4.2 маркировка проезжей части									
45	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	0,322	17338,51	9208,07	5583	2965	1776	1780	7952
					2614,91	2503,11	842	806	–	589	

Итого	**8 705 253**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	202 823
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	387 037
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	112 928
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 701 839
- перевозка грузов, тенге	428 763
- накладные расходы, тенге	339 958
- сметная прибыль (8 %), тенге	644 834
Всего	**8 705 253**

Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	90 535
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**175 916**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**8 971 704**
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,10)	**9 868 874,1**
с учетом скидки к=0,89999999506	**8 881 984,22**
НДС (12 %)	1 065 838,11
Итого	**9 947 822,33**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Соколов И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист **Кабылшаитова А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н.**