Приложение № 4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика

Заказчик: ГУ «Отдел культуры и развития языков Каркаралинского района»
Подрядчик: ТОО «Арка- БД»
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания библиотеки г.Каркаралинска"
Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, ул.А.Бокейханова, дом 53"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		115	**06-09-2023**				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за текущий период, без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания библиотеки г.Каркаралинска	25,303,096	22,592,050							2,711,046	25,303,096
Удержание аванса 30%	7,590,929	6,777,615							813,314	7,590,929
ИТОГО	**17,712,167**	**15,814,435**							**1,897,732**	**17,712,167**

Заказчик:

ГУ «Отдел культуры и развития языков Каркаралинского района»
БИН 060140014688
Руководитель _____ **Искакова Ж.К.**

Технадзор ТОО "КустанайСпецСтрой" БИН 091040019633

Директор _____ **Садык А.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Арка-БД" БИН 070540011729

Директор _____ **Бейсембин Б.Д.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Каркаралинского района",КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРКАРАЛИНСКИЙ РАЙОН, Г.КАРКАРАЛИНСК, УЛИЦА КУНАНБАЙ КАЖИ, 35, тел.: 87214631449** — **060140014688**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арқа-БД",Республика Казахстан, Акмолинская область обл., г.Астана, ул.Т.Шевченко, дом № 10/2, к.24** — **070540011729**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №115 от 06.09.2023 г.

Номер документа	Дата составления
1	**27.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания библиотеки г.Каркаралинска			работа	1	25 303 096,00	25 303 096,00	2 711 046,00
				Итого	1	x	25 303 096,00	2 711 046,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бейсенбин Б.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Искакова Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2В

Заказчик **ГУ «Отдел культуры и развития языков Каркаралинского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Арка- БД»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Капитальный ремонт здания библиотекиг.Каркаралинска" по адресу: г.Каркаралинск, ул.А.Бокейханова, дом 53"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 115 от 06.09.2023 г.

Акт № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			Фасад									
1	4	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	9.2	249.01	32.54	2291	299	–	1494	4087
						216.47	9.03	1992	83		303	
			Демонтаж покрытия									
2	9	Е11-100104-0112 1110-0104-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 к=0,8	Перекрытия с укладкой балок по нерубленым стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	$м^2$ перекрытия	204.5	1537.02	168.16	314321	34388	–	211936	568357
						1368.86	70.53	279932	14423		42100	
			КРОВЛЯ									
3	10	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	436.5	249.01	32.54	108693	14204	–	70870	193928
						216.47	9.03	94489	3942		14365	
4	11	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	436.5	356.22	20.51	155490	8953	–	107296	283808
						335.71	5.69	146537	2484		21022	
5	12	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	436.5	144.28	0.09	62978	39	–	45317	116960
						144.19	–	62939	–		8665	
			Сопутствующие работы									
6		Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кровля. Очистка от строительного мусора	т	50.1975	2945.81	–	147872	–	–	106468	274687
						2945.81	–	147872	–		20347	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	20	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	16.8	924.00	–	15523	–		–	16765
						–	–	–	–		1242	
8	21	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	84	74.00	–	6216	–		–	6713
						–	–	–	–		497	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				813384	57883	–	543381	1465305
								733761	20932	–	108541	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				813384				
		Всего заработная плата		Тенге					754693			
		Транспортные расходы		Тенге				21739				
			Накладные расходы	Тенге				543381				
			Сметная прибыль	Тенге				108541				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1465306				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								550
			Сметная заработная плата	Тенге					754693			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1465306				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								550
			Сметная заработная плата	Тенге					754693			
			РАЗДЕЛ 2. Балка покрытия АС-24									
9	129	Е11-100104-0103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	$м^2$ перекрытия	192.74	14732.10	199.99	2839465	38546	2439483	271871	3360243
						1875.25	83.86	361436	16163		248906	
10	130	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	7.608	136835.00	–	1041041	–	1041041	–	1124324
						–	–	–	–		83283	
11	131	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.31025	20000.90	2706.11	6205	840	746	3327	10295
						14888.16	6.05	4619	2		763	
12	132	С1214-202-0102 214-202-0102 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	0.31025	486103.00	–	150813	–	150813	–	162878
						–	–	–	–		12065	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4037524	39386	3632083	275198	4657740
								366055	16165	–	345017	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4031319				
		Материалы		Тенге				2439483				
		Всего заработная плата		Тенге					377599			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1191854				
			Накладные расходы	Тенге				271871				
			Сметная прибыль	Тенге				344254				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4647444				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
			Сметная заработная плата	Тенге					377599			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6205				
		Материалы		Тенге				747				
		Всего заработная плата		Тенге					4621			
			Накладные расходы	Тенге				3327				
			Сметная прибыль	Тенге				763				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10295				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4621			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4657739				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
			Сметная заработная плата	Тенге					382220			
			РАЗДЕЛ 3. Пояс обвязки. АС-25									
13	133	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	11.2	56949.20	4514.37	637831	50561	478346	87144	782973
						9725.36	1081.18	108924	12109		57998	
14	134	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.0264528	560154.68	3621.55	14818	96	12055	1941	18100
						100816.13	1089.24	2667	29		1341	
			Пояс обвязки									
15	135	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3.6594	68548.99	7536.16	250848	27578	168324	43423	317813
						15015.00	1465.83	54946	5364		23542	
16	136	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2288088	349794.00	–	80036	–	80036	–	86439
						–	–	–	–		6403	
17	137	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0799932	376202.00	–	30094	–	30094	–	32501
						–	–	–	–		2407	
18	138	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0.01152	222775.82	2017.02	2566	23	23	1819	4736
						218724.80	639.99	2520	7		351	
19	139	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01152	349794.00	–	4030	–	4030	–	4352
						–	–	–	–		322	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1020223	78258	772908	134327	1246914
								169057	17509	–	92364	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1020223				
		Материалы		Тенге				658748				
		Всего заработная плата		Тенге					186566			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114160				
			Накладные расходы	Тенге				134327				
			Сметная прибыль	Тенге				92364				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1246914				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
			Сметная заработная плата	Тенге					186566			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1246914				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
			Сметная заработная плата	Тенге					186566			
			РАЗДЕЛ 4.Вентшахта. АС-26									
			Зонт вентшахты ВШ-1									
20	146	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	0.756	13123.89	4278.00	9922	3234	1847	3969	15002
						6403.76	887.53	4841	671		1111	
21	147	С1213-301-0201 213-301-0201 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600**	**$м^3$**	0.756	24688.00	–	18664	–	18664	–	20157
						–	–	–	–		1493	
22	148	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**$м^2$ стен (без вычета проемов)**	7.56	441.75	–	3340	–	–	2405	6204
						441.75	–	3340	–		459	
			Зонт вентшахты ВШ-2									
23	154	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	0.108	13123.89	4278.00	1417	462	263	567	2143
						6403.76	887.53	692	96		159	
24	155	С1213-301-0201 213-301-0201 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600**	**$м^3$**	0.108	24688.00	–	2666	–	2666	–	2879
						–	–	–	–		213	
25	156	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**$м^2$ стен (без вычета проемов)**	1.08	441.75	–	477	–	–	344	886
						441.75	–	477	–		66	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				36486	3696	23440	7285	47271
								9350	767	–	3501	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				36486				
			Материалы	Тенге				2110				
			Всего заработная плата	Тенге					10117			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21330				
			Накладные расходы	Тенге				7285				
			Сметная прибыль	Тенге				3501				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47272				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					10117			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				47272				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					10117			
			РАЗДЕЛ 5. Кровля									
			Кровля АС-28									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	157	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м^3 древесины в конструкции	8.473	225295.52	1179.81	1908929	9996	1592928	223019	2302504
						36115.36	441.80	306005	3743		170556	
27	158	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м^3 древесины в конструкции	1.29	31033.07	2005.06	40033	2587	1537	26649	72017
						27836.26	855.69	35909	1104		5335	
28	159	С1215-202-0101 215-202-0101 РСНБ РК 2022	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м^3	1.3545	136835.00	–	185343	–	185343	–	200170
						–	–	–	–		14827	
29	160	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции	1.363	185980.87	1674.61	253492	2283	201233	36695	313402
						36666.00	726.16	49976	990		23215	
30	161	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	11.126	2715.40	89.09	30212	992	14281	11065	44580
						1342.72	38.61	14939	430		3302	
31	162	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м^2 кровли	436.5	3839.06	34.76	1675750	15173	921181	534403	2386966
						1693.92	6.48	739396	2829		176813	
32		С1224-101-0302 224-101-0302 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м^2	482.769	3720.00	–	1795901	–	1795901	–	1939573
						–	–	–	–		143672	
33	164	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м^3	3.909	102257.00	–	399723	–	399723	–	431701
						–	–	–	–		31978	
34	165	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м^2 обработанной поверхности	436.5	99.75	4.13	43541	1802	19539	16548	64895
						50.86	1.79	22200	781		4806	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	166	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	124	556.65	19.23	69025	2384	51548	11284	86733
						121.72	4.67	15093	579		6424	
36	167	Е11-120101-2301 1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	48	426.79	5.62	20486	270	944	13922	37161
						401.49	1.35	19272	65		2753	
37	168	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48	1331.00	–	63888	–	63888	–	68999
						–	–	–	–		5111	
38	169	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.01816	379988.00	–	6901	–	6901	–	7453
						–	–	–	–		552	
39	170	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.088	490233.00	–	43141	–	43141	–	46592
						–	–	–	–		3451	
40	171	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	56.6	2477.82	40.49	140245	2291	1344	99099	258492
						2413.61	18.15	136610	1027		19148	
41	172	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	1.35	140678.00	–	189915	–	189915	–	205108
						–	–	–	–		15193	
42	173	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	56.6	3621.00	–	204949	–	204949	–	221345
						–	–	–	–		16396	
43	174	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	436.5	1099.11	166.77	479762	72795	257165	120155	647911
						343.19	39.13	149802	17080		47993	
44	175	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	436.5	419.39	37.23	183064	16250	158529	8817	207233
						18.98	9.08	8285	3963		15352	
45	176	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.26088	23014.52	2118.01	6004	553	42	4065	10874

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	177	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.26088	20735.23 455717.00 –	904.67 – –	5409 118887 –	236 – –	118887	805 – 9511	128398
47	178	С1224-105-0203 224-105-0203 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	104	910.00 –	– –	94640 –	– –	94640	– 7571	102211
48	179	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	68	2014.00 –	– –	136952 –	– –	136952	– 10956	147908
49	180	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	12.19	56949.20 9725.36	4514.37 1081.18	694211 118552	55031 13180	520628	94847 63125	852182
			Слуховой окно СО-1.									
50	185	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	12459.51 10262.07	1274.84 538.75	12460 10262	1275 539	923	7777 1619	21855
51	186	С1215-202-0603 215-202-0603 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0.234	102257.00 –	– –	23928 –	– –	23928	– 1914	25842
52	187	С1215-204-1003 215-204-1003 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0.14	102257.00 –	– –	14316 –	– –	14316	– 1145	15461
53	188	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0.234	2715.40 1342.72	89.09 38.61	635 314	21 9	300	233 69	937
54	189	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	5.81	3839.06 1693.92	34.76 6.48	22305 9842	202 38	12261	7113 2353	31772
55	190	С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	$м^2$	6.42586	3633.00 –	– –	23345 –	– –	23345	– 1868	25213
56	191	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	9.6	1241.27 827.92	27.33 9.31	11916 7948	262 89	3706	5787 1416	19119

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	192	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	$м^2$	5.76	4270.00	–	24595	–	24595	–	26563
						–	–	–	–		1968	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8918494	184167	7084513	1221478	10951170
								1649814	46682	–	811197	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8918494				
		Материалы		Тенге				3758085				
		Всего заработная плата		Тенге					1696496			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3326424				
			Накладные расходы	Тенге				1221478				
			Сметная прибыль	Тенге				811197				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10951169				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1138
			Сметная заработная плата	Тенге					1696496			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10951169				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1138
			Сметная заработная плата	Тенге					1696496			
			РАЗДЕЛ 6. Отопления									
58	1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	44.25	996.24	20.97	44084	928	–	31327	81444
						975.27	7.99	43156	354		6033	
59	2	С1245-102-0113 245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	295	3091.00	–	911845	–	911845	–	984793
						–	–	–	–		72948	
60	3	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1051.00	–	3153	–	3153	–	3405
						–	–	–	–		252	
61	9	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	79	1201.48	27.90	94917	2204	47921	32826	137963
						566.99	10.12	44792	799		10219	
62	10	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	34	1374.03	27.90	46717	949	26490	14128	65712
						566.99	10.12	19278	344		4867	
63	11	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	59	1390.70	27.90	82051	1646	46953	24516	115092
						566.99	10.12	33452	597		8526	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	12	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2027.06	27.90	24325	334	17187	4986	31656
						566.99	10.12	6804	121		2345	
65	13	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2124.90	27.90	63747	837	45900	12466	82310
						566.99	10.12	17010	304		6097	
66	14	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Краны воздушные. Установка	комплект	20	393.67	–	7873	–	2790	3660	12456
						254.17	–	5083	–		923	
67	15	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	40	397.62	0.85	15905	34	390	11157	29227
						387.02	0.38	15481	15		2165	
68	16	С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	20	7362.00	–	147240	–	147240	–	159019
						–	–	–	–		11779	
69	17	С1245-510-0302 245-510-0302 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	20	4951.00	–	99020	–	99020	–	106942
						–	–	–	–		7922	
70	27	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	708.00	–	12744	–	12744	–	13764
						–	–	–	–		1020	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1553621	6932	1361633	135066	1823783
								185056	2534	–	135096	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1174002				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1174002				
			Сметная прибыль	Тенге				93921				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1267923				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				379619				
			Материалы	Тенге				187631				
			Всего заработная плата	Тенге					187590			
			Сдача и испытание	Тенге				1432				
			Накладные расходы	Тенге				135066				
			Сметная прибыль	Тенге				41175				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				555860				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
			Сметная заработная плата	Тенге					187590			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1823783				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
			Сметная заработная плата	Тенге					187590			

РАЗДЕЛ 7. Распределительная гребенка отопления

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	30	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	709.35	–	4256	–	714	2550	7350
						590.27	–	3542	–		545	
72	31	С1245-713-0102 245-713-0102 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	6	2375.00	–	14250	–	14250	–	15390
						–	–	–	–		1140	
73	32	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	3338.66	–	20032	–	17337	1940	23730
						449.16	–	2695	–		1758	
74	33	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1.8	4270.29	84.36	7687	152	5238	1685	10122
						1275.99	24.33	2297	44		750	
75	34	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2124.90	27.90	8500	111	6121	1662	10975
						566.99	10.12	2268	40		813	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				54725	263	43660	7837	67567
								10802	84	–	5006	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14250				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14250				
		Сметная прибыль		Тенге				1140				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15390				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				40475				
		Материалы		Тенге				29409				
		Всего заработная плата		Тенге					10886			
		Сдача и испытание		Тенге				181				
		Накладные расходы		Тенге				7837				
		Сметная прибыль		Тенге				3866				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52178				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
		Сметная заработная плата		Тенге					10886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				67568				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
		Сметная заработная плата		Тенге					10886			

РАЗДЕЛ 8. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

76	45	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	2897.85	175.11	26081	1576	1296	16958	46482
						2578.82	38.18	23209	344		3443	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	46	С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	9	12060.00	–	108540	–	108540	–	117223
						–	–	–	–		8683	
78	47	С1242-307-0105 242-307-0105 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	3	5464.00	–	16392	–	16392	–	17703
						–	–	–	–		1311	
79	50	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	25908.95	614.93	51818	1230	1933	35319	94108
						24327.49	199.40	48655	399		6971	
80	51	511-403-0104 511-403-0104 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м^3/ч, Н 3,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	31672.00	–	63344	–		–	63344
						–	–	–	–	63344	–	
81	52	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2897.85	175.11	2898	175	144	1884	5165
						2578.82	38.18	2579	38		383	
82	53	С1242-310-0102 242-310-0102 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м^3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	131425.00	–	131425	–	131425	–	141939
						–	–	–	–		10514	
83	56	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	22833.11	328.68	45666	658	41602	2600	52128
						1702.92	102.80	3406	206		3861	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				446164	3639	301332	56761	538092
								77849	987	63344	35166	
		Стоимость оборудования		Тенге				63344				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				63344				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				256357				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256357				
		Сметная прибыль		Тенге				20508				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				276865				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				126463				
		Материалы		Тенге				44975				
		Всего заработная плата		Тенге					78836			
		Сдача и испытание		Тенге				1571				
		Накладные расходы		Тенге				56761				
		Сметная прибыль		Тенге				14658				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				197882				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46
		Сметная заработная плата		Тенге					78836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				538091				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46
		Сметная заработная плата		Тенге					78836			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 9. Демонтажные работы									
84	64	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	22	1601.97 1541.91	60.06 36.79	35243 33922	1321 809	–	25007 4820	65070
85	65	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	205	581.95 540.62	5.74 1.64	119300 110827	1176 336	7297	80038 15947	215285
86	66	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	35	1001.07 929.94	9.84 2.79	35037 32548	345 98	2144	23505 4683	63225
87	67	Е12-150103-0301 1215-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов	32	805.29 785.18	20.11 12.32	25769 25126	643 394	–	18374 3532	47675
			Сопутствующие работы									
88	68	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0.528	924.00 –	– –	488 –	– –		– 39	527
89	69	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2.64	74.00 –	– –	195 –	– –		– 16	211
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				216032 202423	3485 1637	9441 –	146924 29037	391993
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				216032				
			Материалы	Тенге				9441				
			Всего заработная плата	Тенге					204060			
			Транспортные расходы	Тенге				683				
			Накладные расходы	Тенге				146924				
			Сметная прибыль	Тенге				29037				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				391993				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
			Сметная заработная плата	Тенге					204060			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				391993				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
			Сметная заработная плата	Тенге					204060			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21189835
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3404167				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					377709			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107297			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13229006		
			- Перевозка грузов	Тенге				22422				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						63344		
			- Накладные расходы	Тенге							2528257	
			- Сметная прибыль	Тенге							1564925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по АКТУ									**21189835**
		Временные здания и сооружения	1.2%								253,518
		ИТОГО									21,443,353
		Доп.затраты на производство ремонтно-строительных работ, связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	1.30%								277,940
		ИТОГО									21,721,293
		Непредвиденные работы и затраты	2%								433,159
		ИТОГО									22,154,452
		Индекс пересчета цен 2023г.	1.079								23,904,654
		Скидка	5%								1,312,603
		Итого со скидкой									22,592,050
		НДС	12%								2,711,046
		Всего с НДС									**25,303,096**

ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Отдел культуры и развития языков Каркаралинского района»
БИН 060140014688
Руководитель: **Искакова Ж.К.**

Технический надзор: ТОО"КустанайСпецСтрой"
БИН 090140010633
Эксперт **Сыздыков Ж.С.**

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Арка- БД»
БИН 070540011729
Директор **Бейсенбиев Б.Д.**

Авторский надзор: ТОО"КазЖобаСаулет-Консалтинг"
БИН 100840014079
Ахаев А.М.