Приложение № 4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Каркаралинского района"
Подрядчик: ТОО "Арка- БД"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания библиотеки г.Каркаралинска"
Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, ул.А.Бокейханова, дом 53

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источн.финансиров.		Орган.правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		115-1	**14.05.2024**				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за текущий период, без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания библиотеки	29 361 624,60	26 215 736							3 145 888,35	29 361 624,60
Удержание аванса 30%	8 808 487,38	7 864 721							943766,505	8 808 487,38
ИТОГО	20 553 137,22	18 351 015							2 202 121,85	20 553 137,22

Заказчик:

ГУ "Отдел культуры и развития языков Каркаралинского района"
БИН 060140014688
Руководитель_____ Искакова Ж.К.

Технадзор:ТОО"КустананайСпецСтрой"БИН 091040019633

Эксперт_____ Садык А.Б.

Подрядчик:

ТОО "Арка- БД" БИН 070540011729
Директор_____Бейсенбин Б.Д.

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел культуры и развития языков Каркаралинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Арка- БД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Капитальный ремонт здания библиотеки г.Каркаралинска" по адресу: г.Каркаралинск, ул.А.Бокейханова, дом 53**
(наименование, адрес)

Доп.соглаш. №115-1 от14.05.2024 г. к договору №115 от 06.09.2023г.

Акт № 3
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			Фасад									
1	1	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	$м^2$	327,74	353,25	--	115774	--	--	83357	215063
						353,25	--	115774	--		15931	
2	3	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	$м^3$	5,67	24837,95	10565,23	140831	59905	--	76877	235125
						14272,72	4558,69	80926	25848		17417	
			ПРОЕМЫ									
3	6	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	$м^2$	6,1333	2487,27	48,54	15255	298	1972	9443	26674
						2117,12	21,23	12985	130		1976	
			ПОЛЫ									
4	14	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	38,3	196,28	--	7518	--	--	5413	13965
						196,28	--	7518	--		1034	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	9,66	1186,31	38,61	11460	373	--	8147	21175
						1147,70	23,65	11087	228		1568	
6	16	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	12,2	196,28	--	2395	--	--	1724	4449
						196,28	--	2395	--		330	
7	19	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	184,3	51,82	--	9550	--	--	6876	17740
						51,82	--	9550	--		1314	
8	1	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	175,16	160,05	3,49	28034	611	--	20014	51891
						156,56	2,14	27423	375		3843	
9	2	Е12-070101-0210 1207-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	$м^2$	175,16	226,27	4,02	39633	704	--	28339	73409
						222,25	2,46	38929	431		5437	
10	3	Е12-070101-0212 1207-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	$м^2$	175,16	155,65	3,22	27264	564	--	19473	50476
						152,43	1,97	26700	345		3740	
			Сопутствующие работы									
11	5	С3412-101-0220 412-101-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	4962,666667	38,00	--	188581	--		--	203668
						--	--	--	--		15087	
12	6	С3414-101-0202 414-101-0202 РСНБ РК 2022	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка	т	17,065	1248,00	--	21297	--		--	23001
						--	--	--	--		1704	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**607592**	**62455**	**1972**	**259663**	**936636**
								333287	**27357**	**--**	**69381**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**592337**				
		Всего заработная плата		Тенге					**347529**			
		Транспортные расходы		Тенге				**209878**				
			Накладные расходы	Тенге				**250220**				
			Сметная прибыль	Тенге				**67405**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**909962**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**252**
			Сметная заработная плата	Тенге					**347529**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**15255**				
		Материалы		Тенге				**1973**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					13115			
			Накладные расходы	Тенге				9443				
			Сметная прибыль	Тенге				1976				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26674				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					13115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				936636				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
			Сметная заработная плата	Тенге					360644			
			РАЗДЕЛ 2. ФАСАД									
13	22	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	261,06	292,45	2,18	76347	569	34040	30231	115104
						159,88	0,95	41738	248		8526	
14	23	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	66,68	1715,02	45,00	114358	3001	33579	57840	185974
						1166,43	38,34	77778	2557		13776	
15	24	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	30,78	4449,98	53,72	136970	1654	35215	72802	226554
						3252,14	32,91	100101	1013		16782	
16	25	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	24,7	2205,59	5,94	54478	147	38238	11616	71381
						651,53	1,64	16093	41		5288	
17	26	Е12-030101-1601 1203-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	$м^3$	1,6	98765,92	1997,32	158025	3196	72494	60362	235858
						51459,18	938,50	82335	1502		17471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**540178**	**8567**	**213566**	**232851**	**834871**
								318045	**5361**	**--**	**61843**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				540178				
		Материалы		Тенге				213569				
		Всего заработная плата		Тенге					323406			
			Накладные расходы	Тенге				232851				
			Сметная прибыль	Тенге				61843				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				834872				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
			Сметная заработная плата	Тенге					323406			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				834872				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					323406			
			РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-14/									
			ПОТОЛОК									
18	31	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	184,82	922,57	2,44	170509	451	31914	99568	291683
						747,45	0,78	138144	144		21605	
19	32	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	184,82	456,75	4,07	84417	752	34638	35550	129565
						265,27	1,88	49027	347		9598	
20	7	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	7,93	4026,84	20,69	31933	164	17143	10578	45912
						1844,39	8,33	14626	66		3401	
21	8	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	130,2	482,48	--	62819	--	13049	35835	106547
						382,26	--	49770	--		7893	
22	34	Е11-150206-205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	7,93	1068,03	6,26	8469	49	2417	4335	13828
						757,03	2,19	6003	17		1024	
23	35	Е11-150405-106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7,93	680,65	4,49	5398	35	1812	2569	8604
						447,85	2,07	3551	16		637	
			СТЕНЫ									
24	36	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	598,1664	754,89	6,26	451550	3745	182285	192119	695165
						443,89	2,19	265520	1310		51496	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	39	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	598,1664	412,29	3,64	246618	2177	102251	103106	377700
						237,71	1,69	142190	1011		27976	
26	40	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	40,81	5006,06	21,71	204297	886	96605	77189	304005
						2617,15	9,84	106806	402		22519	
27	41	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	39,699	4449,98	53,72	176660	2132	45421	93898	292202
						3252,14	32,91	129107	1306		21645	
			ОТКОСЫ ОКОННЫЕ									
28	10	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные внутренние из ПВХ сэндвич-панелей. Устройство	м	126,6666667	1995,59	5,94	252775	753	169495	59569	337331
						651,53	1,64	82527	208		24988	
29	11	С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2022	ПВХ сэндвич-панели с одной декоративной стороной, толщина 8 мм	1000 $м^2$	0,08056	3715098,00	--	299288	--	299288	--	323231
						--	--	--	--		23943	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1994733**	**11144**	**996318**	**714316**	**2925773**
								987271	**4827**	**--**	**216725**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1994733**				
		Материалы		Тенге				**697027**				
		Всего заработная плата		Тенге					**992098**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**299288**				
			Накладные расходы	Тенге				**714316**				
			Сметная прибыль	Тенге				**216725**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2925774**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**605**
			Сметная заработная плата	Тенге					**992098**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2925774**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**605**
			Сметная заработная плата	Тенге					**992098**			
			РАЗДЕЛ 4. Полы. АС-15									
30	42	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	17,54	2316,94	97,54	40639	1711	8065	22839	68557
						1759,56	48,96	30863	859		5078	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	43	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	17,8908	3370,00	--	60292	--	60292	--	65115
						--	--	--	--		4823	
32	53	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	22,57	1965,02	143,11	44351	3230	29807	8985	57603
						501,28	51,63	11314	1165		4267	
33	54	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	22,57	-408,04	-10,34	-9209	-233	-8324	-568	-10559
						-28,87	-6,07	-652	-137		-782	
34	12	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит OSB. Устройство	$м^2$ покрытия	172,57	3654,82	50,31	630712	8682	500851	90368	778767
						702,20	25,11	121179	4333		57687	
35	13	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	172,57	6032,12	60,89	1040963	10508	966312	49260	1177442
						371,69	24,77	64143	4275		87219	
36	14	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	109,6	356,14	1,27	39033	139	19728	13845	57108
						174,87	0,57	19166	62		4231	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1846781**	**24037**	**1576731**	**184729**	**2194033**
								246013	**10557**	--	**162523**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1846781**				
			Материалы	Тенге				**1516442**				
			Всего заработная плата	Тенге					**256570**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**60292**				
			Накладные расходы	Тенге				**184729**				
			Сметная прибыль	Тенге				**162523**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2194033**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**
			Сметная заработная плата	Тенге					**256570**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2194033**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**
			Сметная заработная плата	Тенге					**256570**			

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ АС-16

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	56	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	3,99	4241,12	69,35	16922	277	2566	10224	29318
						3528,54	30,33	14079	121		2172	
38	57	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м²	3,99	27378,00	--	109238	--	109238	--	117977
						--	--	--	--		8739	
			ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ									
39	58	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	16,770958	2414,07	123,76	40486	2076	9722	21285	66712
						1710,60	52,10	28688	874		4942	
40	59	С1223-201-0115 223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м²	10,744348	16706,00	--	179495	--	179495	--	193855
						--	--	--	--		14360	
41	60	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	6,02661	17461,00	--	105231	--	105231	--	113649
						--	--	--	--		8418	
42	61	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	527,00	--	7378	--	7378	--	7968
						--	--	--	--		590	
43	62	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	7	3390,00	--	23730	--	23730	--	25628
						--	--	--	--		1898	
			Окны									
44	15	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	19	6411,12	14,44	121811	275	115247	4621	136547
						330,98	6,83	6289	130		10115	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				604291	2628	552607	36130	691654
								49056	1125	--	51234	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				587369				
		Материалы		Тенге				124970				
		Всего заработная плата		Тенге					35981			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				425072				
			Накладные расходы	Тенге				25906				
			Сметная прибыль	Тенге				49062				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				662337				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					35981			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16922				
		Материалы		Тенге				2566				
		Всего заработная плата		Тенге					14200			
			Накладные расходы	Тенге				10224				
			Сметная прибыль	Тенге				2172				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29318				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					14200			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				691655				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					50181			
			РАЗДЕЛ 6. Перегородка									
45	**70**	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,004151**	**369015,19**	**2002,39**	**1532**	**9**	**--**	**1099**	**2842**
						367012,80	**855,69**	**1523**	**4**		**210**	
46	**16**	**Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**37,08**	**5834,76**	**44,52**	**216353**	**1651**	**141750**	**53009**	**290911**
						1967,41	**18,12**	**72952**	**672**		**21549**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				**217885**	**1660**	**141750**	**54108**	**293753**
								74475	**676**	**--**	**21759**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				217885				
		Материалы		Тенге				141751				
		Всего заработная плата		Тенге					75151			
			Накладные расходы	Тенге				54108				
			Сметная прибыль	Тенге				21759				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				293752				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					75151			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				293752				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					75151			
			РАЗДЕЛ 7. НАВЕС									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	17	Е11-100101-0103 1110-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Балки пролетом 6 м, объемом до 0,5 м^3. Установка	конструкция	4	18553,29	2618,63	74213	10474	24427	31336	113993
						9828,00	1052,58	39312	4210		8444	
48	18	С1215-202-0202 215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 200 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,48	136835,00	--	65681	--	65681	--	70935
						--	--	--	--		5254	
49	19	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка	м^3 древесины в конструкции	0,72	226272,34	1179,81	162916	849	136064	18951	196417
						36115,36	441,80	26003	318		14549	
50	20	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м^2	26,8	1911,16	16,84	51219	451	43271	5571	61333
						279,73	8,99	7497	241		4543	
51	21	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м^2 кровли	26,8	3839,06	34,76	102887	932	56558	32811	146554
						1693,92	6,48	45397	174		10856	
52	22	С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м^2	29,6408	3633,00	--	107685	--	107685	--	116300
						--	--	--	--		8615	
53	23	Е11-100102-0204 1110-0102-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Парапет. Устройство парапета из доски	м^2 развернутой поверхности карнизов	8,69	6644,45	47,05	57740	409	47357	7314	70258
						1147,73	21,18	9974	184		5204	
54	24	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Парапет. Обивка профлистом	м^2 развернутой поверхности	10,16	1496,68	9,38	15206	95	9763	3881	20614
						526,33	4,24	5348	43		1527	
55	25	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки. Подшивка профлистом	м^2 потолков	26,8	412,36	4,92	11051	131	584	7485	20019

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						385,69	2,22	10336	59		1483	
56	26	С1232-105-0303 232-105-0303 СпрСЦ 12.2022	Профилированный лист декоративный на основе поливинилхлорида (ПВХ)	шт.	34	3279,00	--	111486	--	111486	--	120405
						--	--	--	--		8919	
			Отделка колонны									
57	80	Е11-150106-0103 1115-0106-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	$м^2$ поверхности облицовки	9,92	6869,17	39,41	68142	391	5400	45046	122243
						6285,38	21,43	62351	213		9055	
58	81	С1231-302-0101 231-302-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	$м^2$	9,92	2348,00	--	23292	--	23292	--	25155
						--	--	--	--		1863	
			Отделка парапета									
59	82	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	$м^2$ отделываемой поверхности	14,9	2288,69	11,70	34101	175	23710	7411	44833
						685,63	5,15	10216	77		3321	
60	83	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	14,9	292,45	2,18	4358	32	1944	1725	6570
						159,88	0,95	2382	14		487	
			Фундамент Фм-1									
61	91	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,48	38848,94	1769,34	18647	850	16882	785	20987
						1906,63	365,70	915	176		1555	
62	92	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,2	53408,06	899,50	64090	1080	54954	6102	75807
						6713,28	348,99	8056	419		5615	
63	93	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08652	31460,41	1769,63	2722	153	173	1761	4842

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						27692,78	576,13	2396	50		359	
64	94	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07632	329247,00	--	25128	--	25128	--	27138
						--	--	--	--		2010	
65	95	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0102	376202,00	--	3837	--	3837	--	4144
						--	--	--	--		307	
			Колонна мон. КМ-1									
66	96	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	1,4	57778,73	7462,05	80890	10447	58043	10467	98665
						8857,30	1526,14	12400	2137		7309	
67	97	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10136	329247,00	--	33372	--	33372	--	36042
						--	--	--	--		2670	
68	98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06936	376202,00	--	26093	--	26093	--	28180
						--	--	--	--		2087	
69	99	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0144	490233,00	--	7059	--	7059	--	7624
						--	--	--	--		565	
70	100	ССЦ РК 8.04-08-2019 таб. 6 п.2	Доплата на изменение марки стали С245	т	0,0144	5772,00	--	83	--	83	--	90
						--	--	--	--		7	
			Каркас КП-1,КП-2									
71	103	Е11-061601-0604 1106-1601-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,799704	37675,28	6012,61	30129	4808	1843	17777	51739
						29358,67	1515,92	23478	1212		3833	
72	104	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,361504	329247,00	--	119024	--	119024	--	128546
						--	--	--	--		9522	
73	105	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40932	376202,00	--	153987	--	153987	--	166306
						--	--	--	--		12319	
			Парапет монолитный									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	106	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Парапет толщиной до 200 мм. Устройство**	$м^3$	1,4	93134,50	2939,86	130388	4116	88676	27711	170747
						26854,46	636,85	37596	892		12648	
75	107	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,18904	349794,00	--	66125	--	66125	--	71415
						--	--	--	--		5290	
76	108	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00396	376202,00	--	1490	--	1490	--	1609
						--	--	--	--		119	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1653041**	**35393**	**1313991**	**226134**	**2029510**
								303657	**10419**	--	**150335**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1652958**				
		Материалы		Тенге				**569650**				
		Всего заработная плата		Тенге					**314076**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**744259**				
			Накладные расходы	Тенге				**226134**				
			Сметная прибыль	Тенге				**150328**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2029420**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**199**
			Сметная заработная плата	Тенге					**314076**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**83**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**83**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**90**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2029510**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**199**
			Сметная заработная плата	Тенге					**314076**			
			РАЗДЕЛ 8. КРЫЛЬЦО									
			Крыльцо Кр-1 АР-21									
77	109	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	10	47916,91	899,50	479169	8995	403041	50848	572419
						6713,28	348,99	67133	3490		42401	
78	110	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,15696	455717,00	--	71529	--	71529	--	77251
						--	--	--	--		5722	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	29	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	15,24	2522,34	195,48	38440	2979	12298	17618	60542
						1519,88	85,71	23163	1306		4485	
80	30	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	15,24	3370,00	--	51359	--	51359	--	55468
						--	--	--	--		4109	
81	31	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	10,5	9400,85	145,70	98709	1529	64656	23915	132434
						3097,57	65,76	32524	690		9810	
82	112	Е11-150106-0103 1115-0106-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	$м^2$ поверхности облицовки	7,2	6869,17	39,41	49458	283	3920	32694	88725
						6285,38	21,43	45255	154		6572	
83	113	С1231-302-0101 231-302-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	$м^2$	7,2	2348,00	--	16906	--	16906	--	18258
						--	--	--	--		1352	
			Ограждение металлическое ОГ-1									
84	114	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	9,1	22219,09	6,03	202194	55	180801	15363	234962
						2344,80	--	21338	--		17405	
			Крыльцо Кр-2 АР-22									
85	115	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	9,91	2522,34	195,48	24996	1937	7997	11456	39368
						1519,88	85,71	15062	849		2916	
86	116	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	9,91	3370,00	--	33397	--	33397	--	36069
						--	--	--	--		2672	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	34	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	3	9400,85	145,70	28203	437	18473	6833	37839
						3097,57	65,76	9293	197		2803	
			Ограждение металлическое ОГ-1									
88	119	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	2,7	22219,09	6,03	59992	16	53645	4558	69714
						2344,80	--	6331	--		5164	
			РЕШЕТКА МР-1									
89	140	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,1672	1134152,02	14752,52	189630	2467	174521	9707	215284
						75612,10	5022,63	12642	840		15947	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1343982	18698	1092543	172992	1638333
								232741	7526	--	121358	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1343982				
		Материалы		Тенге				919350				
		Всего заработная плата		Тенге					240267			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				173191				
			Накладные расходы	Тенге				172992				
			Сметная прибыль	Тенге				121358				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1638332				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
			Сметная заработная плата	Тенге					240267			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1638332				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
			Сметная заработная плата	Тенге					240267			
			РАЗДЕЛ 9.Веншахта. АС-26									
			Зонт вентшахты ВШ-1									
90	141	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,143122	84370,41	3898,18	12075	558	260	8180	21876
						78653,34	728,93	11257	104		1620	
91	142	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11088	479350,00	--	53150	--	53150	--	57402
						--	--	--	--		4252	
92	143	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00665	376202,00	--	2502	--	2502	--	2702

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		200	
93	144	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,010822	414392,00	--	4485	--	4485	--	4844
						--	--	--	--		359	
94	145	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	4,9	5302,89	22,57	25984	111	17834	5807	34334
						1640,58	5,45	8039	27		2543	
			Зонт вентшахты ВШ-2									
95	149	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,020556	84370,41	3898,18	1734	80	37	1175	3142
						78653,34	728,93	1617	15		233	
96	150	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01848	479350,00	--	8858	--	8858	--	9567
						--	--	--	--		709	
97	151	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00142	376202,00	--	534	--	534	--	577
						--	--	--	--		43	
98	152	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001546	414392,00	--	641	--	641	--	692
						--	--	--	--		51	
99	153	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,7	5302,89	22,57	3712	16	2548	830	4905
						1640,58	5,45	1148	4		363	
			Лестница Л-1									
100	181	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,021	255003,56	2004,41	5355	42	3630	1224	7106
						80152,80	826,88	1683	17		526	
			Ходовые доски									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	182	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доски ходовые. Укладка	м ходов	9	68,68	7,46	618	67	39	389	1087
						56,87	3,11	512	28		81	
102	183	С1215-204-0304 215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,0117	102257,00	--	1196	--	1196	--	1292
						--	--	--	--		96	
103	184	С1215-201-0104 215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,072	80126,00	--	5769	--	5769	--	6231
						--	--	--	--		462	
			Слуховой окно СО-1.									
104	193	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	3603,80	34,70	1442	14	1069	262	1840
						897,75	10,50	359	4		136	
105	194	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	2	389,00	--	778	--	778	--	840
						--	--	--	--		62	
106	195	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	1090,00	--	1090	--	1090	--	1177
						--	--	--	--		87	
			Водосток									
107	36	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	68,9	1738,78	18,26	119802	1258	86215	23549	154818
						469,22	5,47	32329	377		11468	
108	37	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	68,9	2557,00	--	176177	--	176177	--	190271
						--	--	--	--		14094	
109	38	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	64	1717,00	--	109888	--	109888	--	118679
						--	--	--	--		8791	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	39	С1224-106-0105 224-106-0105 РСНБ РК 2022	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	5986,00	--	23944	--	23944	--	25860
						--	--	--	--		1916	
111	40	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	26	2240,12	142,74	58243	3712	2612	38088	104038
						1996,87	37,75	51919	982		7706	
112	41	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	26	3310,00	--	86060	--	86060	--	92945
						--	--	--	--		6885	
113	42	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	5	3680,00	--	18400	--	18400	--	19872
						--	--	--	--		1472	
114	43	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	9	1426,00	--	12834	--	12834	--	13861
						--	--	--	--		1027	
115	44	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18	3330,00	--	59940	--	59940	--	64735
						--	--	--	--		4795	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				795211	5858	680490	79504	944693
								108863	1558	--	69977	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				781402				
		Материалы		Тенге				113949				
		Всего заработная плата		Тенге					97428			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				566246				
			Накладные расходы	Тенге				70149				
			Сметная прибыль	Тенге				68124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				919675				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					97428			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13809				
		Материалы		Тенге				297				
		Всего заработная плата		Тенге					12993			
			Накладные расходы	Тенге				9355				
			Сметная прибыль	Тенге				1853				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					12993			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				944692				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					110421			
			РАЗДЕЛ 10. Отопление									
116	4	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	854,13	2,97	3417	12	343	2207	6074
						765,39	0,84	3062	3		450	
117	5	С1245-506-0111 245-506-0111 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м^3/ч, DN 20	шт.	1	11314,00	--	11314	--	11314	--	12219
						--	--	--	--		905	
118	6	С1245-506-0112 245-506-0112 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м^3/ч, DN 25	шт.	1	12493,00	--	12493	--	12493	--	13492
						--	--	--	--		999	
119	7	С1242-312-0103 242-312-0103 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	72458,00	--	72458	--	72458	--	78255
						--	--	--	--		5797	
120	8	С1242-312-0104 242-312-0104 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	83510,00	--	83510	--	83510	--	90191
						--	--	--	--		6681	
121	15	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	20	-397,62	-0,85	-7952	-17	-195	-5579	-14613
						-387,02	-0,38	-7740	-8		-1082	
122	16	С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	20	-7362,00	--	-147240	--	-147240	--	-159019
						--	--	--	--		-11779	
123	18	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	29,2	1237,99	1,53	36149	44	4193	22992	63872
						1092,88	0,73	31912	21		4731	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	1,3	114,90	3,23	149	4	62	60	226
						63,92	0,38	83	--		17	
125	20	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,3	158,97	4,18	207	6	165	27	252
						28,07	0,57	36	1		19	
126	21	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	5,1	1225,91	13,89	6252	71	2318	2804	9780
						757,43	6,05	3863	31		724	
127	22	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0051	552642,00	--	2818	--	2818	--	3043
						--	--	--	--		225	
128	23	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	936,24	111,72	9362	1117	3826	3545	13940
						441,92	50,43	4419	504		1033	
129	24	С1234-303-0403 234-303-0403 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	3,3	544,00	--	1795	--	1795	--	1939
						--	--	--	--		144	
130	25	С1234-303-0405 234-303-0405 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 20 мм	м	4,4	736,00	--	3238	--	3238	--	3497
						--	--	--	--		259	
131	26	С1234-303-0410 234-303-0410 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	3,3	917,00	--	3026	--	3026	--	3268
						--	--	--	--		242	
			Распределительная гребенка отопления									
132	29	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	1051,00	--	8408	--	8408	--	9081
						--	--	--	--		673	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				99404	1237	62532	26056	135497
								35635	552	--	10038	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				103939				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				10564				
		Всего заработная плата		Тенге					40870			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51820				
			Накладные расходы	Тенге				29428				
			Сметная прибыль	Тенге				10670				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				144037				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					40870			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-4535				
		Материалы		Тенге				148				
		Всего заработная плата		Тенге					-4683			
			Накладные расходы	Тенге				-3372				
			Сметная прибыль	Тенге				-632				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-8539				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1
			Сметная заработная плата	Тенге					-4683			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				135498				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					36187			
			РАЗДЕЛ 11. Системы ВЕ1-ВЕ9									
133	36	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	9	2434,90	81,80	21914	736	3761	12670	37351
						1935,23	20,04	17417	180		2767	
134	36	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	15733,49	70,31	15733	70	14745	676	17721
						918,40	20,04	918	20		1313	
135	37	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	32	8979,64	60,69	287348	1942	206764	57174	372084
						2457,57	23,96	78642	767		27562	
136	38	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	27,4	826,98	22,13	22659	607	7902	10359	35659
						516,43	8,67	14150	238		2641	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	39	С1234-202-0202 234-202-0202 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	0,83	12471,00	--	10351	--	10351	--	11179
						--	--	--	--		828	
138	40	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	790,00	--	15800	--	15800	--	17064
						--	--	--	--		1264	
139	45	С1246-402-0112 246-402-0112 РСНБ РК 2022	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,138 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2980 $м^3$/ч, 220 В	комплект	1	58230,00	--	58230	--	58230	--	62888
						--	--	--	--		4658	
140	46	С1245-901-0504 245-901-0504 СпрСЦ 12.2022	Воздушный завес WING II с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений С100 (АС), без нагревателя, Qmax 1950 $м^3$/ч	комплект	1	62500,00	--	62500	--	62500	--	67500
						--	--	--	--		5000	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				494535	3355	380053	80879	621446
								111127	1205	--	46033	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				169540				
		Материалы		Тенге				7903				
		Всего заработная плата		Тенге					14388			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146881				
			Накладные расходы	Тенге				10359				
			Сметная прибыль	Тенге				14391				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				194290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					14388			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				324995				
		Материалы		Тенге				225270				
		Всего заработная плата		Тенге					97944			
		Сдача и испытание		Тенге				4748				
			Накладные расходы	Тенге				70520				
			Сметная прибыль	Тенге				31642				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				427157				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					97944			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				621447				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					112332			
			РАЗДЕЛ 12. Кондиционирование									
141	41	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	3	9369,41	12,16	28108	36	480	19867	51813
						9197,48	--	27592	--		3838	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	42	522-103-0315 522-103-0315 СпрСЦ 12.2022	Сплит-система среднетемпературная SM 109 P (V=3..7,5 м^3, -5...+10С, 525x315x704 мм, 0,6 кВт, 220 В)	шт.	1	893590,00	--	893590	--		--	893590
						--	--	--	--	893590	--	
			СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									
143	60	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	9	3338,66	--	30048	--	26006	2911	35595
						449,16	--	4042	--		2637	
144	61	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	709,35	--	2837	--	476	1700	4900
						590,27	--	2361	--		363	
145	62	С1245-713-0102 245-713-0102 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	4	2375,00	--	9500	--	9500	--	10260
						--	--	--	--		760	
146	63	С1242-204-0401 242-204-0401 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	18755,00	--	112530	--	112530	--	121532
						--	--	--	--		9002	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1076613**	**36**	**148992**	**24478**	**1117690**
								33995	**--**	**893590**	**16600**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**893590**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**893590**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**122030**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**122030**				
			Сметная прибыль	Тенге				**9762**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**131792**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**60993**				
		Материалы		Тенге				**26961**				
		Всего заработная плата		Тенге					**33995**			
		Сдача и испытание		Тенге				**1503**				
			Накладные расходы	Тенге				**24478**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6838**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**92309**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
			Сметная заработная плата	Тенге					**33995**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1117691**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
			Сметная заработная плата	Тенге					**33995**			

РАЗДЕЛ 13. Трубопроводы холодной воды (В1)

Трубопроводы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	1	Е11-160501-201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2029,05	19,98	20291	199	123	14379	37443
						1996,88	0,14	19969	1		2774	
148	2	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	9,9	157,00	--	1554	--	1554	--	1678
						--	--	--	--		124	
149	3	Е11-160501-202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	2191,41	24,22	10957	121	58	7761	20215
						2155,52	0,23	10778	1		1497	
150	4	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	4,95	259,00	--	1282	--	1282	--	1385
						--	--	--	--		103	
151	5	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	126,04	1,64	1891	25	51	1307	3454
						121,03	--	1815	--		256	
152	6	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	90617,72	--	1359	--	55	939	2482
						86923,76	--	1304	--		184	
153	7	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,15	708,00	--	2230	--	2230	--	2408
						--	--	--	--		178	
			Пожарный кран									
154	8	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	52829,43	180,00	316977	1080	305588	7670	350619
						1718,15	57,27	10309	344		25972	
			Фитинги									
155	9	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	3	18,00	--	54	--	54	--	58
						--	--	--	--		4	
156	10	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2	
157	11	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
						--	--	--	--		2	
158	12	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	5	23,00	--	115	--	115	--	124
						--	--	--	--		9	
159	13	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	3	42,00	--	126	--	126	--	136
						--	--	--	--		10	
160	14	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	5	37,00	--	185	--	185	--	200
						--	--	--	--		15	
161	15	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	1	65,00	--	65	--	65	--	70
						--	--	--	--		5	
			Арматура									
162	16	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	2029,00	--	10145	--	10145	--	10957
						--	--	--	--		812	
163	17	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3810,00	--	3810	--	3810	--	4115
						--	--	--	--		305	
164	18	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	8214,00	--	16428	--	16428	--	17742
						--	--	--	--		1314	
165	19	С1241-211-1402 241-211-1402 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	4	351,00	--	1404	--	1404	--	1516
						--	--	--	--		112	
166	20	С1241-211-1404 241-211-1404 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х1/2"	шт.	4	167,00	--	668	--	668	--	721
						--	--	--	--		53	
167	21	С1241-228-0101 241-228-0101 РСНБ РК 2022	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с внутренней резьбой	шт.	3	1570,00	--	4710	--	4710	--	5087
						--	--	--	--		377	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	22	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	6079,96	61,44	6080	61	102	4278	11187
						5916,55	25,36	5917	25		829	
169	23	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	48523,00	--	48523	--		--	48523
						--	--	--	--	48523	--	
170	24	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	18233,57	233,44	18234	234	16572	1080	20859
						1428,07	71,63	1428	72		1545	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				467144	1720	365381	37414	541039
								51520	443	48523	36482	
		Стоимость оборудования		Тенге				48523				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				48523				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				44191				
		Материалы		Тенге				55				
		Всего заработная плата		Тенге					1304			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42832				
			Накладные расходы	Тенге				939				
			Сметная прибыль	Тенге				3609				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48739				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1304			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				374430				
		Материалы		Тенге				322493				
		Всего заработная плата		Тенге					50659			
		Сдача и испытание		Тенге				48				
			Накладные расходы	Тенге				36475				
			Сметная прибыль	Тенге				32873				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				443778				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					50659			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				541040				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					51963			
			РАЗДЕЛ 14. Сеть горячего водоснабжения Т3									
171	25	Е11-160501-201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4,5	2029,05	19,98	9131	90	55	6470	16849

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1996,88	0,14	8986	1		1248	
172	26	С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	4,455	485,00	--	2161	--	2161	--	2334
						--	--	--	--		173	
173	27	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	2029,00	--	8116	--	8116	--	8765
						--	--	--	--		649	
174	28	С1241-601-0403 241-601-0403 РСНБ РК 2022	Муфта обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	4	1379,00	--	5516	--	5516	--	5957
						--	--	--	--		441	
175	29	С1241-609-1203 241-609-1203 РСНБ РК 2022	Угольник обжимной с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	4	1274,00	--	5096	--	5096	--	5504
						--	--	--	--		408	
176	30	С1241-602-0202 241-602-0202 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	2	2579,00	--	5158	--	5158	--	5571
						--	--	--	--		413	
177	31	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,5	126,04	1,64	567	7	15	392	1036
						121,03	--	545	--		77	
178	32	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0045	90617,72	--	408	--	17	282	745
						86923,76	--	391	--		55	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				36153	97	26134	7144	46761
								9922	1	--	3464	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26455				
		Материалы		Тенге				17				
		Всего заработная плата		Тенге					391			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26047				
			Накладные расходы	Тенге				282				
			Сметная прибыль	Тенге				2139				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28876				
			Сметная заработная плата	Тенге					391			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				9698				
		Материалы		Тенге				70				
		Всего заработная плата		Тенге					9532			
			Накладные расходы	Тенге				6862				
			Сметная прибыль	Тенге				1325				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17885				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					9532			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				46761				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					9923			
			РАЗДЕЛ 15. Сеть хоз-бытовой канализации К1									
179	33	Е11-160501-102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1123,98	4,95	8992	40	72	6402	16626
						1110,03	1,50	8880	12		1232	
180	34	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	7,984	1735,00	--	13852	--	13852	--	14960
						--	--	--	--		1108	
181	35	Е11-160501-101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1162,74	2,01	3488	6	9	2502	6469
						1157,60	0,65	3473	2		479	
182	36	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	2,994	314,00	--	940	--	940	--	1015
						--	--	--	--		75	
183	37	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	7	212,00	--	1484	--	1484	--	1603
						--	--	--	--		119	
184	38	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	65,00	--	130	--	130	--	140
						--	--	--	--		10	
185	39	Е11-60201-101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,027	46655,32	1405,68	1260	38	1046	138	1509
						6530,94	548,60	176	15		112	
			Фитинги									
186	40	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	279,00	--	837	--	837	--	904

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		67	
187	41	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	85,00	--	85	--	85	--	92
						--	--	--	--		7	
188	42	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	319,00	--	319	--	319	--	345
						--	--	--	--		26	
189	43	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	94,00	--	282	--	282	--	305
						--	--	--	--		23	
190	44	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	488,00	--	1464	--	1464	--	1581
						--	--	--	--		117	
191	45	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	147,00	--	147	--	147	--	159
						--	--	--	--		12	
192	46	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	162,00	--	162	--	162	--	175
						--	--	--	--		13	
193	47	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	583,00	--	583	--	583	--	630
						--	--	--	--		47	
194	48	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
						--	--	--	--		68	
195	49	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	125,00	--	125	--	125	--	135
						--	--	--	--		10	
196	50	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	44,00	--	88	--	88	--	95
						--	--	--	--		7	
197	51	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	1	176,00	--	176	--	176	--	190
						--	--	--	--		14	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				35260	84	22647	9042	47847
								12529	29	--	3546	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				22780				
		Материалы		Тенге				1045				
		Всего заработная плата		Тенге					191			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21520				
			Накладные расходы	Тенге				138				
			Сметная прибыль	Тенге				1835				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24753				
			Сметная заработная плата	Тенге					191			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				12480				
		Материалы		Тенге				81				
		Всего заработная плата		Тенге					12367			
			Накладные расходы	Тенге				8904				
			Сметная прибыль	Тенге				1711				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23095				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					12367			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				47848				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					12558			
			РАЗДЕЛ 16. Приборы									
198	52	Е11-170101-106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	4272,64	127,28	8545	255	845	5451	15116
						3722,67	62,77	7445	126		1120	
199	53	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	2	9912,00	--	19824	--	19824	--	21410
						--	--	--	--		1586	
200	54	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	2	5326,00	--	10652	--	10652	--	11504
						--	--	--	--		852	
201	55	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	922,00	--	1844	--	1844	--	1992
						--	--	--	--		148	
202	56	Е11-170301-101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	18263,51	83,72	36527	167	30495	4278	44070
						2932,31	38,62	5865	77		3264	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	57	С1244-101-0304 244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	2	19683,00	--	39366	--	39366	--	42515
						--	--	--	--		3149	
204	47	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14807,00	--	29614	--	29614	--	31983
						--	--	--	--		2369	
205	58	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	13122,39	50,12	26245	100	24389	1299	29747
						878,17	23,88	1756	48		2204	
			Наружная канализация									
206	49	Е12-010101-0201 1201-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением	$м^3$ грунта	9	8601,44	0,45	77413	4	20179	41207	128109
						6358,84	0,20	57230	2		9490	
207	50	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	9	3079,94	--	27719	--	--	19958	51491
						3079,94	--	27719	--		3814	
208	51	Е11-231401-0101 1123-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	12	1503,64	20,31	18044	243	16842	762	20310
						79,90	8,27	959	99		1504	
209	52	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2147,00	--	4294	--	4294	--	4638
						--	--	--	--		344	
210	53	С1241-211-0328 241-211-0328 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 110x3"	шт.	4	3631,00	--	14524	--	14524	--	15686
						--	--	--	--		1162	
211	54	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,5	1309,64	--	11132	--	--	8015	20679
						1309,64	--	11132	--		1532	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**325743**	**769**	**212868**	**80970**	**439250**
								112106	**352**	**--**	**32538**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**254426**				
		Материалы		Тенге				**37020**				
		Всего заработная плата		Тенге					**97141**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120118				
			Накладные расходы	Тенге				69942				
			Сметная прибыль	Тенге				25950				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				350318				
			Нормативная трудоёмкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					97141			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				71317				
		Материалы		Тенге				55728				
		Всего заработная плата		Тенге					15317			
			Накладные расходы	Тенге				11028				
			Сметная прибыль	Тенге				6588				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				88933				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					15317			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				439251				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
			Сметная заработная плата	Тенге					112458			
			РАЗДЕЛ 17. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			Низковольтное оборудование									
			ЩР									
212	11	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1923,10	112,52	1923	113	37	1311	3493
						1773,32	47,67	1773	48		259	
213	12	С1247-301-0389 247-301-0389 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки STAR 304/1 R2-5(60)Э 4ШИО ГОСТ 31818.11-2012	шт.	1	27440,00	--	27440	--	27440	--	29635
						--	--	--	--		2195	
			Светотехническое оборудование									
214	13	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	30	834,98	5,78	25049	174	3017	15791	44107
						728,59	2,45	21858	74		3267	
215	14	С1247-102-1706 247-102-1706 РСНБ РК 2022	Светильник офисный светодиодный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	23	28985,00	--	666655	--	666655	--	719987
						--	--	--	--		53332	
216	15	С1247-104-2301 247-104-2301 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	23865,00	--	71595	--	71595	--	77323
						--	--	--	--		5728	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	16	С1247-102-2001 247-102-2001 РСНБ РК 2022	Светильник ЖКХ светодиодный, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	4	5618,00	--	22472	--	22472	--	24270
						--	--	--	--		1798	
			Электроустановочное оборудование									
218	20	Е11-210202-202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	349,61	0,43	350	--	13	243	640
						337,06	0,18	337	--		47	
219	21	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	434,00	--	434	--	434	--	469
						--	--	--	--		35	
220	22	Е11-210202-201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	36	428,39	0,49	15422	18	1562	9972	27425
						384,50	0,22	13842	8		2031	
221	23	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	390,00	--	1950	--	1950	--	2106
						--	--	--	--		156	
222	24	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	438,00	--	2190	--	2190	--	2365
						--	--	--	--		175	
223	25	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	26	500,00	--	13000	--	13000	--	14040
						--	--	--	--		1040	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**848480**	**305**	**810365**	**27317**	**945860**
								37810	**130**	--	**70063**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**1923**				
		Материалы		Тенге				**37**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1821**			
			Накладные расходы	Тенге				**1311**				
			Сметная прибыль	Тенге				**259**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3493**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1821**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**846557**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				4592				
		Всего заработная плата		Тенге					36119			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				805736				
			Накладные расходы	Тенге				26006				
			Сметная прибыль	Тенге				69804				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				942367				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					36119			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				945860				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					37940			
			РАЗДЕЛ 18. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
224	1	Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	шт.	1	6300,95	8,07	6301	8	40	4504	11669
						6253,44	1,77	6253	2		864	
225	2	С1248-303-0202 248-303-0202 РСНБ РК 2022	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3**	шт.	1	29110,00	--	29110	--	29110	--	31439
						--	--	--	--		2329	
			Извещатели									
226	3	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	27	2005,88	1,05	54159	28	1128	38162	99707
						1963,09	--	53003	--		7386	
227	4	С1248-302-0101 248-302-0101 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1**	шт.	7	1572,00	--	11004	--	11004	--	11884
						--	--	--	--		880	
228	5	С1248-302-0205 248-302-0205 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М**	шт.	17	5051,00	--	85867	--	85867	--	92736
						--	--	--	--		6869	
229	6	С1248-302-0502 248-302-0502 РСНБ РК 2022	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М**	шт.	3	1931,00	--	5793	--	5793	--	6256
						--	--	--	--		463	
			Оповещатели									
230	7	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	4	1112,41	6,20	4450	25	33	3168	8227
						1098,07	1,96	4392	8		609	
231	8	С1248-304-0213 248-304-0213 РСНБ РК 2022	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	шт.	1	2265,00	--	2265	--	2265	--	2446
						--	--	--	--		181	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	9	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	2	2460,00	--	4920	--	4920	--	5314
						--	--	--	--		394	
233	10	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
						--	--	--	--		197	
234	11	Е11-210401-401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.	3	1041,92	24,20	3126	72	19	2206	5759
						1011,66	9,80	3035	29		427	
235	12	С1248-304-0117 248-304-0117 СпрСЦ 12.2022	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	3	1012,00	--	3036	--	3036	--	3279
						--	--	--	--		243	
			Кабельные изделия									
236	13	Е11-210201-201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	281	107,27	0,93	30143	261	2470	19757	53893
						97,55	0,10	27412	28		3993	
237	14	С1243-305-0302 243-305-0302 СпрСЦ 12.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5	км	0,161	195945,00	--	31547	--	31547	--	34071
						--	--	--	--		2524	
238	15	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,047	159942,00	--	7517	--	7517	--	8118
						--	--	--	--		601	
			Кабеленесущие конструкции									
239	16	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	88	382,34	4,63	33646	407	992	23221	61417
						366,44	0,06	32247	5		4550	
240	17	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	90,64	126,00	--	11421	--	11421	--	12335
						--	--	--	--		914	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**326765**	**801**	**199622**	**91018**	**451207**
								126342	**72**	**--**	**33424**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**64910**				
		Материалы		Тенге				**1199**				
		Всего заработная плата		Тенге					**63658**			
			Накладные расходы	Тенге				**45834**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				8859				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				119603				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					63658			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				261855				
		Материалы		Тенге				3480				
		Всего заработная плата		Тенге					62756			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				194940				
			Накладные расходы	Тенге				45184				
			Сметная прибыль	Тенге				24565				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				331604				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					62756			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				451207				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					126414			
			РАЗДЕЛ 19. МАФ									
241	2	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	2	120472,00	221,00	240944	442	225056	11216	272333
						7723,00	66,00	15446	132		20173	
242	3	У86-010602-0301 8601-0602-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12**	секция	30	68743,00	6087,00	2062290	182610	1314270	456343	2720124
						18847,00	2280,00	565410	68400		201491	
243	4	У86-010605-0501 8601-0605-0501 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками**	конструкция	2	99312,00	755,00	198624	1510	163886	24247	240700
						16614,00	224,00	33228	448		17830	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**2501858**	**184562**	**1703212**	**491806**	**3233157**
								614084	**68980**	**--**	**239494**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2501858				
		Материалы		Тенге				1703212				
		Всего заработная плата		Тенге					683064			
			Накладные расходы	Тенге				491806				
			Сметная прибыль	Тенге				239494				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3233158				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
			Сметная заработная плата	Тенге					683064			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				3233158				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					683064			
			РАЗДЕЛ 20. Демонтажные работы									
244	5	Е12-200101-0106 1220-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	75,4	2543,96	2162,71	191815	163068	--	56999	268719
						381,25	668,70	28746	50420		19905	
245	6	Е12-200401-0103 1220-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка вручную	м	32	821,54	--	26289	--	--	18928	48835
						821,54	--	26289	--		3617	
246	7	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т	5,53	55217,62	12714,54	305353	70312	4809	165778	508822
						41633,22	2,82	230232	16		37691	
247	8	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	188,5	170,00	--	32045	--		--	34609
						--	--	--	--		2564	
248	9	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	942,5	74,00	--	69745	--		--	75325
						--	--	--	--		5580	
249	58	С3414-101-0602 414-101-0602 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	81,764	622,00	--	50857	--		--	54926
						--	--	--	--		4069	
250	59	С3412-101-0220 412-101-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	6983,266667	38,00	--	265364	--		--	286593
						--	--	--	--		21229	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				941468	233380	4809	241705	1277829
								285267	50436	--	94655	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				636115				
		Всего заработная плата		Тенге					105455			
		Транспортные расходы		Тенге				418011				
			Накладные расходы	Тенге				75927				
			Сметная прибыль	Тенге				56964				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				769006				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					105455			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				305353				
		Материалы		Тенге				4810				
		Всего заработная плата		Тенге					230248			
			Накладные расходы	Тенге				165778				
			Сметная прибыль	Тенге				37691				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				508822				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					230248			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1277828				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
			Сметная заработная плата	Тенге					335703			
			РАЗДЕЛ 21. ПОКРЫТИЯ									
			Плиточное покрытие тротуаров ТИП 2									
251	13	С1255-102-0610 255-102-0610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	35	3909,00	--	136815	--	136815	--	147760
						--	--	--	--		10945	
252	15	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона Бр 100.20.8 ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,145	64160,00	--	9303	--	9303	--	10047
						--	--	--	--		744	
			Асфальтобетонная покрытия ТИП 3									
253	16	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	6	5654,35	2307,49	33926	13845	18110	3748	40687
						328,53	538,96	1971	3234		3014	
254	55	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	6	42944,87	2707,44	257669	16245	223297	15596	295126
						3021,23	588,99	18127	3534		21861	
255	56	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,441	349794,00	--	154259	--	154259	--	166600
						--	--	--	--		12341	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				591972	30090	541784	19344	660220
								20098	6768	--	48905	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				591972				
		Материалы		Тенге				241407				
		Всего заработная плата		Тенге					26866			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				300377				
			Накладные расходы	Тенге				19344				
			Сметная прибыль	Тенге				48905				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				660221				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					26866			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				660221				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					26866			
			РАЗДЕЛ 22. Озеление									
256	20	Е11-470102-0305 1147-0102-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	яма	16	2034,11	--	32546	--	9791	16384	52844
						1422,21	--	22755	--		3914	
257	57	С1254-101-0302 254-101-0302 РСНБ РК 2022	**Ель сибирская Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	шт.	16	23409,00	--	374544	--	374544	--	404508
						--	--	--	--		29964	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				407090	--	384335	16384	457352
								22755	--	--	33878	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				407090				
		Материалы		Тенге				9790				
		Всего заработная плата		Тенге					22755			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				374544				
			Накладные расходы	Тенге				16384				
			Сметная прибыль	Тенге				33878				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				457352				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					22755			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				457352				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					22755			
			РАЗДЕЛ 23. Подъемник АС-33									
258	1	516-201-0102 516-201-0102 РСНБ РК 2022	**Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 2 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017**	комплект	1	2013470,00	--	2013470	--		--	2013470
						--	--	--	--	2013470	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				2013470	--	--	--	2013470
								--	--	2013470	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				2013470				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2013470				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				2013470				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24477888
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4126598**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**626876**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**198374**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11432702**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**627889**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2955583**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3113984**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1594255**	
		ИТОГО по АКТУ									**24477888**
	Временные здания и сооружения		1,2%								258 268
	ИТОГО										24 736 156
	климатическими условиями температурной зоны стройки		1,30%								283 147
	ИТОГО										25 019 303
	Непредвиденные работы и затраты		2%								441 274
	ИТОГО										25 460 578
	Индекс пересчета цен 2023г.		1,079								27 471 963
	Скидка		5%								1 256 227
	Итого со скидкой										26 215 736
	НДС		12%								3 145 888
	Всего с НДС										**29 361 624,60**

ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел культуры и развития языков Каркаралинского района"
БИН 060140014688
Руководитель **Искакова Ж.К.**

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Арка- БД"
БИН 070540011729
Директор **Бейсенбин Б.Л.**

Технический надзор: ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633
Эксперт **Сыздыков Ж.С.**

Авторский надзор: **ТОО"КазЖобаСаулет-Консалтинг"**
БИН 100840014079 **Ахаев А.М.**