ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района СКО"

ПОДРЯДЧИК ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование стройки - Строительство внешнего электроснабжения домов, расположенных по адресу СКО, Аккайынский район, с.Дайындык

Наименование объекта - Строительство внешнего электроснабжения домов, расположенных по адресу СКО, Аккайынский район, с.Дайындык

ДОГОВОР №57 от 18 сентября 2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2023г.

№1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ										
1	1	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	49911,00	22067,00	99822	44134	1142	--	99822	
						27273,00	6894,00	54546	13788		--		
2	2	Е11-330202-101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	24071,00	9543,00	48142	19086	1144	--	48142	
						13956,00	2981,00	27912	5962		--		
3	3	Е11-330208-103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители (в комплекте- крепление рамы, рама привода, вал привода). Установка с помощью механизмов	комплект	1	52578,00	11216,00	52578	11216	201	--	52578	
						41161,00	3289,00	41161	3289		--		
4	4	Е11-330204-201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,205	359835,00	145691,00	73766	29867	622	--	73766	
						211107,00	36272,00	43277	7436		--		
			Материалы										
5	7	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	6	65478,00	--	392868	--	392868	--	392868	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	8	С1243-701-0601 243-701-0601 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-35	км	0,2091	455653,00 --	-- --	95277 --	-- --	95277	-- --	95277	Казахстан
7	9	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	185990,00 --	-- --	185990 --	-- --	185990	-- --	185990	Казахстан
8	10	С1252-102-0101 252-102-0101 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт.	6	4522,00 --	-- --	27132 --	-- --	27132	-- --	27132	Казахстан
9	11	С1252-108-0703 252-108-0703 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-7 (КП-22)	шт.	6	65,00 --	-- --	390 --	-- --	390	-- --	390	Казахстан
10	13	С1252-207-0203 252-207-0203 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-3 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	2306,00 --	-- --	11530 --	-- --	11530	-- --	11530	Казахстан
11	14	С1252-201-0309 252-201-0309 РСНБ РК 2022	Узел крепления укоса	шт.	2	4750,00 --	-- --	9500 --	-- --	9500	-- --	9500	Казахстан
РАЗДЕЛ 2.Трансформаторная подстанция													
12	15	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,081	15894,00 3365,00	4811,00 1426,00	1287 273	390 116	624	-- --	1287	
13	16	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	0,63	556,00 337,00	218,00 67,00	350 212	137 42	--	-- --	350	
14	17	Е11-330208-201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	35839,00 13682,00	20639,00 6450,00	35839 13682	20639 6450	1518	-- --	35839	
15	18	Е11-330208-202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	104337,00 64657,00	24130,00 6230,00	104337 64657	24130 6230	15550	-- --	104337	
16	19	У6124-0103-0201 6124-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	13319,00 10261,00	997,00 284,00	39957 30783	2991 852	6183	-- --	39957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	20	У6104-0801-0212 6104-0801-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя	м	21,2	11179,00 7566,00	2834,00 779,00	236995 160399	60081 16515	16515	-- --	236995	
18	21	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	4883,00 4637,00	206,00 61,00	4883 4637	206 61	40	-- --	4883	
19	22	У6119-0602-0201 6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	18	2058,00 1812,00	206,00 61,00	37044 32616	3708 1098	720	-- --	37044	
20	23	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	18	14368,00 10660,00	3425,00 974,00	258624 191880	61650 17532	5094	-- --	258624	
21	24	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	18	5521,00 5490,00	-- --	99378 98820	-- --	558	-- --	99378	
			Материалы										
22	26	515-101-0105 515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1782749,00 --	-- --	1782749 --	-- --	1782749	-- --	1782749	Казахстан
23	27	515-102-0411 515-102-0411 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2236527,00 --	-- --	2236527 --	-- --	2236527	-- --	2236527	Казахстан
24	28	С1247-302-0512 247-302-0512 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	шт.	3	5402,00 --	-- --	16206 --	-- --	16206	-- --	16206	Казахстан
25	30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметр 10мм)	т	0,031868	372841,00 --	-- --	11882 --	-- --	11882	-- --	11882	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	31	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	24	1066,00 --	-- --	25584 --	-- --	25584	-- --	25584	Казахстан
27	33	С1247-301-0306 247-301-0306 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 RN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, Мн.т	шт.	1	50504,00 --	-- --	50504 --	-- --	50504	-- --	50504	Казахстан
28	34	С1247-301-0101 247-301-0101 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	18	20495,00 --	-- --	368910 --	-- --	368910	-- --	368910	Казахстан
29	35	С1247-201-0120 247-201-0120 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	18	20245,00 --	-- --	364410 --	-- --	364410	-- --	364410	Казахстан
30	36	С1247-204-0737 247-204-0737 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	18	1161,00 --	-- --	20898 --	-- --	20898	-- --	20898	Казахстан
31	37	С1243-201-0404 243-201-0404 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х2,5-0,66	км	0,00612	1546942,00 --	-- --	9467 --	-- --	9467	-- --	9467	Казахстан
32	38	29-000-004-0001	Выключатель автоматический ВА57-35-160А	шт	1	12894,64 --	-- --	12895 --	-- --	12895	-- --	12895	Казахстан
			Заземление										
33	39	У6124-0203-0304 6124-0203-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	24	1284,00 795,00	49,00 12,00	30816 19080	1176 288	10560	-- --	30816	
34	40	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	7295,00 3477,00	356,00 85,00	58360 27816	2848 680	27696	-- --	58360	
			РАЗДЕЛ 3.ВЛ-0,4кВ										
35	41	Е11-330202-104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	19	32668,00 20751,00	10637,00 3322,00	620692 394269	202103 63118	24320	-- --	620692	
36	42	Е11-330202-105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28)	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	59868,00 35345,00	23244,00 7261,00	239472 141380	92976 29044	5116	-- --	239472	
			Материалы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	45	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	25	50706,00	--	1267650	--	1267650	--	1267650	Казахстан
						--	--	--	--		--		
38	48	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	44	5070,00	--	223080	--	223080	--	223080	Казахстан
						--	--	--	--		--		
39	49	С1252-207-2337 252-207-2337 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	20	5442,00	--	108840	--	108840	--	108840	Казахстан
						--	--	--	--		--		
40	50	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	19	3467,00	--	65873	--	65873	--	65873	Казахстан
						--	--	--	--		--		
41	51	С1252-207-1141 252-207-1141 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO34	шт.	15	6276,00	--	94140	--	94140	--	94140	Казахстан
						--	--	--	--		--		
42	52	С1252-207-1109 252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	36	2455,00	--	88380	--	88380	--	88380	Казахстан
						--	--	--	--		--		
43	53	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	31	8250,00	--	255750	--	255750	--	255750	Казахстан
						--	--	--	--		--		
44	54	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	132	1444,00	--	190608	--	190608	--	190608	Казахстан
						--	--	--	--		--		
45	55	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	88	286,00	--	25168	--	25168	--	25168	Казахстан
						--	--	--	--		--		
46	56	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	5	669,00	--	3345	--	3345	--	3345	Казахстан
						--	--	--	--		--		
47	57	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, (ЗП2) оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1647,00	--	8235	--	8235	--	8235	Казахстан
						--	--	--	--		--		
ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ													
РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ													
48	1	У6124-0203-0103 6124-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 10 мм (длиной 10м)	шт.	6	4036,00	233,00	24216	1398	1956	--	24216	
						3477,00	49,00	20862	294		--		
49	2	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,03702	403186,00	--	14926	--	14926	--	14926	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	3	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	7295,00	356,00	58360	2848	27696	--	58360	
						3477,00	85,00	27816	680		--		
			Материалы										
51	4	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	12	2884,00	--	34608	--	34608	--	34608	Казахстан
						--	--	--	--		--		
52	5	С1252-106-0203 252-106-0203 РСНБ РК 2022	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/20-АП	шт.	6	9725,00	--	58350	--	58350	--	58350	Казахстан
						--	--	--	--		--		
53	6	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295,00	--	85770	--	85770	--	85770	Казахстан
						--	--	--	--		--		
54	7	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-61, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	32782,00	--	65564	--	65564	--	65564	Казахстан
						--	--	--	--		--		
55	8	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМs-64, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	32782,00	--	65564	--	65564	--	65564	Казахстан
						--	--	--	--		--		
56	9	С1252-207-0203 252-207-0203 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-3 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	7	2306,00	--	16142	--	16142	--	16142	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			РАЗДЕЛ 2.Трансформаторная подстанция										
57	10	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	2	7396,00	3368,00	14792	6736	2588	--	14792	
						2734,00	620,00	5468	1240		--		
			Материалы										
58	11	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,086	45630,00	--	49554	--	49554	--	49554	Казахстан
						--	--	--	--		--		
59	12	С1252-207-1727 252-207-1727 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа ОПН 10	шт.	3	34460,00	--	103380	--	103380	--	103380	Казахстан
						--	--	--	--		--		
60	13	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (40х40)	т	0,12439	485835,00	--	60432	--	60432	--	60432	Казахстан
						--	--	--	--		--		
61	14	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	20	3181,00	--	63620	--	63620	--	63620	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 3.ВЛ-0,4кВ										
62	15	Е11-330202-104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	3	32668,00 20751,00	10637,00 3322,00	98004 62253	31911 9966	3840	-- --	98004	
63	16	Е11-330202-105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28)	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	59868,00 35345,00	23244,00 7261,00	59868 35345	23244 7261	1279	-- --	59868	
64	17	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,182	361308,00 166938,00	77445,00 19093,00	65758 30383	14095 3475	21280	-- --	65758	
65	18	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (2 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,366	722616,00 333876,00	154892,00 38187,00	987093 456075	211582 52163	319436	-- --	987093	
			Материалы										
66	19	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	1	50706,00 --	-- --	50706 --	-- --	50706	-- --	50706	Казахстан
67	20	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	6	65478,00 --	-- --	392868 --	-- --	392868	-- --	392868	Казахстан
68	21	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,18512	284427,00 --	-- --	52655 --	-- --	52655	-- --	52655	Казахстан
69	22	С1243-701-0719 243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	1,39332	1347129,00 --	-- --	1876982 --	-- --	1876982	-- --	1876982	Казахстан
70	23	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	24	5070,00 --	-- --	121680 --	-- --	121680	-- --	121680	Казахстан
71	24	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	3467,00 --	-- --	55472 --	-- --	55472	-- --	55472	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	25	С1252-207-1141 252-207-1141 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO34	шт.	11	6276,00 --	-- --	69036 --	-- --	69036	-- --	69036	Казахстан
73	26	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	5	8250,00 --	-- --	41250 --	-- --	41250	-- --	41250	Казахстан
74	27	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	4	1444,00 --	-- --	5776 --	-- --	5776	-- --	5776	Казахстан
75	28	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	48	286,00 --	-- --	13728 --	-- --	13728	-- --	13728	Казахстан
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									14602284
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1985602					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					869152				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					247580				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7542263			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4205266			
			ИТОГО	Тенге									14602284
К=		1,161069214	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге									16954262,40
			НДС 12%	Тенге									2034511,49
			ВСЕГО С НДС	Тенге									18988773,89

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А
БИН 160240007656

Директор_____Гладковская-Медведева А.А

Технического надзора ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт_____Мунбаев Нурлан Садвакасович аттестат KZ27VJF00075468 от 14.07.2022 г.

Авторский надзор ТОО"Brand Group" Лицензия

Директор_____Бурабаев К.С. Приказ №462 от 19.04.2021г.

Заказчик
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района СКО" СКО Аккайынский район, с.Смирново, Зеленая,13, БИН 060240010054
И.о. руководителя _____ Головко Ю.С.