Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Корректировка рабочего проекта "Строительства водопровода в с. Косколь Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода
(наименование)

Договор подряда (контракт) №35 от 09.03.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
от 20.06.2020 за июнь 2020 года.

за июнь
на Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	56313,44	149,45	141,93	8416244	7992690	–	1657174	10879291
					7,52	33,35	423554	1878076	–	805873	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 при пересечении с ВЛ НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	1878,24	179,35	170,32	336858	319899	–	66331	435444
					9,03	40,02	16959	75168	–	32255	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1741,65	1807,34	–	3147761	–	–	2266388	5847281
					1807,34	–	3147761	–	–	433132	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1530,88	1506,12	–	2305689	–	–	1660096	4283048
					1506,12	–	2305689	–	–	317263	

5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	963	3212,27	153,79	3093417	148100	2032797	943770	4360162
				947,58	42,35	912520	40783	–	322975	
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2780,44	715,08	–	1988237	–	–	1431531	3693349
				715,08	–	1988237	–	–	273581	
7 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	57166,09	14,79	14,79	845315	845315	–	226174	1157208
				–	5,5	–	314130	–	85719	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	57166,09	148,58	72	8493495	4116173	–	4459003	13988698
				76,57	31,76	4377322	1815738	–	1036200	
9 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	554,68	14,79	14,79	8202	8202	–	2195	11229
				–	5,5	–	3048	–	832	
10 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	554,68	7,3	7,3	4049	4049	–	1084	5544
				–	2,71	–	1505	–	411	

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой

77	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,4422	328543,94	102935,88	802370	251390	5651	606774	1521876
					223294,16	27669,31	545329	67574	–	112732	
79	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,0978	431234,81	145627,17	1767114	596751	24602	1294960	3307040
					279603,93	39601,49	1145761	162279	–	244966	
81	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,0234	53774,56	–	162582	–	5008	155998	344066
					52118,15	–	157574	–	–	25486	
82	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,4422	58715,5	–	143395	–	16112	126010	290957
					52118,17	–	127283	–	–	21552	
83	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,92306	77702,42	–	71724	–	13994	57153	139187
					62541,98	–	57730	–	–	10310	
84	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,02651	411957,75	67182,2	10921	1781	246	9403	21950
					335496,04	22783,86	8894	604	–	1626	

Раздел 3 Колодцы круглые

92 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	125	21316,82	8848,29	2664602	1106036	393476	1575300	4579094
				9320,72	3408,98	1165090	426122	–	339192	
93 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,48	41859,42	8952,98	773562	165451	312451	355360	1219236
				15998,92	3424,73	295660	63289	–	90314	
94 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35	16230		568050		568050		613494
95 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	32	22502		720064		720064		777669
96 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	65	13998		909870		909870		982660
97 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	16936		643568		643568		695053

98 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	62	16977	1052574	1052574	1136780
99 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	22565	902600	902600	974808
## 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	67	9672	648024	648024	699866
## 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35	15965	558775	558775	603477
## 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	32	20749	663968	663968	717085
## 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	67	2456	164552	164552	177716
						–	13164

Итого	**63 463 268**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 675 363
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 555 837
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 848 316
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 636 382
Накладные расходы, тенге	16 894 704
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 700 982
Всего	**63 463 268**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 269 265
Итого:	64 732 533
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 349 791
Итого:	67 082 324
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**67 082 324**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1341646
Итого:	68 423 970
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	71845169
Итого с учетом скидки	**64660651**

НДС (12 %)	7 759 278
Итого	**72 419 929**

Заказчик:
и.о. Руководителя КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" **Мусабаева Г.А**

Подрядчик :
Директор ТОО "ДАНЕКЕР" **Искаков Б.А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ДСП"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" **Абдрахманов А.К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" **Жапаров Ж.С.**