Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство водопровода в с.Косколь Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения";
(наименование, адрес)

Объект : Бурение эксплуатационных скважин
(наименование)

Договор подряда (контракт) №35 от 09.03.2020

Акт приемки выполненных работ № 3 от 26.08.2020 года

на Бурение эксплуатационных скважин -2 шт

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	25	9044,8	7050,52	226119	176263	1486	84750	335739
					1934,8	2053,44	48370	51336	–	24870	

2 1104-0101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	40	14812,1	11515,38	592482	460615	3365	224154	881967
				3212,55	3380,2	128502	135208	–	65331	
3 1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 %	м бурения	27	19857,5	15435,81	536153	416767	4061	198631	793567
				4271,3	4383,67	115325	118359	–	58783	
4 1104-0201-0211	Скважины глубиной до 600 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	60	4176,8	2870,12	250609	172207	2172	101618	380405
				1270,5	722,02	76230	43321	–	28178	
5 1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	40	6648,7	5170,4	265947	206816	2377	99442	394620
				1418,85	1505,9	56754	60236	–	29231	
6 1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	105	21828,2	16979,38	2291965	1782835	15795	849700	3392998
				4698,43	4822,02	493335	506312	–	251333	

7 1104-0301-0105	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	1705385	1252845	1705385	1252845	–	671884	2567451
				452540	337912	452540	337912	–	190182	
8 2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	2	25637		51274		51274	–	55376
				–		–		–	4102	
9 1104-0401-0104	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения НР = 85 %	м труб	215	728,7	345,04	156675	74183	7048	88482	264770
				350,9	133,27	75444	28652	–	19613	
10 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В (L=3м)	шт.	7	39811		278677		278677	–	300971
				–		–		–	22294	
11 1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания - деглинизация НР = 85 %	сутки откачки	7	453821,9	375149	3176753	2626043	–	1076588	4593608
				78672,86	102266,29	550710	715864	–	340267	
12 2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	80	22077		1766160		1766160	–	1907453
				–		–		–	141293	

13	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	180	13332	2399760	2399760	–
					–	–	–	191981
14	2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	1	382615	382615	382615	–
					–	–	–	30609
15	2403-0101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	1	207615	207615	207615	–
					–	–	–	16609
16	2101-0102-0102	Глина бентонитовая	т	7,43756	37345	277756	277756	–
					–	–	–	22220

Всего	**19 398 090**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 997 210
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 168 574
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 997 200
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 400 161
Накладные расходы, тенге	3 395 249
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 436 896
Всего	**19 398 090**
Временные здания и сооружения (2 %)	387 962
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	718 234
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**410 086**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**20 914 372**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**21 960 091**
Итого	**21 960 091**
Итого с учетом скидки	**19764079,9**
НДС (12 %)	2 371 690
Итого	**22 135 769**

Закзчик:
и.о. Руководителя КГУ "Отдел реального сектора экономики Мусабаева Г.А

Подрядчик :
Директор ТОО "ДАНЕКЕР" Искаков Б.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ДСП"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" Абдрахманов А.К.

Эксперт авторского надзора:
TOO"Innovation center project" Жаппаров Ж.С.