Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство водопровода в с.Косколь Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения";
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода
(наименование)

Договор подряда (контракт) №35 от 09.03.2020

Акт № 4

приемки выполненных работ от 24.09.2020 г, за сентябрь 2020 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	51	9044,76	7050,55	461283	359578	3031	172891	684908
					1934,78	2053,47	98674	104727	–	50734	

2 1104-0101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	82	14812,02	11515,35	1214586	944259	6898	459514	1808028
				3212,55	3380,2	263429	277176	–	133928	
3 1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 %	м бурения	53	19857,49	15435,77	1052447	818096	7972	389905	1557740
				4271,3	4383,64	226379	232333	–	115388	
4 1104-0201-0211	Скважины глубиной до 600 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	121	4176,83	2870,12	505397	347284	4382	204930	767153
				1270,5	722,01	153731	87363	–	56826	
5 1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	80	6648,7	5170,41	531896	413633	4755	198881	789239
				1418,85	1505,88	113508	120470	–	58462	
7 1104-0101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы НР = 85 %	м бурения	140	9902,72	7676,9	1386381	1074766	11777	523025	2062158
				2141,7	2253,46	299838	315485	–	152752	

8 1104-0301-0105	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	1705385	1252845	1705385	1252845	–	671884	2567451
				452540	337912	452540	337912	–	190182	
9 2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	4	25637		102548		102548		110752
10 1104-0401-0104	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения НР = 85 %	м труб	425	728,72	345,04	309708	146641	13934	174906	523383
				350,9	133,27	149133	56639	–	38769	
11 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В (L=3м)	шт.	13	39811		517543		517543		558946
12 1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания - деглинизация НР = 85 %	сутки откачки	7	453821,86	375149	3176753	2626043	–	1076588	4593608
				78672,86	102266,29	550710	715864	–	340267	
15 2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	80	22077		1766160		1766160		1907453

16 2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	180	13332	2399760	2399760		2591741
19 2101-0102-0102	Глина бентонитовая	т	12,62499	37345	471480	471480		509198
							–	37718
	Итого				**21 031 758**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 307 942			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 983 145			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 247 969			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 310 240			
	Накладные расходы, тенге				3 872 524			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 557 907			
	Всего				**21 031 758**			

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				21 031 758				
в том числе оборудование	Тенге				0				
в том числе СМР	Тенге				**21 031 758**				
Временные здания и сооружения 2%	Тенге		2%		420 635				
Итого с временными	Тенге				**21 452 393**				
Затраты на производства СМР в зимнее время 3,63%	Тенге		3,63%		778 722				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР	Тенге				**22 231 115**				
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование	Тенге				**0**				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование	Тенге				**22 231 115**				
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		2%		444 622				
Итого с непредвиденными работами и затратами					22 675 737				
Итого в текущих ценах 2020г. К=1,050	Тенге		1,05		23 809 524				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				23 809 524				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0,9		**21 428 572**				
НДС	Тенге		12%		2 571 429				
Стоимость строительства с НДС	Тенге				**24 000 000**				

Закзчик:
и.о. Руководителя КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

Мусабаева Г.А

Подрядчик :
Директор ТОО "ДАНЕКЕР" _____ **Искаков Б.А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ДСП"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ **Абдрахманов А.К.**

Эксперт авторского надзора:
TOO"Innovation center project" _____ **Жаппаров Ж.С.**