Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

Подрядчик: ТОО «ДАНЕКЕР»

форма КС-3

Договор №35 от 09.03.2020 г.

Наименование: Корректировка рабочего проекта "Строительство водопровода в с. Косколь Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат от 26.05.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	35	09.03.2020	бюджетное	11	ТОО	17
			из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Корректировка рабочего проекта "Строительство водопровода в с. Косколь Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения"	314958729	107814737							12937768	120752505
Всего по стройке	314958729	107814737							12937768	120752505

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

и.о. Руководителя **Мусабаева Г. А.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО «ДАНЕКЕР»

Директор **Искаков Б. А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ДСП"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Абдрахманов А. К.

Эксперт авторского надзора надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

Жапаров Ж.С.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "ДАНЕКЕР"

Наименование стройки: Корректировка рабочего проекта "Строительства водопровода в с. Косколь Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения

Основание : Договор № 35 от 09.03.2020 г.

А К Т №5

Приемки выполненных работ от 26 мая 2021 года

Корректировка рабочего проекта "Строительства водопровода в с.Косколь Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 4-1-2 Наружные сети электроснабжения										
	Раздел 1 Высоковольтное оборудование										
4	5108-0102-0412 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	999605 –		999605 –		– 999605	– –	999605
5	5108-0101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	791168 –		791168 –		– 791168	– –	791168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 1					**1 790 773**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					1 790 773				
		Раздел 2 Воздушная линия 10кВ									
		2.1 Провода АС									
6	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,0955	109193,72 50303,66	56146,6 18324,61	10428 4804	5362 1750	262 –	5243 1254	16925
7	2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,04662	985667 –		45952 –		45952 –	– 3676	49628
		2.2 Опора угловая анкерная трехстоечная УА10-1 (2 шт)									
8	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	2	21010,5 9468	10933 5231	42021 18936	21866 10462	1219 –	23518 5243	70782
9	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	6	46470 –		278820 –		278820 –	– 22306	301126
10	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	6	2337 1012	1325 492,5	14022 6072	7950 2955	– –	7222 1700	22944
11	2104-9999-9917	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=0,050;	м3	0,3	34968 –		10490 –		10490 –	– 839	11329
12	2106-0510-1601	Стальные конструкции ЛЭП К=2,000;	т	0,12572	399842		50268		50268	–	54289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2404-0207-4401	Проволочная вязка ВШ-1	м	8,8	139 –	1223 –	1223 –	4021 –	1321		
14	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	58 –	232 –	232 –	98 –	251		
15	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	4	2392 –	9568 –	9568 –	19 –	10333		
16	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	244 –	1464 –	1464 –	765 –	1581		
17	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	513 –	3078 –	3078 –	117 –	3324		
18	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1550 –	18600 –	18600 –	246 –	20088		
19	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	670 –	10720 –	10720 –	1488 –	11578		
20	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	3637 –	87288 –	87288 –	858 –	94271		
21	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1148 –	13776 –	13776 –	6983 –	14878		
22	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	531 –	1062 –	1062 –	1102 –	1147		
23	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	752 –	1504 –	1504 –	85 –	1624		
		2.3 Опора промежуточная одностоечная П10-2 (1 шт)						120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	6766 3219	2938 1405	6766 3219	2938 1405	609 –	3699 837	11302
25	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1	46470 –		46470 –		46470 –	– 3718	50188
26	2106-0510-1601	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,0222	399842 –		8876 –		8876 –	– 710	9586
27	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	58 –		348 –		348 –	– 28	376
28	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	3637 –		21822 –		21822 –	– 1746	23568
29	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	340 –		2040 –		2040 –	– 163	2203
30	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	513 –		513 –		513 –	– 41	554
		2.4 Устройство ответвления (1 шт)									
31	2106-0510-1601	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,00964	399842 –		3854 –		3854 –	– 308	4162
32	2404-0207-4401	Проволочная вязка ВШ-1	м	4,4	139 –		612 –		612 –	– 49	661
33	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3	2392 –		7176 –		7176 –	– 574	7750
34	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	58 –		174 –		174 –	– 14	188

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
35	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	244		1464		1464	–	1581
					–		–		–	117	
		Итого по разделу 2					**799 538**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 031				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 116				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 572				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					629 484				
		Накладные расходы, тенге					39 682				
		- в т.ч. зарплата, тенге					3 571				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					59 225				
		Раздел 5 Ограждение КТП									
77	8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	9	49273	5771	443457	51939	271593	124545	613442
					13325	1882	119925	16938	–	45440	
		Итого по разделу 5					**613 442**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					119 925				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					51 939				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 938				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					271 593				
		Накладные расходы, тенге					124 545				
		- в т.ч. зарплата, тенге					11 209				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					45 440				
		Итого по смете					**3 203 753**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					152 956				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					90 055				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 510				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					901 077				
		- оборудование, тенге					1 790 773				
		Накладные расходы, тенге					164 227				
		- в т.ч. зарплата, тенге					14 780				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					104 665				

Локальная смета 6-4-1 Общестроительные работы. Резервуары №1, №2.

Раздел 1 Земляные работы на 2 резервуара.

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	375,3	118,47 5,96	112,52 26,44	44462 2235	42227 9922	– –	8753 4257	57472
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	6,6	1384,85 1384,85	– –	9140 9140	– –	– –	6581 1258	16979
3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	375,3	31,67 –	31,67 11,77	11884 –	11884 4416	– –	3180 1205	16269
4	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	375,3	25,06 –	25,06 9,32	9406 –	9406 3496	– –	2517 954	12877
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	71,4	17,68 –	17,68 6,57	1262 –	1262 469	– –	338 128	1728
6	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	142,8	7,82 –	7,82 2,91	1116 –	1116 415	– –	299 113	1528
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,1	785,41 785,41	– –	8718 8718	– –	– –	6277 1200	16195
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	71,4	148,57 76,57	72 31,76	10608 5467	5141 2268	– –	5569 1294	17471

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
9	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для насыпи и засыпки вручную НР = 72 %	м3 грунта	363,3	31,67 –	31,67 11,77	11504 –	11504 4275	– –	3078 1167	15749
10	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	363,3	25,06 –	25,06 9,31	9106 –	9106 3384	– –	2436 923	12465
		Итого по разделу 1					**168 733**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 560				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					91 646				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 645				
		Накладные расходы, тенге					39 028				
		- в т.ч. зарплата, тенге					3 513				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					12 499				
		Раздел 2 Стены и днище резервуара N1									
13	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками АС4 прим. п4. НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,37	8321,82 3009,89	1643,64 665,62	53010 19173	10470 4240	23367 –	22008 6001	81019
14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 (АС-7) НР = 91 %	м3	6,37	20746,94 1143,49	1067,19 219,31	132158 7284	6798 1397	118076 –	7900 11205	151263
15	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - В25, F100 W6 - АС7,9 НР = 91 %	м3	62,6	33687,03 7623,21	3027,01 1002,65	2108808 477213	189491 62766	1442104 –	491381 208015	2808204
16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2361	220423 –		52042 –		52042 –	– 4163	56205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334	205921 –		68778 –		68778 –	– 5502	74280
18	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2479	211511 –		898478 –		898478 –	– 71878	970356
19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - КП-1 АС12	т	0,088	233943 –		20587 –		20587 –	– 1647	22234
20	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0634	679069,4 55630,91	6088,33 1246,06	43053 3527	386 79	39140 –	4255 3785	51093
21	1113-0301-1409	Окраска эмалями ХС-710 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,8	230,26 15,53	1,84 –	875 59	7 –	809 –	41 73	989
22	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя - днище НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	51,3	863,12 574,95	14,29 2,55	44278 29495	733 131	14050 –	27848 5770	77896
23	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	51,3	1631 –		83670 –		83670 –	– 6694	90364
24	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В15 НР = 94 %	м2 стяжки	51,3	714,87 310	26,39 12,85	36673 15903	1354 659	19416 –	15568 4179	56420

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
25	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 - до 80мм. НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	615,6	102,69 3,73	4,6 2,12	63214 2294	2829 1308	58091 –	3386 5328	71928
26	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	166,95	1195,95 951,94	243,74 56,16	199664 158926	40693 9376	45 –	132959 26610	359233
27	2900-0000-0001 (пл)Прайслист	Хамаст	кг	2504,3	366 –		916574 –		916574 –	– 73326	989900
		Итого по разделу 2					**5 861 384**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					713 874				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					252 761				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					79 956				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 755 227				
		Накладные расходы, тенге					705 346				
		- в т.ч. зарплата, тенге					63 481				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					434 176				
		Раздел 3 Стены и днище резервуара N2									
101	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками АС4 прим. п4. НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,37	8321,82 3009,89	1643,64 665,62	53010 19173	10470 4240	23367 –	22008 6001	81019
102	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 (АС-7) НР = 91 %	м3	6,37	20746,94 1143,49	1067,19 219,31	132158 7284	6798 1397	118076 –	7900 11205	151263
103	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - В25, F100 W6 - АС7,9 НР = 91 %	м3	62,6	33687,03 7623,21	3027,01 1002,65	2108808 477213	189491 62766	1442104 –	491381 208015	2808204

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
104	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2361	220423		52042		52042	–	56205
					–		–		–	4163	
105	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334	205921		68778		68778	–	74280
					–		–		–	5502	
106	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2479	211511		898478		898478	–	970356
					–		–		–	71878	
107	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - КП-1 АС12	т	0,088	233943		20587		20587	–	22234
					–		–		–	1647	
108	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0634	679069,4	6088,33	43053	386	39140	4255	51093
					55630,91	1246,06	3527	79	–	3785	
109	1113-0301-1409	Окраска эмалями ХС-710 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,8	230,26	1,84	875	7	809	41	989
					15,53	–	59	–	–	73	
110	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя - днище НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	51,3	863,12	14,29	44278	733	14050	27848	77896
					574,95	2,55	29495	131	–	5770	
111	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	51,3	1631		83670		83670	–	90364
					–		–		–	6694	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
112	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В15 НР = 94 %	м2 стяжки	51,3	714,87	26,39	36673	1354	19416	15568	56420
					310	12,85	15903	659	–	4179	
113	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 - до 80мм. НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	615,6	102,69	4,6	63214	2829	58091	3386	71928
					3,73	2,12	2294	1308	–	5328	
114	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	166,95	1195,95	243,74	199664	40693	45	132959	359233
					951,94	56,16	158926	9376	–	26610	
115	2900-0000-0001 (пл)Прайслист	Хамаст	кг	2504,3	366		916574		916574	–	989900
					–		–		–	73326	
		Итого по разделу 3					**5 861 384**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					713 874				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					252 761				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					79 956				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 755 227				
		Накладные расходы, тенге					705 346				
		- в т.ч. зарплата, тенге					63 481				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					434 176				
		Итого по смете					**11 891 501**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 453 308				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					597 168				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					188 557				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 510 454				
		Накладные расходы, тенге					1 449 720				
		- в т.ч. зарплата, тенге					130 475				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					880 851				
		Локальная смета 6-5-1 Общестроительные работы									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	418,1	149,45	141,93	62487	59342	–	12304	80774

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
					7,52	33,35	3145	13944	–	5983	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,4	1807,3	–	13374	–	–	9629	24843
					1807,3	–	13374	–	–	1840	
3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	425,5	31,67	31,67	13474	13474	–	3605	18445
					–	11,77	–	5007	–	1366	
4	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	425,5	25,06	25,06	10665	10665	–	2853	14599
					–	9,31	–	3963	–	1081	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	203,6	33,8	33,8	6882	6882	–	1709	9278
					–	11,66	–	2373	–	687	
6	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	610,8	7,81	7,81	4772	4772	–	1277	6533
					–	2,9	–	1773	–	484	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	203,6	148,58	72	30250	14660	–	15881	49821
					76,57	31,76	15590	6467	–	3690	
8	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для насыпи НР = 72 %	м3 грунта	221,9	31,67	31,67	7027	7027	–	1880	9620
					–	11,77	–	2611	–	713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	221,9	25,07 –	25,07 9,32	5562 –	5562 2067	– –	1488 564	7614
10	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - недостающий грунт для насыпи НР = 72 %	м3 грунта	462,2	198,96 8,33	190,53 49,3	91961 3852	88063 22787	46 –	19180 8891	120032
		Итого по разделу 1					**341 559**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 961				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					210 447				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 992				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					46				
		Накладные расходы, тенге					69 806				
		- в т.ч. зарплата, тенге					6 283				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					25 299				
		Раздел 2 Стены и днище резервуара.									
16	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками АС4 прим. п3. НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	10,49	8321,83 3009,91	1643,57 665,49	87296 31574	17241 6981	38481 –	36242 9883	133421
17	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 W6 F100 АС3 прим. п13 и АС7.1 НР = 91 %	м3	10,49	21459,01 1143,47	1067,21 219,45	225105 11995	11195 2302	201915 –	13010 19049	257164
18	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство АС7.1, АС9. В25 W6 F100 НР = 91 %	м3	100,4	33687,01 7623,21	3027,01 1002,63	3382176 765370	303912 100664	2312894 –	788091 333621	4503888

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
19	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм АС12, АС7 НР = 91 %									
			т	163,8	18211,09	1309,82	2982977	214548	47174	2527856	5951700
					16613,28	345,6	2721255	56609	–	440867	
20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - АС11	т	0,35138	220423		77452		77452	–	83648
					–		–		–	6196	
21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - АС11	т	6,35142	211511		1343395		1343395	–	1450867
					–		–		–	107472	
22	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0896	645279,02	1261,16	57817	113	37976	17994	81876
					220178,57	513,39	19728	46	–	6065	
23	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	85,5	863,13	14,28	73798	1221	23418	46413	129828
					574,96	2,54	49159	217	–	9617	
24	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	85,5	1631		139451		139451	–	150607
					–		–		–	11156	
25	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство - АС4 р-рез 2-2 В15 НР = 94 %	м2 стяжки	85,5	702,35	26,4	60051	2257	31289	25948	92879
					310	12,85	26505	1099	–	6880	
26	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 - до80мм. НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	1026	99,56	4,6	102146	4716	93606	5644	116413

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
27	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм - АС3 прим п2 - стены снаружи НР = 79 %			3,73	2,12	3824	2180	–	8623	
			м2	212,2	1195,95	243,75	253781	51723	57	168995	456598
28	2900-0000-0001 (пл)ТОО "ВВС Company"	Холодная асфальтовая мастика Хамаст			951,94	56,16	202001	11917	–	33822	
			кг	3183	629		2002107		2002107	–	2162276
29	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм - АС6 НР = 98 %			–		–		–	160169	
			сальник	2	2761	–	5522	–	1519	3923	10201
					2001,5	–	4003	–	–	756	
		Итого по разделу 2					**15 581 366**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 835 414				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					606 926				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					182 015				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 350 734				
		Накладные расходы, тенге					3 634 116				
		- в т.ч. зарплата, тенге					327 070				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 154 176				
		Итого по смете					**15 922 925**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 871 375				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					817 373				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					243 007				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 350 780				
		Накладные расходы, тенге					3 703 922				
		- в т.ч. зарплата, тенге					333 353				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 179 475				
		Локальная смета 6-6-2 Площадка водозаборных сооружений - НВК									
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой									
1	5800-0006-0001 (пл) (об)ТОО ВодЭкоФильтр	Установка очистки воды комбинированная ДВУ10-238/С									
			к-т	1	80044643		80044643		–	–	80044643
					–		–		80044643	–	
		Итого по разделу 2					**80 044 643**				

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
		в том числе - оборудование, тенге					80 044 643				
	Раздел 6 Круглые водопроводные колодцы										
2	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,15913	21315,91 9319,42	8841,83 3412,3	3392 1483	1407 543	502 –	2006 432	5830
3	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16230 –		64920 –		64920 –	– 5194	70114
4	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22502 –		45004 –		45004 –	– 3600	48604
5	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	13998 –		97986 –		97986 –	– 7839	105825
6	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16936 –		101616 –		101616 –	– 8129	109745
7	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16977 –		50931 –		50931 –	– 4074	55005
8	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	22565		67695		67695	–	73111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	5416	
9	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	9672		58032		58032	–	62675
					–		–		–	4643	
10	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2, 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16491		65964		65964	–	71241
					–		–		–	5277	
11	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20749		41498		41498	–	44818
					–		–		–	3320	
12	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4731		23655		23655	–	25547
					–		–		–	1892	
13	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2456		14736		14736	–	15915
					–		–		–	1179	
		Итого по разделу 6					**688 430**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 483				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 407				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					543				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					632 539				
		Накладные расходы, тенге					2 006				
		- в т.ч. зарплата, тенге					181				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					50 995				
		Итого по смете					**80 733 073**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 483				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 407				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					543				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					632 539				

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
		- оборудование, тенге					80 044 643				
		Накладные расходы, тенге					2 006				
		- в т.ч. зарплата, тенге					181				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					50 995				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**111 751 252**				
в том числе оборудование			Тенге				**81 835 416**				
в том числе СМР			Тенге				**29 915 836**				
Временные здания и сооружения, 2%			Тенге			2%	598 317				
Итого с временными			Тенге				**30 514 153**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее			Тенге			3,63%	1 107 664				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**31 621 816**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	632 436				
Итого СМР			Тенге				**32 254 253**				
Итого оборудование			Тенге				**81 835 416**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**114 089 669**				
Итого в текущих ценах 2020 г.			Тенге			1,05	119 794 152				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			**0,9**	**107 814 737**				
НДС			Тенге			12%	12 937 768				
Итого к оплате			**Тенге**				**120 752 505**				

Закзчик:
и.о. Руководителя КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" **Мусабаева Г.А**

Подрядчик :
Директор ТОО "ДАНЕКЕР" **Искаков Б.А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ДСП"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" **Абдрахманов А.К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" **Жапаров Ж.С.**