Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 3» августа 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Атырау-РемСтройМонтаж»
г.Атырау,пос.Жумыскер, мкр.Оркен, улица 43, дом121
наименование организации, юридический адрес
в лице Шарипова Жанибека Газизовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство средней технической гимназии на 624 ученические места в мкр.Нурсая города Атырау»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Государственное учреждение «Управление строительства Атырауской обасти», в лице руководителя Аманова Малика Хайдаровича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «Инкур» ТОО «АтырауПром Вентиляция»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Инженерно-строительная компания ТОО «СпецСтройПроект»
объект №928197
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) Филиалом РГП Госэкспертиза по Атырауской области №05-0423/14 от 22.10.2014 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Средняя техническая гимназия на 624 ученические места в мкр.Нурсая города Атырау имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Ед.из	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
624	мест	624	624	624	624

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Учебный корпус гимназии			
Число этажей	этаж	3	3
Площадь застройки	$м^2$	3456,5	3456,5
Объем здания	$м^3$	35872	35872
Общая площадь	$м^2$	7096,2	7096,2
Площадь нежилых помещений	$м^2$	7096,2	7096,2
Число помещений, комнат		209	209
Хозяйственный блок			
Число этажей	этаж	1	1
Площадь застройки	$м^2$	300,9	300,9
Объем здания	$м^3$	963	963
Общая площадь	$м^2$	267,5	267,5
Площадь нежилых помещений	$м^2$	267,5	267,5
Число помещений, комнат		8	8
Трансформаторная подстанция			
Число этажей	этаж	1	1
Площадь застройки	$м^2$	65,7	65,7
Объем здания	$м^3$	210	210
Общая площадь	$м^2$	52,4	52,4
Площадь нежилых помещений	$м^2$	52,4	52,4
Число помещений, комнат		4	4

Котельная			
Число этажей	этаж	1	1
Площадь застройки	$м^2$	43,4	43,4
Объем здания	$м^3$	139	139
Общая площадь	$м^2$	40,9	40,9
Площадь нежилых помещений	$м^2$	40,9	40,9
Число помещений, комнат		1	1
Тир			
Число этажей	этаж	1	1
Площадь застройки	$м^2$	213	213
Объем здания	$м^3$	682	682
Общая площадь	$м^2$	168,2	168,2
Площадь нежилых помещений	$м^2$	168,2	168,2
Число помещений, комнат		9	9

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Размещение зданий и сооружений по объекту «Строительство средней технической гимназии на 624 ученические места в мкр.Нурсая города Атырау», представлено комплексом зданий и сооружений технологического, производственного и подсобно-вспомогательного назначения объединённых общими планировочными решениями. Компоновка зданий и сооружений по генеральному плану выполнена с учетом принципа функционального зонирования, в соответствии с последовательностью технологических процессов, с учетом рельефа местности, влияния ветров, примыкания к проектируемой автомобильной дороге, а также противопожарных, экологических и санитарно-гигиенических требований.

Участок гимназии разделены на зоны:

- учебно-опытной работы;
- физкультурно-спортивных занятий;
- активного и тихого отдыха;
- хозяйственная.

Перед фасадом здания гимназии предусмотрена площадка для торжественных построений, так же предусмотрены площадки тихого отдыха.

На восток от гимназии расположена спортивная зона, в которую входят:

- игровое мини футбольное поле;
- волейбольная площадка;

- баскетбольная площадка;
- площадка для НВП;
- беговые дорожки;
- площадка подвижных игр.

В северной части участка гимназии размещены парковки для автомобилей, а в северо-восточной части участка расположен тир.

На хозяйственном участке, за учебным корпусом гимназии, размещены хозяйственный блок и котельная.

Территория гимназии ограждена с трех сторон декоративным ограждением, с задней стороны – металлическим из сетчатых панелей. Проезды и площадки покрыты плитками, брусчатками, а беговая дорожка тартановым покрытием, автопарковка асфальтобетоном. Футбольное поле покрыто искусственным газоном, на волейбольной и баскетбольной площадках установлены тартановое покрытие.

На территорию школы предусмотрено два въезда шириной 4,5м и основной к главному входу гимназии. Один из въездов предусмотрен для проезда к столовой, а также к хозяйственной зоне. Ширина проезжей части основных проездов – 4,5м.

Территория гимназии и спортплощадок освещаются наружными светильниками на металлических стойках.

Гимназия оснащена самым современным оборудованием в области информатики, химии, биологии, физики, астрономии и научно-познавательной литературы, а также мебелью и всеми атрибутами касающиеся учебного процесса.

Учебный корпус

Учебный корпус состоит из трех блоков, облокированных в единое здание. Класс ответственности здания II. Степень огнестойкости II. Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1.

Фундаменты отдельно стоящие, столбчатые, под стены фундаментные балки. Наружные стены из газоблоков, утепленные и облицованы кирпичом, перегородки из газоблоков. Крыша чердачная со сложной кровлей, преимущественно четырехскатная, из металлочерепицы на деревянной конструкции. Междуэтажные и чердачные перекрытия выполнены из сборных железобетонных многопустотных плит, чердачное перекрытие первого блока – утепленный профлист по металлическим балкам и фермам. Лестницы выполнены из монолитного железобетона по металлическим косоурам.

Окна из металлопластического профиля белого цвета с двойным стеклопакетом, витражи из алюминиевого сплава. Двери наружные – утепленные металлические, двери внутренние – деревянные, металлические и из ПВХ, алюминиевого профиля.

Блок I расположен в осях «1-9» - «Е-Ш» и представляет собой двухэтажное здание с размерами в плане 48х33м. Высота первого этажа – 3,6м, высота этажа 3,5м (до низа подшивного потолка).

В блоке I на первом этаже расположены:
- столовая на 176 посадочных мест с помещениями кухни;
- спортзал с подсобными помещениями;
- игровая для начальной школы;
- санузлы.

В блоке I на втором этаже расположены:
- актовый зал на 200 мест с эстрадой и помещениями артистической-костюмерной;
- комната для занятий;
- помещение для занятий оздоровительной гимнастической для учащихся младших классов;
- венткамеры;
- санузлы.

Блок II расположен в осях «10-19» - «Л-Ф» и представляет собой трехэтажное здание с размерами в плане 15,6х45,3м. Высота этажей – 3,3м.

В блоке II на первом этаже расположены:
- главная входная группа с дополнительной входной группой;
- вестибюль;
- охрана;
- гардероб;
- кабинет химии с лабораторной;
- кабинет домоводства;
- кабинет тех.персонала;
- тепловой узел;
- венткамера;
- санузлы.

В блоке II на втором этаже расположены:
- кабинет логопеда;
- кабинет психолога;
- кабинет врача;
- кабинет стомотолога;
- кабинет процедурная-прививочная;
- кабинет директора;
- кабинет зам.директора;
- учительская;
- бухгалтерия;
- радиоузел с серверной;
- санузлы.

В блоке II на третьем этаже расположены:

- кабинеты информатики и вычислительной техники с лабораторными;
- класс- кабинет для учащихся старших классов;
- санузлы.

Блок III расположен в осях «20-23» - «А-Я» и представляет собой трехэтажное здание с размерами в плане 15,6х72,6м. Высота этажей – 3,3м.

В блоке III на первом этаже расположены:
- кабинеты начальной школы с отдельной входной группой;
- гардероб;
- вестибюль;
- кабинеты иностранного языка;
- мультимедийные классы;
- рекреация;
- санузлы.

В блоке III на втором этаже расположены:
- класс-кабинеты;
- кабинеты иностранного языка;
- библиотека с медиатекой;
- венткамера;
- санузлы.

В блоке III на третьем этаже расположены:
- кабинеты иностранного языка;
- кабинет физики;
- кабинет биологии с лабораторной;
- класс-кабинеты;
- кабинет НВП с подсобными помещениями и комнатой хранения оружия;
- санузлы.

Хозяйственный блок

Здание одноэтажное с размерами в плане 12х24м, высота до низа плит покрытия в осях «1-3» -3,6м, в осях «3-5» -3м.

Класс ответственности здания II. Степень огнестойкости II. Категория по пожарной опасности В.

Фундаменты из сборных бетонных блоков и сборных железобетонных плит, стены из газоблока, покрытие из монолитного железобетона, полы бетонные, окна – металлопластиковые, двери внутренние– деревянные, двери наружные – металлические, утепленные, кровля – рулонная плоская.

В хозяйственном блоке размещены:
- бокс на две машины;
- кладовая запчастей;
- тепловой пункт;
- электрощитовая;
- кладовая удобрений;
- хозяйственная кладовая;

- помещение хранения спортивного инвентаря;
- помещение хранения сельскохозяйственного инвентаря.

Тир

Здание одноэтажное с размерами в плане 6,3х30м, высота до низа плит покрытия в осях «1-3» -3,6м, в осях «3-5» -3м.

Класс ответственности здания II. Степень огнестойкости II. Категория по пожарной опасности В.

Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков по подкладным железобетонным плитам. Стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, перекрытие из монолитных железобетонных плит, кровля – двускатная из профлиста, окна – металлопластиковые, двери внутренние– деревянные, двери наружные – металлические, утепленные. Полы бетонные и частично из линолеума.

В тире размещены:
- помещение для занятия;
- гардероб;
- санузел;
- тепловой пункт.

Котельная

Здание одноэтажное с размерами в плане 7х7м, высота +2.700м Класс ответственности здания II. Степень огнестойкости I. Категория по пожарной опасности Д и В1.

Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков по подкладным железобетонным плитам. Стены – из сэндвич панели, перекрытие из монолитного железобетона, кровля – рулонная плоская, окна – металлопластиковые, двери наружные – металлические, утепленные. Полы бетонные.

Трансформаторная подстанция

Здание трансформаторной подстанции – одноэтажное, неотапливаемое, отдельностоящее, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 10х5,6м, высотой до низа конструкций покрытия – 3,6м.

Класс ответственности здания II. Степень огнестойкости II. Категория по пожарной опасности Д и В1.

Фундаменты – из сборных бетонных блоков ,стены из газобетонных блоковс утеплением, покрытие из сборных железобетонных плит, кровля – рулонная плоская, окна – металлопластиковые, двери металлические. Полы бетонные.

В здании размещаются камера силового трансформатора, помещение РУ0,4 кВ, помещение РУ10 Кв с отдельными входами.

Площадка для контейнеров ТБО

Сооружение прямоугольное с размерами в плане 2х6,75м, высотой 1,7м. Фундамент – монолитная железобетонный плита.

На территории гимназии предусмотрены малые архитектурные формы: беседки, скамья, ваза ж/б, теневой навес, урна. На участках, свободных от застройки и инженерных сетей, осуществлена посадка зеленых насаждений: деревьев, живой изгородей, цветников.

Конструктивная часть, противопожарные мероприятия, внутренние сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, пожарной сигнализации, телефонизации, газоснабжения соответствуют проекту.

Наружные инженерные сети запроектированы в надземном и подземном исполнении с учетом взаимной увязки их с существующими точками подключения по соответствующим сетям, а также с проектируемыми коммуникациями в соответствии со СН РК 3.01.- 01-2011.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 4 марта 2013 года;
месяц, год
окончание работ 3 августа 2017 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 54;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;
фактически, месяц: 54.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник
городских электрических сетей
АО «Атырау-Жарык» _____ Канатов Г.Ш.

Директор
КГП «АтыраусуАрнасы» _____ Ташлыков А.В.

Начальник центра технического
обслуживания местных сетей
АО «Казахтелеком»
Атырауской области _____ Сымгалиев Е.Н.

Директор
АтПФ АО «КазТрансГазАймак» _____ Абуов М.Н.

Генеральный подрядчик считает объект «Строительство средней технической гимназии на 624 ученические места в мкр.Нурсая города Атырау» готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Атырау-РемСтройМонтаж» _____ Шарипов Ж.Г.