Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики И[illegible]шского района"
Подрядчик: ТОО «ДАНЕКЕР»
Договор №35 от 09.03.2020 г.
Наименование: Корректировка рабочего проекта "Строительство водопровода в с. Косколь Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения"

форма КС-3

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат от 8.11.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	35	09.03.2020	бюджетное	11	ТОО	17
			из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Корректировка рабочего проекта "Строительство водопровода в с. Косколь Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения"	426 819 944,88	73 577 447,21							8 829 293,67	82 406 740,88
Всего по стройке	426 819 944,88	73 577 447,21							8 829 293,67	82 406 740,88

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

Руководитель **Бельгубаев К.К.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО «ДАНЕКЕР»

Директор **Искаков Б. А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Абдрахманов А. К.

Эксперт авторского надзора надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

Жапаров Ж.С.

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Корректировка рабочего проекта "Строительства водопровода в с. Косколь
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода
(наименование)

Договор подряда (контракт) №35 от 09.03.2020 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

Акт приемки выполненных работ №6
заоктябрь 2021 года.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Дизель-генератор	**Локальная смета № 4-1-1 Внутриплощадочные сети электроснабжения**									
1	1 вкл (пл) (об)	5800-0000-0001	Дизель-генераторная 90кВА, WECAN WE90S 90A	шт	1	9107374		9107374				
						–		–		–	–	–
		Итого по разделу 1						**9 107 374**				
		- оборудование, тенге						9 107 374				
		Раздел 1 Высоковольтное оборудование	**Локальная смета № 4-1-2 Наружные сети электроснабжения**									
1	1	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3396,5	667,5	6793	1335	618	3797	11437
2	2 (об)	5108-0301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1			2420	216,5	4840	433	–	847	
				шт.	2	79440		158880		–	–	158880
						–		–		158880	–	

3	3	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	77784 32670	41166 13730	77784 32670	41166 13730	3948 –	33408 8895	120087
			Итого по разделу 1					**290 404**				
			Раздел 3 Заземление									
4	36	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	20	228,95 178,9	47,5 12,1	4579 3578	950 242	51 –	3056 611	8246
5	37	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0252	276039 –		6956 –	6956 –	– 556		7512
6	38	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1281,33 819,67	162,5 41,17	7688 4918	975 247	1795 –	3719 913	12320
7	39	2105-0304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05928	216056 –		12808 –	12808 –	– 1025		13833
8	40	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1213,5 819,67	110,33 23,5	7281 4918	662 141	1701 –	3642 874	11797
9	41	2105-0304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02664	218160 –		5812 –	5812 –	– 465		6277
10	42	1308-0208-0205	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	110	274,83 175,65	59,36 16,15	30231 19322	6530 1777	4379 –	15191 3634	49056

11	43	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,06787	223323 –		15157 –	15157 –	– 1213	16370
			Итого по разделу 3					**125 411**			
			Раздел 4 Фундамент под трансформаторную подстанцию								
			4.1 Фундаменты под КТП								
12	44	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34,1	149,44 7,51	141,94 33,34	5096 256	4840 1137	– –	1003 488	6587
13	45	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,6	1506,67 1506,67	– –	904 904	– –	– –	651 124	1679
14	46	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	28,2	31,67 –	31,67 11,77	893 –	893 332	– –	239 91	1223
15	47	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,6	17,65 –	17,65 6,55	399 –	399 148	– –	107 40	546
16	48	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,6	7,83 –	7,83 2,92	177 –	177 66	– –	48 18	243
17	49	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22,6	148,63 76,59	72,04 31,77	3359 1731	1628 718	– –	1763 410	5532

18	50 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для засыпки вручную. НР = 72 %	м3 грунта	5,6	31,61 –	31,61 11,79	177 –	177 66	– –	48 18	243
19	51 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	785,36 785,36	– –	4398 4398	– –	– –	3167 605	8170
20	52 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	6,5	31,69 –	31,69 11,69	206 –	206 76	– –	55 21	282
21	53 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	6,5	25,08 –	25,08 9,38	163 –	163 61	– –	44 17	224
22	55 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4752,5 1288,5	2656,5 988,5	9505 2577	5313 1977	1615 –	5374 1190	16069
23	67 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,6	8322,5 3010	1643,75 665,63	13316 4816	2630 1065	5870 –	5528 1508	20352
	Итого по разделу 4						**61 150**				
	Раздел 5 Ограждение КТП										
24	1 вкл 8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками Калитка НР = 91 %	шт.	1	70584 10001	150 50	70584 10001	150 50	60433 –	9146 6378	86108
	Итого по разделу 5						**86 108**				
	Итого по смете						**563 073**				
	- оборудование, тенге						158 880				

Локальная смета [illegible]-1-1 Общестроительные работы (Насосная №1

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	134,6	118,47 5,95	112,52 26,44	15946 801	15145 3559	– –	3139 1527	20612
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	2,4	1807,5 1807,5	– –	4338 4338	– –	– –	3123 597	8058
3	3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	137	31,66 –	31,66 11,77	4338 –	4338 1612	– –	1161 440	5939
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	88,5	17,67 –	17,67 6,56	1564 –	1564 581	– –	418 159	2141
5	5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	88,5	7,81 –	7,81 2,9	691 –	691 257	– –	185 70	946
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,8	785,41 785,41	– –	7697 7697	– –	– –	5542 1059	14298
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	88,5	148,58 76,58	72 31,76	13149 6777	6372 2811	– –	6903 1604	21656
8	8 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для насыпи и засыпки вручную НР = 72 %	м3 грунта	47,9	31,67	31,67	1517	1517	–	406	2077

9	9 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	47,9	–	11,77	–	564	–	154		
10	10 1101-0105-0305	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	38,7	25,07 –	25,07 9,31	1201 –	1201 446	– –	321 122	1644	
11	11 1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	41,2	168,4 2,79	165,61 47,16	6517 108	6409 1825	– –	1392 633	8542	
		Итого по разделу 1			108,98 4,51	104,47 19,51	4490 186	4304 804	– –	713 416	5619	
		Раздел 2 Стены и плиты					**91 532**					
12	12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5,3	223,4 66,6	30,19 10,57	1184 353	160 56	671 –	384 125	1693	
13	13 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство АС3.3 НР = 92 %	м2 стяжки	5,3	649,62 205,85	99,06 23,58	3443 1091	525 125	1827 –	1119 365	4927	
14	14 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16	843,69 252,5	19 2,44	13499 4040	304 39	9155 –	3793 1383	18675	
15	1 вкл 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,92	21317,47 9320,89	8848,63 3408,9	62247 27217	25838 9954	9192 –	36799 7924	106970	

16	2вкл 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16936 –		16936 –		16936 –	– 1355	18291
17	3вкл 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22565 –		45130 –		45130 –	– 3610	48740
18	4вкл 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22502 –		22502 –		22502 –	– 1800	24302
19	5вкл 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15965 –		15965 –		15965 –	– 1277	17242
20	6вкл 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20749 –		20749 –		20749 –	– 1660	22409
21	7вкл 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	32649 –		32649 –		32649 –	– 2612	35261
22	8вкл 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,8443	544342 –		459588 –		459588 –	– 36767	496355
23	9вкл 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,56	5441,07 789,29	1655,36 673,21	3047 442	927 377	1678 –	762 305	4114
24	10вкл 1106-0101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,56	19430,36 1142,86	1067,86 219,64	10881 640	598 123	9643 –	694 926	12501
		Итого по разделу 2					**811 480**				
		Итого по смете					**903 012**				

Раздел 1 Земляные работы

Локальная смета № 6-1-2 Общестроительные работы (Насосная №2)

1	1 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	134,6	118,47 5,95	112,52 26,44	15946 801	15145 3559	– –	3139 1527	20612
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,4	1807,5 1807,5	– –	4338 4338	– –	– –	3123 597	8058
3	3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	137	31,66 –	31,66 11,77	4338 –	4338 1612	– –	1161 440	5939
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	88,5	17,67 –	17,67 6,56	1564 –	1564 581	– –	418 159	2141
5	5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	88,5	7,81 –	7,81 2,9	691 –	691 257	– –	185 70	946
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,8	785,41 785,41	– –	7697 7697	– –	– –	5542 1059	14298
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	88,5	148,58 76,58	72 31,76	13149 6777	6372 2811	– –	6903 1604	21656
8	8 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для насыпи и засыпки вручную НР = 72 %	м3 грунта	47,9	31,67 –	31,67 11,77	1517 –	1517 564	– –	406 154	2077

9	9 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	47,9	25,07 –	25,07 9,31	1201 –	1201 446	– –	321 122	1644
10	10 1101-0105-0305	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	38,7	168,4 2,79	165,61 47,16	6517 108	6409 1825	– –	1392 633	8542
11	11 1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	41,2	108,98 4,51	104,47 19,51	4490 186	4304 804	– –	713 416	5619
		Итого по разделу 1									**91 532**
		Раздел 2 Стены и плиты									
12	12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5,3	223,4 66,6	30,19 10,57	1184 353	160 56	671 –	384 125	1693
13	13 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство АС3.3 НР = 92 %	м2 стяжки	5,3	649,62 205,85	99,06 23,58	3443 1091	525 125	1827 –	1119 365	4927
14	14 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16	843,69 252,5	19 2,44	13499 4040	304 39	9155 –	3793 1383	18675
15	1 вкл 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,92	21317,47 9320,89	8848,63 3408,9	62247 27217	25838 9954	9192 –	36799 7924	106970
16	2вкл 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16936		16936		16936	–	18291

17	3вкл 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22565 –		45130 –		45130 –	– 1355	48740
18	4вкл 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22502 –		22502 –		22502 –	– 1800	24302
19	5вкл 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15965 –		15965 –		15965 –	– 1277	17242
20	6вкл 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20749 –		20749 –		20749 –	– 1660	22409
21	7вкл 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	32649 –		32649 –		32649 –	– 2612	35261
22	8вкл 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,8443	544342 –		459588 –		459588 –	– 36767	496355
23	9вкл 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,56	5441,07 789,29	1655,36 673,21	3047 442	927 377	1678 –	762 305	4114
24	10вкл 1106-0101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,56	19430,36 1142,86	1067,86 219,64	10881 640	598 123	9643 –	694 926	12501
		Итого по разделу 2					**811 480**				
		Итого по смете					**903 012**				

Локальная смета № 6-1-3 Технологическое оборудование (Насосная №1, №2)

1	1вкл 5800-0002-0001 (пл) (об)	Погружной насосный агрегат с электродвигателем	шт	2	825310 –		1650620 –		– –	– –	–

2	2вкл (пл) (об)	5800-0000-0003	Шкаф управления насосами	шт	1	1374710 –	1374710 –	–	–	–	–	–
			Итого по смете									
			в том числе									
			- оборудование, тенге				**3 025 330**					

Локальная смета № 6-2-1 Общестроительные работы 3 025 330

Раздел 1 Земляные работы.

1	1вкл	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	36,3	205,54 –	205,54 48,29	7461 –	7461 1753	– –	1262 –	–
2	2вкл	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,66	1807,58 1807,58	– –	1193 1193	– –	– –	859 –	–
3	3вкл	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	36,96	31,66 –	31,66 11,77	1170 –	1170 435	– –	313 –	–
4	4вкл	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,34	785,47 785,47	– –	1838 1838	– –	– –	1323 –	–
5	5вкл	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18	17,67 –	17,67 6,56	318 –	318 118	– –	85 –	–
6	6вкл	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18	7,83 –	7,83 2,89	141 –	141 52	– –	37 –	–
7	7вкл	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,8	148,89	72,22	268	130	–	140	–

8	8вкл 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,29	76,67 5441,86 789,92	31,67 1655,04 672,09	138 7020 1019	57 2135 867	– 3866 –	– 1754 –	–
9	9вкл 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,58	5879,46 2777,52	948,45 363,18	15169 7166	2447 937	5556 –	7617 –	–
10	10вкл 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5, W4 F100 АС3 НР = 91 %	м3	1,518	21219,37 1143,61	1067,19 219,37	32211 1736	1620 333	28855 –	1883 –	–
11	11вкл 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	4752,75 1288,58	2656,42 988,42	57033 15463	31877 11861	9693 –	32242 –	–
12	12вкл 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4,8	2220,83 702,71	1121,67 402,08	10660 3373	5384 1930	1903 –	6258 –	–
13	13вкл 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,4064	24242 –		34094 –		34094 –	– –	–
14	14вкл 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,78	19016 –		185976 –		185976 –	– –	–
15	15вкл 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5, W4 , F100 НР = 91 %	м3	0,54	22877,78 3218,52	1253,7 285,19	12354 1738	677 154	9939 –	1722 –	–
16	16вкл 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	33,72	843,68 252,49	19,01 2,43	28449 8514	641 82	19294 –	7994 –	–
17	17вкл 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,16392	491093,22	1262,81	80500	207	76647	3394	–

		Итого по смете				22242,56	512,45	3646	84	–	–	
1	1вкл	5901-0000-0101 (пл)	Блок-модульная насосная станция IDEA поставляется в полной заводской готовности. Встроенная система вентиляции и отопления.Габариты БКНС блока: 6?2,5?2,6 м. Питание: 380 В.Комплектация: насосная станция хозяйственно-питьевого назначения с частотным управлением IDEA290/2-2TERRU – 1комплект.Насосная станция пожарного назначения с блоком Grundfos МП204 IDEA290/2-2TCORU - 1 комплект, Гидробак WRV 300 - 1 комплект.Система управления работой станции - 1 комплект.Система вентиляции и отопления (автоматическая).Потребление - до 50 кВт.	**Локальная смета № 6-2-7**	шт	1	41580969		41580969		–	–	–
						–		–		–	–	
		Итого по смете										
		в том числе										
		- оборудование, тенге										

								586 158				
								41 580 969				
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой	**Локальная смета № 6-6-1 Наружные сети водопровода**					41 580 969				
1	1иск	2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85 К=-1,000;	шт.	-35	49783		-1742405		-1742405	–	-1881797
						–		–		–	-139392	
2	1вкл	2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	35	45947		1608145		1608145	–	1736797
						–		–		–	128652	
3	81	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,0234	53774,56	–	162582	–	5008	155998	344066
						52118,15	–	157574	–	–	25486	
4	82	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,4422	58715,5	–	143395	–	16112	126010	290957

5	83	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода		52118,17	–	283	–	–	21552	
6	84	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	4,0978	77702,18 62541,61	– –	318408 256283	– –	62125 –	253720 45770	617898
7	85	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,075	411946,67 335480	67173,33 22773,33	30896 25161	5038 1708	697 –	26600 4600	62096
8	86	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	75,3	1136 –		85541 –		85541 –	– 6843	92384
9	87	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,075	53773,33 52120	– –	4033 3909	– –	124 –	3870 632	8535
10	88	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	0,075	902893,33 237706,67	36560 626,67	67717 17828	2742 47	47147 –	17696 6833	92246
11	2вкл	2900-0000-0001 (пл)	Счетчик воды	шт	128	521,02 480,11	25,92 12,1	66691 61454	3318 1549	1919 –	61743 10275	138709
12	3вкл	2900-0000-0002 (пл)	Счетчик воды	шт	125	9286 –		1160750 –		1160750 –	– 92860	1253610
			Итого по разделу 2		3	12768 –		38304 –		38304 –	– 3064	41368
			Раздел 3 Колодцы круглые					**2 796 869**				
13	114	2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	1,4312	544342 –		779062 –		779062 –	– 62325	841387

14	115	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	42,9	77,95 40,51	2,28 0,23	3344 1738	98 10	1508 –	1206 364	4914
15	116	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	42,9	73,5 23,68	1,63 0,23	3153 1016	70 10	2067 –	708 309	4170
16	117	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=67,000;	м3 основания	37,51933	5441,09 789,65	1654,8 672,27	204146 29627	62087 25223	112432 –	51011 20413	275570
			Итого по разделу 3					**1 126 041**				
			Раздел 4 Колодца прямоугольные									
17	134	2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,1624	544342 –		88401 –		88401 –	– 7072	95473
18	135	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,9	77,76 40,41	2,24 0,41	381 198	11 2	172 –	138 42	561
19	136	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,9	73,47 23,67	1,63 0,41	360 116	8 2	236 –	81 35	476
20	137	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=8,000;	м3 основания	4,48	5441,07 789,73	1654,69 672,32	24376 3538	7413 3012	13425 –	6092 2437	32905
			Итого по разделу 4					**129 415**				
			Итого по смете					**4 052 325**				
			Локальная смета № 7-1-2 Благоустройство территоррии (ограждение)									
1	1 вкл	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 91 %	секция	197	39289 4020	2080 716	7739933 791940	409760 141052	6538233 –	849023 687116	9276072
2	2вкл	8601-0605-0206	Ворота распашные, из сетчатых панелей размером проема металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	126697	4727	126697	4727	99881	21633	160196

3	3вкл 8601-0605-0404	Калитка распашные, из сетчатых панелей размером проема металлическими стойками НР = 91 %			22089	1683	)89	1683	–	11866				
4	4вкл 8601-0605-0401	Калитка распашные, из сетчатых панелей размером проема металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	70628 10001	150 50	70628 10001	150 50	60477 –	9146 6382	86156			
5	5 8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 НР = 91 %	шт.	1	70584 10001	150 50	70584 10001	150 50	60433 –	9146 6378	86108			
6	5вкл 8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 91 %	секция	11	49273 13325	5771 1882	542003 146575	63481 20702	331947 –	152222 55538	749763			
7	6вкл 8601-0605-0206	Ворота распашные, из сетчатых панелей размером проема металлическими стойками НР = 91 %	секция	100	39289 4020	2080 716	3928900 402000	208000 71600	3318900 –	430976 348790	4708666			
8	7вкл 8601-0605-0404	Калитка распашные, из сетчатых панелей размером проема металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	126697 22089	4727 1683	126697 22089	4727 1683	99881 –	21633 11866	160196			
9	8вкл 8601-0605-0401	Калитка распашные, из сетчатых панелей размером проема металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	70628 10001	150 50	70628 10001	150 50	60477 –	9146 6382	86156			
			шт.	1	70584 10001	150 50	70584 10001	150 50	60433 –	9146 6378	86108			

Итого по смете

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**15 399 421**					
в том числе оборудование	Тенге				**76 120 674**					
в том числе СМР	Тенге				**53 872 553**					
Временные здания и сооружения, 2%	Тенге				**22 248 121**					
Итого с временными	Тенге			2%	444 962					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время,	Тенге				**22 693 084**					
				3,63%	823 759					

Итого с дополнительными затратами	Т				23 [illegible] 843					
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			2%	470 337					
Итого СМР	Тенге				**23 987 180**					
Итого оборудование	Тенге				**53 872 553**					
Итого СМР+оборудование	Тенге				**77 859 733**					
Итого в текущих ценах 2020 г.	Тенге			1,05	81 752 719					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9	Тенге			**0,9**	**73 577 447,21**					
НДС	Тенге			12%	8 829 293,67					
Итого к оплате	**Тенге**				**82 406 740,88**					

Закзчик:

Бельгубаев К.К.

Подрядчик :
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ДСП"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Абдрахманов А.К.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

Жапаров Ж.С.