Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
БИН 060140008861, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ38070103KSN0303000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005", БИН 050540005047,
БИК HSBKKZKX, ИИК KZ92601A261000221471, АО "Народный Банк Казахстана"

Объект : Строительство линии уличного освещения по улице Достык в селе Новый Колутон Астраханского района Акмолинской области

Договор подряда (контракт) № 17 от 10.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь 2023 года

Строительство линии уличного освещения по улице Достык в селе Новый Колутон Астраханского района Акмолинской области

Составлен(а) 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.										
		Установка светильников										
2	247-103-0823	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-100W, мощность 100 Вт, IP67**	**шт.**	**82**		**41087,00**	**--**	**3369134**	**--**	**3369134**	**--**	**3638665**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**269531**	
		Установка опор освещения										
8	1133-0202-0101 Кзтр и Кзм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**69**		**11583,63**	**5174,30**	**799270**	**357026**	**62226**	**436667**	**1334811**
		НР - 80%; СП - 8%				**5507,51**	**2403,12**	**380018**	**165815**		**98875**	
9	1133-0202-0102 Кзтр и Кзм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**8**		**23626,91**	**11962,05**	**189015**	**95696**	**7215**	**104448**	**316940**
		НР - 80%; СП - 8%				**10763,04**	**5556,99**	**86104**	**44456**		**23477**	
10	1133-0202-0103 Кзтр и Кзм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**2**		**36357,85**	**19257,47**	**72716**	**38515**	**1804**	**40233**	**121986**
		НР - 80%; СП - 8%				**16198,56**	**8947,32**	**32397**	**17895**		**9036**	
11	225-204-0301	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**71**		**60212,00**	**--**	**4275052**	**--**	**4275052**	**--**	**4617056**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**342004**	
12	225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**20**		**76791,00**	**--**	**1535820**	**--**	**1535820**	**--**	**1658686**

		НР - 80%; СП - 8%			5507,51	2403,12	380018	165815		98875	
		СП - 8%			--	--	--	--		122866	
13	1133-0203-0201 Кзтр и Кзм=1,12	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	18	3748,67	2018,07	67476	36325	--	37051	112889
		НР - 80%; СП - 8%			1730,60	842,41	31151	15163		8362	
14	225-204-1001	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	18	6430,00	--	115740	--	115740	--	124999
		СП - 8%			--	--	--	--		9259	
29	243-701-0309	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0**	км	0,14315	1082434,00	--	154950	--	154950	--	167346
		СП - 8%			--	--	--	--		12396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10579173	527562	9521941	618399	12093378
							529670	243329	--	895806	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10579173				
		Материалы	Тенге				71245				
		Всего заработная плата	Тенге					772999			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9450696				
		Накладные расходы	Тенге				618399				
		Сметная прибыль	Тенге				895806				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12093378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								426
		Сметная заработная плата	Тенге					772999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12093378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								426
		Сметная заработная плата	Тенге					772999			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12093378
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				529670				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					527562			

НР - 80%; СП - 8%			5507,51	2403,12	380018	165815		98875	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					243329			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9521941		
- Накладные расходы	Тенге							618399	
- Сметная прибыль	Тенге							895806	
Временные здания и сооружения (2,4%)	Тенге								290241
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7 %)	Тенге								210522
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге								251883
в текущих ценах 2023	Тенге								13424786
Налог на добавленную стоимость	Тенге								1610974
Итого	Тенге								15035761
С учетом конкурсной скидки, 5%	Тенге								**14283972,64**
в том числе НДС12%	Тенге								**1530425,64**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005", БИН 050540005047,область Абай, г.Семей, Кабанбай батыра, 166 2, тел.87073835363

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сиырбаев А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
Астраханский район, Астраханка, Аль-Фараби, 50, 87164122778

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мукушева К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление капитальным строительством-ПВ", БИН 070340002940, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Сатпаева, 136, 3, тел.8-7182-22-82-96

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор:
ТОО "АлтынПроект", БИН 170840037497, Акмолинская область, г.Кокшетау, ҒАЛЫМА ЕЛЕМЕСОВА, 159 тел. +77017054167

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора (аттестат №KZ05VJE00070335, KZ40VJE00070093, KZ64VJE00069952)

Шайпранов Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор _____ **Маркин О.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)