Приложение 2 к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3 к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

"24" сентября 2020 года

Генеральный подрядчик ТОО «Компания Союз XXI» г. Нур-Султан, ул. Московская 40, офис 203
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Бровкина Сергея Викторовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Подведение инженерных сетей к международному аэропорту с/о Шага, г. Кентау, Туркестанская область. (Сети электроснабжения ВЛ-35 кВ, КЛ-10 кВ)»
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области" руководитель Алексеев И. А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD» ;
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО НИПИ «Туркестангенплан» г. Туркестан, проект 51-05-2019-ЭВ
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) ;
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность воздушных линий ВЛ-35 кВ | км | | | 17,46 | |
| Протяженность кабельных линий КЛ-10 кВ | км | | | 19,08 | |
| Провод самонесущий изолированный СИП3 1х95-35 кВ | км | | | 55,6 | |
| Оптический кабель в грозотросе (OPGW 13А40z) | км | | | 18,7 | |
| Опора стальная анкерно-угловая оцинкованная типа УАП35 | шт/т | | | 9/27,56 | |
| Фундаменты железобетонные Ф1-А | шт/м3 | | | 36/36,0 | |
| Ригель Р1-А | шт/м3 | | | 16/3,2 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стойка железобетонная СК22.1-2.3 | шт/м3 | | | 87/165,3 | |
| Заземление | т | | | 10,42 | |
| Кабель силовой ТЭВОКС-БШп-3х120мс-10 (240) | км | | | 20,21 | |
| Муфта концевая GUST-12/120-240/800-L12-TVX | шт | | | 4 | |
| Муфта концевая GUSJ-12/120-240-TV | шт | | | 40 | |
| Кабельный лоток КЛ 90*60 с плитой перекрытия П8-8 | компл | | | 5350 | |
| Ж. б. кабельный колодец ККСр-1-Ж/Д-ССД | шт | | | 29 | |
| Сталь заземления канала | т | | | 22,433 | |
| Труба полиэтиленовая низкого давления ПЭ100 SDR17/DN110*6.6 | м | | | 1570 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| **Показатели** | **Единица измерения** | **По проекту** | | **Фактически** |
|---|---|---|---|---|
| Общая площадь | | | | |
| Число этажей | | | | |
| Общий строительный объем | | | | |
| В том числе подземной части | | | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | | | | |

| **Показатели** | **По проекту** | | | **Фактически** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Число квартир** | **площадь квартир, м2** | | **Число квартир** | **площадь квартир, м2** | |
| | | **Общая** | **Жилая** | | **Общая** | **Жилая** |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными _____;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2020г.;
(месяц, год)

окончание работ сентябрь 2020г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии))

Генеральный подрядчик считает объект «Подведение инженерных сетей к международному аэропорту с/о Шага, г. Кентау, Туркестанская область.
(Сети электроснабжения ВЛ-35 кВ, КЛ-10 кВ)»

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик ТОО «Компания Союз XXI» _____ Бровкин С. В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)