Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 2

форма

**Декларация о соответствии**

" 24 " декабрь 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Оркен-1» г.Жанаозен, промзона
наименование организации, юридический адрес

в лице директор Сактаганов И.С
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство водоснабжение населенных пунктов села Баскудык, села Беки, подключаемых к Баскудык-Бекинскому групповому водопроводу Мангистауского района Мангистауской области» с.Беки, с.Баскудык Мангистауский район.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Мангистауский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Жанбуршиев Н.К.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте « Строительство водоснабжение населенных пунктов села Баскудык, села Беки, подключаемых к Баскудык-Бекинскому групповому водопроводу Мангистауского района Мангистауской области» выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Наби Альянс LTD
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ИП«Камеш» (К 06-04/2018-ГП, КО6-04/2018-НВ, НВ.ТП.1, КО6-04/2018-ЭС, АВК)
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Мангистауский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» № 01-04/07-1 от 10.02.2021г.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность,производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**1.Архитектурно-строительные решения**

Смонтировано 2 водонапорная башня, для водоснабжения селе Баскудук на 25м$^3$ и селе Беки на 50 м$^3$ согласно типового проекта №901-5-29. Водонапорные стальные башни заводского изготовления.

Диаметр водозаполненной опоры меняется следующим образом:

- Бак емкостью 50м3, высота опоры 18м – диаметр 2000мм;
- Бак емкостью 25м3, высота опоры 15м – диаметр 1220мм;

Построено глухое ограждение площадки водонапорной башни с.Беки, высотой 2,5 метра. Ограждение располагается на расстоянии не менее 10 метров от стен башни.

*2.Инженерные сети:*

*Внутренние сети водопровода в с.Беки выполнено из полиэтиленовых труб SDR17 d25x2,0 – 114 м., d32x2,0 – 209м., d40x3,0 – 323 м., d63x3,0 – 131 м., d110x6,6 – 4805 м. Смонтировано водопроводные ж/б колодцы d1000 – 2 шт., d1500 – 103 шт., d2000 – 22 шт. Установлено пожарные гидранты – 30 шт.*

*В с. Баскудык выполнено из полиэтиленовых труб d110x6,6 – 880м. Смонтировано водопроводные ж/б колодцы d1000 – 2 шт., d1500 – 21 шт., d2000 – 2 шт. Установлено пожарные гидранты – 6 шт.*

**3.Электротехнические решения**

*Насосная станция Саубет*

В Насосная станция Саубет *установлено* трансформаторная подстанция КТПН-63/6/0,4 кВ, и дизельный электростанция ДЭС -50 кВа.

В существующем резервуаре установлено насосный агрегат SP 17-17 в количестве 2 шт.

*Насосная станция в с. Баскудук*

*В существующем резервуаре насосной станций Баскудык установлено насосный агрегат* SP 17-17 в количестве 2 шт.

**4. Автоматизация технологического процесса**

Шкаф КИПиА на станции Саубет и на станция Баскудык установлено в здание насосной.

Водонапорные башни на 50 м3 и 25 м3 воды оборудованы уровнемерами, которые управляют работой насосов и обеспечивают сигнализацию верхнего, нижнего уровня.

Кабели от шкафа до приборов проложено универсальные с медными жилами марки для передачи данных, ПВХ изоляция не распространяющая горение, бронированные марки МКЭКШвнг. В траншее на глубине 0,7м от нулевой отметки земли.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 07.2021г;
месяц, год

окончание работ: 01.2022г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

«ЖЕР-КАДАСТР ҚҰРЫЛЫСКАДАСТРЫ» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Маңғыстаудағы филиалы МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ КАДАСТРЫНЫҢ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ 2022 ж. 02. 08 №147

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных
инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Шетпинского РЭС. Бадыгиев К.сер.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство водоснабжение населенных пунктов села Баскудык, села Беки, подключаемых к Баскудык-Бекинскому групповому водопроводу Мангистауского района Мангистауской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Оркен - 1» директор Сактаганов И.С

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

ТОО