Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

«25» 07 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Алматыинжстрой» » №04216, от 26.02.2001 г.Алматы, ул Коммунальная ,12**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице: **Генерального директора - Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-1оз по ул.Айтеке би от ТК-1-16 до ТК-2ПМ-4».**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы», Масабаев А.Д.- руководитель.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тепловые сети					
Труба электросварная прямошовная термоброботанное d 530*7-ППУ-ПЭ Ст17Г1С	**метр**	**2316**		**2284**	

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО УМР6 Лицензия I категории, №16012940 от 10.08.2016г**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Фирма Казэнергоналадка» Проект № 2014-10.2**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а **КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы» № 02-7/38 от 12.03.2018г;**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект выполнен в соответствии : **с заданием на проектирование объекта «Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М1оз по ул.Айтеке би ТК-1-16 до ТК-2ПМ-4, утвержденным заместителем руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы», от 15 октября 2014 года; с протоколам технического совещания от 23 января 2015года , по вопросу проектирования рабочих проектов реконструкции тепломагистралей М-4з, М-12, М-1оз в городе Алматы, утвержденным заместителем руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» от 26 января 2015года; с техническим условиями на реконструкцию тепломагистрали М-1оз по ул. Айтеке би от ТК-1-16 до ТК-2ПМ-4, № 15.3/4433/14-1У-В-53 от 30 июня 2014года, с изменением №15.3/1352/15 от 17 февраля 2015года, выданными ТОО «Алматинские тепловые сети». В настоящем рабочем проекте предусматривается реконструкцию тепломагистрали М-1оз п ул.Айтеке би от ул Наурызбай батыра (ТК-1-16) до ул.Шарипова (ТК-2ПМ-4), кроме того: переключение существующих потребителей с заменой арматуры; прокладка трубопровода временной системы горячего водоснабжения; демонтаж трубопроводов, арматуры теплоизоляция, железобетонных каналов, теплофикационных камер и других железобетонных изделий; восстановление асфальтового покрытия.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом и протоколом от 15.08.2016 года оборудование, в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **март 2019**;
(месяц, год)
окончание работ: **июль 2019**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 6 ;
фактически, месяцев: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «АлТС» Генерального директора Бейсенбинов К.И.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Алматыинжстрой»** считает объект **«Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-1оз по ул.Айтеке би от ТК-1-16 до ТК-2ПМ-4».**
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Чиликбаев Асхат Кашинбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

подпись, дата М.П.