Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Корректировка рабочего проекта "Строительства водопровода в с. Амангельды Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) №36 от 09.03.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
от 20.06.2020 года за июнь 2020 года.

за июнь
на Наружные сети водопровода и на Площадка водозаборных сооружений

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 6-1-5
Раздел 1 Земляные работы

6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1308,85	715,08	–	935932	–	–	673871	1738587
				715,08	–	935932	–	–	128784	
7 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	15647,81	14,79	14,79	231384	231384	–	61909	316756
				–	5,5	–	85985	–	23463	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15647,81	148,58	72	2324885	1126701	–	1220543	3829062
				76,57	31,76	1198184	497014	–	283634	
9 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	752,39	14,79	14,79	11126	11126	–	2976	15230
				–	5,49	–	4134	–	1128	
10 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	752,39	7,3	7,3	5493	5493	–	1470	7520
				–	2,71	–	2041	–	557	

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой

21 2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	18	70771		1273878		1273878		1375788
30 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных - 70 шт)	шт.	168	4471		751128		751128		811218
31 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы. Установка НР = 99 %	шт.	218	1352,72	892,36	294894	194534	–	148853	479247
				460,37	229,34	100360	49997	–	35500	
62 2302-0101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 32/38/57 мм х 3,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	40	5789		231560		231560		250085
74 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,06	902916,67	36566,67	54175	2194	37718	14157	73799
				237716,67	616,67	14263	37	–	5467	

75 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,1021	53774,32	–	113039	–	3482	108461	239220
				52117,88	–	109557	–	–	17720	
76 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1965	58712,47	–	11537	–	1296	10139	23410
				52117,05	–	10241	–	–	1734	
77 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,3783	77702,1	–	262501	–	51217	209171	509406
				62541,51	–	211284	–	–	37734	
	Раздел 3 Колодцы круглые									
83 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	73,59	21316,82	8848,28	1568705	651145	231648	927411	2695805
				9320,72	3408,98	685912	250867	–	199689	
84 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,24	41859,42	8953,03	386781	82726	156225	177679	609617
				15998,92	3424,68	147830	31644	–	45157	
105 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,8443	544342		459588		459588		496355
108 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,560;	м3 основания	22,4	5441,07	1654,78	121880	37067	67125	30455	164522

				789,64	672,28	17688	15059	–	12187	
109 1106-0101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство НР = 91 % К=0,560;	м3	22,4	19430,04	1067,14	435233	23904	385716	27780	500054
				1143,44	219,38	25613	4914	–	37041	
	Раздел 4 Колодцы прямоугольные									
110 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,32	32558,04	2707,16	1149950	95617	717383	378428	1650648
				9539,92	1282,56	336950	45300	–	122270	

Итого	**15 786 329**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 793 814
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 461 891
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	986 992
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 367 964
Накладные расходы, тенге	3 993 303
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 169 357

Локальная смета 6-1-3

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2727,08	149,45	141,93	407571	387060	–	80251	526848
				7,52	33,35	20511	90949	–	39026	

2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	84,34	1807,34	–	152431	–	–	109750	283155
				1807,34	–	152431	–	–	20974	
3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	115,5	1506,12	–	173957	–	–	125249	323142
				1506,12	–	173957	–	–	23936	
4 1101-0205-0501	Основание и обсыпка труб вручную местным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	167,95	715,08	–	120098	–	–	86471	223095
				715,08	–	120098	–	–	16526	
5 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2691,11	14,79	14,79	39793	39793	–	10647	54475
				–	5,5	–	14788	–	4035	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2691,11	148,58	72	399834	193770	–	209909	658522
				76,57	31,76	206064	85476	–	48779	
7 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	67,87	14,79	14,79	1004	1004	–	269	1375

				–	5,5	–	373	–	102	
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой									
27 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,2498	1112670,14	36693,35	277945	9166	209106	59241	364161
				238883,11	664,53	59673	166	–	26975	
28 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 89 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,2498	55836,67	–	13948	–	929	12889	28984
				52117,69	–	13019	–	–	2147	
29 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0594	1073249,16	506767,68	63751	30102	4034	38342	110260
				498569,02	153434,34	29615	9114	–	8167	
	Раздел 4 Круглые водопроводные колодцы									
83 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=6,000;	м3 основания	3,36	5441,07	1654,76	18282	5560	10069	4568	24678
				789,58	672,32	2653	2259	–	1828	
84 1106-0101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	3,36	19429,76	1066,96	65284	3585	57857	4167	75007
				1143,45	219,35	3842	737	–	5556	

Раздел 5 Круглые канализиционные колодцы

85	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	12,6	30405	6842,38	383103	86214	161611	166938	594044
					10736,35	2646,51	135278	33346	–	44003	

Итого	**3 267 746**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	917 141
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	756 254
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	237 208
- материалы, изделия и конструкции, тенге	443 606
Накладные расходы, тенге	908 691
Сметная прибыль (8 %), тенге	242 054
Всего	**19 054 075**
Временные здания и сооружения (2 %)	381 082
Итого с учетом ВЗ	19 435 157
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	705 496
Итого с учетом ЗУ	20 140 653
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**20 140 653**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	402813
Итого:	20 543 466
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**21 570 639**
Итого с учетом скидки	19413575

НДС (12 %)	2 329 629
Итого	**21 743 204**

Заказчик:
и.о. Руководителя КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" **Мусабаева Г.А**

Подрядчик :

Директор ТОО "ДАНЕКЕР" **Искаков Б.А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ДСП"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" **Абдрахманов А.К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" **Жапаров Ж.С.**