Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
Подрядчик ТОО «ДАНЕКЕР»
Договор № 36 от 09.03.2020г.
Наименование: "Строительства водопровода в с. Амангельды Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения"

форма КС-3

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат от 26.05.2021 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	№ 36	09.03.2020г.	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительства водопровода в с. Амангельды Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения"	29267931	26132081							3135850	29267931
Всего по стройке	29267931	26132081							3135850	29267931

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Отдел реального сектора экономики
И.о. Руководителя _____ **Мусабаева Г.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ДАНЕКЕР»
Директор _____ **Искаков Б. А.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Innovation center project"
_____ **Жаппаров Ж.С.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ДСП"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ **Абдрахманов А.К.**

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "ДАНЕКЕР"

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Наименование стройки: Корректировка рабочего проекта "Строительства водопровода в с. Амангельды Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения

Основание : Договор № 36 от 09.03.2020г.

А К Т №4

Приемки выполненных работ от 26 мая 2021 г.

Корректировка рабочего проекта "Строительства водопровода в с. Амангельды Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 4-1-2 Внутриплощадочные сети электроснабжения									
		Раздел 1 Дизель-генератор									
1	1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	2	183569 / 150720	14582,5 / 2661,5	367138 / 301440	29165 / 5323	36533 / –	187125 / 44341	598604
2	5800-0000-0001(пл)(об)	Дизель-генераторная 90кВА, AKSA APD 90A	шт	1	6830357		6830357		–		6830357
		Раздел 2 Кабельная линия 0,4кВ							6830357	–	

3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	29,25	1154,05	–	33756	–	–	24304	62705
					1154,05	–	33756	–	–	4645	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	19,5	715,08	–	13944	–	–	10040	25903
					715,08	–	13944	–	–	1919	
5	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	133	506,23	433,62	67328	57672	–	20991	95385
					72,6	146,6	9656	19498	–	7066	
6	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	59	148,47	124,27	8760	7332	–	2813	12499
					24,2	42,02	1428	2479	–	926	
7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11	1919		21109		21109		22798
8	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	15	356,87	166,53	5353	2498	677	2098	8047
					145,2	49,07	2178	736	–	596	
9	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	0,2	330	150	66	30	9	26	99
					135	45	27	9	–	7	

10	1308-0201-0902									
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	30	432	204,63	12960	6139	1376	5206	19619
				181,5	59,53	5445	1786	–	1453	
11	2306-0147-2010									
	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,045	2285128		102831		102831		111057
12	2306-0147-1906									
	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	724809		144962		144962		156559
13	1308-0208-0210									
	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	516,3	4,1	5163	41	555	3295	9135
				456,7	0,9	4567	9	–	677	
14	2306-1002-0108									
	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01	535573		5356		5356		5784
15	1308-0201-2402									
	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	23665,25	14774,5	94661	59098	1683	38894	144239
				8470	5034,75	33880	20139	–	10684	

16	2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10547		42188		42188	45563
17	2306-1702-0901	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	18648		3730		3730	4028
18	1310-0901-0301	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км	0,13	16561,54 / 8676,92	7884,62 / 2692,31	2153 / 1128	1025 / 350	– / –	902 / 244	3299
19	2113-0809-0101	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	130	82		10660		10660	11513
20	1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,003	147333,33 / 143000	– / –	442 / 429	– / –	13 / –	326 / 61	829
21	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м	30	278,97 / 187,37	12,33 / 4,13	8369 / 5621	370 / 124	2378 / –	4136 / 1000	13505
22	2301-0501-1003	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 26 - 40x1,8 техническая ГОСТ 18599-2001	м	30	189		5670		5670	6124

23 1308-0205-1401	Ввод в здание в трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство НР = 72 %	шт.	1	16636	11921	16636	11921	381	6046	24497
				4334	4063	4334	4063	–	1815	
24 2101-0102-0101	Глина	м3	0,023	1625		37		37		40
25 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,011	1919		21		21		23
	Раздел 3 Фундамент под трансформаторную подстанцию							–	2	
	3.1 Фундаменты под КТП									
26 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34,1	149,44	141,94	5096	4840	–	1003	6587
				7,51	33,34	256	1137	–	488	
27 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,6	1506,67	–	904	–	–	651	1679
				1506,67	–	904	–	–	124	
28 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	28,2	31,67	31,67	893	893	–	239	1223
				–	11,77	–	332	–	91	

29	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,6	17,65	17,65	399	399	–	107	546
					–	6,55	–	148	–	40	
30	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,6	7,83	7,83	177	177	–	48	243
					–	2,92	–	66	–	18	
31	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22,6	148,63	72,04	3359	1628	–	1763	5532
					76,59	31,77	1731	718	–	410	
32	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для засыпки вручную. НР = 72 %	м3 грунта	5,6	31,61	31,61	177	177	–	48	243
					–	11,79	–	66	–	18	
33	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	785,36	–	4398	–	–	3167	8170
					785,36	–	4398	–	–	605	
34	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	6,5	31,69	31,69	206	206	–	55	282

35	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	6,5	– 25,08	11,69 25,08	– 163	76 163	– –	21 44	224
36	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W4 F100 НР = 91 %	м3	0,7	– 21218,57	9,38 1067,14	– 14853	61 747	– 13306	17 867	16978
37	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1142,86 4752,5	218,57 2656,5	800 9505	153 5313	– 1615	1258 5374	16069
38	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1288,5 2220,75	988,5 1121,75	2577 8883	1977 4487	– 1585	1190 5216	15227
39	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	702,75 1569,17	402,25 799,17	2811 9415	1609 4795	– 1615	1128 5568	16182
40	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	500,83 19016	285,67	3005 30996	1714	– 30996	1199	33476

41	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,318	24242		56193		56193		60688
42	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5 W4 F100 - МУ НР = 91 %	м3	0,22	22881,82	1254,55	5034	276	4050	702	6195
					3218,18	286,36	708	63	–	459	
43	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция бэковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	29,2	843,66	19,01	24635	555	16707	6923	34083
					252,5	2,43	7373	71	–	2525	
44	1106-0701-0101	Балки фундаментные В25, F100, W4. Устройство НР = 91 %	м3	4	41235,25	3772,75	164941	15091	104442	44026	225684
					11352	743	45408	2972	–	16717	
45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03232	211511		6836		6836		7383
46	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	214845		7949		7949		8585

47	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1091	205921		22466		22466	24263
48	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,2	5880	948,44	18816	3035	6892	9448	30525
					2777,81	363,13	8889	1162	–	2261	
49	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,6	8322,5	1643,75	13316	2630	5870	5528	20352
					3010	665,63	4816	1065	–	1508	
	3.2 ПМ1 (2шт)										
50	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,13968	69501,72	16602,23	9708	2319	206	7326	18397
					51424,68	6207,04	7183	867	–	1363	
51	2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	14,4	2383		34315		34315	37060
52	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=2,000;	т	0,0014	546428,57	2142,86	765	3	328	397	1255
					310000	1428,57	434	2	–	93	
53	1106-0101-0101	Монолитные заделки В7,5, F100, W4. Устройство АС4 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,9	21217,78	1066,67	19096	960	17107	1116	21829

54 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство B15 W4 F100 НР = 91 % К=2,000;			1143,33	218,89	1029	197	–	1617	
		м3	0,42	24414,29	1119,05	10254	470	7701	1987	13220
				4959,52	238,1	2083	100	–	979	
55 1109-0701-0104	Площадка ПМ-1 (2 шт). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	1,15166	144447,15	29052,85	166354	33459	4779	96159	283514
				111244,64	9764,17	128116	11245	–	21001	
56 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,032;	т	1,18853	514892		611965		611965		660922
57 1109-0606-0110	Площадка ПМ-1 Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	1,15166	52331,42	6589,62	60268	7589	3767	34777	102649
				42470,87	1292,92	48912	1489	–	7604	
58 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	79,48	146,98	3,25	11682	258	7659	2624	15450
				47,37	0,48	3765	38	–	1144	

Раздел 4 Ограждение КТП

4.0 Подраздел без наименования

59 8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	9	49273	5771	443457	51939	271593	124545	613442
				13325	1882	119925	16938	–	45440	
60 8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками Калитка НР = 91 %	шт.	1	70584	150	70584	150	60433	9146	86108
				10001	50	10001	50	–	6378	

Итого **10 606 476**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 822 957
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 317 850
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 98 832
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 680 544
- оборудование, тенге 6 830 357

Накладные расходы, тенге 675 056

Сметная прибыль (8 %), тенге 279 712

Локальная смета 7-1-2 Благоустройство территории (ограждение)

1 8601-0602-0601	Ограждение из оцинкованного профнастила 2 х 2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2,5 м НР = 91 %	секция	197	58010	391	11427970	77027	9285595	1895960	14389844
				10484	92	2065348	18124	–	1065914	

2 8601-0605-0206	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м x 2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	126697	4727	126697	4727	99881	21633	160196
				22089	1683	22089	1683	–	11866	
3 8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м x 2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	70628	150	70628	150	60477	9146	86156
				10001	50	10001	50	–	6382	
4 8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	70584	150	70584	150	60433	9146	86108
				10001	50	10001	50	–	6378	
5 8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	11	49273	5771	542003	63481	331947	152222	749763
				13325	1882	146575	20702	–	55538	
6 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - канава НР = 72 %	м3 грунта	249,75	205,55	205,55	51335	51335	–	8685	64822
				–	48,3	–	12062	–	4802	

Итого	
в том числе	**15 536 889**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 254 014
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	196 870
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 671
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 838 333
Накладные расходы, тенге	2 096 792
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 150 880
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**26 143 365**
в том числе оборудование	**6 830 357**
Накладные расходы, тенге	**123 255**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**1 430 592**
Временные здания и сооружения (2 %)	386260
Итого с учетом ВЗ	**26 529 625**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	**715083**
Итого с учетом ЗУ	**27 244 709**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**408287**
Итого по акту в текущих ценах 2019г.	**27 652 996**

Итого по акту в прогнозных ценах 2020г.(Инф=1,050)	29 035 645
Налог на добавленную стоимость 12%	3 484 277
Итого с учетом НДС	32 519 923
Скидка согласно конкурсной документации	3 251 992
Итого с учетом скидки	29 267 931

Закзчик:
и.о. Руководителя КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

Мусабаева Г.А

Подрядчик :
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ДСП"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Абдрахманов А.К.

Эксперт авторского надзора:
ТОО"Innovation center project"

Жаппаров Ж.С.