Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"
Договор №36 от 09.03.2020 г.

форма КС-3

Наименование: Корректировка рабочего проекта "Строительства водопровода в с. Амангельды Иртышского района в связи с изменениями источника

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат от 24.06.2021 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	36	09.03.2020	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Корректировка рабочего проекта	228789094	63643319							7637198	71280517
Всего по стройке	228789094	63643319							7637198	71280517

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
и.о. Руководителя
Мусабаева Г. А.

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "ДАНЕКЕР"
Директор
Искаков Б. А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ДСП"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Абдрахманов А. К.

Эксперт авторского надзора надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
Жапаров Ж.С.

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК : ТОО "ДАНЕКЕР"

Наименование стройки: Корректировка рабочего проекта "Строительства водопровода в с. Амангельды Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения

Основание : Договор № 36 от 09.03.2020 г.

А К Т №5

Приемки выполненных работ от 24 июня 2021 года

Корректировка рабочего проекта "Строительства водопровода в с. Амангельды Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 4-1-1 Наружные сети электроснабжения										
	Раздел 1 Высоковольтное оборудование										
4	5108-0102-0412 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	999605	–	999605	–	–	–	999605
5	5108-0101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	791168	–	791168	–	791168	–	791168
	Итого по разделу 1						**1 790 773**				

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
		в том числе - оборудование, тенге					1 790 773				
	Раздел 2 Воздушная линия 10кВ										
	2.1 Провода										
6	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,144	109201,39	56145,83	15725	8085	397	7905	25520
					50298,61	18319,44	7243	2638	–	1890	
7	2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0703	985667		69292		69292	–	74835
					–		–		–	5543	
	2.2 Опора ответвительная анкерная двухстоечная А10-1 (2 шт)										
8	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	13692,5	6792	27385	13584	1219	15264	46061
					6291	3249	12582	6498	–	3412	
9	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	4	46470		185880		185880	–	200750
					–		–		–	14870	
10	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	4	2336,75	1324,75	9347	5299	–	4814	15294
					1012	492,5	4048	1970	–	1133	
11	2104-9999-9917	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=0,050;	м3	0,2	34968		6994		6994	–	7554
					–		–		–	560	
12	2106-0510-1601	Стальные конструкции ЛЭП К=2,000;	т	0,09948	399842		39776		39776	–	42958
					–		–		–	3182	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
13	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	58 / –		116 / –		116 / –	– / 9	125
14	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	2392 / –		4784 / –		4784 / –	– / 383	5167
15	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	340 / –		2040 / –		2040 / –	– / 163	2203
16	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	513 / –		2052 / –		2052 / –	– / 164	2216
17	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1550 / –		18600 / –		18600 / –	– / 1488	20088
18	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	670 / –		8040 / –		8040 / –	– / 643	8683
19	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	3637 / –		87288 / –		87288 / –	– / 6983	94271
20	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1148 / –		13776 / –		13776 / –	– / 1102	14878
	2.3 Опора промежуточная одностоечная П10-2 (1 шт)										
21	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	6766 / 3219	2938 / 1405	6766 / 3219	2938 / 1405	609 / –	3699 / 837	11302
22	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1	46470 / –		46470 / –		46470 / –	– / 3718	50188
23	2106-0510-1601	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,0222	399842 / –		8876 / –		8876 / –	– / 710	9586
24	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	58		348		348	–	376

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
25	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	3637 / –		21822 / –		21822 / –	– / 28	23568
26	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	340 / –		680 / –		680 / –	– / 1746	734
27	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	513 / –		513 / –		513 / –	– / 54	554
	2.4 Устройство ответвления (1 шт)										
28	2106-0510-1601	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,01318	399842 / –		5270 / –		5270 / –	– / 41	5692
29	2404-0207-4401	Проволочная вязка ВШ-1	м	4,4	139 / –		612 / –		612 / –	– / 422	661
30	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	2392 / –		4784 / –		4784 / –	– / 49	5167
31	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	58 / –		116 / –		116 / –	– / 383	125
32	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	244 / –		1464 / –		1464 / –	– / 9	1581
	2.5 Опора угловая анкерная трехстоечная УА10-1 (1 шт)										
33	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	21010 / 9468	10933 / 5231	21010 / 9468	10933 / 5231	609 / –	11759 / 2622	35391
34	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	3	46470 / –		139410 / –		139410 / –	– / 11153	150563

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
35	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	3	2337	1325	7011	3975	–	3611	11472
					1012	492,67	3036	1478	–	850	
36	2104-9999-9917	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=0,050;	м3	0,15	34968		5245		5245	–	5665
					–		–		–	420	
37	2106-0510-1601	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,06286	399842		25134		25134	–	27145
					–		–		–	2011	
38	2404-0207-4401	Проволочная вязка ВШ-1	м	4,4	139		612		612	–	661
					–		–		–	49	
39	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	58		116		116	–	125
					–		–		–	9	
40	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	2392		4784		4784	–	5167
					–		–		–	383	
41	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	244		732		732	–	791
					–		–		–	59	
42	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	513		1539		1539	–	1662
					–		–		–	123	
43	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1550		27900		27900	–	30132
					–		–		–	2232	
44	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	670		5360		5360	–	5789
					–		–		–	429	
45	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	3637		43644		43644	–	47136
					–		–		–	3492	
46	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1148		6888		6888	–	7439
					–		–		–	551	
47	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	531		531		531	–	573

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
48	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	–		–		–	42	
					752		752		752	–	812
					–		–		–	60	
		Итого по разделу 2					**1 000 660**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					39 596				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 814				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 220				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					795 074				
		Накладные расходы, тенге					47 052				
		- в т.ч. зарплата, тенге					4 235				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					74 124				
	Раздел 3 Заземление										
49	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	20	228,95	47,5	4579	950	51	3056	8246
					178,9	12,1	3578	242	–	611	
50	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0252	276039		6956		6956	–	7512
					–		–		–	556	
51	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1281,33	162,5	7688	975	1795	3719	12320
					819,67	41,17	4918	247	–	913	
52	2105-0304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05928	216056		12808		12808	–	13833
					–		–		–	1025	
53	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1213,5	110,38	9708	883	2267	4857	15730
					819,75	23,5	6558	188	–	1165	
54	2105-0304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,03552	218160		7749		7749	–	8369

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
55	1308-0208-0205	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %			–		–		–	620	
			м	110	274,83	59,36	30231	6530	4379	15191	49056
					175,65	16,15	19322	1777	–	3634	
56	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,06787	223323		15157		15157	–	16370
					–		–		–	1213	
		Итого по разделу 3					**131 436**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					34 376				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 338				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 454				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					51 162				
		Накладные расходы, тенге					26 823				
		- в т.ч. зарплата, тенге					2 414				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 737				
	Раздел 4 Фундамент под ДГУ-1										
57	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	17	1154,06	–	19619	–	–	14126	36445
					1154,06	–	19619	–	–	2700	
58	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	11,7	31,62	31,62	370	370	–	99	507
					–	11,79	–	138	–	38	
59	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	11,7	31,62	31,62	370	370	–	99	507
					–	11,79	–	138	–	38	
60	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,7	785,38	–	9189	–	–	6616	17069
					785,38	–	9189	–	–	1264	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
61	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	5,3	31,7	31,7	168	168	–	45	230
					–	11,7	–	62	–	17	
62	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	5,3	25,09	25,09	133	133	–	35	181
					–	9,25	–	49	–	13	
63	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W4 F100 НР = 91 %	м3	0,8	21220	1067,5	16976	854	15207	992	19405
					1143,75	218,75	915	175	–	1437	
64	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1569,25	799,25	6277	3197	1077	3711	10787
					500,75	285,5	2003	1142	–	799	
65	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2220,63	1121,5	17765	8972	3171	10430	30451
					702,75	402,13	5622	3217	–	2256	
66	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3363,5	1774,75	13454	7099	2262	7864	23023
					1023,25	642,75	4093	2571	–	1705	
67	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,9	24242		70302		70302	–	75926
					–		–		–	5624	
68	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	19016		41303		41303	–	44607
					–		–		–	3304	
69	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5 W4 - МУ НР = 91 %	м3	0,2	22885	1255	4577	251	3682	637	5631
					3220	280	644	56	–	417	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
70	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	37	843,68	19,03	31216	704	21170	8772	43187
					252,49	2,43	9342	90	–	3199	
71	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,204	689024,51	1259,8	140561	257	95388	40969	196052
					220176,47	514,71	44916	105	–	14522	
72	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,8	5880	948,33	10584	1707	3877	5314	17170
					2777,78	362,78	5000	653	–	1272	
73	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,9	8323,33	1644,44	7491	1480	3302	3110	11449
					3010	665,56	2709	599	–	848	

Итого по разделу 4	**532 627**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	104 052
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 562
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 995
- материалы, изделия и конструкции, тенге	260 741
Накладные расходы, тенге	102 819
- в т.ч. зарплата, тенге	9 254
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 453

Итого по смете	**3 455 496**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	178 024
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 714
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 669
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 106 977
- оборудование, тенге	1 790 773
Накладные расходы, тенге	176 694
- в т.ч. зарплата, тенге	15 903
Сметная прибыль (8 %), тенге	123 314

Локальная смета 6-1-3 Площадка водозаборных сооружений - НВК

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
8	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	978 / –		10758 / –		10758 / –	– / 861	11619
10	2304-0102-1906	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	133883 / –		267766 / –		267766 / –	– / 21421	289187
12	2304-0102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	35384 / –		353840 / –		353840 / –	– / 28307	382147
		Итого по разделу 2					**682 953**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					632 364				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					50 589				
	Раздел 3 Канализация К3										
45	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3037 / –		12148 / –		12148 / –	– / 972	13120
46	2302-0304-2513	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	4	4371 / –		17484 / –		17484 / –	– / 1399	18883
48	2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5789 / –		11578 / –		11578 / –	– / 926	12504
50	2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	8,232	1526		12562		12562	–	13567

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
52	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;			–		–		–	1005	
			м	9,036	1136		10265		10265	–	11086
55	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;			–		–		–	821	
			м	28,112	2518		70786		70786	–	76449
					–		–		–	5663	
		Итого по разделу 3					**145 609**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					134 823				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 786				
		Раздел 5 Круглые водопроводные колодцы									
59	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	13998		97986		97986	–	105825
					–		–		–	7839	
60	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	16936		118552		118552	–	128036
					–		–		–	9484	
61	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4731		23655		23655	–	25547
					–		–		–	1892	
62	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16977		50931		50931	–	55005
					–		–		–	4074	
63	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	22565		67695		67695	–	73111
					–		–		–	5416	
64	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2456		14736		14736	–	15915

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
					–		–		–	1179	
65	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16230		64920		64920	–	70114
					–		–		–	5194	
66	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22502		45004		45004	–	48604
					–		–		–	3600	
67	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	9672		58032		58032	–	62675
					–		–		–	4643	
68	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15965		63860		63860	–	68969
					–		–		–	5109	
69	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20749		41498		41498	–	44818
					–		–		–	3320	
70	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21806		87224		87224	–	94202
					–		–		–	6978	
71	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	32649		65298		65298	–	70522
					–		–		–	5224	
		Итого по разделу 5					**863 343**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					799 391				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					63 952				
		Раздел 6 Круглые канализиционные колодцы									
86	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	16230		81150		81150	–	87642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13998 / –	83988 / –	–	83988 / –	– / 6492	90707
88	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16936 / –	152424 / –	–	152424 / –	– / 12194	164618
89	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9672 / –	48360 / –	–	48360 / –	– / 3869	52229
90	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15965 / –	79825 / –	–	79825 / –	– / 6386	86211
91	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4731 / –	14193 / –	–	14193 / –	– / 1135	15328
92	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7095 / –	7095 / –	–	7095 / –	– / 568	7663
93	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10379 / –	10379 / –	–	10379 / –	– / 830	11209
94	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2456 / –	12280 / –	–	12280 / –	– / 982	13262
95	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	21806 / –	109030 / –	–	109030 / –	– / 8722	117752

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
		Итого по разделу 6					**646 621**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					598 724				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					47 897				
		Итого по смете					**2 338 526**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 165 302				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					173 224				
	Локальная смета 6-1-5 Наружные сети водопровода										
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
11	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	19	2569,68	173,37	48824	3294	10535	35979	91587
					1841,84	70,89	34995	1347	–	6784	
12	2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	19	49783		945877		945877	–	1021547
					–		–		–	75670	
13	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	64	575		36800		36800	–	39744
					–		–		–	2944	
14	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	62	977		60574		60574	–	65420
					–		–		–	4846	
15	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	1274		14014		14014	–	15135
					–		–		–	1121	
16	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	1142,5	26	6855	156	1039	5676	13533
					943,33	12,17	5660	73	–	1002	
17	2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	23909		143454		143454	–	154930
					–		–		–	11476	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
18	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1907 / 1501	78 / 36	1907 / 1501	78 / 36	328 / –	1522 / 274	3703
19	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42079 / –		42079 / –		42079 / –	– / 3366	45445
20	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	18	2796,78 / 2146,17	181,44 / 84,72	50342 / 38631	3266 / 1525	8445 / –	39754 / 7208	97304
21	2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	18	70771 / –		1273878 / –		1273878 / –	– / 101910	1375788
22	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	6	60737,33 / 1801,5	51,83 / 24,17	364424 / 10809	311 / 145	353304 / –	10844 / 30021	405289
23	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	128	512,81 / 462,72	28,98 / –	65640 / 59228	3709 / –	2703 / –	58636 / 9942	134218
24	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных - 62 шт)	шт.	124	592 / –		73408 / –		73408 / –	– / 5873	79281
25	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных - 4 шт)	шт.	8	931 / –		7448 / –		7448 / –	– / 596	8044

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
26	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных - 12 шт)	шт.	74	1369		101306		101306	–	109410
					–		–		–	8104	
27	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	986,83	58	5921	348	367	5154	11961
					867,67	–	5206	–	–	886	
28	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных - 6 шт)	шт.	12	2623		31476		31476	–	33994
					–		–		–	2518	
29	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	98	1502,35	108,03	147230	10587	9106	127436	296639
					1301,4	12,1	127537	1186	–	21973	
30	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных - 70 шт)	шт.	168	4471		751128		751128	–	811218
					–		–		–	60090	
31	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы. Установка НР = 99 %	шт.	218	1352,72	892,36	294894	194534	–	148853	479247
					460,37	229,34	100360	49997	–	35500	
32	2302-0302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	547		33914		33914	–	36627
					–		–		–	2713	
33	2302-0302-8005	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	593		2372		2372	–	2562
					–		–		–	190	
34	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	778		9336		9336	–	10083
					–		–		–	747	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
35	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1411 / –		8466 / –	8466 / –	– / 677		9143
36	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	3037 / –		212590 / –	212590 / –	– / 17007		229597
37	2302-0302-1004	Отвод полиэтиленовый сварной 30-60° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	360 / –		15120 / –	15120 / –	– / 1210		16330
38	2302-0302-2404	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	284 / –		1704 / –	1704 / –	– / 136		1840
39	2302-0303-1001	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	180 / –		540 / –	540 / –	– / 43		583
40	2302-0303-1701	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	277 / –		277 / –	277 / –	– / 22		299
41	2302-0303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	692 / –		1384 / –	1384 / –	– / 111		1495
42	2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1548 / –		9288 / –	9288 / –	– / 743		10031
43	2302-0303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2908 / –		5816 / –	5816 / –	– / 465		6281
44	2302-0303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4675 / –		9350 / –	9350 / –	– / 748		10098

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
45	2302-0302-9204	Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	1147 / –		71114 / –		71114 / –	– / 5689	76803
46	2302-0302-9205	Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1195 / –		9560 / –		9560 / –	– / 765	10325
47	2302-0302-9207	Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1913 / –		22956 / –		22956 / –	– / 1836	24792
48	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2175 / –		13050 / –		13050 / –	– / 1044	14094
49	2302-0304-2513	Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	4371 / –		305970 / –		305970 / –	– / 24478	330448
50	1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка пожарных подставок и тройников НР = 99 %	т фасонных частей	0,781	281779,77 / 33092,19	14411,01 / 4207,43	220070 / 25845	11255 / 3286	182970 / –	28840 / 19913	268823
51	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,337	967133,53 / 452163,2	496255,19 / 135839,76	325924 / 152379	167238 / 45778	6307 / –	196175 / 41768	563867
52	2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	42	316 / –		13272 / –		13272 / –	– / 1062	14334
53	2302-0103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	827 / –		827 / –		827 / –	– / 66	893

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
54	2302-0103-3426	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	880 / –		3520 / –		3520 / –	– / 282	3802
55	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	21	726 / –		15246 / –		15246 / –	– / 1220	16466
56	2302-0101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	5789 / –		57890 / –		57890 / –	– / 4631	62521
57	2302-0101-0704	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 20 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	62	517 / –		32054 / –		32054 / –	– / 2564	34618
58	2302-0101-0707	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 20 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	909 / –		1818 / –		1818 / –	– / 145	1963
59	2302-0101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	50	909 / –		45450 / –		45450 / –	– / 3636	49086

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
60	2302-0101-0709	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	909 / –		4545 / –		4545 / –	– / 364	4909
61	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 32/38/57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	3014 / –		12056 / –		12056 / –	– / 964	13020
62	2302-0101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 32/38/57 мм х 3,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	40	5789 / –		231560 / –		231560 / –	– / 18525	250085
72	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,06	411966,67 / 335483,33	67183,33 / 22766,67	24718 / 20129	4031 / 1366	558 / –	21280 / 3680	49678
73	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	60,24	1136 / –		68433 / –		68433 / –	– / 5475	73908
74	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,06	902916,67 / 237716,67	36566,67 / 616,67	54175 / 14263	2194 / 37	37718 / –	14157 / 5467	73799
		Итого по разделу 2					**7 566 640**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					596 543				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					401 001				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					104 776				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 314 300				
		Накладные расходы, тенге					694 306				

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
		- в т.ч. зарплата, тенге					62 488				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					560 490				
	Раздел 3 Колодцы круглые										
109	1106-0101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство НР = 91 % К=0,560;	м3	22,4	19430,04	1067,14	435233	23904	385716	27780	500054
					1143,44	219,38	25613	4914	–	37041	
		Итого по разделу 3					**500 054**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 613				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 904				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 914				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					385 716				
		Накладные расходы, тенге					27 780				
		- в т.ч. зарплата, тенге					2 500				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					37 041				
		Итого по смете					**8 066 694**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					622 156				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					424 905				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					109 690				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 700 016				
		Накладные расходы, тенге					722 086				
		- в т.ч. зарплата, тенге					64 988				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					597 531				
	Локальная смета 6-4-1 Общестроительные работы.										
	Раздел 2 Стены и днище резервуара N1										
1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В12,5 F100 W4 (АС3) НР = 91 %	м3	11	22705,36	1067,18	249759	11739	225442	13642	284473
					1143,45	219,36	12578	2413	–	21072	
2	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В25 F150 W6 (с добавлением Пенетрон - Адмикс 1,5% от массы цемента АС1 прим. п5)) НР = 91 %	м3	71,5	33617,01	3027,01	2403616	216431	1642125	561241	3202046
					7623,22	1002,63	545060	71688	–	237189	
3	2900-0000-0001 (пл)Пенетрон	Пенетрон Адмикс	кг	409,7	1522		623563		623563	–	673448
					–		–		–	49885	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
4	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 -АС8, АС7 прим п4	т	8,2838	254259		2106231		2106231	–	2274729
					–		–		–	168498	
5	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1 Асч6 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0902	679090,91	6097,56	61254	550	55685	6055	72694
					55643,02	1241,69	5019	112	–	5385	
6	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (АС1 прим. п. 6)	т	0,0902	108285		9767		9767	–	10548
					–		–		–	781	
7	1106-0101-0101	Заделка швов В25 F100 W6 АС3 НР = 91 %	м3	5,8	3943,45	1067,24	22872	6190	10050	7193	32470
					1143,45	219,31	6632	1272	–	2405	
8	1111-0101-1101	Стяжки цементные (М100) толщиной 20 мм. Устройство (АС-4 узел 4 - днище) НР = 94 %	м2 стяжки	85,5	674,35	27,05	57657	2313	28559	26211	90577
					313,27	12,85	26785	1099	–	6709	
9	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 - до 30мм НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	171	91,72	4,6	15684	786	14236	964	17980
					3,87	2,12	662	363	–	1332	
10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - АС4 узел 4 НР = 93 %	м2 поверхности	162,1	843,66	19,01	136757	3081	92747	38429	189201
					252,49	2,42	40929	392	–	14015	
11	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	2884,4	1389,8	28844	13898	1157	19693	52420
					1378,9	290	13789	2900	–	3883	
12	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	9,5	49982		474829		474829	–	512815

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
13	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 АС8			–		–		–	37986	
			т	0,0484	233943		11323		11323	–	12229
14	2102-0101-1402	Бетон тяжелый класса В40, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 - АС-8			–		–		–	906	
			м3	0,2	26456		5291		5291	–	5714
15	1141-0101-0104	Поверхности бетонные . Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм (всего общая толщина 12) - АС2 НР = 79 % кмат1=0,8; 0:			–		–		–	423	
			м2	95	1348,99	347,52	128154	33014	21	81161	226060
16	2900-0000-0000 (пл)Прайслист	Хамаст			1001,25	80,18	95119	7617	–	16745	
			кг	1710	366		625860		625860	–	675929
17	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство - - М100 АС2 НР = 92 %			–		–		–	50069	
			м2 стяжки	95	621,58	99,03	59050	9408	30089	20040	85417
18	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;			205,82	23,47	19553	2230	–	6327	
			м2 стяжки	1425	18,88	1,47	26901	2088	23727	1475	30646
					0,76	0,36	1086	517	–	2270	
		Итого по разделу 2					**8 449 396**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					767 212				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					299 498				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					90 603				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 980 702				
		Накладные расходы, тенге					776 104				
		- в т.ч. зарплата, тенге					69 849				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					625 880				
		Итого по смете					**8 449 396**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					767 212				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					299 498				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					90 603				

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 980 702				
		Накладные расходы, тенге					776 104				
		- в т.ч. зарплата, тенге					69 849				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					625 880				

Локальная смета 6-5-1 Общестроительные работы. Резервуары №1, №2.

Раздел 1 Земляные работы на 2 резервуара.

1 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	375,3	118,47	112,52	44462	42227	–	8753	57472
				5,96	26,44	2235	9922	–	4257	
2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6,6	1384,85	–	9140	–	–	6581	16979
				1384,85	–	9140	–	–	1258	
3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	375,3	31,67	31,67	11884	11884	–	3180	16269
				–	11,77	–	4416	–	1205	
4 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	375,3	25,06	25,06	9406	9406	–	2517	12877
				–	9,32	–	3496	–	954	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	71,4	17,68	17,68	1262	1262	–	338	1728
				–	6,57	–	469	–	128	
6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	142,8	7,82	7,82	1116	1116	–	299	1528
				–	2,91	–	415	–	113	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,1	785,41	–	8718	–	–	6277	16195
				785,41	–	8718	–	–	1200	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	71,4	148,57	72	10608	5141	–	5569	17471
					76,57	31,76	5467	2268	–	1294	
9	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для насыпи и засыпки вручную НР = 72 %	м3 грунта	363,3	31,67	31,67	11504	11504	–	3078	15749
					–	11,77	–	4275	–	1167	
10	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	363,3	25,06	25,06	9106	9106	–	2436	12465
					–	9,31	–	3384	–	923	
		Итого по разделу 1					**168 733**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 560				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					91 646				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 645				
		Накладные расходы, тенге					39 028				
		- в т.ч. зарплата, тенге					3 513				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					12 499				
	Раздел 2 Стены и днище резервуара N1										
11	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками АС4 прим. п4. НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,37	8321,82	1643,64	53010	10470	23367	22008	81019
					3009,89	665,62	19173	4240	–	6001	
12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 (АС-7) НР = 91 %	м3	6,37	20746,94	1067,19	132158	6798	118076	7900	151263
					1143,49	219,31	7284	1397	–	11205	
13	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - В25, F100 W6 - АС7,9 НР = 91 %	м3	62,6	33687,03	3027,01	2108808	189491	1442104	491381	2808204
					7623,21	1002,65	477213	62766	–	208015	
14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2361	220423		52042		52042	–	56205

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
15	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	4163	
			т	0,334	205921		68778		68778	–	74280
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	5502	
			т	4,2479	211511		898478		898478	–	970356
17	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - КП-1 АС12			–		–		–	71878	
			т	0,088	233943		20587		20587	–	22234
18	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1 НР = 118 %			–		–		–	1647	
			т стальных элементов	0,0634	679069,4	6088,33	43053	386	39140	4255	51093
19	1113-0301-1409	Окраска эмалями ХС-710 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;			55630,91	1246,06	3527	79	–	3785	
			м2	3,8	230,26	1,84	875	7	809	41	989
20	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя - днище АС3 прим. п.4 НР = 94 %			15,53	–	59	–	–	73	
			м2 изолируемой поверхности	51,3	863,12	14,29	44278	733	14050	27848	77896
21	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008			574,95	2,55	29495	131	–	5770	
			кг	51,3	1631		83670		83670	–	90364
22	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В15 НР = 94 %			–		–		–	6694	
			м2 стяжки	51,3	714,87	26,39	36673	1354	19416	15568	56420
23	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 - до 80мм. НР = 94 % К=12,000;			310	12,85	15903	659	–	4179	
			м2 стяжки	615,6	102,69	4,6	63214	2829	58091	3386	71928

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
	2.2 Отводящий трубопровод				3,73	2,12	2294	1308	–	5328	
24	1106-0101-0119	Обоймы бетонные. Устройство В15 НР = 91 %	м3	2,4	24144,58	1303,33	57947	3128	47834	6959	70098
25	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка - АС13 НР = 98 %	м трубопровода	3,343	2910,42	275,83	6985	662	–	5192	
					7691,59	89,74	25713	300	21272	4148	32250
26	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	3	1238,71	27,52	4141	92	–	2389	
					73,33	1,67	220	5	144	49	291
	2.3 Переливной трубопровод				23,67	–	71	–	–	22	
27	1106-0101-0113	Опоры бетонные под трубы. Устройство В15 АС14 НР = 91 %	м3	0,04	26425	1075	1057	43	816	190	1347
					4950	275	198	11	–	100	
28	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Ас14 НР = 91 %	т	0,00898	489532,29	1224,94	4396	11	3806	531	5321
					64476,61	445,43	579	4	–	394	
29	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка - АС13 НР = 98 %	м трубопровода	0,9	7690	88,89	6921	80	5726	1116	8680
					1238,89	26,67	1115	24	–	643	
30	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	0,84	73,81	1,19	62	1	41	14	82
					23,81	–	20	–	–	6	
	2.4 Подводящий трубопровод										
31	1106-0101-0113	Опоры бетонные под трубы. Устройство В15 НР = 91 %	м3	0,04	26425	1075	1057	43	816	190	1347
					4950	275	198	11	–	100	
32	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0076	489473,68	1184,21	3720	9	3221	450	4504
					64473,68	526,32	490	4	–	334	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
33	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка - АС13 НР = 98 %	м трубопровода	0,75	7692	89,33	5769	67	4773	931	7236
					1238,67	28	929	21	–	536	
34	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	0,7	74,29	1,43	52	1	34	12	69
					24,29	–	17	–	–	5	
		Итого по разделу 2					**4 643 476**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					569 691				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					215 756				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					71 409				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 927 091				
		Накладные расходы, тенге					586 977				
		- в т.ч. зарплата, тенге					52 828				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					343 961				
	Раздел 3 Стены и днище резервуара N2										
35	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками АС4 прим. п4. НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,37	8321,82	1643,64	53010	10470	23367	22008	81019
					3009,89	665,62	19173	4240	–	6001	
36	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 (АС-7) НР = 91 %	м3	6,37	20746,94	1067,19	132158	6798	118076	7900	151263
					1143,49	219,31	7284	1397	–	11205	
37	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - В25, F100 W6 - АС7,9 НР = 91 %	м3	62,6	33687,03	3027,01	2108808	189491	1442104	491381	2808204
					7623,21	1002,65	477213	62766	–	208015	
38	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2361	220423		52042		52042	–	56205
					–		–		–	4163	
39	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334	205921		68778		68778	–	74280
					–		–		–	5502	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2479	211511		898478		898478	–	970356
					–		–		–	71878	
41	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - КП-1 АС12	т	0,088	233943		20587		20587	–	22234
					–		–		–	1647	
42	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0634	679069,4	6088,33	43053	386	39140	4255	51093
					55630,91	1246,06	3527	79	–	3785	
43	1113-0301-1409	Окраска эмалями ХС-710 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,8	230,26	1,84	875	7	809	41	989
					15,53	–	59	–	–	73	
44	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя - днище АС3 прим. п.4 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	51,3	863,12	14,29	44278	733	14050	27848	77896
					574,95	2,55	29495	131	–	5770	
45	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	51,3	1631		83670		83670	–	90364
					–		–		–	6694	
46	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В15 НР = 94 %	м2 стяжки	51,3	714,87	26,39	36673	1354	19416	15568	56420
					310	12,85	15903	659	–	4179	
47	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 - до 80мм. НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	615,6	102,69	4,6	63214	2829	58091	3386	71928
					3,73	2,12	2294	1308	–	5328	
3.2 Отводящий трубопровод											
48	1106-0101-0119	Обоймы бетонные. Устройство В15 НР = 91 %	м3	2,4	24144,58	1303,33	57947	3128	47834	6959	70098

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
49	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка - АС13 НР = 98 %	м трубопровода	3,343	2910,42 / 7691,59	275,83 / 89,74	6985 / 25713	662 / 300	– / 21272	5192 / 4148	32250
50	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	3	1238,71 / 73,33	27,52 / 1,67	4141 / 220	92 / 5	– / 144	2389 / 49	291
	3.3 Переливной трубопровод				23,67	–	71	–	–	22	
51	1106-0101-0113	Опоры бетонные под трубы. Устройство В15 АС14 НР = 91 %	м3	0,04	26425 / 4950	1075 / 275	1057 / 198	43 / 11	816 / –	190 / 100	1347
52	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Ас14 НР = 91 %	т	0,00898	489532,29 / 64476,61	1224,94 / 445,43	4396 / 579	11 / 4	3806 / –	531 / 394	5321
53	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка - АС13 НР = 98 %	м трубопровода	0,9	7690 / 1238,89	88,89 / 26,67	6921 / 1115	80 / 24	5726 / –	1116 / 643	8680
54	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	0,84	73,81 / 23,81	1,19 / –	62 / 20	1 / –	41 / –	14 / 6	82
	3.4 Подводящий трубопровод										
55	1106-0101-0113	Опоры бетонные под трубы. Устройство В15 НР = 91 %	м3	0,04	26425 / 4950	1075 / 275	1057 / 198	43 / 11	816 / –	190 / 100	1347
56	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0076	489473,68 / 64473,68	1184,21 / 526,32	3720 / 490	9 / 4	3221 / –	450 / 334	4504
57	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка - АС13 НР = 98 %	м трубопровода	0,75	7692 / 1238,67	89,33 / 28	5769 / 929	67 / 21	4773 / –	931 / 536	7236

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
58	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	0,7	74,29	1,43	52	1	34	12	69
					24,29	–	17	–	–	5	
	3,5										
59	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3487		3487		3487	–	3766
					–		–		–	279	
60	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД1, МД2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,01244	709083,6	6109,32	8821	76	8053	835	10428
					55627,01	1286,17	692	16	–	772	
		Итого по разделу 3					**4 657 670**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					570 383				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					215 832				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					71 425				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 938 631				
		Накладные расходы, тенге					587 812				
		- в т.ч. зарплата, тенге					52 903				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					345 012				
		Итого по смете					**9 469 879**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 165 634				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					523 234				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					171 479				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 865 722				
		Накладные расходы, тенге					1 213 817				
		- в т.ч. зарплата, тенге					109 244				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					701 472				
		Локальная смета 6-7-1 Бурение эксплуатационных скважин -2 шт									
1	1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % К=0,500; т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	54	9044,78	7050,54	488418	380729	3210	183061	725197
					1934,8	2053,46	104479	110887	–	53718	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
2	1104-0101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % К=0,500; т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	40	14812,05	11515,38	592482	460615	3365	224154	881967
					3212,55	3380,2	128502	135208	–	65331	
3	1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % К=0,500;	м бурения	46	19857,48	15435,76	913444	710045	6919	338408	1352000
					4271,3	4383,63	196480	201647	–	100148	
4	1104-0201-0211	Скважины глубиной до 600 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % К=0,500;	м закрепленной скважины	140,5	4176,83	2870,12	586844	403252	5087	237957	890785
					1270,5	722,02	178505	101444	–	65984	
5	1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % К=0,500; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	82	6648,68	5170,4	545192	423973	4874	203853	808969
					1418,84	1505,88	116345	123482	–	59924	
6	1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	250,86388	21828,22	16979,36	5475911	4259508	37737	2030086	8106477
					4698,43	4822,02	1178666	1209671	–	600480	
7	1104-0101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы НР = 85 %	м бурения	105	9902,71	7676,9	1039785	806074	8833	392267	1546616
					2141,7	2253,46	224878	236613	–	114564	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
8	1104-0301-0105	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	1705385	1252845	1705385	1252845	–	671884	2567451
					452540	337912	452540	337912	–	190182	
9	2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	3	25637		76911		76911	–	83064
					–		–		–	6153	
10	1104-0401-0104	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения НР = 85 % К=0,500;	м труб	450	728,72	345,04	327925	155267	14753	185194	554169
					350,9	133,27	157905	59970	–	41050	
11	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В (L=3м)	шт.	13	39811		517543		517543	–	558946
					–		–		–	41403	
12	1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания -деглинизация НР = 85 % К=0,500;	сутки откачки	10	453822	375149,1	4538220	3751491	–	1537983	6562299
					78672,9	102266,3	786729	1022663	–	486096	
13	1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=0,500;	сутки откачки	3	453822,33	375149,33	1361467	1125448	–	461395	1968691
					78673	102266,33	236019	306799	–	145829	
14	1104-0501-0202	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 % К=0,500;	сутки откачки	7	166530,57	109830,57	1165714	768814	–	517100	1817439
					56700	30207,57	396900	211453	–	134625	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
15	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	89	13332		1186548		1186548	–	1281472
					–		–		–	94924	
16	2403-0101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1 К=0,500;	шт.	1	207615		207615		207615	–	224224
					–		–		–	16609	
17	2101-0102-0102	Глина бентонитовая К=0,500;	т	20	37345		746900		746900	–	806652
					–		–		–	59752	
18	1101-0101-0205	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	25	122,04	109,72	3051	2743	–	1227	4620
					12,32	55,84	308	1396	–	342	
19	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	25	39,52	39,52	988	988	–	246	1333
					–	13,64	–	341	–	99	
20	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	2	1506	–	3012	–	–	2169	5595
					1506	–	3012	–	–	414	
21	1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР = 72 % К=0,500;	м2 креплений	48	552,94	25,02	26541	1201	15528	7418	36676
					204,42	10,23	9812	491	–	2717	
22	4104-0101-1001	Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=0,500;	т	50	381		19050		–	–	20574
					–		–		–	1524	
23	2113-0703-1405	Вода техническая К=0,500;	м3	300	29		8700		8700	–	9396
					–		–		–	696	
		Итого по смете					**30 814 612**				
		в том числе									

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 171 080				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 502 993				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 059 977				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 844 523				
		- перевозка грузов, тенге					19 050				
		Накладные расходы, тенге					6 994 402				
		- в т.ч. зарплата, тенге					629 496				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 282 564				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		Тенге					**62 594 603**				
в том числе оборудование		Тенге					**1 790 773**				
в том числе СМР		Тенге					**60 803 830**				
Временные здания и сооружения, 2%		Тенге				2%	1 216 077				
Итого с временными		Тенге					**62 019 907**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,63%		Тенге				3,63%	2 251 323				
Итого с дополнительными затратами		Тенге					**64 271 229**				
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				2%	1 285 425				
Итого СМР		Тенге					**65 556 654**				
Итого оборудование		Тенге					**1 790 773**				
Итого СМР+оборудование		Тенге					**67 347 427**				
Итого в текущих ценах 2020 г.		Тенге				1,05	70 714 798				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9		Тенге				**0,9**	**63 643 318**				
НДС		Тенге				12%	7 637 198				
Итого к оплате		**Тенге**					**71 280 517**				

Закзчик:
и.о. Руководителя КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

Мусабаева Г.А

Подрядчик :
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ДСП"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Абдрахманов А.К.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

Жапаров Ж.С.