Приложение № 4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 41" акимата города Астаны
Подрядчик: ТОО «Арка- БД»

Форма 3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы №41
г.Астана, район Сарыарка,ж.м. Коктал,ул.Ардагерлер,зд.1 "А"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		81	02-07-2024				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за текущий период, без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнит. расходы	НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы №41	127,240,106	113,607,238							632,869	127,240,106
Удержание аванса 30%	41473376.76	36496572.76							376,804	41473376.76
ИТОГО	85766729.24	77110664.74							950,065	85766729.24

Заказчик:

КГУ "Средняя школа № 41" акимата города Астаны

Директор Молдаштова А.Н.

Технадзор: ТОО"DALA-Z GROUP" Абдалиев Нурмухамед-Халил

Подрядчик:

ТОО "Арка-БД"

Директор

Авторский надзор: ТОО "Актобе КапСтрой"

Директор

Форма 2В

Заказчик КГУ "Средняя школа № 41"акимата города Астаны
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «Арка- БД»
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт здания средней школы №41, расположенное по адресу г.Астана, район Сарыарка,ж.м. Коктал,ул.Ардагерлер 1А
(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт здания средней школы №41, расположенное по адресу г.Астана, район Сарыарка,ж.м. Коктал,ул.Ардагерлер 1А
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 81 от 02.07.2024г.

Акт № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за август 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	Демонтажные работы школы				8723812
1	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	436.5	1,195	521618
2	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	96	3,983	382368
3	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	41	175	7175
4	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	5.355	5,251	28119
5	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	56	3,709	207704
		Отопление и Вентиляция				
6	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	224	5,373	1203552
7	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,082	2,745	2970090
8	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	2,964	11856
9	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	3,235	25880
10	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	3,576	17880
11	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	55	3,877	213235
12	1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37 К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Демонтаж	м трубопровода	354	3,704	1311216
13	1116-0501-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37 К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Демонтаж	м трубопровода	294	3,826	1124844
	Подраздел 1.1.	Электромонтажные работы				409047

Форма 2В

Заказчик КГУ "Средняя школа № 41"акимата города Астаны
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «Арқа- БД»
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт здания средней школы №41, расположенное по адресу г.Астана, район Сарыарка,ж.м. Коктал,ул.Ардагерлер 1А
(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт здания средней школы №41, расположенное по адресу г.Астана, район Сарыарка,ж.м. Коктал,ул.Ардагерлер 1А
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 81 от 02.07.2024г.

Акт № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за август 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	Демонтажные работы школы				8723812
1	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	436.5	1,195	521618
2	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	96	3,983	382368
3	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	41	175	7175
4	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	5.355	5,251	28119
5	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	56	3,709	207704
		Отопление и Вентиляция				
6	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	224	5,373	1203552
7	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,082	2,745	2970090
8	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	2,964	11856
9	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	3,235	25880
10	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	3,576	17880
11	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	55	3,877	213235
12	1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37 К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Демонтаж	м трубопровода	354	3,704	1311216
13	1116-0501-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37 К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Демонтаж	м трубопровода	294	3,826	1124844
	Подраздел 1.1.	Электромонтажные работы				409047

1	2	3	4	5	6	7
14	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Электропроводка скрытая.Демонтаж	м	2,489	118	293702
15	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0.1164		
16	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж	шт.	391	295	115345
	Подраздел 1.2.	Пожарная сигнализация				289228
17	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Электропроводка скрытая.Демонтаж	м	1,990	118	234820
18	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0.0796		
19	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Извещатели,оповещатели.Демонтаж	шт.	200	271	54200
20	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0.196	252	49
21	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1.96	81	159
	Раздел 2.	Отделочные работы				9683415
				Первый этаж Стены в/э		
22	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	258	5,401	1393458
23	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	436.5	1,877	819310
24	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,799.6895	76	136776
25	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	436.5	1,871	816692
26	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	916.5	2,467	2261006
27	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	484	1,677	811668
28	1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	250.07	3,067	766965
29	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	57	11,894	677958
30	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	5.04	10,153	51171
31	223-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	5.04	25,282	127421
32	223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	15.6	634	9890
33	223-504-0104 *РСНБ РК 2022*	Фурнитура дверная запорная	комплект	3	6,778	20334
		Полы		Тип II		
34	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	96	14,662	1407552
35	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	56	6,253	350168
36	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	41	806	33046
	Раздел 3.	Силовое электрооборудование				33300543

1	2	3	4	5	6	7
37	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	62,419	62419
38	515-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	1,576,676	1576676
				ЩО-1.1		
39	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	21,062	21062
40	247-201-1007 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	12,434	12434
41	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	17	7,213	122621
42	247-204-1552 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	3,252	3252
43	247-204-1509 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	8	925	7400
44	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	8	3,554	28432
				ЩО-1.2		
45	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	21,062	21062
46	247-201-1005 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	5,967	5967
47	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	7,213	64917
48	247-204-1552 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	3,252	3252
49	247-204-1509 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	925	3700
50	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	3,554	14216
				ЩО-2.1		
51	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	21,062	21062
52	247-201-1006 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	7,724	7724
53	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	13	7,213	93769
54	247-204-1552 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	3,252	3252
55	247-204-1509 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	925	5550
56	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	6	3,554	21324
				ЩО-2.2		
57	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	21,062	21062
58	247-201-1005 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	5,967	5967
59	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	7,213	72130
60	247-204-1550 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	3,004	3004
61	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	5	782	3910
62	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	3,554	14216
				ЩАО-1.1		

1	2	3	4	5	6	7
63	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	21,062	21062
64	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	4,269	4269
65	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	7,213	21639
66	247-204-1550 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	3,004	3004
67	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	782	1564
				ЩАО-1.2		
68	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	21,062	21062
69	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	4,269	4269
70	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7,213	50491
71	247-204-1550 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	3,004	3004
72	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	782	3128
73	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3,554	7108
				ЩАО-2.1		
74	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	21,062	21062
75	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	4,269	4269
76	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	7,213	21639
77	247-204-1550 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	3,004	3004
78	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	782	1564
				ЩАО-2.2		
79	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	21,062	21062
80	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	4,269	4269
81	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	7,213	21639
82	247-204-1550 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	3,004	3004
83	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	782	1564
84	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	8,721	17442
85	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18,901	37802
		Светотехническое оборудование				
86	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	353	3,729	1316337
87	247-102-1705 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа LED ДВО INLUX MEGALIGHT, мощность 40 Вт	шт.	38	36,742	1396196
88	247-102-1707 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа LED ДВО INLUX MEGALIGHT, мощность 40 Вт	шт.	303	36,745	11133735

1	2	3	4	5	6	7
89	247-102-1705 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа LED ДВО INLUX MEGALIGHT, мощность 40 Вт	шт.	12	36,742	440904
90	247-102-2905 *РСНБ РК 2022*	Блок аварийного питания LED-LP-5/6 (А) БАП для SPL-5/6/7/8/9, IP20	шт.	51	19,109	974559
91	247-102-2003 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа LED ДВО INLUX MEGALIGHT, мощность 20 Вт	шт.	38	51,269	1948222
92	247-104-2502 *СпрСЦ 03.2024*	Светильник специального назначения переносной типа LED ДВО INLUX MEGALIGHT	шт.	1	7,781	7781
93	247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	1	1,084	1084
		Электроустановочные изделия				
94	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	246	1,366	336036
95	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	117	613	71721
96	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	83	478	39674
97	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	26	536	13936
98	247-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	20	657	13140
99	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	1,172	7032
100	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	512	3072
101	247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	226	41	9266
102	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	85	928	78880
103	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ 41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	210	170	35700
		Кабельные изделия				
104	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	2,539	501	1272039
105	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1,290	605	780450
106	6119-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	370	1,126	416620
107	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	255	210	53550
108	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	2,334.78	306	714443
109	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	1,315.8	481	632900
110	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	188.7	1,191	224742
111	243-106-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	м	188.7	3,034	572516
112	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2,800	1,612	4513600
113	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	370	1,929	713730
114	241-207-1701 *СпрСЦ 03.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	1,570	118	185260

1	2	3	4	5	6	7
115	241-207-1702 *СпрСЦ 03.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	1,230	140	172200
116	241-207-1705 *СпрСЦ 03.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	370	438	162060
117	1146-0302-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	610	1,857	1132770
118	1146-0302-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	390	3,422	1334580
		Заземление				
119	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	3	11,072	33216
120	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1,532	22980
121	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	2	8,156	16312
	Раздел 4.	**Отопление**				**41776615**
122	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	766	6,873	5264718
123	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	758.34	198	150151
124	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	4	7,421	29684
125	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	3.96	294	1164
126	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	8	8,100	64800
127	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	7.92	488	3865
128	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	5	8,956	44780
129	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	4.95	800	3960
130	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	55	9,709	533995
131	241-205-2305 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	54.45	1,303	70948
132	1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	354	9,279	3284766
133	1116-0501-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	294	9,596	2821224
134	241-205-2306 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	350.46	2,059	721597
135	241-205-2308 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х12,3 мм	м	291.06	3,543	1031226
136	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	316	6,873	2171868
137	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	312.84	198	61942
138	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1,154	419	483526
139	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	648	426	276048
140	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	340	18	6120
141	241-208-2601 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	440	66	29040
142	241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х15 мм	шт.	356	539	191884

1	2	3	4	5	6	7
143	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	680	36	24480
144	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	2	50	100
145	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	2	80	160
146	241-209-2009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x20x40 мм	шт.	4	105	420
147	241-209-2012 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x20x50 мм	шт.	10	237	2370
148	241-209-2016 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63x20x63 мм	шт.	70	688	48160
149	241-209-2026 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 90x20x90 мм	шт.	104	1,053	109512
150	241-211-1301 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 20 мм	шт.	200	244	48800
151	241-211-1302 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 25 мм	шт.	6	303	1818
152	241-211-1303 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 32 мм	шт.	8	506	4048
153	241-211-1304 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 40 мм	шт.	8	1,558	12464
154	241-211-1305 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 50 мм	шт.	20	2,437	48740
155	241-211-1306 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 63 мм	шт.	30	2,951	88530
156	241-211-1108 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 90 мм, приварная	шт.	30	425	12750
157	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	4	34	136
158	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	2	53	106
159	241-208-2504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	6	120	720
160	241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	12	192	2304
161	241-208-2506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	20	349	6980
162	241-208-2508 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 90 мм	шт.	20	708	14160
163	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм	шт.	4	49	196
164	241-210-1010 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50x40 мм	шт.	4	131	524
165	241-210-1015 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63x50 мм	шт.	4	215	860
166	241-210-1006 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40x32 мм	шт.	4	80	320
167	241-210-1011 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63x20 мм	шт.	7	245	1715
168	241-210-1019 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 90x63 мм	шт.	4	709	2836
169	241-216-0101 *РСНБ РК 2022*	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм, без монтажного комплекта	шт.	165	81	13365
170	241-226-0102 *РСНБ РК 2022*	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром до 110 мм	шт.	426	186	79236
171	261-107-0644 *РСНБ РК 2022*	Шпилька резьбовая	шт.	394	124	48856
172	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 8 мм x 30 мм	1000 шт.	0.7	13,581	9507
173	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	434.52	3,388	1472154
174	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	2,556	2,231	5702436

1	2	3	4	5	6	7
175	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	173	898	155354
176	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	173	320	55360
177	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	752	1,056	794112
178	1116-0602-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	174	2,228	387672
179	245-510-0104 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	174	12,139	2112186
180	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	558	2,051	1144458
181	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	186	2,530	470580
182	261-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	372	1,108	412176
				Блочный тепловой автоматизированный пункт		
183	1311-0401-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Автоматический тепловой пункт с узлом учета тепловой энергии и горячего водоснабжения. Монтаж на полу	шт.	1	154,087	154087
184	513-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт	комплект	1	10,773,553	10773553
				Узел распределительный		
185	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	2	5,670	11340
186	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	2	3,104	6208
187	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	2	4,392	8784
188	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	2	4,426	8852
189	6114-0102-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	2	7,641	15282
190	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	2	836	1672
191	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	2	1,136	2272
192	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2	2,889	5778
193	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	4	1,339	5356
194	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	8	426	3408
195	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка	шт.	8	10,133	81064
196	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	2,530	20240
197	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	2,128	12768
198	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	5,565	33390
199	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	4,437	35496
				Теплоизоляция труб		
200	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	24	2,146	51504

1	2	3	4	5	6	7
201	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	8.8	228	2006
202	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	8.8	294	2587
203	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	8.8	341	3001
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**93484385**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			44322046
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			*21734264*
		машины и механизмы	тенге			2493163
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			*717622*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34318303
		перевозки	тенге			208
		оборудование	тенге			12350229
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7,986		
		ИТОГО				**93,484,385**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты)		6.3%			5,111,452
	ИТОГО					98,595,837
	Сметная прибыль		5%			4,312,280
	Непредвиденные работы и затраты		5%			4,929,792
	ИТОГО					107,837,909
	Индекс пересчета цен 2024г.		1.075			115,925,752
	Скидка		2%			2,318,515
	Итого со скидкой					113,607,237
	НДС		12%			13,632,868
	Всего с НДС					**127,240,106**

ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Средняя школа № 41" акимата города Астаны

Директор Сатыкова А.Т.

ТОО "DALA-Z-GROUP"

Инженер Аблалиев Ибрахим-Халил

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Арка-БД»

Директор Бейсенбин

Авторский надзор: ТОО " Актобе Капстрой"

Директор Ибрагимов