Приложение № 4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 41" акимата города Астаны
Подрядчик: ТОО «Арка- БД»

Форма 3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы №41
г.Астана, район Сарыарка,ж.м. Коктал,ул.Ардагерлер,зд.1 "А"

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		81	**02-07-2024**				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за текущий период, без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнит. расходы	НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы №41	138 244 589,21	9 825 431							1 179 052	11 004 483,21
Удержание аванса 30%	41 473 376,76	2 947 629							353 716	3 301 344,96
ИТОГО	**96 771 212,45**	**6 877 802**							**825 336**	**7 703 138,25**

Заказчик:

КГУ "Средняя школа № 41" акимата города Астаны

Директор **Сыздыкова А.Н.**

Технадзор: ТОО"DALA-Z-GROUP" **Абдалиев Ибрахим-Халил**

Подрядчик:

ТОО "Арка- БД"

Директор **Бейсенбин Б.Д.**

Авторский надзор: ТОО "Актобе КапСтрой"

Директор **Иргалиев Р.Д.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "СШ№41",Республика Казахстан, Астана, Жилой массив КОКТАЛ, улица Ардагерлер, 1А**	**990440002222**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Арқа-БД",Республика Казахстан, Акмолинская область обл., г.Астана, ул.Т.Шевченко, дом № 10/2, к.24**	**070540011729**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №81 от 02.07.2024 года

Номер документа	Дата составления
2	**23.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания «Средней школы №41» по адресу: г. Астана , район Сарыарка, ул. Ардагерлер 1А»			работа	1	11004483,21	11 004 483,21	1 179 052,00
				Итого	1	x	11 004 483,21	1 179 052,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бейсенбин Б.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Сыздыкова А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2В

Заказчик **КГУ "Средняя школа № 41" акимата города Астаны**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Арка- БД»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания средней школы №41, расположенное по адресу г.Астана, район Сарыарка,ж.м. Коктал,ул.Ардагерлер,зд.1 "А"**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания средней школы №41,расположенное по адресу г.Астана район Сарыарка,ж.м. Коктал,ул.Ардагерлер,зд.1 "А"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 81** от **02.07.2024г.**

Акт № 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Пожарная сигнализация				
1	1310-0701-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	шт.	1	19069	19069
2	248-303-0211 *РСНБ РК 2022*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП**	шт.	1	91950	91950
3	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	6542	6542
4	247-102-2905 *РСНБ РК 2022*	**Блок аварийного питания ББП-50**	шт.	1	19109	19109
5	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1**	шт.	2	14117	28234
6	248-306-0376 *СпрСЦ 03.2024*	**Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К**	шт.	2	15941	31882
7	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	200	12011	2402200
8	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	шт.	200	3274	654800
9	1310-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	23	6010	138230
10	248-302-0102 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3**	шт.	14	681	9534
11	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М**	шт.	9	1711	15399
		Кабели и провода				
12	1121-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	2290	352	806080

1	2	3	4	5	6	7
13	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 10х0,50	м	102	373	38046
14	243-305-0305 *СпрСЦ 03.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	1581	126	199206
15	243-305-0310 *СпрСЦ 03.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	346,8	227	78724
16	243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	м	306	128	39168
17	243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа КРПТ 10	шт.	3	4 142	12426
						Кабеленесущие системы
18	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	2150	1282	2756300
19	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	2150	101	217150
20	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	100	1412	141200
21	243-907-0107 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	100	245	24500
						Световое и звуковое оповещение о пожаре (СОУЭ)
22	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	18	3359	60462
23	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	10	2439	24390
24	248-304-0220 *СпрСЦ 03.2024*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 02 "Шыгу-выход"	шт.	8	2321	18568
25	1310-0904-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Шнур ШВВП. Прокладка, проверка затухания и ввод в УССЛК	м шнура	250	239	59750
26	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	250	108	27000
27	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	11072	33216
28	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	1532	22980

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7976110**
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			6324915
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3245167*
машины и механизмы	тенге			20931
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1389*
материалы, изделия и конструкции	тенге			1630269
нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 154		
ИТОГО				**7 976 110**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%			502 495
ИТОГО				8 478 605
Сметная прибыль	5%			423 930
Непредвиденные работы и затраты	5%			423 930
ИТОГО				9 326 466
Индекс пересчета цен 2024г.	1,075			10 025 950
Скидка	2%			200 519

1	2	3	4	5	6	7
	Итого со скидкой					9 825 431
	НДС		12%			1 179 052
	Всего с НДС					**11 004 483,21**

ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Средняя школа № 41" акимата города Астаны

Директор **Сыздыкова А.Н.**

Технический надзор: ТОО "DALA-Z-GROUP"

Инженер **Абдалиев Ибрахим-Халил**

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Арка- БД»

Директор **Бейсенбин Б.Д.**

Авторский надзор: ТОО "Актобе КапСтрой"

Директор **Иргалиев Р.Д.**