Приложение 3
К приказу Министра по
Инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«17» июня 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Изомир», г. Костанай, ул. Дорожников, 16
наименование организации, юридический адрес
в лице директора ТОО «Изомир» Мухамедгалиевой Розы Балдановны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство линии выхода охлаждающей воды конденсатора турбины Mono ТЭЦ-2 г. Костаная»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", в лице директора, ГКП «КТЭК» Бекпаганбетова Аскара Узакбергеновича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ----------
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) «Строительство линии выхода охлаждающей воды конденсатора турбины Mono ТЭЦ-2 г. Костаная», ТОО «Корпорация Асыл-Строй», 46-2023
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а): ГКП «КТЭК» приказ № 618 от 19.12.2023 г. об утверждении проектно-сметной документации
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трубопровод линии охлаждающей воды:					
1. Длина внутреннего трубопровода . Д273х8,0;	м	70,0		70,0	
2. Длина наружного трубопровода Д273х8,0;	м	485,0		485,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Внутренний трубопровод выполнен из трубы стальной электросварной прямошовной Д273х8,0мм по ГОСТ 10704-91, трубы стальной электросварной прямошовной Д89х3,5мм; Наружный трубопровод выполнен из трубы стальной электросварной прямошовной Д273х8,0мм по ГОСТ 10704-91, трубы стальной электросварной прямошовной Д89х3,5мм; Трубопровод покрыт 2 слоями пентафталевой эмали ПФ-115 по одному слою грунтовки ГФ-021.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

- Пробоотборник двухточечный - 2 шт.
- Датчик температуры теплоносителя погружной 120мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30С до +130С - 4 шт.
- Ультразвуковой тепловодосчетчик УВРТ М1.1/В-К (одноканальный с врезными преобразователями расхода) - 1 шт.
- Клапан регулирующий фланцевый с электрическим исполнительным механизмом.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2024 год ;
месяц, год

окончание работ июнь 2024 год ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,0 ;

фактически, месяц: 2,0 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «КТЭК» Плотников Вячеслав Владимирович 12.06.24г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство линии выхода охлаждающей воды конденсатора турбины Mono ТЭЦ-2 г. Костаная»_____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мухамедгалиева Р.Б._____ 17.06.24г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Изомир» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД КОСТАНАЙ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ