Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны",г.Астана ,ул.Сейфуллина 30** ИИН/БИН **200340006704**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Казстройподряд",г. Астана ул Сатбаева 20/1 ,н.п 5** **050540001531**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 23/28 от 26.07.2023г.(Перинатальный центр)

Номер документа	Дата составления
Б0000000096	**28.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы				1	122 006 770,00	122 006 770,00
				Итого	1	x	122 006 770,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации днятельности и осуществления
функций Заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
200340006704	050540001531	KZ5000000	KZ2030000	23/28	26.07.2023		
				доп.соглашения: №3 от 31.05.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	1 141 733 787	1 141 733 787,00	108 934 616,07				13 072 153,93	122 006 770
в том числе: за октябрь месяц 2024 года			108 934 616,07				13 072 153,93	122 006 770

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704. Зам.руководителя Құрбанбекұлы Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"., Аталай Хикмет., БИН 050540001531**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Эксперт по техническому надзору: **ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701. Смагулов М.Ж.**
Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2024 года

По объекту: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

№	*№ АВР*	*№ сметы*	*Наименование и виды работ*	*Сумма в базовых*	*Сумма в текущих*
1	**11**	**02-01-1**	Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания(сооружения) ниже отметки 0,000.	8 423 058	10 231 751
2	**12**	**02-01-2**	Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания(сооружения) выше отметки 0,000.	5 232 671	6 356 289
3	**13**	**02-01-4**	Архитектурные решения	29 496 861	35 830 757
4	**14**	**02-02-1**	Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000. Галерея (переход)	57 286 726	69 587 973
			ВСЕГО	**100 439 316**	**122 006 770**

Генеральный директор
ТОО"Казстройподряд" **Аталай Хикмет**

Принята Копеевой Р.Ж.
28.10.24г.

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11

за октябрь 2024 года

Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания(сооружения) ниже отметки 0,000.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 02-01-1									
			РАЗДЕЛ 1.Крыльцо Кр-1 и Кр-2 (лист 87КЖ)									
			Монолитная стена									
1	363	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**	$м^3$ основания	1,276	11255,05	3220,25	14361	4109	7821	4185	20030
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	2431	2069		1484	
2	364	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	29	8466,11	1103,99	245517	32016	174007	43449	312084
			НР - 91%; СП - 8%			1361,85	284,58	39494	8253		23117	
3	365	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,84836	95496,64	2937,10	272009	8366	62154	185098	493675
			НР - 91%; СП - 8%			70738,60	672,28	201489	1915		36568	
4	366	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,69952	335897,00	--	906761	--	906761	--	979302
			СП - 8%			--	--	--	--		72541	
5	367	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,14884	355882,00	--	52969	--	52969	--	57207
			СП - 8%			--	--	--	--		4238	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	368	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон сульфатостойкий класса С12/15, F100, W10/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	27	40657,77	7618,80	1097760	205707	758249	169773	1368936
			НР - 91%; СП - 8%			4955,70	1954,08	133804	52760		101403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	369	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	29	1511,35	710,79	43829	20613	--	25972	75385
			НР - 91%; СП - 8%			800,56	183,59	23216	5324		5584	
			Монолитный пандус									
8	370	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**	$м^3$ основания	3,128	11255,05	3220,25	35206	10073	19174	10259	49102
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	5959	5073		3637	
9	371	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	$м^2$	30,2	4238,61	54,00	128006	1630	36524	82086	226900
			НР - 91%; СП - 8%			2975,24	11,67	89852	352		16808	
10	372	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	т	0,24064	37900,65	3724,83	9120	897	1951	5918	16242
			НР - 91%; СП - 8%			26063,82	963,18	6272	232		1203	
11	373	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,24064	335897,00	--	80830	--	80830	--	87296
			СП - 8%			--	--	--	--		6466	
12	374	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке /Бетон сульфатостойкий класса С12/15, F100, W10/. Бетонирование**	$м^3$	5,1	69024,74	27502,86	352026	140264	144264	94153	481873
			НР - 91%; СП - 8%			13234,96	7052,21	67498	35966		35694	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	375	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**	$м^3$ основания	2,604	11364,30	3220,25	29593	8386	16247	8541	41184
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	4960	4223		3051	
			Монолитная лестница									
14	376	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**	$м^3$ основания	2,48	11255,05	3220,25	27913	7986	15203	8134	38931
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	4724	4022		2884	
15	377	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	$м^2$	10,8	4238,61	54,00	45777	583	13061	29355	81143
			НР - 91%; СП - 8%			2975,24	11,67	32133	126		6011	
16	378	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	т	0,20528	37900,65	3724,83	7780	765	1665	5049	13855

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			26063,82	963,18	5350	198		1026	
17	379	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,16394	335897,00	--	55067	--	55067	--	59472
			СП - 8%			--	--	--	--		4405	
18	380	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04134	368455,00	--	15232	--	15232	--	16451
			СП - 8%			--	--	--	--		1219	
19	381	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке /Бетон сульфатостойкий класса С12/15, F100, W10/. Бетонирование**	$м^3$	4,62	69024,74	27502,86	318894	127063	130685	85291	436520
			НР - 91%; СП - 8%			13234,96	7052,21	61146	32581		32335	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	382	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**	$м^3$ основания	2,3	11255,05	3220,25	25887	7407	14099	7544	36105
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	4381	3730		2674	
21	383	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	21,4	4187,24	31,60	89607	676	75893	12242	109997
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	13038	125		8148	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Обратная засыпка грунта пазух фундаментов, стен крыльца и гидроизоляция									
22	384	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,762	1896,41	--	1445	--	--	1040	2684
			НР - 72%; СП - 8%			1896,41	--	1445	--		199	
23	385	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	24,638	63,22	63,22	1558	1557	--	417	2133
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,52	--	579		158	
24	386	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	24,638	329,26	144,44	8112	3559	--	4638	13770
			НР - 72%; СП - 8%			184,82	76,62	4554	1888		1020	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3865259	581657	2581856	783144	5020277
								701746	159416	--	371873	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3865259				
			Материалы	Тенге				1470996				
			Всего заработная плата	Тенге					861162			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1110859				
			Накладные расходы	Тенге				783144				
			Сметная прибыль	Тенге				371873				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5020276				

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
			Сметная заработная плата	Тенге					861162			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5020276				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
			Сметная заработная плата	Тенге					861162			
			РАЗДЕЛ 2.Крыльцо Кр-3 (лист 88КЖ)									
			Монолитная стена									
25	387	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**	$м^3$ основания	0,948	11255,05	3220,25	10670	3052	5812	3109	14882
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	1806	1537		1102	
26	388	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	10,78	8466,11	1103,99	91265	11901	64683	16151	116009
			НР - 91%; СП - 8%			1361,85	284,58	14681	3068		8593	
27	389	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,31428	95496,64	2937,10	30013	923	6858	20423	54471
			НР - 91%; СП - 8%			70738,60	672,28	22232	211		4035	
28	390	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,29485	335897,00	--	99039	--	99039	--	106962
			СП - 8%			--	--	--	--		7923	
29	391	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01943	355882,00	--	6915	--	6915	--	7468
			СП - 8%			--	--	--	--		553	
30	392	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон сульфатостойкий класса С12/15, F100, W10/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	2,63	40657,77	7618,80	106930	20037	73860	16537	133345
			НР - 91%; СП - 8%			4955,70	1954,08	13033	5139		9877	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	393	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	10,78	1511,35	710,79	16292	7662	--	9654	28022
			НР - 91%; СП - 8%			800,56	183,59	8630	1979		2076	
			Монолитная плита									
32	394	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**	$м^3$ основания	0,738	11255,05	3220,25	8306	2377	4523	2420	11585
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	1406	1197		858	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	395	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	$м^2$	1,74	4238,61	54,00	7375	94	2104	4729	13073
			НР - 91%; СП - 8%			2975,24	11,67	5177	20		968	
34	396	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	т	0,05296	37900,65	3724,83	2007	197	430	1303	3574
			НР - 91%; СП - 8%			26063,82	963,18	1380	51		265	
35	397	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05296	335897,00	--	17789	--	17789	--	19212
			СП - 8%			--	--	--	--		1423	
36	398	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке /Бетон сульфатостойкий класса С12/15, F100, W10/. Бетонирование**	$м^3$	1,41	69024,74	27502,86	97325	38779	39885	26030	133224
			НР - 91%; СП - 8%			13234,96	7052,21	18661	9944		9868	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	399	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**	$м^3$ основания	0,74	11255,05	3220,25	8329	2383	4536	2427	11617
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	1410	1200		860	
38	400	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	5,1	4187,24	31,60	21355	161	18087	2917	26214
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	3107	30		1942	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Обратная засыпка грунта пазух фундаментов, стен крыльца и гидроизоляция									
39	401	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,2103	1896,41	--	399	--	--	287	741
			НР - 72%; СП - 8%			1896,41	--	399	--		55	
40	402	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	6,7997	63,22	63,22	430	430	--	115	589
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,52	--	160		44	
41	403	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	6,7997	329,26	144,44	2239	982	--	1280	3800
			НР - 72%; СП - 8%			184,82	76,62	1257	521		282	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				526678	88978	344521	107382	684788
								93179	25057	--	50724	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				526678				
			Материалы	Тенге				220776				
			Всего заработная плата	Тенге					118236			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				123743				
			Накладные расходы	Тенге				107382				
			Сметная прибыль	Тенге				50724				

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				684784				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					118236			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				684784				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					118236			
			РАЗДЕЛ 3.Вход в подвал 1, 2, 3, 4 (лист 91КЖ)									
			Монолитная лестница									
42	447	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	$м^2$	109,28	4238,61	54,00	463195	5901	132160	297033	821047
			НР - 91%; СП - 8%			2975,24	11,67	325134	1275		60819	
43	448	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	т	0,5884	37900,65	3724,83	22301	2192	4773	14471	39714
			НР - 91%; СП - 8%			26063,82	963,18	15336	567		2942	
44	449	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,44672	335897,00	--	150052	--	150052	--	162056
			СП - 8%			--	--	--	--		12004	
45	450	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,14168	368455,00	--	52203	--	52203	--	56379
			СП - 8%			--	--	--	--		4176	
46	451	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке /Бетон сульфатостойкий класса С12/15, F100, W10/. Бетонирование**	$м^3$	12,8	69024,74	27502,86	883517	352036	362074	236305	1209408
			НР - 91%; СП - 8%			13234,96	7052,21	169407	90268		89586	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	452	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**	$м^3$ основания	7,104	11255,05	3220,25	79956	22877	43546	23300	111516
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	13533	11521		8260	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1651224	383006	744808	571109	2400120
								523410	103631	--	177787	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1651224				
			Материалы	Тенге				542552				
			Всего заработная плата	Тенге					627041			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				202255				
			Накладные расходы	Тенге				571109				
			Сметная прибыль	Тенге				177787				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2400120				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
			Сметная заработная плата	Тенге					627041			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2400120				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
			Сметная заработная плата	Тенге					627041			

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.Вход в подвал 5 (лист 92КЖ)									
			Монолитная лестница									
48	467	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	$м^2$	7,2	4238,61	54,00	30518	389	8707	19570	54095
			НР - 91%; СП - 8%			2975,24	11,67	21422	84		4007	
49	468	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	т	0,10793	37900,65	3724,83	4091	402	876	2654	7285
			НР - 91%; СП - 8%			26063,82	963,18	2813	104		540	
50	469	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07959	335897,00	--	26734	--	26734	--	28873
			СП - 8%			--	--	--	--		2139	
51	470	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02834	368455,00	--	10442	--	10442	--	11277
			СП - 8%			--	--	--	--		835	
52	471	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке /Бетон сульфатостойкий класса С12/15, F100, W10/. Бетонирование**	$м^3$	2,11	69024,74	27502,86	145642	58031	59685	38953	199363
			НР - 91%; СП - 8%			13234,96	7052,21	27926	14880		14768	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	472	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**	$м^3$ основания	1,082	11255,05	3220,25	12178	3485	6632	3549	16985
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	2061	1755		1258	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				229605	62307	113076	64726	317878
								54222	16823	--	23547	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				229605				
			Материалы	Тенге				75900				
			Всего заработная плата	Тенге					71045			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37176				
			Накладные расходы	Тенге				64726				
			Сметная прибыль	Тенге				23547				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				317878				31
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					71045			
			Сметная заработная плата	Тенге				317878				31
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					71045			
			Сметная заработная плата	Тенге								8423058
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1372557				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1115948			

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				304927			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					3784257		
		- Накладные расходы	Тенге						1526361	
		- Сметная прибыль	Тенге						623931	
		Итого:								8 423 058
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%							126 346
		Итого								**8 549 404**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%							188 087
		Итого								**8 737 491**
		Непредвиденные затраты 2%	2%							174 750
		Итого								**8 912 241**
		В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079							9 616 308
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС								**9 616 308**
		НДС - 12 %	12%							1 153 957
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%								**10 770 264**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95							**10 231 751**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Құрбанбекұлы Н.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подпись моя

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, что объемы работ проверены и подпись моя.

В части расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12

за октябрь 2024 года

Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания(сооружения) выше отметки 0,000.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 02-01-2									
			ОТДЕЛ 1.Каркас (лист 20КЖ)									
			РАЗДЕЛ 1.Монолитные колонны									
			Монолитная колонна Км3 (6ед.) (лист 33КЖ)									
1	19	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,03024	337886,00	--	10218	--	10218	--	11035
			СП - 8%			--	--	--	--		817	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10218	--	10218	--	11035
								--	--	--	817	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10218				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10218				
			Сметная прибыль	Тенге				817				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11035				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11035				
			РАЗДЕЛ 2.Монолитные плиты (лист 20)									
			Монолитная плита Пм6 (2ед.) (лист 83.3КЖ)									
2	234	1106-1906-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе опорных башен. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$ перекрытия	25,7	10267,44	339,19	263873	8717	53720	185348	485158
			НР - 91%; СП - 8%			7837,97	87,27	201436	2243		35938	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	235	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,6521	112442,78	4100,17	73324	2674	27688	39719	122087
			НР - 91%; СП - 8%			65883,01	1050,74	42962	685		9043	
4	236	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,4572	317493,00	--	145158	--	145158	--	156771
			СП - 8%			--	--	--	--		11613	
5	237	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1949	355882,00	--	69361	--	69361	--	74910
			СП - 8%			--	--	--	--		5549	
6	238	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	5,7	41458,77	7081,18	236315	40363	175341	28173	285647
			НР - 91%; СП - 8%			3616,02	1815,44	20611	10348		21159	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	239	1106-1906-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе опорных башен. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$ перекрытия	25,7	4825,17	172,70	124007	4439	--	109852	252567
			НР - 91%; СП - 8%			4652,47	44,66	119568	1148		18709	
			Монолитный парапет Мп3 на Пм6 (лист 83.2КЖ)									
8	240	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	34,226	8520,59	1103,99	291626	37785	205366	52976	372170
			НР - 91%; СП - 8%			1416,33	284,58	48475	9740		27568	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	241	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	1,2262	98326,18	2937,10	120568	3601	26758	82841	219681
			НР - 91%; СП - 8%			73568,14	672,28	90209	824		16273	
10	242	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,5605	317493,00	--	177955	--	177955	--	192191
			СП - 8%			--	--	--	--		14236	
11	243	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0526	355882,00	--	18719	--	18719	--	20217
			СП - 8%			--	--	--	--		1498	
12	244	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	6	43458,46	7618,80	260751	45712	184115	38810	323526
			НР - 91%; СП - 8%			5153,93	1954,08	30924	11724		23965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	245	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	34,226	1543,38	710,79	52824	24328	--	31649	91231
			НР - 91%; СП - 8%			832,59	183,59	28496	6284		6758	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1834481**	**167619**	**1084181**	**569368**	**2596156**
								582681	**42996**	**--**	**192309**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1834481**				
		Материалы		Тенге				**672985**				
		Всего заработная плата		Тенге					**625677**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**411193**				
			Накладные расходы	Тенге				**569368**				
			Сметная прибыль	Тенге				**192309**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2596158**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**267**
			Сметная заработная плата	Тенге					**625677**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2596158**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**267**
			Сметная заработная плата	Тенге					**625677**			

РАЗДЕЛ 3.Металлические рамы Мр1, Мр2, Мр3 (лист 83.1КЖ)

Металлическая рама Мр1

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	246	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,28383	145680,90	42343,43	41349	12019	1507	22765	69243
			НР - 69%; СП - 8%			98027,10	18214,16	27823	5170		5129	
15	247	222-525-0401 РСНБ РК 2022 прим.	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Люк)**	т	0,28383	1041212,00	--	295527	--	295527	--	319169
			СП - 8%			--	--	--	--		23642	
16	248	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	7,09575	268,92	5,22	1908	37	1104	535	2638
			НР - 69%; СП - 8%			108,14	1,10	767	8		195	
			Металлическая рама Мр2									
17	249	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	1,078762	145680,90	42343,43	157155	45679	5728	86524	263173
			НР - 69%; СП - 8%			98027,10	18214,16	105748	19649		19494	
18	250	222-525-0401 РСНБ РК 2022 прим.	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Люк)**	т	1,078762	1041212,00	--	1123220	--	1123220	--	1213078
			СП - 8%			--	--	--	--		89858	
19	251	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	26,96905	268,92	5,22	7253	141	4196	2033	10029
			НР - 69%; СП - 8%			108,14	1,10	2916	30		743	
			Металлическая рама Мр3									
20	252	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,543016	145680,90	42343,43	79107	22994	2883	43553	132473
			НР - 69%; СП - 8%			98027,10	18214,16	53230	9891		9813	
21	253	222-525-0401 РСНБ РК 2022 прим.	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Люк)**	т	0,543016	1041212,00	--	565395	--	565395	--	610627
			СП - 8%			--	--	--	--		45232	
22	254	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	13,5754	268,92	5,22	3651	71	2112	1023	5048
			НР - 69%; СП - 8%			108,14	1,10	1468	15		374	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2274565**	**80941**	**2001672**	**156433**	**2625478**
								191952	**34763**	**--**	**194480**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1996954**				
		Материалы		Тенге				**7411**				
		Всего заработная плата		Тенге					**5204**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1984142**				
			Накладные расходы	Тенге				**3591**				
			Сметная прибыль	Тенге				**160044**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2160589**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5204**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**277611**				
		Материалы		Тенге				**10120**				
		Всего заработная плата		Тенге					**221511**			
			Накладные расходы	Тенге				**152842**				
			Сметная прибыль	Тенге				**34436**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**464889**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**85**
			Сметная заработная плата	Тенге					**221511**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2625478**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**87**
			Сметная заработная плата	Тенге					**226715**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**4119264**	**248560**	**3096071**	**725801**	**5232669**
								774633	**77759**	**--**	**387606**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3841653**				
		Материалы		Тенге				**680396**				
		Всего заработная плата		Тенге					**630881**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2405553**				
			Накладные расходы	Тенге				**572959**				
			Сметная прибыль	Тенге				**353170**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4767782**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**269**
			Сметная заработная плата	Тенге					**630881**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**277611**				
		Материалы		Тенге				**10120**				
		Всего заработная плата		Тенге					**221511**			
			Накладные расходы	Тенге				**152842**				
			Сметная прибыль	Тенге				**34436**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**464889**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**85**
			Сметная заработная плата	Тенге					**221511**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**5232671**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**354**
			Сметная заработная плата	Тенге					**852392**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5232671**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**774633**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**248560**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**77759**			

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3096069		
			- Накладные расходы	Тенге							725801	
			- Сметная прибыль	Тенге							387606	
			Итого:									5 232 671
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								78 490
			Итого									**5 311 161**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								116 846
			Итого									**5 428 007**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								108 560
			Итого									**5 536 567**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								5 973 956
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**5 973 956**
			НДС - 12 %	12%								716 875
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**6 690 830**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**6 356 289**

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ХАТТАМАСЫ

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Құрбанбекұлы Н. _____

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет _____

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К. _____

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г. _____ Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подпись моя _____

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023 _____ Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, что объемы работ проверены и подпись моя. _____

В части расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13

за октябрь 2024 года

Архитектурные решения

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Перегородки (л. 3-10)									
			Кирпичные									
1	3	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**1692**	**9882,35**	**474,84**	**16720936**	**803429**	**8509728**	**7111053**	**25738552**
			НР - 93%; СП - 8%			**4378,12**	**140,97**	**7407779**	**238521**		**1906563**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	4	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,52**	**422406,00**	**--**	**642057**	**--**	**642057**	**--**	**693422**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**51365**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**17362993**	**803429**	**9151785**	**7111053**	**26431974**
								7407779	**238521**	**--**	**1957928**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17362993**				
		Материалы		Тенге				**8509728**				
		Всего заработная плата		Тенге					**7646300**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**642057**				
			Накладные расходы	Тенге				**7111053**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1957928**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26431974**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3240**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7646300**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**26431974**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3240**

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					7646300			
			РАЗДЕЛ 2. Заполнение проемов (л. 30.1, 30.2)									
			Окна									
3	19	1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м²	321	5873,99	322,93	1885551	103660	1039235	719807	2813787
			НР - 90%; СП - 8%			2313,57	177,97	742656	57128		208429	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	20	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м²	3,2	8404,97	327,36	26896	1048	15261	10041	39892
			НР - 90%; СП - 8%			3308,37	177,97	10587	570		2955	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1912447	104708	1054496	729848	2853679
								753243	57698	–	211384	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1912447				
		Материалы		Тенге				1054496				
		Всего заработная плата		Тенге					810941			
			Накладные расходы	Тенге				729848				
			Сметная прибыль	Тенге				211384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2853679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
			Сметная заработная плата	Тенге					810941			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2853679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
			Сметная заработная плата	Тенге					810941			
			РАЗДЕЛ 3. Полы (лист 34)									
			Тех. подполье (отм. -2.300)									
5	32	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	43,8	1234,03	47,12	54051	2064	20958	30376	91181
			НР - 94%; СП - 8%			708,42	29,36	31029	1286		6754	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	33	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м^2 стяжки**	**43,8**	**816,29**	**49,21**	**35754**	**2156**	**31361**	**3302**	**42180**
			НР - 94%; СП - 8%			**51,07**	**29,13**	**2237**	**1276**		**3124**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**89805**	**4220**	**52319**	**33678**	**133361**
								33266	**2562**	**–**	**9878**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**89805**				
		Материалы		Тенге				**52319**				
		Всего заработная плата		Тенге					**35828**			
			Накладные расходы	Тенге				**33678**				
			Сметная прибыль	Тенге				**9878**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**133361**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
			Сметная заработная плата	Тенге					**35828**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**133361**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
			Сметная заработная плата	Тенге					**35828**			
			РАЗДЕЛ 4. Перемычки (лист 45)									
			Железобетонные перемычки									
7	277	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**13**	**1123,44**	**446,34**	**14605**	**5802**	**3924**	**7543**	**23920**
			НР - 118%; СП - 8%			**375,27**	**116,46**	**4879**	**1514**		**1772**	
8	278	222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0,286**	**174586,00**	**–**	**49932**	**–**	**49932**	**–**	**53927**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3995**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**64537**	**5802**	**53856**	**7543**	**77847**
								4879	**1514**	**–**	**5767**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**64537**				
		Материалы		Тенге				**3924**				
		Всего заработная плата		Тенге					**6393**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**49932**				
			Накладные расходы	Тенге				**7543**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5767**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**77847**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6393**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**77847**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6393**			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29496861**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8199167**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**918159**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**300295**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10312456**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7882122**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2184957**	
		Итого:									29 496 861
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								442 453
		Итого									**29 939 314**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								658 665
		Итого									**30 597 979**
		Непредвиденные затраты 2%	2%								611 960
		Итого									**31 209 938**
		В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								33 675 524
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**33 675 524**
		НДС - 12 %	12%								4 041 063
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**37 716 586**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**35 830 757**

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Құрбанбекұлы Н. _____

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет _____

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К. _____

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г. _____ Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены по

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023 _____ Я, Жусупова Г.А. подтверждаю объемы работ проверены подпись моя.

В части расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №14

за октябрь 2024 года

Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000. Галерея (переход)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 02-02-1									
			ОТДЕЛ 1.Фундаменты									
			РАЗДЕЛ 1.Буронабивные сваи БС-1 (14+1шт) (лист 95и99КЖ)									
1	1	1105-0101-3703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 600 мм. Устройство вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора. Неустойчивые грунты группы 3** *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ конструктивного объема сваи	12	76771,01	42093,22	921252	505118	125078	506711	1542200
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			24254,63	18397,78	291056	220773		114237	
2	2	241-110-0110 РСНБ РК 2022	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 351х10,0 мм (износ 10%)** *СП - 8%*	м	12	55796,00	--	669552	--	669552	--	723116
						--	--	--	--		53564	
3	3	261-403-0107 РСНБ РК 2022 Тех.часть, табл. 3	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ** *СП - 8%*	шт.	0,672	503782,00	--	338542	--	338542	--	365625
						--	--	--	--		27083	
4	4	261-403-0109 РСНБ РК 2022 Тех.часть, табл. 3	**Долота двухлопастные диаметром 93 мм, для бурения в породах средней плотности, марка 2Л-93МС** *СП - 8%*	шт.	0,816	28919,00	--	23598	--	23598	--	25486
						--	--	--	--		1888	
5	5	218-201-0102 РСНБ РК 2022 Тех.часть, табл. 3	**Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75** *СП - 8%*	м	0,84	11910,00	--	10004	--	10004	--	10804
						--	--	--	--		800	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	6	218-201-0106 РСНБ РК 2022 Тех.часть, табл. 3	Трубы бурильные утяжеленные, D 89 мм, толщина стенки 19 мм	м	0,012	31872,00	--	382	--	382	--	413
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
7	7	218-202-0101 РСНБ РК 2022 Тех.часть, прилож. Б.6	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	5412	396,00	--	2143152	--	2143152	--	2314604
			СП - 8%			--	--	--	--		171452	
8	8	218-202-0201 РСНБ РК 2022 Тех.часть, прилож. Б.7	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	204	7244,00	--	1477776	--	1477776	--	1595998
			СП - 8%			--	--	--	--		118222	
9	9	212-101-2304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	15,12	31412,00	--	474949	--	474949	--	512945
			СП - 8%			--	--	--	--		37996	
10	10	241-102-0236 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	6	29189,00	--	175134	--	175134	--	189145
			СП - 8%			--	--	--	--		14011	
11	11	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,8418	317493,00	--	267266	--	267266	--	288647
			СП - 8%			--	--	--	--		21381	
12	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17805	355882,00	--	63365	--	63365	--	68434
			СП - 8%			--	--	--	--		5069	
13	13	1101-0102-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 (Масса шлама, подлежащего вывозу за пределы строительной площадки, тех. часть п. 2,5)	$м^3$ грунта	16,878	392,13	392,13	6618	6618	--	2239	9565
			НР - 72%; СП - 8%			--	184,21	--	3109		709	
14	14	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,522	1166,59	--	609	--	--	438	1131
			НР - 72%; СП - 8%			1166,59	--	609	--		84	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	15	412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (шлам, в пониженные места рельефа, 15км)**	т·км	456,75	58,00	–	26492	–		–	28611
			СП - 8%			–	–	–	–		2119	
16	16	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	17,4	48,54	41,54	845	723	4	277	1211
			НР - 72%; СП - 8%			6,79	15,29	118	266		90	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6599536	512459	5768802	509665	7677935
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				291783	224148	–	568736	
		Материалы		Тенге				6599536				
		Всего заработная плата		Тенге				125082				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					515931			
		Транспортные расходы		Тенге				5643720				
			Накладные расходы	Тенге				26492				
			Сметная прибыль	Тенге				509665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				568736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7677937				
			Сметная заработная плата	Тенге								195
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				515931				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7677937				
			Сметная заработная плата	Тенге								195
								515931				
			РАЗДЕЛ 2.Буронабивные сваи БС-2 (27шт) (лист 95и99КЖ)									
17	17	1105-0101-3703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 600 мм. Устройство вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора. Неустойчивые грунты группы 3**	$м^3$ конструктивного объема сваи	18,9	76771,01	42093,22	1450972	795562	196997	798069	2428965
			НР - 99%; СП - 8%			24254,63	18397,78	458413	347718		179923	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	241-110-0110 РСНБ РК 2022	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 351х10,0 мм (износ 10%)**	м	18,9	55796,00	–	1054544	–	1054544	–	1138908
			СП - 8%			–	–	–	–		84364	
19	19	261-403-0107 РСНБ РК 2022 Тех.часть, табл. 3	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ**	шт.	1,0584	503782,00	–	533203	–	533203	–	575859
			СП - 8%			–	–	–	–		42656	
20	20	261-403-0109 РСНБ РК 2022 Тех.часть, табл. 3	**Долота двухлопастные диаметром 93 мм, для бурения в породах средней плотности, марка 2Л-93МС**	шт.	1,2852	28919,00	–	37167	–	37167	–	40140
			СП - 8%			–	–	–	–		2973	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	21	218-201-0102 РСНБ РК 2022 Тех.часть, табл. 3	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	1,323	11910,00	--	15757	--	15757	--	17018
			СП - 8%			--	--	--	--		1261	
22	22	218-201-0106 РСНБ РК 2022 Тех.часть, табл. 3	Трубы бурильные утяжеленные, D 89 мм, толщина стенки 19 мм	м	0,0189	31872,00	--	602	--	602	--	650
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
23	23	218-202-0101 РСНБ РК 2022 Тех.часть, прилож. Б.6	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	8523,9	396,00	--	3375464	--	3375464	--	3645501
			СП - 8%			--	--	--	--		270037	
24	24	218-202-0201 РСНБ РК 2022 Тех.часть, прилож. Б.7	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	321,3	7244,00	--	2327497	--	2327497	--	2513697
			СП - 8%			--	--	--	--		186200	
25	25	212-101-2304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	23,814	31412,00	--	748045	--	748045	--	807889
			СП - 8%			--	--	--	--		59844	
26	26	241-102-0236 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	10,8	29189,00	--	315241	--	315241	--	340460
			СП - 8%			--	--	--	--		25219	
27	27	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,32354	317493,00	--	420215	--	420215	--	453832
			СП - 8%			--	--	--	--		33617	
28	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3024	355882,00	--	107619	--	107619	--	116228
			СП - 8%			--	--	--	--		8609	
29	29	1101-0102-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 (Масса шлама, подлежащего вывозу за пределы строительной площадки, тех. часть п. 2,5)	$м^3$ грунта	30,3804	392,13	392,13	11913	11913	--	4029	17218
			НР - 72%; СП - 8%			--	184,21	--	5596		1275	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	30	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**									
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	0,9396	1166,59	–	1096	–	–	789	2036
						1166,59	–	1096	–		151	
31	31	412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (шлам, в пониженные места рельефа, 15км)**									
			СП - 8%	т·км	822,15	58,00	–	47685	–		–	51500
						–	–	–	–		3815	
32	32	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**									
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	31,32	48,54	41,54	1520	1301	6	498	2180
						6,79	15,29	213	479		162	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10448540	808776	9132357	803385	12152081
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				459722	353793	–	900154	
			Материалы	Тенге				10448540				
			Всего заработная плата	Тенге				197005				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					813515			
			Транспортные расходы	Тенге				8935354				
			Накладные расходы	Тенге				47685				
			Сметная прибыль	Тенге				803385				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				900154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12152079				
			Сметная заработная плата	Тенге								309
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					813515			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12152079				
			Сметная заработная плата	Тенге								309
									813515			
			РАЗДЕЛ 3.Монолитный ростверк Рм1 (6ед.) (лист 96и100КЖ)									
33	33	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**									
			НР - 93%; СП - 8%	м³ основания	3,3135	11255,05	3220,25	37294	10671	20311	10868	52015
						1904,95	1621,72	6312	5374		3853	
34	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м³	3	32014,68	2034,26	96044	6102	81659	8982	113428
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2760,91	529,16	8283	1587		8402	
35	35	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³ /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м³	13,8	56141,48	3556,55	774752	49080	511954	206426	1059672
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			15486,84	950,96	213718	13123		78494	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
36	36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0759	355882,00	--	27011	--	27011	--	29172
			СП - 8%			--	--	--	--		2161	
37	37	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4776	317493,00	--	151635	--	151635	--	163766
			СП - 8%			--	--	--	--		12131	
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
38	38	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	69,6	3166,73	8,02	220404	558	201495	17220	256634
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	18351	165		19010	
39	39	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	76,56	220,00	--	16843	--	16843	--	18190
			СП - 8%			--	--	--	--		1347	
40	40	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	69,6	3166,73	8,02	220404	558	201495	17220	256634
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	18351	165		19010	
41	41	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	76,56	839,00	--	64234	--	64234	--	69373
			СП - 8%			--	--	--	--		5139	
42	42	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	69,6	1710,77	365,25	119070	25422	26729	75270	209888
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	66919	14017		15547	
43	43	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)	$м^2$ поверхности	69,6	629,18	11,74	43791	817	3100	37461	87752
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	39874	406		6500	
44	44	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	158,688	1697,00	--	269294	--	269294	--	290837
			СП - 8%			--	--	--	--		21543	
45	45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	69,6	4187,24	31,60	291432	2199	246828	39815	357746
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	42405	406		26500	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
46	46	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	33	420,34	1,05	13871	35	11204	2491	17671
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	2632	18		1309	
47	47	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	36,3	220,00	--	7986	--	7986	--	8625
			СП - 8%			--	--	--	--		639	
48	48	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	33	420,34	1,05	13871	35	11204	2491	17671
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	2632	18		1309	
49	49	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	36,3	839,00	--	30456	--	30456	--	32892
			СП - 8%			--	--	--	--		2436	
50	50	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	33	3571,70	126,79	117866	4184	67466	44228	175062
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	46216	835		12968	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	51	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	33	1994,88	63,49	65831	2095	35851	26660	99890
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	27885	476		7399	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	52	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	73,92	1697,00	--	125442	--	125442	--	135477
			СП - 8%			--	--	--	--		10035	
53	53	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	33	2011,64	63,50	66384	2095	38279	24793	98471
			НР - 94%; СП - 8%			788,19	11,07	26010	365		7294	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
54	54	235-201-0103 РСНБ РК 2022	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный**	кг	39,6	556,00	--	22018	--	22018	--	23779
			СП - 8%			--	--	--	--		1761	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2795933	103851	2172494	513925	3574645
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				519588	36955	--	264787	
			Материалы	Тенге				2795933				
			Всего заработная плата	Тенге				1457575				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					556543			
			Накладные расходы	Тенге				714919				
			Сметная прибыль	Тенге				513925				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				264787				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3574645				
			Сметная заработная плата	Тенге								237
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					556543			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3574645				
			Сметная заработная плата	Тенге								237
									556543			
			РАЗДЕЛ 4.Монолитный ростверк ленточный Рмл1 (1ед.) (лист 96и100КЖ)									
55	55	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**	$м^3$ основания	1,55	11255,05	3220,25	17445	4992	9500	5084	24331
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	2953	2514		1802	
56	56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство**	$м^3$	1,28	32014,68	2034,26	40979	2604	34841	3832	48396
			НР - 91%; СП - 8%			2760,91	529,16	3534	677		3585	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	57	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/. Устройство**	$м^3$	5,76	51641,46	3647,37	297455	21009	222798	53589	379128
			НР - 91%; СП - 8%			9313,92	909,93	53648	5241		28084	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,14102	355882,00	--	50186	--	50186	--	54201
			СП - 8%			--	--	--	--		4015	
59	59	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,2777	317493,00	--	88168	--	88168	--	95221
			СП - 8%			--	--	--	--		7053	
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
60	60	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	24,8	3166,73	8,02	78535	199	71797	6136	91444
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	6539	59		6774	
61	61	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	27,28	220,00	--	6002	--	6002	--	6482
			СП - 8%			--	--	--	--		480	
62	62	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	24,8	3166,73	8,02	78535	199	71797	6136	91444
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	6539	59		6774	
63	63	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	27,28	839,00	--	22888	--	22888	--	24719
			СП - 8%			--	--	--	--		1831	
64	64	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	24,8	1710,77	365,25	42427	9058	9524	26820	74787
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	23845	4994		5540	
65	65	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)	$м^2$ поверхности	24,8	629,18	11,74	15604	291	1105	13348	31268
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	14208	145		2316	
66	66	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	56,544	1697,00	--	95955	--	95955	--	103631
			СП - 8%			--	--	--	--		7676	
67	67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	24,8	4187,24	31,60	103844	784	87950	14187	127473
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	15110	145		9442	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
68	68	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	15,5	420,34	1,05	6515	17	5262	1170	8300
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	1236	9		615	
69	69	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	17,05	220,00	--	3751	--	3751	--	4051
			СП - 8%			--	--	--	--		300	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
70	70	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	15,5	420,34	1,05	6515	17	5262	1170	8300
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	1236	9		615	
71	71	217-203-0109 РСНБ РК 2022	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм**	м²	17,05	839,00	--	14305	--	14305	--	15449
			СП - 8%			--	--	--	--		1144	
72	72	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м² изолируемой поверхности	15,5	3571,70	126,79	55361	1965	31688	20774	82226
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	21708	392		6091	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	73	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)**	м² изолируемой поверхности	15,5	1994,88	63,49	30921	984	16839	12522	46918
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	13098	224		3475	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	74	235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	м²	34,72	1697,00	--	58920	--	58920	--	63634
			СП - 8%			--	--	--	--		4714	
75	75	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	15,5	2011,64	63,50	31180	985	17978	11645	46251
			НР - 94%; СП - 8%			788,19	11,07	12217	172		3426	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	76	235-201-0103 РСНБ РК 2022	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный**	кг	18,6	556,00	--	10342	--	10342	--	11169
			СП - 8%			--	--	--	--		827	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1155833	43104	936858	176413	1438823
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				175871	14640	--	106579	
			Материалы	Тенге				1155833				
			Всего заработная плата	Тенге				586346				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					190511			
			Накладные расходы	Тенге				350517				
			Сметная прибыль	Тенге				176413				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				106579				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1438825				
				чел.-ч								77

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					190511			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1438825				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
			Сметная заработная плата	Тенге					190511			
			РАЗДЕЛ 5.Монолитный ростверк Рм2 (4ед.) (лист 96и101КЖ)									
77	77	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**	$м^3$ основания	2,068	11255,05	3220,25	23275	6660	12676	6783	32462
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	3939	3354		2405	
78	78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство**	$м^3$	1,6	32014,68	2034,26	51223	3255	43551	4790	60494
			НР - 91%; СП - 8%			2760,91	529,16	4417	847		4481	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	79	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/. Устройство**	$м^3$	7,56	56141,48	3556,55	424430	26887	280462	113086	580517
			НР - 91%; СП - 8%			15486,84	950,96	117081	7189		43001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,038	355882,00	--	13524	--	13524	--	14606
			СП - 8%			--	--	--	--		1082	
81	81	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,2596	317493,00	--	82421	--	82421	--	89015
			СП - 8%			--	--	--	--		6594	
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
82	82	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	$м^2$ поверхности	42,8	3166,73	8,02	135536	343	123908	10589	157815
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	11285	101		11690	
83	83	217-203-0301 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	$м^2$	47,08	220,00	--	10358	--	10358	--	11187
			СП - 8%			--	--	--	--		829	
84	84	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	$м^2$ поверхности	42,8	3166,73	8,02	135536	343	123908	10589	157815
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	11285	101		11690	
85	85	217-203-0109 РСНБ РК 2022	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм**	$м^2$	47,08	839,00	--	39500	--	39500	--	42660

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		3160	
86	86	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой**	$м^2$ поверхности	42,8	1710,77	365,25	73221	15632	16438	46287	129069
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	41151	8619		9561	
87	87	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)**	$м^2$ поверхности	42,8	629,18	11,74	26929	503	1906	23036	53962
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	24520	250		3997	
88	88	235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	$м^2$	97,584	1697,00	–	165600	–	165600	–	178848
			СП - 8%			–	–	–	–		13248	
89	89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	42,8	4187,24	31,60	179214	1353	151784	24484	219993
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	26077	250		16296	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
90	90	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	19,2	420,34	1,05	8071	21	6519	1449	10282
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	1531	11		762	
91	91	217-203-0301 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	$м^2$	21,12	220,00	–	4646	–	4646	–	5018
			СП - 8%			–	–	–	–		372	
92	92	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	19,2	420,34	1,05	8071	21	6519	1449	10282
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	1531	11		762	
93	93	217-203-0109 РСНБ РК 2022	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм**	$м^2$	21,12	839,00	–	17720	–	17720	–	19138
			СП - 8%			–	–	–	–		1418	
94	94	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	19,2	3571,70	126,79	68577	2434	39254	25733	101855

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1400,49	25,31	26889	486		7545	
95	95	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)**	$м^2$ изолируемой поверхности	19,2	1994,88	63,49	38302	1219	20859	15511	58118
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	16224	277		4305	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	96	235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	$м^2$	43,008	1697,00	--	72985	--	72985	--	78824
			СП - 8%			--	--	--	--		5839	
97	97	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	19,2	2011,64	63,50	38623	1220	22270	14425	57292
			НР - 94%; СП - 8%			788,19	11,07	15133	213		4244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	98	235-201-0103 РСНБ РК 2022	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный**	кг	23,04	556,00	--	12810	--	12810	--	13835
			СП - 8%			--	--	--	--		1025	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1630572	59891	1269618	298211	2083087
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				301063	21709	--	154306	
		Материалы		Тенге				1630572				
		Всего заработная плата		Тенге				850054				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					322772			
			Накладные расходы	Тенге				419564				
			Сметная прибыль	Тенге				298211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154306				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2083089				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								135
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					322772			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2083089				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								135
				Тенге					322772			
РАЗДЕЛ 6.Буронабивные сваи БС-1 (42+1шт) (лист 97и99КЖ)												
99	99	1105-0101-3703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 600 мм. Устройство вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора. Неустойчивые грунты группы 3**	$м^3$ конструктивного объема сваи	34,4	76771,01	42093,22	2640923	1448007	358557	1452571	4420973
			НР - 99%; СП - 8%			24254,63	18397,78	834359	632884		327479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
100	100	241-110-0110 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 351х10,0 мм (износ 10%)	м	34,4	55796,00	–	1919382	–	1919382	–	2072933
			СП - 8%			–	–	–	–		153551	
101	101	261-403-0107 РСНБ РК 2022 Тех.часть, табл. 3	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	1,9264	503782,00	–	970486	–	970486	–	1048125
			СП - 8%			–	–	–	–		77639	
102	102	261-403-0109 РСНБ РК 2022 Тех.часть, табл. 3	Долота двухлопастные диаметром 93 мм, для бурения в породах средней плотности, марка 2Л-93МС	шт.	2,3392	28919,00	–	67647	–	67647	–	73059
			СП - 8%			–	–	–	–		5412	
103	103	218-201-0102 РСНБ РК 2022 Тех.часть, табл. 3	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	2,408	11910,00	–	28679	–	28679	–	30973
			СП - 8%			–	–	–	–		2294	
104	104	218-201-0106 РСНБ РК 2022 Тех.часть, табл. 3	Трубы бурильные утяжеленные, D 89 мм, толщина стенки 19 мм	м	0,0344	31872,00	–	1096	–	1096	–	1184
			СП - 8%			–	–	–	–		88	
105	105	218-202-0101 РСНБ РК 2022 Тех.часть, прилож. Б.6	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	15514,4	396,00	–	6143702	–	6143702	–	6635198
			СП - 8%			–	–	–	–		491496	
106	106	218-202-0201 РСНБ РК 2022 Тех.часть, прилож. Б.7	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	584,8	7244,00	–	4236291	–	4236291	–	4575194
			СП - 8%			–	–	–	–		338903	
107	107	212-101-2304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	43,344	31412,00	–	1361522	–	1361522	–	1470444
			СП - 8%			–	–	–	–		108922	
108	108	241-102-0236 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	17,2	29189,00	–	502051	–	502051	–	542215
			СП - 8%			–	–	–	–		40164	
109	109	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,41316	317493,00	–	766161	–	766161	–	827454
			СП - 8%			–	–	–	–		61293	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
110	110	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,51041	355882,00	--	181646	--	181646	--	196178
			СП - 8%			--	--	--	--		14532	
111	111	1101-0102-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 (Масса шлама, подлежащего вывозу за пределы строительной площадки, тех. часть п. 2,5)**	м^3 грунта	48,3836	392,13	392,13	18973	18973	--	6417	27421
			НР - 72%; СП - 8%			--	184,21	--	8913		2031	
112	112	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	1,4964	1166,59	--	1746	--	--	1257	3243
			НР - 72%; СП - 8%			1166,59	--	1746	--		240	
113	113	412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (шлам, в пониженные места рельефа, 15км)**	т·км	1309,35	58,00	--	75942	--		--	82017
			СП - 8%			--	--	--	--		6075	
114	114	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м^3 грунта	49,88	48,54	41,54	2421	2072	10	793	3471
			НР - 72%; СП - 8%			6,79	15,29	339	763		257	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18918668	1469052	16537230	1461038	22010082
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				836444	642560	--	1630376	
			Материалы	Тенге				18918668				
			Всего заработная плата	Тенге				358567				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1479004			
			Транспортные расходы	Тенге				16178663				
			Накладные расходы	Тенге				75942				
			Сметная прибыль	Тенге				1461038				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1630376				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22010082				
			Сметная заработная плата	Тенге								561
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1479004			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22010082				
			Сметная заработная плата	Тенге								561
									1479004			

РАЗДЕЛ 7.Буронабивные сваи БС-2 (8шт) (лист 97и99КЖ)

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
115	115	1105-0101-3703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 600 мм. Устройство вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора. Неустойчивые грунты группы 3	$м^3$ конструктивного объема сваи	5,6	76771,01	42093,22	429918	235722	58370	236465	719694
			НР - 99%; СП - 8%			24254,63	18397,78	135826	103028		53311	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	116	241-110-0110 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 351х10,0 мм (износ 10%)	м	5,6	55796,00	--	312458	--	312458	--	337455
			СП - 8%			--	--	--	--		24997	
117	117	261-403-0107 РСНБ РК 2022 Тех.часть, табл. 3	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	0,3136	503782,00	--	157986	--	157986	--	170625
			СП - 8%			--	--	--	--		12639	
118	118	261-403-0109 РСНБ РК 2022 Тех.часть, табл. 3	Долота двухлопастные диаметром 93 мм, для бурения в породах средней плотности, марка 2Л-93МС	шт.	0,3808	28919,00	--	11012	--	11012	--	11893
			СП - 8%			--	--	--	--		881	
119	119	218-201-0102 РСНБ РК 2022 Тех.часть, табл. 3	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,392	11910,00	--	4669	--	4669	--	5042
			СП - 8%			--	--	--	--		373	
120	120	218-201-0106 РСНБ РК 2022 Тех.часть, табл. 3	Трубы бурильные утяжеленные, D 89 мм, толщина стенки 19 мм	м	0,0056	31872,00	--	178	--	178	--	192
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
121	121	218-202-0101 РСНБ РК 2022 Тех.часть, прилож. Б.6	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	2525,6	396,00	--	1000138	--	1000138	--	1080149
			СП - 8%			--	--	--	--		80011	
122	122	218-202-0201 РСНБ РК 2022 Тех.часть, прилож. Б.7	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	95,2	7244,00	--	689629	--	689629	--	744799
			СП - 8%			--	--	--	--		55170	
123	123	212-101-2304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	7,056	31412,00	--	221643	--	221643	--	239374
			СП - 8%			--	--	--	--		17731	
124	124	241-102-0236 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	3,2	29189,00	--	93405	--	93405	--	100877
			СП - 8%			--	--	--	--		7472	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
125	125	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,39216	317493,00	--	124508	--	124508	--	134469
			СП - 8%			--	--	--	--		9961	
126	126	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0896	355882,00	--	31887	--	31887	--	34438
			СП - 8%			--	--	--	--		2551	
127	127	1101-0102-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 (Масса шлама, подлежащего вывозу за пределы строительной площадки, тех. часть п. 2,5)**	м^3 грунта	9,0016	392,13	392,13	3530	3530	--	1194	5102
			НР - 72%; СП - 8%			--	184,21	--	1658		378	
128	128	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	0,2784	1166,59	--	325	--	--	234	604
			НР - 72%; СП - 8%			1166,59	--	325	--		45	
129	129	412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (шлам, в пониженные места рельефа, 15км)**	т·км	243,6	58,00	--	14129	--		--	15259
			СП - 8%			--	--	--	--		1130	
130	130	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м^3 грунта	9,28	48,54	41,54	450	386	1	148	645
			НР - 72%; СП - 8%			6,79	15,29	63	142		48	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3095865	239638	2705884	238041	3600617
								136214	104828	--	266712	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3095865				
		Материалы		Тенге				58372				
		Всего заработная плата		Тенге					241042			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2647513				
		Транспортные расходы		Тенге				14129				
			Накладные расходы	Тенге				238041				
			Сметная прибыль	Тенге				266712				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3600618				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	Тенге					241042			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3600618				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	Тенге					241042			

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 8.Конструкции здания ниже отметки 0,000									
			Выпуски (лист 106КЖ)									
131	203	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,67	317493,00	--	212720	--	212720	--	229738
			СП - 8%			--	--	--	--		17018	
132	204	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3096	355882,00	--	110181	--	110181	--	118995
			СП - 8%			--	--	--	--		8814	
			Монолитные стены (лист 110КЖ)									
133	205	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	130,68	8466,11	1103,99	1106351	144269	784115	195791	1406314
			НР - 91%; СП - 8%			1361,85	284,58	177967	37189		104172	
134	206	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,2247	95496,64	2937,10	212451	6535	48544	144570	385582
			НР - 91%; СП - 8%			70738,60	672,28	157372	1496		28562	
135	207	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,1761	317493,00	--	690897	--	690897	--	746169
			СП - 8%			--	--	--	--		55272	
136	208	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0486	355882,00	--	17296	--	17296	--	18680
			СП - 8%			--	--	--	--		1384	
137	209	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	12	44477,22	7618,80	533727	91426	382833	75455	657916
			НР - 91%; СП - 8%			4955,70	1954,08	59468	23449		48735	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	210	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	130,68	1511,35	710,79	197503	92886	--	117034	339700
			НР - 91%; СП - 8%			800,56	183,59	104617	23992		25162	
			Гидроизоляция обмазочная									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
139	211	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	158,8	4187,24	31,60	664934	5018	563164	90842	816237
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	96752	927		60462	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Деформационный шов									
140	212	1107-0516-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом**	м шва	20	288,76	12,81	5775	256	3448	2603	9048
			НР - 118%; СП - 8%			103,57	6,71	2071	134		670	
141	213	1107-0516-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом**	м шва	23,04	579,05	22,27	13341	513	7870	6168	21070
			НР - 118%; СП - 8%			215,21	11,67	4958	269		1561	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3765176	340903	2821068	632463	4749449
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				603205	87456	–	351812	
			Материалы	Тенге				3765176				
			Всего заработная плата	Тенге				1789975				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					690661			
			Накладные расходы	Тенге				1031094				
			Сметная прибыль	Тенге				632463				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				351812				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4749451				
			Сметная заработная плата	Тенге								287
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					690661			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4749451				
			Сметная заработная плата	Тенге								287
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				48410123	3577674	41344311	4633141	57286719
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3323890	1486089	–	4243462	
			Материалы	Тенге				48410123				
			Всего заработная плата	Тенге				5422976				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4809979			
			Транспортные расходы	Тенге				35921344				
			Накладные расходы	Тенге				164248				
			Сметная прибыль	Тенге				4633141				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4243462				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57286726				
			Сметная заработная плата	Тенге								1893
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					4809979			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57286726				
			Сметная заработная плата	Тенге								1893
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4809979			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									57286726
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3323890				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3577674			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1486089			

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41344320		
			- Перевозка грузов	Тенге				164248				
			- Накладные расходы	Тенге							4633141	
			- Сметная прибыль	Тенге							4243462	
			Итого:									57 286 726
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								859 301
			Итого									**58 146 027**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								1 279 213
			Итого									**59 425 239**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								1 188 505
			Итого									**60 613 744**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								65 402 230
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**65 402 230**
			НДС - 12 %	12%								7 848 268
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**73 250 498**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**69 587 973**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Құрбанбекұлы Н. _____

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ТОБЫ

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет _____

«КАЗСТРОЙПОДРЯД» ТОО

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К. _____

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г. _____

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подпись моя.

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023 _____

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, что объемы работ проверены и подпись моя

«АСТАНАИНЖПРОЕКТ»

В части расценок