ЗАКАЗЧИК: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №93 им. В. Терешковой" в г. Шымкент

ТЕХНАДЗОР:ТОО «Нұр&М Құрылыс»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «ДИАС Проект»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа №93 им. В. Терешковой" в г. Шымкент

Договор: №28 от 04.04.2023 г.

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

от 19.06.2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	190 628 584,00	170 204 093,00		40 614 042,00				20 424 491	**190 628 584,00**
Итоге к оплате									**134 799 497,00**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Общеобразовательная средняя школа №93 им. В. Терешковой»

Руководитель _____ **Аширбекова Д. А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Нұр&М Құрылыс»

Директор_____**Сарсенов С. С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ДИАС Проект"

ГИП _____ **Нуралиев Е. А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Касимов Б. А.**

Форма №2

Заказчик : **КГУ "Общеобразовательная средняя школа №93 им. В. Терешковой" в г. Шымкент**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа №93 им. В. Терешковой" в г. Шымкент**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28** от 04.04.2023 **г.**

Акт выполненных работ №1

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ 2-1-1, ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ОТМОСТКА										
1	1	Е11-460401-0801 Кзтр и Кэм=1,04	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	$м^3$	1.8366	22399.82 12908.9	9490.92 4120.25	41140 23708	17431 7567	0	22519 5093	68752	
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
2	2	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	2767.04	291.44 291.44	0 0	806426 806426	0 0	0	580636 110958	1498020	
3	3	Е11-100104-0203 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	**Потолки. Демонтаж подшивки плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5мм**	$м^2$ потолков	14.94	1356.21 835.74	17.36 7.88	20262 12486	260 118	7516	9075 2347	31684	
			ОКНА										
4	4	Е12-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,03	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	39	1862.48 1784.69	77.79 36.77	72637 69603	3034 1434	0	51147 9902	133686	
5	5	Е12-060101-0202 Кзтр и Кэм=1,03	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	$м^2$	115.834	640.17 616.94	23.23 14.06	74153 71463	2691 1629	0	52626 10142	136921	
6	6	Е12-060101-0302 Кзтр и Кэм=1,03	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	$м^2$	21.741	1270.67 1270.67	0 0	27626 27626	0 0	0	19890 3801	51317	
			ДВЕРИ										
7	7	Е12-060101-0901 Кзтр и Кэм=1,03	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	29	2787.93 2622.82	165.11 71.68	80850 76062	4788 2079	0	56261 10969	148080	
8	8	Е12-060101-1001 Кзтр и Кэм=1,03	**Полотна дверные. Снятие**	$м^2$	58.86	476.82 476.82	0 0	28066 28066	0 0	0	20207 3862	52135	
			ПОЛЫ ТИП Б										
9	9	Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	642.15	2524.9 1681.39	843.51 373.89	1621365 1079705	541659 240093	0	950254 205732	2777351	
			ТИП К										
10	10	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	39.1	1092.43 1056.46	35.97 21.77	42714 41308	1406 851	0	30355 5845	78914	
11	11	Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	39.1	2524.9 1681.39	843.51 373.89	98724 65742	32981 14619	0	57860 12527	169111	
12	12	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,02	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	39.1	811.9 725.42	86.48 13.11	31745 28364	3382 513	0	20791 4203	56739	
			ТИП Л										
13	13	Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	133.7	147.32 144.07	3.25 1.97	19697 19262	434 263	0	14059 2701	36457	
14	14	Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	133.7	2524.9 1681.39	843.51 373.89	337579 224802	112777 49989	0	197849 42835	578263	
15	15	Е11-110101-0803 Кзтр и Кэм=1,02	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Разборка**	$м^3$ изоляции	4.86668	5854.57 4120.73	1733.84 601.84	28492 20054	8438 2929	0	16548 3603	48643	
			ТИП Д										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е12-070101-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	58.6	446.47	21.48	26163	1259	0	18480	48215	
						424.99	13	24904	762		3572		
17	17	Е12-070101-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	58.6	97.02	0	5685	0	0	4093	10560	
						97.02	0	5685	0		782		
18	18	Е11-110101-1001 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Разборка	$м^2$ пола	58.6	51.03	7.89	2990	463	0	1978	5365	
						43.14	3.75	2528	220		397		
			КРОВЛЯ										
19	19	Е12-080101-0204 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	595.69	365.41	1.77	217671	1054	0	155964	403527	
						363.64	0	216617	0		29892		
20	20	Е12-080101-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	595.69	226.98	27.74	135210	16524	0	89020	242166	
						199.24	8.31	118685	4950		17936		
21	21	Е12-080101-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	595.69	326.55	17.49	194523	10418	0	134805	355675	
						309.06	5.24	184104	3121		26347		
22	22	Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,03	Стяжки цементные. Разборка покрытия	$м^2$	474.7	2524.9	843.51	1198570	400415	0	702461	2053115	
						1681.39	373.89	798156	177486		152084		
23	23	Е11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Разборка утепления керамзитом	$м^3$ утеплителя	85.446	4690.9	1922.1	400819	164236	0	200848	649800	
						2768.8	495.89	236583	42372		48133		
24	24	Е12-080101-0204 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	27.67	365.41	1.77	10111	49	0	7245	18744	
						363.64	0	10062	0		1388		
25	25	Е12-080101-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	27.67	226.98	27.74	6281	768	0	4135	11249	
						199.24	8.31	5513	230		833		
26	26	Е12-080101-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	27.67	326.55	17.49	9036	484	0	6262	16522	
						309.06	5.24	8552	145		1224		
27	27	Е11-120101-1401 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Разборка глины	$м^3$ утеплителя	2.767	5345.2	1636.44	14790	4528	0	8231	24863	
						3708.76	422.96	10262	1170		1842		
28	28	Е11-100104-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Демонтаж	$м^2$ перекрытия	27.67	1502.25	145.84	41567	4035	0	28231	75382	
						1356.41	60.66	37532	1678		5584		
29	29	Е11-100104-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Демонтаж подшивки плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2потолков	15.02	853.1	17.36	12814	260	0	9123	23692	
						835.74	7.88	12553	118		1755		
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
30	30	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	291.8519428	170		49615				53584	
											3969		
31	31	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	13133.33743	21		275800				297864	
											22064		
			Итого по разделу: 1. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ 2-1-1, ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									10156396	
			Раздел: 2. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ 2-1-1, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
			ПРОЕМЫ										
			ОКНА										
32	32	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25/ОК-1/	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	119.34	3801.9	286.66	453719	34210	196752	172638	676465	
						1866.57	142.61	222756	17019		50108		
33	33	С1223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	119.34	28566		3409066		3409066		3681791	
											272725		
34	34	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25/ОК-2, ОК-3/	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	5.674	5289.65	285.87	30013	1622	14907	10277	43513	
						2376.54	138.99	13484	789		3223		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	С1223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый однокамерный, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	5.674	43578		247262		247262		267043	
											19781		
36	36	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	78.3	1513.23	8.26	118486	646	91115	19465	148987	
						341.31	3.95	26725	309		11036		
37	37	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	78.3	1966		153938		153938		166253	
											12315		
38	38	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,02 К=1,2/шир.300мм/	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	78.3	2708.71	8.44	212092	661	145461	47628	280498	
						842.53	2.3	65970	180		20778		
			ПЕРЕГОРОДКИ										
39	39	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2перегородок (за вычетом проемов)	105	7633.2	478.22	801486	50213	421017	246105	1131398	
						3145.29	110.07	330255	11557		83807		
	39.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5.292	64274				340138.01			Казахстан 100%
40	40	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0539	455717		24563		24563		26528	
											1965		
41	41	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0.21	50136.35	7945.88	10529	1669	5580	2612	14192	
						15619.46	1656.09	3280	348		1051		
42	42	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.01078	455717		4913		4913		5306	
											393		
43	43	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04 /ИМ-1/	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.01885	384005.79	2271.29	7239	43	0	5194	13428	
						381734.5	967.05	7196	18		995		
44	44	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.01885	1012800		19091		19091		20618	Казахстан
											1527		
45	45	Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,04 /П-1/	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0.0408	429514.14	21850.5	17524	891	963	11354	31188	
						384071.48	2438.42	15670	99		2310		
46	46	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0.0408	353220		14411		14411		15564	
											1153		
			ПЕРЕМЫЧКИ										
47	47	Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	$м^3$	0.168	74703.24	7339.35	12550	1233	7377	3023	16819	
						23454.4	1538.36	3940	258		1246		
48	48	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03444	349794		12047		12047		13011	
											964		
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0.01911	376202		7189		7189	[illegible]	7764	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
			ПОТОЛОК										
50	50	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	859.54	1127.93	7.26	969501	6240	262014	506484	1594060	
						815.84	2.56	701247	2200		118075		
51	51	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	859.54	713.27	5.21	613084	4478	193637	300272	986425	
						482.78	2.42	414969	2080		73069		
52	52	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	14.94	4109.19	23.3	61391	349	32387	20734	88695	
						1918.1	9.41	28656	141		6570		
53	53	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2отделываемой поверхности	14.94	980.98	2.81	14656	42	2581	8674	25196	
						805.42	0.91	12033	14		1866		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		14.94	713.27	5.21	10656	78	3366	5219	17145	
			$м^2$ окрашиваемой поверхности			482.78	2.42	7213	36		1270		
			СТЕНЫ										
55	55	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		2042.244	2135.27	128.8	4360742	263041	1087638	2319703	7214880	
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			1473.9	103.69	3010063	211760		534435		
	55.1	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	113.1403	1212				137126.06			
56	56	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		38.29	1760.53	122	67411	4671	15678	36629	112363	
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			1229.07	99.58	47061	3813		8323		
	56.1	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	1.0606	1212				1285.49			
			ФАСАД										
57	57	Е11-150108-1804 Кзтр и Кэм=1,02	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля	$м^2$	483.116	2030.93	17.75	981175	8576	150872	593445	1700588	
						1700.89	5.18	821727	2503		125968		
58	58	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	48.9482	43327		2120779		2120779		2290441	Казахстан
											169662		
59	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.888002	376202		710270		710270		767092	
											56822		
60	60	С1231-101-0104 /металлокассета/	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ22233-2001 нестандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м	$м^2$	699.26	14770		10328070		10328070		11154316	
											826246		
			КРОВЛЯ										
61	61	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		203	563.24	20.96	114338	4255	84387	19271	144297	
			$м^2$ изолируемой поверхности			126.58	5.27	25696	1070		10688		
62	62	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		474.7	1503.32	87.2	713626	41394	277097	291632	1085677	
			м2утепляемого покрытия			832.39	20.88	395136	9912		80419		
63	63	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	97.7264	43327		4234192		4234192		4572927	Казахстан
											338735		
64	64	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		474.4	910.2	177.73	431799	84315	178175	137002	614305	
			$м^2$ стяжки			356.89	44.21	169309	20973		45504		
65	65	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		474.4	318.69	39.58	151187	18777	122964	10304	174409	
			$м^2$ стяжки			19.91	10.25	9445	4863		12918		
66	66	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением		7.772	222067.59	1344.69	1725909	10451	1423551	212968	2093987	
			$м^3$ древесины в конструкции			37558.83	499.4	291907	3881		155110		
67	67	Е11-100114-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		0.26	178462.55	2274.2	46400	591	38286	5597	56157	
			$м^3$ древесины в конструкции			28932.91	967.05	7523	251		4160		
68	68	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка		5.5404	201722.33	1874.43	1117622	10385	895974	155382	1374844	
			$м^3$ древесины в конструкции			38131.47	820.4	211264	4545		101840		
69	69	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		5.5404	18339.84	72.56	101610	402	82210	13803	124646	
			$м^3$ древесины в конструкции			3428.93	31.26	18998	173		9233		
70	70	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		8.032	11895.73	100.7	95547	808	83521	8328	112185	
			$м^3$ древесины в конструкции			1396.52	43.63	11217	350		8310		
71	71	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство карнизов		88.87	4936.22	45.27	438682	4023	211534	161962	648695	
			$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			2510.69	20.51	223125	1823		48051		
72	72	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86сорт 2	$м^3$	1.0656	141131		150389		150389		162420	
											12031		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2.2228	141131		313706		313706	25096	338802	Казахстан
74	74	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86сорт 2	$м^3$	1.008	141131		142260		142260	11381	153641	
75	75	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	4.2964	18339.84	72.56	78795	311	63751	10704	96659	
						3428.93	31.26	14732	134		7160		
76	76	Е11-150403-0303 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	88.87	1139.77	6.02	101291	535	22281	56684	170613	
						883.03	2.84	78475	252		12638		
	76.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	47.9898	116				5566.82			
77	77	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,04 /АС-2/	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.052722	849846.19	3885.41	44806	204	16282	20452	70479	
						537130.78	1657.31	28319	87		5221		
78	78	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.052668	813201		42830		42830	3426	46256	Казахстан
79	79	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.008816	379988		3350		3350	268	3618	
80	80	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04 /МС-1,2,3/	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.11262	1149143.36	12053.36	129417	1357	117195	8013	148424	
						96469.72	2347.26	10864	264		10994		
81	81	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	595.69	3474.24	36.48	2069570	21730	998210	758873	3054716	
						1762.04	7.32	1049630	4360		226273		
82	82	С1224-101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	658.83314	3157		2079936		2079936	166395	2246331	Казахстан
83	83	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	5.728	141131		808398		808398	64672	873070	Казахстан
84	84	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	1025	415.23	4.67	425611	4787	366612	40529	503430	
						52.89	2.02	54212	2071		37290		
85	85	Е11-120101-2006 Кзтр и Кэм=1,04	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	111	712.28	5.98	79063	664	32368	33266	121316	
						414.7	1.53	46032	170		8987		
86	86	С1224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	111	1177		130647		130647	10452	141099	Казахстан
87	87	С1224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	111	264		29304		29304	2344	31648	
88	88	С1261-102-0380 /прим/	Паз (J-профиль)	м	111	355		39405		39405	3152	42557	
89	89	Е11-120101-0514 Кзтр и Кэм=1,04	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м конька	62.87	3656.83	8.49	229905	534	168596	43827	295631	
						966.68	1.53	60775	96		21899		
90	90	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	62.87	1989		125048		125048	10004	135052	Казахстан
91	91	С1224-105-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	6	1261		7566		7566	605	8171	
92	92	Е11-120101-2301 Кзтр и Кэм=1,04	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	110	443.07	5.79	48738	637	2165	33195	88488	
						417.6	1.53	45936	168		6555		
93	93	С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	110	1331		146410		146410	11713	158123	Казахстан
94	94	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	138	159.19	40.33	21968	5565	1270	11977	36661	
						109.66	10.88	15133	1501		2716		
95	95	С1222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений		0.42803	1139868		487898		487898		526930	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							39032		
96	96	Е11-150404-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком		12.41287	1015.51	0	12605	0	689	8580	22880	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		959.99	0	11916	0		1695		
			ХОДОВОЙ НАСТИЛ Н-1 ПО КРОВЛЕ										
97	97	Е11-100104-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Доски ходовые. Укладка		76	72	8.51	5472	647	331	3428	9612	
				м ходов		59.14	3.51	4495	267		712		
98	98	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86сорт 2		0.62	141131		87501		87501		94501	
				$м^3$							7000		
99	99	С1215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 848686 сорт 2		0.12	138654		16638		16638		17969	Казахстан
				$м^3$							1331		
			ХОДОВОЙ НАСТИЛ Н-2 ПО ЧЕРДАКУ										
100	100	Е11-100104-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Доски ходовые. Укладка		52	72	8.51	3744	443	226	2346	6577	
				м ходов		59.14	3.51	3075	183		487		
101	101	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86сорт 2		0.62	141131		87501		87501		94501	
				$м^3$							7000		
102	102	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2		0.195	141131		27521		27521		29723	Казахстан
				$м^3$							2202		
103	103	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		1.555	18339.84	72.56	28518	113	23074	3874	34983	
				$м^3$ древесины в конструкции		3428.93	31.26	5332	49		2591		
			СЛУХОВОЕ ОКНО -4шт										
104	104	Е11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые. Устройство		4	13046.49	1449.06	52186	5797	3690	32497	91458	
				слуховое окно		10674.83	608.9	42699	2436		6775		
105	105	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2		0.7622	141131		107570		107570		116176	
				$м^3$							8606		
106	106	С1215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2		0.2266	138654		31419		31419		33933	Казахстан
				$м^3$							2514		
107	107	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 ммГОСТ 8486-86 сорт 2		0.01648	138654		2285		2285		2468	
				$м^3$							183		
108	108	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2		0.17716	141131		25003		25003		27003	Казахстан
				$м^3$							2000		
109	109	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		1.18244	18339.84	72.56	21686	86	17545	2946	26603	
				$м^3$ древесины в конструкции		3428.93	31.26	4055	37		1971		
110	110	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		23.24	3474.24	36.48	80741	848	38944	29606	119175	
				$м^2$ кровли		1762.04	7.32	40950	170		8828		
111	111	С1224-101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30мкм		25.70344	3157		81146		81146		87638	
				$м^2$							6492		
112	112	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		18.6	5328.9	23.75	99118	441	66934	22937	131819	
				м2покрытия		1706.57	6.15	31742	114		9764		
113	113	С1223-101-0204	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		2.261952	55262		125000		125000		135000	
				$м^2$							10000		
			МЕТ.ЛЕСТНИЦА										
114	114	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением. Монтаж		0.09585	104026.91	42846.18	9971	4106	239	5041	16213	
				т конструкций		58690.35	14350.35	5625	1375		1201		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	115	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.09585	1004968		96326		96326		104032	Казахстан
											7706		
116	116	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2.77965	1322.9	1.77	3677	5	399	2358	6518	
						1177.55	0.86	3273	2		483		
			КРОВЛЯ КОТЕЛЬНОЙ										
117	117	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	15.25	269.54	20.96	4110	319	1861	1448	6003	
						126.58	5.27	1930	80		445		
118	118	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	3.575	289		1033		1033		1116	
											83		
119	119	С1235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	13.2	267		3524		3524		3806	
											282		
120	120	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	15.1	1503.32	87.2	22700	1316	8814	9277	34535	
						832.39	20.88	12569	315		2558		
121	121	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	3.1106	43327		134773		134773		145555	Казахстан
											10782		
122	122	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	15.1	910.2	177.73	13744	2684	5671	4361	19553	
						356.89	44.21	5389	668		1448		
123	123	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	15.1	318.69	39.58	4812	598	3914	328	5551	
						19.91	10.25	301	155		411		
124	124	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0.3035	221090.77	1344.69	67101	409	55294	8316	81450	
						37558.83	499.4	11399	152		6033		
125	125	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0.1365	201303.28	1874.43	27478	256	22017	3828	33810	
						38131.47	820.4	5205	112		2504		
126	126	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0.1365	18339.84	72.56	2503	10	2025	340	3070	
						3428.93	31.26	468	4		227		
127	127	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0.3035	11895.73	100.7	3610	30	3156	315	4239	
						1396.52	43.63	424	13		314		
128	128	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,04 /ЕРЦ/	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.00483	849846.19	3885.41	4105	19	1492	1874	6457	
						537130.78	1657.31	2594	8		478		
129	129	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.00483	329247		1590		1590		1717	
											127		
130	130	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.001848	379988		702		702		758	
											56		
131	131	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04 /МС-1,2,3/	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0204	1149143.36	12053.36	23443	246	21229	1451	26886	
						96469.72	2347.26	1968	48		1992		
132	132	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	25.3	3474.24	36.48	87898	923	42396	32231	129739	
						1762.04	7.32	44580	185		9610		
133	133	С1224-101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30мкм	$м^2$	27.9818	3157		88339		88339		95406	
											7067		
134	134	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.368	141131		51936		51936		56091	Казахстан
											4155		
135	135	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	25.3	415.23	4.67	10505	118	9049	1000	12425	
						52.89	2.02	1338	51		920		
136	136	Е11-120101-0514 Кзтр и Кэм=1,04	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м конька	10.7	3656.83	8.49	39128	90	28694	7459	50314	
						966.68	1.53	10343	16		3727		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	137	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10.7	1989		21282		21282	1703	22985	Казахстан
			Итого по разделу: 2. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ 2-1-1, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									54918079	
			Раздел: 3. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ 2-1-2, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ										
			ВЕНТИЛЯЦИЯ СИСТЕМА П-1										
138	138	Е11-202501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час.Установка	камера	1	81506.05 70433.24	4230.17 1209.79	81506 70433	4230 1210	6843	51583 10647	143736	
139	139	514-401-0102 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030sR-FHCVS+WPG-25-06-4 расход воздуха 1250 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	1594935		1594935		1594935		1594935	
			Отпускная цена			1594935		1594935					
			Сметная стоимость оборудования					***1594935***					
140	140	Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0.5	9497.69 2515.24	72.05 28.59	4749 1258	36 14	3455	916 453	6118	
141	141	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,02 /+отвод, переход, тройник/	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	9.99	8818.44 2302.92	57.23 22.45	88096 23006	571 224	64518	16726 8386	113208	
142	142	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,02 /+отвод, переход, тройник/	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	5.46	9903.78 1992.6	57.23 22.45	54075 10880	313 123	42883	7922 4960	66957	
143	143	Е11-200101-0311 Кзтр и Кэм=1,02 /+отвод, переход, тройник/	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	21.85	9389.16 1499.35	53.36 20.9	205153 32761	1166 457	171226	23917 18326	247396	
144	144	Е11-200101-0312 Кзтр и Кэм=1,02 /+переход/	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм.Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	2.92	9073.62 1211.89	47.67 15.58	26495 3539	139 45	22817	2581 2326	31402	
145	145	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	790		15800		15800	1264	17064	Казахстан
146	146	Е11-200302-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	6	460.69 450.26	3.36 0.38	2764 2702	20 2	42	1947 377	5088	
147	147	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	4167		25002		25002	2000	27002	Казахстан
148	148	Е11-200302-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м^2. Установка	решетка	1	580.91 563.89	9.95 3.38	581 564	10 3	7	408 79	1068	
149	149	С1246-304-0732	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 300 мм	шт.	1	11097		11097		11097	888	11985	Казахстан
150	150	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м^3 изоляции	0.49	31080.92 25689.25	2045.93 929.79	15230 12588	1003 456	1639	9391 1970	26591	
151	151	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м^3	0.5292	22818		12075		12075	966	13041	
			В1										
152	152	Е11-201501-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9961.4 9312.22	571.77 214.58	9961 9312	572 215	77	6859 1346	18166	
153	153	С1246-401-0413	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,81 кВт, n1500 об/мин, Qmax 2430 м^3/ч, 220 В	комплект	1	132518		132518		132518	10601	143119	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	154	Е11-201001-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	3506.3	116.82	3506	117	360	2208	6171	
						3029.09	37.55	3029	38		457		
155	155	С1246-201-0303 /ГТПи 50-30-90/	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	93855		93855		93855		101363	
											7508		
156	156	Е11-200701-0404 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	25772.08	90.54	25772	91	24150	1116	29039	
						1531.18	18.77	1531	19		2151		
157	157	Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0.22	9497.69	72.05	2089	16	1520	403	2691	
						2515.24	28.59	553	6		199		
158	158	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,02 /+отвод, переход, тройник/	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6.51	8818.44	57.23	57408	372	42043	10899	73772	
						2302.92	22.45	14992	146		5465		
159	159	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,02 /+отвод, переход, тройник/	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	17.28	9903.78	57.23	171137	989	135716	25071	211905	
						1992.6	22.45	34432	388		15697		
160	160	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	790		15800		15800		17064	Казахстан
											1264		
161	161	Е11-200302-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	6	460.69	3.36	2764	20	42	1947	5088	
						450.26	0.38	2702	2		377		
162	162	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	4167		25002		25002		27002	Казахстан
											2000		
163	163	Е11-200601-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Отсосы от оборудования. Установка	кг отсосов	102	80.35	4.12	8196	420	411	5441	14728	
						72.2	1.88	7364	192		1091		
164	164	522-103-0130 СпрСЦ 10.2022	Местный отсос МВО-1.8МС	шт.	2	227589		455178				455178	
										455178			
			Отпускная цена			227589		455178					
			Сметная стоимость оборудования					*455178*					
165	165	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0.45	31080.92	2045.93	13986	920	1506	8625	24420	
						25689.25	929.79	11560	418		1809		
166	166	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0.486	22818		11090		11090		11977	
											887		
			В2										
167	167	Е11-201501-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9961.4	571.77	9961	572	77	6859	18166	
						9312.22	214.58	9312	215		1346		
168	168	С1246-401-0413	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,81 кВт, n1500 об/мин, Qmax 2430 $м^3$/ч, 220 В	комплект	1	132518		132518		132518		143119	
											10601		
169	169	Е11-201001-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	3506.3	116.82	3506	117	360	2208	6171	
						3029.09	37.55	3029	38		457		
170	170	С1246-201-0303 /ГТПи 50-30-90/	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	93855		93855		93855		101363	
											7508		
171	171	Е11-200701-0404 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	25772.08	90.54	25772	91	24150	1116	29039	
						1531.18	18.77	1531	19		2151		
172	172	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,02 /+отвод/	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5.52	8818.44	57.23	48678	316	35650	9242	62554	
						2302.92	22.45	12712	124		4634		
173	173	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,02 /+отвод, переход, тройник/	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		18.45	9903.78	57.23	182725	1056	144905	26768	226252	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности воздуховодов		1992.6	22.45	36763	414		16759		
174	174	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15	790		11850		11850		12798	Казахстан
											948		
175	175	Е11-200601-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Отсосы от оборудования. Установка	кг отсосов	204	80.35	4.12	16391	841	822	10881	29455	
						72.2	1.88	14729	384		2183		
176	176	522-103-0130 СпрСЦ 10.2022	Местный отсос МВО-1.8МС	шт.	4	227589		910356				910356	
										910356			
			Отпускная цена			227589		910356					
			Сметная стоимость оборудования					***910356***					
177	177	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0.45	31080.92	2045.93	13986	920	1506	8625	24420	
						25689.25	929.79	11560	418		1809		
178	178	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0.486	22818		11090		11090		11977	
											887		
			В3										
179	179	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7216.12	300	7216	300	63	5007	13201	
						6852.74	101.92	6853	102		978		
180	180	С1246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч	комплект	1	29803		29803		29803		32187	
											2384		
181	181	Е11-200701-0301 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4324.89	61.3	4325	62	3631	469	5177	
						632.32	18.77	632	19		383		
182	182	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,02 /+отвод, переход, тройник/	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3.39	9045.69	72.05	30665	244	21894	6209	39824	
						2515.24	28.59	8527	97		2950		
183	183	Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3.27	9497.69	72.05	31057	235	22597	5989	40010	
						2515.24	28.59	8225	93		2964		
184	184	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	790		3950		3950		4266	Казахстан
											316		
185	185	Е11-200302-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	7	460.69	3.36	3225	24	49	2271	5936	
						450.26	0.38	3152	3		440		
186	186	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	5831		40817		40817		44082	Казахстан
											3265		
187	187	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0.16	31080.92	2045.93	4973	328	535	3067	8683	
						25689.25	929.79	4110	149		643		
188	188	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0.1728	22818		3943		3943		4258	
											315		
			В4										
189	189	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7216.12	300	7216	300	63	5007	13201	
						6852.74	101.92	6853	102		978		
190	190	С1246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800об/мин, Qmax 350 $м^3$/ч	комплект	1	24338		24338		24338		26285	
											1947		
191	191	Е11-200701-0301 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4324.89	61.3	4325	62	3631	469	5177	
						632.32	18.77	632	19		383		
192	192	Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,02 /+отвод/	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2поверхности воздуховодов	4.78	9497.69	72.05	45399	345	33032	8755	58486	
						2515.24	28.59	12023	137		4332		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	193	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		2	790		1580		1580		1706	Казахстан
				кг							126		
194	194	Е11-200302-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка		1	460.69	3.36	461	3	7	324	848	
				решетка		450.26	0.38	450	0		63		
195	195	С1246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм		1	8198		8198		8198		8854	Казахстан
				шт.							656		
196	196	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0.12	31080.92	2045.93	3730	246	401	2300	6512	
				$м^3$ изоляции		25689.25	929.79	3083	112		482		
197	197	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50		0.1296	22818		2957		2957		3194	
				$м^3$							237		
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ОТОПЛЕНИЕ										
198	198	Е12-150102-0801 Кзтр и Кэм=1,03	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		47	1474.47	55.95	69300	2630	0	49149	127925	
				шт.		1418.52	33.87	66670	1592		9476		
199	199	Е12-150102-0301 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		420	571.55	0	240051	0	0	172838	445922	
				м трубопровода		571.55	0	240051	0		33033		
200	200	Е12-150102-0302 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		30	827.09	0	24813	0	0	17865	46092	
				м трубопровода		827.09	0	24813	0		3414		
			УЗЕЛ ВВОДА										
201	201	Е12-150102-0303 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		10	676.64	3.93	6766	39	135	4747	12434	
				м трубопровода		659.25	0	6593	0		921		
202	202	Е12-150102-0304 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		10	1029.07	9.81	10291	98	319	7109	18792	
				м трубопровода		987.36	0	9874	0		1392		
203	203	Е12-150101-0313 Кзтр и Кэм=1,03	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие		4	1447.21	6.24	5789	25	0	4161	10746	
				шт. арматуры		1440.97	3.78	5764	15		796		
204	204	Е12-150102-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Грязевики. Демонтаж		2	2404.14	0	4808	0	0	3462	8932	
				шт.		2404.14	0	4808	0		662		
205	205	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		5.2062	170		885				956	
				т							71		
206	206	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		187.4232	40		7497				8097	
				т·км							600		
			Итого по разделу: 3. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ 2-1-2, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ									6024727	
			Раздел: 4. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ 2-1-3, ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ										
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ОПОРА ЖБ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПоБ10-1.2с -6шт										
207	207	Е12-150101-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		50	928.93	8.36	46447	419	3227	30910	83546	
				м трубопроводов		856.03	2.57	42802	129		6189		
208	208	Е11-160501-0802 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтажна сварных соединениях в раструб		32	659.82	7.11	21114	228	0	15041	39047	
				м трубопровода		652.71	0.09	20887	3		2892		
209	209	Е11-160501-0801 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.Демонтаж на сварных соединениях в раструб		172	618.1	5.94	106313	1022	0	75819	196702	
				м трубопровода		612.16	0.07	105292	12		14570		
210	210	Е12-150101-0301 Кзтр и Кэм=1,03	Кран водоразборный или туалетный. Снятие		4	86.44	0.25	346	1	0	249	643	
				шт. арматуры		86.19	0.15	345	1		48		
211	211	Е12-150101-0402 Кзтр и Кэм=1,03	Унитазы и писсуары. Демонтаж		10	972.53	7.24	9725	73	0	6982	18044	
				прибор		965.29	4.38	9653	44		1337		
212	212	Е12-150101-0401 Кзтр и Кэм=1,03	Умывальники и раковины. Демонтаж		23	782.16	6.49	17990	149	0	12910	33372	
				прибор		775.67	3.93	17840	90		2472		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	213	Е12-150101-0403 Кзтр и Кэм=1,03	Мойка. Демонтаж	прибор	2	1571.09 1551.36	19.73 11.95	3142 3103	40 24	0	2251 431	5824	
214	214	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100мм. Прокладка	м трубопровода	59	417.84 416.06	1.78 0.56	24653 24548	105 33	0	17698 3388	45739	
215	215	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	52	434.62 433.89	0.73 0.25	22600 22562	38 13	0	16254 3109	41963	
216	216	Е12-150101-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	7	509.62 506.42	3.2 1.94	3567 3545	23 14	0	2562 490	6619	
217	217	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0.971	170		165			13	178	
218	218	С3411-103-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки свыше 30 до 50 км	т·км	43.695	33		1442			115	1557	
			Итого по разделу: 4. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ 2-1-3, ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ									473234	
			Раздел: 5. 4-1, ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ										
219	219	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	10298.22 4853.16	4658.37 2117.93	61789 29119	27951 12708	4720	30115 7352	99256	
220	220	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	74842		449052		449052	35924	484976	Казахстан
221	221	С1252-207-0508 /прим/	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	6	70968		425808		425808	34065	459873	
222	222	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005диаметром 5-10 мм	т	0.040656	372838		15158		15158	1213	16371	
223	223	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	1060		6360		6360	509	6869	
224	224	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	433		2598		2598	208	2806	
225	225	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	18	13904		250272		250272	20022	270294	
226	226	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	6	21850		131100		131100	10488	141588	
227	227	С1252-207-0410 /прим/	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2674		16044		16044	1284	17328	
228	228	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.70044	783		548		548	44	592	Казахстан
229	229	С1252-207-0525 /прим/	Искровой разрядник SDI20.3	шт.	18	16812		302616		302616	24209	326825	
			ОПОРА ЖБ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УАтБ10-1.2с -3шт										
230	230	Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	32406.48 14274	17345.79 7885.62	97219 42822	52038 23657	2360	47865 11607	156691	
231	231	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	9	74842		673578		673578	53886	727464	Казахстан
232	232	С1252-207-0504 /прим/	Траверс типа SH188.2R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	181590		544770		544770	43582	588352	
233	233	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11174		67044		67044	5364	72408	Казахстан
234	234	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005диаметром 5-10 мм	т	0.01848	372838		6890		6890	551	7441	
235	235	Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,04	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой испытием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0.0132	325557.77 229569.6	90608.97 3672.66	4297 3030	1196 48	71	2217 521	7035	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
236	236	С1222-526-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /ЗП21/	т	0.0132	1028310		13574		13574	1086	14660	Казахстан
237	237	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.77886	783		610		610	49	659	Казахстан
238	238	С1252-207-0410 /прим/	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	3	2674		8022		8022	642	8664	
239	239	С1252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	6	6360		38160		38160	3053	41213	
240	240	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	15	1060		15900		15900	1272	17172	
241	241	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	15	433		6495		6495	520	7015	
242	242	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	13904		41712		41712	3337	45049	
243	243	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	6	3641.67		21850		21850	1748	23598	
244	244	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295		42885		42885	3431	46316	
245	245	С1252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256	шт.	18	31085		559530		559530	44762	604292	
246	246	С1252-108-0502 /прим/	Искровой разрядник SDI10.2	шт.	18	10400		187200		187200	14976	202176	
			ОПОРА ЖБ КОНЦЕВАЯ КтБ10-1.2с -1шт										
247	247	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	21043.71 9484.28	10772.74 4897.57	21044 9484	10773 4898	787	10355 2512	33911	
248	248	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	74842		149684		149684	11975	161659	Казахстан
249	249	С1252-207-0504 /прим/	Траверс типа SH188.2R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	181590		181590		181590	14527	196117	
250	250	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005диаметром 5-10 мм	т	0.00616	372838		2297		2297	184	2481	
251	251	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174		11174		11174	894	12068	Казахстан
252	252	Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,04	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0.0022	325557.77 229569.6	90608.97 3672.66	716 505	199 8	12	369 87	1172	
253	253	С1222-526-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /ЗП21/	т	0.0022	1028310		2262		2262	181	2443	Казахстан
254	254	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.25962	783		203		203	16	219	Казахстан
255	255	С1252-207-0410 /прим/	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2674		2674		2674	214	2888	
256	256	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	1060		4240		4240	339	4579	
257	257	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	433		1732		1732	139	1871	
258	258	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	13904		13904		13904	1112	15016	
259	259	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	2	3641.67		7283		7283	583	7866	
260	260	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295		42885		42885	3431	46316	
261	261	С1252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256	шт.	3	31085		93255		93255	7460	100715	
262	262	С1252-108-0502 /прим/	Искровой разрядник SDI10.2		3	10400		31200		31200		33696	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2496		
			ОПОРА ЖБ КОНЦЕВАЯ С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ Кр10-1.2с -1шт										
263	263	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	21043.71	10772.74	21044	10773	787	10355	33911	
				опора		9484.28	4897.57	9484	4898		2512		
264	264	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		2	74842		149684		149684		161659	Казахстан
				шт.							11975		
265	265	Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,04	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0.02862	325557.77	90608.97	9317	2593	154	4806	15253	
				т конструкций		229569.6	3672.66	6570	105		1130		
266	266	С1222-526-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /ТМ-73, ТМs-60а, ОГ-52,ЗП21/		0.02862	1028310		29430		29430		31784	Казахстан
				т							2354		
267	267	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143		2	2096		4192		4192		4527	Казахстан
				шт.							335		
268	268	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	11174		11174		11174		12068	Казахстан
				шт.							894		
269	269	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0.07144	783		56		56		60	Казахстан
				кг							4		
270	270	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2		5	1060		5300		5300		5724	
				шт.							424		
271	271	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима		5	433		2165		2165		2338	
				шт.							173		
272	272	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37		4	13904		55616		55616		60065	
				шт.							4449		
273	273	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085		5	3641.67		18208		18208		19665	
				комплект							1457		
274	274	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А		3	1038		3114		3114		3363	
				шт.							249		
275	275	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150		3	14295		42885		42885		46316	
				шт.							3431		
276	276	С1252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256		3	31085		93255		93255		100715	
				шт.							7460		
277	277	Е11-330208-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Разъединители. Установка вручную		1	15937.1	1479.17	15937	1480	143	10792	28867	
				комплект		14314.66	674.55	14315	675		2138		
278	278	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) +с приводом ПРНЗ-10У1		1	186876		186876				186876	
				шт.						186876			
			Отпускная цена			186876		186876					
			Сметная стоимость оборудования					*186876*					
279	279	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3787		3787		3787		4090	Казахстан
				шт.							303		
280	280	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		1.21737	783		953		953		1029	Казахстан
				кг							76		
281	281	С1252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 50Г-1		6	1339		8034		8034		8677	
				шт.							643		
282	282	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	18015		18015		18015		19456	Казахстан
				шт.							1441		
283	283	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3417		3417		3417		3690	Казахстан
				шт.							273		
284	284	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	16909		16909		16909		18262	Казахстан
				шт.							1353		
285	285	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	2585		7755		7755		8375	Казахстан
				шт.							620		
286	286	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143		1	1682		1682		1682		1817	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							135		
287	287	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143		3	1728		5184		5184		5599	Казахстан
				шт.							415		
288	288	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4.5	1477		6647		6647		7179	Казахстан
				шт.							532		
			УОК -1шт										
289	289	С1252-301-0950	Устройство на опору УОК		1	18192		18192		18192		19647	Казахстан
				шт.							1455		
			ПОДВЕСКА ПРОВОДА										
290	290	Е11-330204-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную		0.3203333	145013.61	14511.87	46453	4649	1492	30551	83164	
				км линии		125842.6	6617.93	40312	2120		6160		
291	291	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20		0.961	561777		539868		539868		583057	Казахстан
				км							43189		
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР										
292	292	Е11-330105-1101 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м		11	13259.8	6054.17	145858	66596	56142	30508	190475	
				1 заземлитель		2101.79	1750.2	23120	19252		14109		
			КЛ-0,4кВ										
			КТПН										
293	293	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	48483.15	12757.97	48483	12758	13238	19378	73290	
				подстанция		22487.61	4425.89	22488	4426		5429		
294	294	515-102-0413 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжениена стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА,исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		1	2554279		2554279				2554279	
				шт.						2554279			
			Отпускная цена			2554279		2554279					
			Сметная стоимость оборудования					*2554279*					
295	295	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА		1	2365559		2365559				2365559	
				шт.						2365559			
			Отпускная цена			2365559		2365559					
			Сметная стоимость оборудования					*2365559*					
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТП										
296	296	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		0.87	27269.51	1474.09	23724	1283	20942	1287	27012	
				$м^3$		1724.11	330.53	1500	288		2001		
297	297	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		1.88	27460.07	2267.9	51625	4264	42224	4420	60529	
				$м^3$		2732.83	532.36	5138	1001		4484		
298	298	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0.1335	353220		47155		47155		50927	
				т							3772		
299	299	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0.01176	376202		4424		4424		4778	
				т							354		
			КЛ-0,4кВ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
300	300	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$		170.623	235.18	235.18	40127	40127	0	11005	55222	
				$м^3$ грунта		0	89.59	0	15286		4090		
301	301	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами./Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5.277	2723.36	0	14371	0	0	10347	26695	
				$м^3$ грунта		2723.36	0	14371	0		1977		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302	302	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	120.5128	51.48	51.48	6204	6204	0	1275	8077	
						0	14.69	0	1770		598		
303	303	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3.7272	1184.75	0	4416	0	0	3179	8203	
						1184.75	0	4416	0		608		
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
304	304	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	396	305.91	197.57	121140	78238	0	56580	191936	
						108.34	90.1	42903	35680		14216		
305	305	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	930	92.73	56.62	86239	52657	0	41469	137929	
						36.11	25.82	33582	24013		10221		
306	306	Ц13-080201-0204 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	283	769.22	387.56	217689	109680	16032	96251	339056	
						325.01	147.36	91978	41703		25116		
307	307	Ц13-080201-0202 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	146	471.69	198.37	68867	28963	8271	30476	107290	
						216.67	73.25	31634	10695		7947		
308	308	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	641	435.93	180.67	279431	115809	36313	122027	433572	
						198.61	65.79	127309	42171		32114		
309	309	Ц13-080201-0904 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	68	939.63	448.99	63895	30531	3896	29469	100833	
						433.34	168.56	29467	11462		7469		
310	310	Ц13-080201-0902 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	571.75	243.61	10292	4385	1031	4663	16151	
						270.84	88.97	4875	1601		1196		
311	311	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	222	408.96	171.1	90789	37984	12721	38846	140007	
						180.56	62.47	40084	13868		10372		
312	312	Ц13-080201-0813 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	25	1146.49	504.07	28662	12602	2067	13400	45427	
						559.73	184.72	13993	4618		3365		
313	313	Ц13-080201-0811 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20	676.88	265.31	13538	5306	1731	6056	21161	
						325.01	95.52	6500	1910		1567		
314	314	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	88	565.25	207.85	49742	18291	7617	21860	77330	
						270.84	74.17	23834	6527		5728		
315	315	С1243-113-0654	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1	км	0.384	4909918		1885409		1885409		2036242	Казахстан
											150833		
316	316	С1243-113-0644	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1	км	0.188	2365286		444674		444674		480248	Казахстан
											35574		
317	317	С1243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0.34	1672148		568530		568530		614012	Казахстан
											45482		
318	318	С1243-113-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	км	0.174	1024564		178274		178274		192536	Казахстан
											14262		
319	319	С1243-113-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0.399	590384		235563		235563		254408	Казахстан
											18845		
320	320	С1243-211-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х2,5	км	0.006	965505		5793		5793		6256	Казахстан
											463		
321	321	Ц13-080201-1815 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение однойжилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	2044.82	104.13	12269	625	811	7990	21880	
						1805.59	43.86	10834	263		1621		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
322	322	Ц13-080201-1814 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение однойжилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	2044.82 1805.59	104.13 43.86	12269 10834	625 263	811	7990 1621	21880	
323	323	С1243-903-2009 /4КВНТп прим/	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х70/120-ВЛ	шт.	6	5736		34416		34416	2753	37169	
324	324	С1243-903-2007 /3КВНТп прим/	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х10/25-ВЛ	шт.	6	5105		30630		30630	2450	33080	Казахстан
325	325	С1243-902-0801	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0.14	7471		1046		1046	84	1130	
326	326	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	308	179.69 160.06	16.46 0.44	55345 49298	5070 136	976	35592 7275	98212	
327	327	С1241-207-1304	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80,DN/OD 100	м	308	2699		831292		831292	66503	897795	
328	328	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,03 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1.326	32266.07 12037.1	20228.97 5919.18	42785 15961	26824 7849	0	17143 4794	64722	
329	329	С1249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	1326	80		106080		106080	8486	114566	
			ЗАЗЕМЛЕНИЯ										
330	330	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудова	шт.	24	4646.69 1224.26	211.19 61.4	111521 29382	5069 1474	77070	22216 10699	144436	
331	331	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	120	948.01 244.85	30.97 9.65	113761 29382	3716 1158	80663	21989 10860	146610	
			Итого по разделу: 5. 4-1, ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									18698151	
			Раздел: 6. 6-1, СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ										
			ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
332	332	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	м3грунта	154.424	242 0	242 60.7	37371 0	37371 9374	0	6748 3530	47649	
333	333	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработкаручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	4.776	2723.36 2723.36	0 0	13007 13007	0 0	0	9365 1790	24162	
334	334	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	11.68	5366.85 1427.84	227.61 63.81	62685 16677	2658 745	43349	12544 6018	81247	
335	335	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	41.8	1184.75 1184.75	0 0	49523 49523	0 0	0	35656 6814	91993	
336	336	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	92.5	51.48 0	51.48 14.69	4762 0	4762 1359	0	979 459	6200	
337	337	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		92.5	223.57	108.11	20680	10000	0	10877	34081	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ уплотненного грунта		115.46	47.86	10680	4427		2524		
338	338	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		92.5	106.47	89.83	9848	8309	333	2350	13174	
				$м^3$ уплотненного грунта		13.04	22.24	1206	2057		976		
339	339	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		24.9	304.99	291.65	7594	7262	8	1579	9907	
				$м^3$ грунта		13.01	75.06	324	1869		734		
340	340	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		653.625	29		18955				20471	
				т·км							1516		
			ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ										
341	341	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0.1043	499589.08	225134.95	52107	23482	0	26171	84540	
				км трубопровода		274454.13	74041.65	28626	7723		6262		
342	342	Е11-220501-0422 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		0.005	493208.73	221223.51	2466	1107	0	1244	4007	
				км трубопровода		271985.22	73701.24	1360	369		297		
343	343	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0.0075	626809.32	92975.06	4701	698	209	2918	8229	
				км трубопровода		505979.76	34336.11	3795	258		610		
344	344	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		105.343	857		90279		90279		97501	Казахстан
				м							7222		
345	345	С1241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм		5.05	111		561		561		606	Казахстан
				м							45		
346	346	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		7.53	2123		15986		15986		17265	Казахстан
				м							1279		
347	347	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04 /футляр/	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0.008	529223.45	244176.43	4234	1953	0	2075	6814	
				км трубопровода		285047.02	75239.41	2280	602		505		
348	348	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		8.08	2542		20539		20539		22182	Казахстан
				м							1643		
			АРМАТУРА, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ФИТИНГИ										
349	349	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1624.05	39.98	3248	80	324	2074	5748	
				задвижка или клапан		1422.22	18.23	2844	36		426		
350	350	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50		2	17163		34326		34326		37072	
				шт.							2746		
351	351	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25		1	1665		1665		1665		1798	
				шт.							133		
352	352	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0.0032	1358761.77	652397.67	4348	2087	79	2042	6901	
				т фасонных частей		681635.97	204777.7	2181	655		511		
353	353	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм		1	5500		5500		5500		5940	
				шт.							440		
354	354	С1241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм		2	1476		2952		2952		3188	
				шт.							236		
355	355	С1241-116-0210 /свободные прим/	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4249		8498		8498		9178	
				шт.							680		
356	356	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4249		8498		8498		9178	
				шт.							680		
357	357	С1241-116-0207 /свободные прим/	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		6	2226		13356		13356		14424	
				шт.							1068		
358	358	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		6	2226		13356		13356		14424	
				шт.							1068		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
359	359	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		8	1480.95	152.01	11848	1216	0	7657	21065	
				шт.		1328.94	0.36	10632	3		1560		
360	360	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		2	1640.92	253.13	3282	507	0	2000	5705	
				шт.		1387.79	1.28	2776	3		423		
361	361	С1241-210-0110	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х25 мм		1	939		939		939		1014	Казахстан
				шт.							75		
362	362	С1241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		1	973		973		973		1051	Казахстан
				шт.							78		
363	363	С1241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		2	2452		4904		4904		5296	
				шт.							392		
364	364	С1241-214-0206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		6	1019		6114		6114		6603	
				шт.							489		
365	365	511-501-0201 РСНБ РК 2022	Мотопомпа бензиновая ALTECO PROFESSIONAL AWP100M с тележкой		1	353184		353184				353184	
				шт.						353184			
			Отпускная цена			353184		353184					
			Сметная стоимость оборудования					*353184*					
366	366	С1244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50		1	1006		1006		1006		1086	
				шт.							80		
367	367	С1244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм		42	1083		45486		45486		49125	Казахстан
				м							3639		
368	368	С1241-201-0613 /гильза/	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		1.8	2542		4576		4576		4942	
				м							366		
369	369	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0.1168	83676.74	0	9773	0	590	6612	17696	
				км трубопровода		78626.08	0	9184	0		1311		
370	370	Е11-250210-0201 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,63	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическоедавлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0.1043	443666.7	364670.1	46274	38035	117	11566	62467	
				км трубопровода		77877.07	76138.24	8123	7941		4627		
371	371	Е11-250210-0201 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,25	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0.005	176058.22	144710.36	880	723	2	220	1188	
				км трубопровода		30903.6	30213.59	155	151		88		
372	372	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,04 /опора/	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		0.144	30548.43	1288.99	4399	185	3363	664	5468	
				$м^3$		5904.64	496.14	850	71		405		
373	373	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0.02658	138981.63	9856.55	3694	262	152	2372	6551	
				т конструкций		123388.93	578.27	3280	15		485		
374	374	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		7.5	708		5310		5310		5735	
				кг							425		
375	375	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		19.08	308		5877		5877		6347	
				кг							470		
376	376	Е11-220601-0602 Кзтр и Кэм=1,04	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0.005	270312.92	63175.92	1352	316	374	559	2064	
				км трубопровода		132379.42	22954.08	662	115		153		
377	377	Е11-220601-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0.0075	1255434.74	48796.45	9416	366	6361	1937	12261	
				км трубопровода		358481.76	182.31	2689	1		908		
378	378	Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101		1	1403.48	0	1403	0	350	758	2334	
				шт.		1053.44	0	1053	0		173		
379	379	С1251-101-0123 /указатель пожарных резервуаров/	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм		1	2793		2793		2793		3016	
				шт.							223		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
380	380	Е11-160901-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	20843.56	639.89	20844	640	6228	10177	33503	
						13976.04	158.39	13976	158		2482		
381	381	С1244-301-0404	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	1	90159		90159		90159		97372	
											7213		
382	382	С1244-302-0502	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1	18880		18880		18880		20390	
											1510		
383	383	С1241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	0.9	3567		3210		3210		3467	
											257		
384	384	С1241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0.355	1779		632		632		683	Казахстан
											51		
385	385	С1241-114-0109	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-38х2,5 мм	шт.	2	563		1126		1126		1216	
											90		
386	386	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2527		2527		2527		2729	
											202		
387	387	С1241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	1	353		353		353		381	Казахстан
											28		
388	388	С1241-119-0404	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм	шт.	1	244		244		244		264	Казахстан
											20		
389	389	С1242-404-0704	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	20105		20105		20105		21713	
											1608		
390	390	С1242-206-1404	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN32	шт.	2	43025		86050		86050		92934	
											6884		
391	391	С1242-401-0203 /прим/	Регулятор давления "после себя", PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32	шт.	1	210785		210785		210785		227648	
											16863		
392	392	Ц13-121101-0303 Кзтр и Кэм=1,03	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8468.89	158.37	8469	158	185	5902	15521	
						8125.16	72.22	8125	72		1150		
393	393	519-101-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды ипара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	223960		223960		223960		223960	
			Отпускная цена			223960		223960					
			Сметная стоимость оборудования					***223960***					
394	394	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	772.25	46.8	772	47	28	502	1376	
						697.55	0	698	0		102		
395	395	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226		4452		4452		4808	
											356		
396	396		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.2000мм -1шт										
		Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	2.39	31062.3	12442.52	74239	29737	10917	33023	115843	
						14051.96	5138.59	33584	12281		8581		
397	397	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	1	53590		53590		53590		57877	Казахстан
											4287		
398	398	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	39100		39100		39100		42228	Казахстан
											3128		
399	399	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	29943		59886		59886		64677	Казахстан
											4791		
400	400	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5442		5442		5442		5877	Казахстан
											435		
401	401	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5811		5811		5811		6276	Казахстан
											465		
402	402	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	36368		36368		36368		39277	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							2909		
403	403	С1222-503-0201 /С2/	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0.01708	1004968		17165		17165		18538	
				т							1373		
404	404	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0.49532	1168.96	1.42	579	0	71	365	1020	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1023.96	0.69	507	0		76		
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500мм -1шт										
405	405	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1.65	31062.3	12442.52	51253	20530	7537	22798	79975	
				м3железобетонных и бетонных конструкций колодца		14051.96	5138.59	23186	8479		5924		
406	406	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	29696		29696		29696		32072	Казахстан
				шт.							2376		
407	407	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	27366		27366		27366		29555	Казахстан
				шт.							2189		
408	408	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		2	13821		27642		27642		29853	Казахстан
				шт.							2211		
409	409	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	20100		20100		20100		21708	Казахстан
				шт.							1608		
410	410	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	5442		5442		5442		5877	Казахстан
				шт.							435		
411	411	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	5811		5811		5811		6276	Казахстан
				шт.							465		
412	412	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	36368		36368		36368		39277	Казахстан
				комплект							2909		
413	413	С1222-503-0201 /С2/	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0.01708	1004968		17165		17165		18538	
				т							1373		
414	414	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0.49532	1168.96	1.42	579	0	71	365	1020	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1023.96	0.69	507	0		76		
415	415	С1212-101-0301 /упор/	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0.27	19470		5257		5257		5678	
				$м^3$							421		
			Соединительные элементы										
416	416	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0.05616	1134149.68	9642.69	63694	541	58441	3468	72535	
				т стальных элементов		83886.71	1877.81	4711	105		5373		
417	417	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1.62864	110.69	3.04	-180	-5	-78	-71	-271	
				$м^2$		59.9	0.36	-98	-1		-20		
418	418	Е11-130301-0401 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		1.62864	177.44	3.44	289	6	209	54	370	
				$м^2$		45.79	0.54	75	1		27		
419	419	Е11-130301-1417 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784		1.62864	875.38	5.18	1426	9	1343	54	1598	
				$м^2$		45.39	1.07	74	2		118		
			Итого по разделу: 6. 6-1, СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ									2695716	
			Раздел: 7. КАНАЛИЗАЦИЯ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
420	420	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		246.865	242	242	59741	59742	0	10788	76172	
				м3грунта		0	60.7	0	14985		5643		
421	421	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		7.635	2723.36	0	20793	0	0	14971	38625	
				$м^3$ грунта		2723.36	0	20793	0		2861		
422	422	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		15.16	5366.85	227.61	81361	3450	56265	16282	105454	
				$м^3$ основания		1427.84	63.81	21646	967		7811		
423	423	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		66.5	1184.75	0	78786	0	0	56726	146353	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		1184.75	0	78786	0		10841		
424	424	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		151.9	51.48	51.48	7820	7819	0	1607	10180	
				м³ грунта		0	14.69	0	2231		753		
425	425	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		151.9	223.57	108.11	33960	16422	0	17862	55967	
				м³ уплотненного грунта		115.46	47.86	17538	7270		4145		
426	426	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		151.9	106.47	89.83	16173	13645	547	3858	21634	
				м³ уплотненного грунта		13.04	22.24	1981	3378		1603		
427	427	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		36.1	304.99	291.65	11010	10529	12	2289	14363	
				м³ грунта		13.01	75.06	470	2710		1064		
428	428	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		947.625	29		27481				29679	
				т·км							2198		
			ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ										
429	429	Е11-231401-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка		146.6	3265.35	24.26	478700	3557	457814	13505	531582	
				м трубопровода		118.21	9.74	17330	1428		39377		
430	430	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0.005	719693.96	147909.1	3598	739	159	2148	6206	
				км трубопровода		539978.4	56681	2700	283		460		
431	431	С1241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм		5.02	3536		17751		17751		19171	
				м							1420		
432	432	Е11-220701-0205 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,28/испытание на герметичность/	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции		0.1466	17943.41	0	2631	0	1083	1115	4046	
				км трубопровода		10558.8	0	1548	0		300		
433	433	С1241-201-0819 /гильза/	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм		5.7	10246		58402		58402		63074	
				м							4672		
434	434	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		1	2689.71	119.93	2690	120	307	1668	4707	
				задвижка или клапан		2262.62	54.69	2263	55		349		
435	435	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		1	79815		79815		79815		86200	Казахстан
				шт.							6385		
436	436	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		2	1482.41	93.6	2965	187	162	1883	5236	
				фланец		1307.9	0	2616	0		388		
437	437	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4249		8498		8498		9178	
				шт.							680		
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1000мм -8шт										
438	438	Е11-230601-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		7.86	42367.05	14310.68	333005	112482	37769	164515	537322	
				м³ конструкций колодца		23251.1	5819.24	182754	45739		39802		
	438.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0.6995	15804				11055.53			Казахстан 100%
439	439	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		8	17148		137184		137184		148159	Казахстан
				шт.							10975		
440	440	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		8	12828		102624		102624		110834	Казахстан
				шт.							8210		
441	441	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		10	9516		95160		95160		102773	Казахстан
				шт.							7613		
442	442	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		3	15011		45033		45033		48636	Казахстан
				шт.							3603		
443	443	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	5442		10884		10884		11755	Казахстан
				шт.							871		
444	444	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		7	5811		40677		40677		43931	Казахстан
				шт.							3254		
445	445	С1212-101-0601 /лоток/	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		3.06	21573		66013		66013		71294	
				м³							5281		
446	446	С1261-107-0626	Скобы ходовые		29	785		22765		22765		24586	
				шт.							1821		
447	447	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		6	36368		218208		218208		235665	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							17457		
448	448	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		2	54902		109804		109804		118588	Казахстан
				комплект							8784		
			МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм -1шт										
449	449	Е11-230601-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5м. Устройство. Грунты сухие		1.56	30986.17	9635.34	48338	15031	8056	22661	76679	
				$м^3$ конструкций колодца		16186.41	3989.26	25251	6223		5680		
	449.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.1466	15804				2317.5			Казахстан 100%
450	450	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	29696		29696		29696		32072	Казахстан
				шт.							2376		
451	451	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	27366		27366		27366		29555	Казахстан
				шт.							2189		
452	452	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		2	20100		40200		40200		43416	Казахстан
				шт.							3216		
453	453	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	5811		5811		5811		6276	Казахстан
				шт.							465		
454	454	С1212-101-0601 /лоток/	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0.1	21573		2157		2157		2330	
				$м^3$							173		
455	455	С1261-107-0626	Скобы ходовые		6	785		4710		4710		5087	
				шт.							377		
456	456	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	36368		36368		36368		39277	Казахстан
				комплект							2909		
			Соединительные элементы										
457	457	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0.30086	1134149.68	9642.69	341220	2901	313081	18578	388582	
				т стальных элементов		83886.71	1877.81	25238	565		28784		
458	458	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8.72494	110.69	3.04	-966	-26	-417	-379	-1453	
				$м^2$		59.9	0.36	-523	-3		-108		
459	459	Е11-130301-0401 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		8.72494	177.44	3.44	1548	30	1119	291	1986	
				$м^2$		45.79	0.54	400	5		147		
460	460	Е11-130301-1417 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784		8.72494	875.38	5.18	7638	45	7196	292	8564	
				$м^2$		45.39	1.07	396	9		634		
			Итого по разделу: 7. КАНАЛИЗАЦИЯ									3313741	
			Раздел: 8. 6-2, СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
461	461	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		597.229	242	242	144529	144530	0	26099	184281	
				м3грунта		0	60.7	0	36252		13653		
462	462	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		18.471	2723.36	0	50303	0	0	36218	93443	
				$м^3$ грунта		2723.36	0	50303	0		6922		
463	463	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		88.32	1078.71	0	95272	0	0	68595	176976	
				$м^3$ грунта		1078.71	0	95272	0		13109		
464	464	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		353.28	51.48	51.48	18187	18187	0	3738	23677	
				$м^3$ грунта		0	14.69	0	5190		1752		
465	465	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		353.28	223.57	108.11	78983	38193	0	41542	130166	
				$м^3$ уплотненного грунта		115.46	47.86	40790	16908		9641		
466	466	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		353.28	106.47	89.83	37614	31735	1272	8973	50314	
				$м^3$ уплотненного грунта		13.04	22.24	4607	7857		3727		
467	467	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		158.4	304.99	291.65	48310	46198	52	10044	63022	
				$м^3$ грунта		13.01	75.06	2061	11890		4668		
468	468	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км		4158	29		120582				130229	
				т·км							9647		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
469	469	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		23.46	9282.34	1393.03	217764	32680	88779	78400	319857	
				$м^3$ подстилающего слоя		4105.03	536.42	96304	12584		23693		
470	470	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		52.21	16446.81	3543.66	858688	185015	377139	258361	1206413	
				$м^3$ сборных конструкций		5679.65	1193.27	296535	62301		89364		
471	471	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	30.82	56891		1753381		1753381		1893651	Казахстан
											140270		
472	472	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	20.92	69548		1454944		1454944		1571340	Казахстан
											116396		
473	473	С1225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	94	1540		144760		144760		156341	Казахстан
											11581		
474	474	Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		245.72	4213.58	9.64	1035361	2369	959846	53103	1175542	
				$м^2$ поверхности		297.68	2.47	73146	607		87078		
	474.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	565.156	324				183110.54			
475	475	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1.16	27269.51	1474.09	31633	1710	27923	1716	36017	
						1724.11	330.53	2000	383		2668		
476	476	Е11-061301-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	$м^3$	1.65	64493.87	8998.27	106415	14847	55711	29953	147277	
						21731.42	3481.49	35857	5744		10909		
477	477	С1214-210-0301 /С1/	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0.11024	353220		38939		38939		42054	
											3115		
478	478	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04 /НО/	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0.13224	1134149.68	9642.69	149980	1275	137612	8166	170798	
				т стальных элементов		83886.71	1877.81	11093	248		12652		
479	479	Е11-060801-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	$м^3$	0.99	61827.05	4278.13	61209	4235	35087	16378	83794	
						22107.7	869.95	21887	861		6207		
480	480	С1214-210-0301 /С2/	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0.06013	353220		21239		21239		22938	
											1699		
481	481	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	7.6	27269.51	1474.09	207248	11203	182942	11243	235970	
						1724.11	330.53	13103	2512		17479		
482	482	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		3.5	16446.81	3543.66	57564	12402	25282	17320	80875	
				$м^3$ сборных конструкций		5679.65	1193.27	19879	4176		5991		
483	483	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3.5	69548		243418		243418		262891	Казахстан
											19473		
484	484	Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	1.505	9672.55	1740.57	14557	2620	4634	5724	21903	
						4853.16	428.91	7304	646		1622		
485	485	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.5351	21362		32793		32793		35416	Казахстан
											2623		
486	486	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство		4.52	16446.81	3543.66	74340	16018	32650	22367	104444	
				$м^3$ сборных конструкций		5679.65	1193.27	25672	5394		7737		
487	487	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1.28	56891		72820		72820		78646	Казахстан
											5826		
488	488	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3.24	69548		225336		225336		243363	Казахстан
											18027		
489	489	Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	1.21	9672.55	1740.57	11704	2106	3725	4602	17610	
						4853.16	428.91	5872	519		1304		
490	490	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.2342	21362		26365		26365		28474	Казахстан
											2109		
491	491	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1.33	27269.51	1474.09	36268	1961	32015	1968	41295	
						1724.11	330.53	2293	440		3059		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
492	492	Е11-070601-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры со стенками из монолитного бетона.Устройство	$м^3$ конструкции	15.43	27403.67	1555.47	422839	24001	201334	146904	615322	
						12799.99	423.15	197504	6529		45579		
493	493	С1212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	14.26	21557		307403		307403		331995	Казахстан
											24592		
494	494	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0.05616	353220		19837		19837		21424	
											1587		
495	495	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01269	376202		4774		4774		5156	
											382		
496	496	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0.06885	27020.68	1590.07	1860	110	26	1267	3377	
						25046.61	521.04	1724	36		250		
497	497	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.06885	20711.63	1922.17	1426	132	3	970	2588	
						18747.46	817.92	1291	56		192		
498	498	С1225-202-0901	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	2	51920		103840		103840		112147	Казахстан
											8307		
499	499	С1225-202-0406	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	4	11629		46516		46516		50237	Казахстан
											3721		
500	500	С1225-203-0704	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4	шт.	1	27795		27795		27795		30019	Казахстан
											2224		
501	501	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	54902		109804		109804		118588	Казахстан
											8784		
502	502	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.07342	100898.34	34276.94	7408	2517	1144	3305	11570	
						51035.09	11480.28	3747	843		857		
503	503	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.07342	1004968		73785		73785		79688	Казахстан
											5903		
504	504	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2.12918	186.31	4.4	397	10	238	108	545	
						70.05	0.72	149	2		40		
505	505	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0.3	27269.51	1474.09	8181	442	7221	444	9315	
						1724.11	330.53	517	99		690		
506	506	Е11-230601-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0.89	41637.56	14310.68	37057	12736	3627	18628	60140	
						23251.1	5819.24	20693	5179		4455		
507	507	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	17148		17148		17148		18520	Казахстан
											1372		
508	508	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12828		12828		12828		13854	Казахстан
											1026		
509	509	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	9516		28548		28548		30832	Казахстан
											2284		
510	510	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	5357		5357		5357		5786	Казахстан
											429		
511	511	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5442		5442		5442		5877	Казахстан
											435		
512	512	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902		54902		54902		59294	Казахстан
											4392		
513	513	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8.1954	1165.09	26.21	9548	215	6213	2268	12761	
						380.76	3.65	3120	30		945		
514	514	Е11-240101-0205 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка. #Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0.022	2031024.33	832834.89	44683	18322	855	21765	71764	
						1159314.16	214733.94	25505	4724		5316		
515	515	С1241-102-0210	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	22	6477		142494		142494		153894	Казахстан
											11400		
516	516	С1222-519-0201 /ТС-623.000-09/	Опоры скользящие	т	0.00728	976733		7111		7111		7680	
											569		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
517	517	С1222-519-0202 /ТС-659.000-07/	Опоры неподвижные	т	0.001	976733		977		977		1055	
											78		
518	518	Е11-240101-0204 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка. #Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0.12	1717952.1	704311.97	206154	84518	3757	100446	331128	
						982334.81	180230.43	117880	21628		24528		
519	519	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	120	4695		563400		563400		608472	Казахстан
											45072		
520	520	С1222-519-0201 /ТС-623.000-18, ТС-623.000-05/	Опоры скользящие	т	0.1785	976733		174347		174347		188295	
											13948		
521	521	С1222-519-0202 /ТС-659.000-06/	Опоры неподвижные	т	0.0072	976733		7032		7032		7595	
											563		
522	522	Е11-240101-0203 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. #Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0.211	1515324.93	638368.96	319734	134696	3869	157205	515094	
						858617.76	176167.08	181168	37171		38155		
523	523	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	213.11	3391		722656		722656		780468	Казахстан
											57812		
524	524	С1222-519-0201 /ТС-623.000-06/	Опоры скользящие	т	0.0876	976733		85562		85562		92407	
											6845		
525	525	С1222-519-0202 /ТС-659.000-04/	Опоры неподвижные	т	0.003	976733		2930		2930		3164	
											234		
526	526	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2679		10716		10716		11573	
											857		
527	527	С1241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 89х3,5 мм	шт.	6	829		4974		4974		5372	
											398		
528	528	С1241-112-0121	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 45х3,5 мм	шт.	4	489		1956		1956		2112	
											156		
529	529	С1241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 32х3,0 мм	шт.	4	415		1660		1660		1793	
											133		
530	530	С1241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	1035		4140		4140		4471	
											331		
531	531	С1241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	2005		8020		8020		8662	
											642		
532	532	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3935		15740		15740		16999	
											1259		
533	533	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4905		19620		19620		21190	
											1570		
534	534	С1242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	82856		165712		165712		178969	
											13257		
535	535	С1242-301-0905	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16п,нж ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	2	87672		175344		175344		189372	
											14028		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
536	536	С1242-301-0403	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN40	шт.	2	6086		12172		12172		13146	
											974		
537	537	С1242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN25	шт.	2	3723		7446		7446		8042	
											596		
538	538	Е11-240105-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	1	8762.05	2299.92	8762	2300	352	5160	15036	
						6109.78	1057.41	6110	1057		1114		
539	539	С1241-108-0135	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74размерами 89х3,5 мм	м	14.84	6084		90287		90287		97510	
											7223		
540	540	С1241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 89х3,5 мм	шт.	8	829		6632		6632		7163	
											531		
541	541	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0.011	138981.63	9856.55	1529	108	63	982	2712	
						123388.93	578.27	1357	6		201		
542	542	С1222-519-0201 /ТС-623.000-07/	Опоры скользящие	т	0.011	976733		10744		10744		11604	
											860		
543	543	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	104.3	509.1	0	53099	0	0	38231	98636	
						509.1	0	53099	0		7306		
544	544	Е11-130301-1705 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	$м^2$	104.3	1119.28	15.31	116741	1597	105471	7179	133834	
						92.74	2.86	9673	298		9914		
545	545	Е11-260101-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	4.4	42152.64	1541.43	185472	6782	51946	93450	301236	
						28805.3	692.79	126743	3048		22314		
546	546	С1234-202-0106	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	6.336	12267		77724		77724		83942	
											6218		
547	547	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	116.9	686.47	19.78	80248	2312	23337	39972	129837	
						467.06	7.84	54599	916		9617		
548	548	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0.134435	552642		74294		74294		80238	
											5944		
549	549	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0145	626809.32	92975.06	9089	1348	404	5641	15908	
						505979.76	34336.11	7337	498		1178		
550	550	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5.02	1801		9041		9041		9764	Казахстан
											723		
551	551	С1241-102-0131 /прим/	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х2,5 мм	м	2.51	1265		3175		3175		3429	
											254		
552	552	С1241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	7.028	585		4111		4111		4440	
											329		
553	553	Е11-220601-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0145	1255434.74	48796.45	18204	708	12298	3744	23704	
						358481.76	182.31	5198	3		1756		
554	554	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.09074	99052.87	1817.03	8988	165	0	6403	16622	
						97235.84	773.64	8823	70		1231		
555	555	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2.02	6935		14009		14009		15130	Казахстан
											1121		
556	556	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8203		16406		16406		17718	
											1312		
557	557	С1241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	18934		37868		37868		40897	
											3029		
558	558	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0.01432	1012800		14503		14503		15663	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1160		
559	559	Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		8	200.7	1.2	1606	9	0	1152	2979	
				болт		199.5	0.55	1596	4		221		
560	560	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0.00184	813201		1496		1496		1616	Казахстан
				т							120		
561	561	Е11-061301-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство		0.19	62389.78	8998.27	11854	1709	6015	3449	16527	
				$м^3$		21731.42	3481.49	4129	661		1224		
562	562	Е11-161201-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		2	2959.63	0	5919	0	0	4262	10995	
				сальник		2959.63	0	5919	0		814		
563	563	С1217-504-0102	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм		0.0013	2302156		2993		2993		3232	
				т							239		
564	564	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0.29764	99052.87	1817.03	29482	541	0	21004	54525	
				т		97235.84	773.64	28941	230		4039		
565	565	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм		4.04	15384		62151		62151		67123	Казахстан
				м							4972		
566	566	С1241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		4	12708		50832		50832		54899	
				шт.							4067		
567	567	С1241-116-0316	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм		4	30538		122152		122152		131924	
				шт.							9772		
568	568	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0.04784	1012800		48452		48452		52328	Казахстан
				т							3876		
569	569	Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		16	200.7	1.2	3211	19	0	2305	5957	
				болт		199.5	0.55	3192	9		441		
570	570	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0.00368	813201		2993		2993		3232	Казахстан
				т							239		
571	571	Е11-061301-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство		0.38	62389.78	8998.27	23708	3419	12031	6898	33055	
				$м^3$		21731.42	3481.49	8258	1323		2449		
572	572	Е11-161201-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		4	2959.63	0	11839	0	0	8524	21992	
				сальник		2959.63	0	11839	0		1629		
573	573	С1217-504-0102	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм		0.0056	2302156		12892		12892		13923	
				т							1031		
			Итого по разделу: 8. 6-2, СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ									15250099	
			Раздел: 9. 6-3, СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ										
574	574	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0.008	1000130.86	301931.24	8001	2415	210	4607	13617	
				км трубопровода		671973.12	127771.01	5376	1022		1009		
575	575	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		8.032	1801		14466		14466		15623	Казахстан
				м							1157		
576	576	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		1	2100.88	119.93	2101	120	156	1353	3730	
				задвижка или клапан		1824.99	54.69	1825	55		276		
577	577	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	39658		39658		39658		42831	
				шт.							3173		
578	578	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	2226		4452		4452		4808	
				шт.							356		
579	579	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0.0021	1358761.77	652397.67	2853	1370	52	1340	4528	
				т фасонных частей		681635.97	204777.7	1431	430		335		
580	580	С1241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 57х4,0 мм		3	693		2079		2079		2245	
				шт.							166		
581	581	Е11-010203-0504 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2		2	987.19	819.89	1974	1640	0	777	2971	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				яма		167.3	372.54	335	745		220		
582	582	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0.22	35537.5	2334	7818	513	5824	1151	9687	
						6732.84	532.51	1481	117		718		
583	583	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,04 /стойка/	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1т. Монтаж	т конструкций	0.0254	144131.6	9856.55	3661	251	277	2267	6402	
						123388.93	578.27	3134	15		474		
584	584	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0254	1018274		25864		25864		27933	Казахстан
											2069		
585	585	Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.0254	4204.88	678.4	107	17	10	58	178	
						3149.54	1.82	80	0		13		
586	586	Е11-190301-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Установкадля редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	22404.7	1355.05	22405	1355	1983	14037	39357	
						19066.66	429.19	19067	429		2915		
587	587	513-302-0201 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-04-2У1 РДНК-400, со счетчиком CGR-G25 DN50 и электронным корректором	шт.	1	2175707		2175707				2175707	
										2175707			
			Отпускная цена			2175707		2175707					
			Сметная стоимость оборудования					*2175707*					
588	588	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.001	1000130.86	301931.24	1000	302	26	576	1702	
						671973.12	127771.01	672	128		126		
589	589	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1.004	1801		1808		1808		1953	Казахстан
											145		
590	590	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2100.88	119.93	2101	120	156	1353	3730	
						1824.99	54.69	1825	55		276		
591	591	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658		39658		39658		42831	
											3173		
592	592	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0007	1358761.77	652397.67	951	456	17	447	1510	
						681635.97	204777.7	477	143		112		
593	593	С1241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 57х4,0 мм	шт.	1	693		693		693		748	
											55		
594	594	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226		4452		4452		4808	
											356		
595	595	Е11-220301-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.0005	1091128.67	355350.37	546	178	16	307	921	
						703971.84	149313.73	352	75		68		
596	596	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0.502	4695		2357		2357		2546	Казахстан
											189		
597	597	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3957.64	199.89	3958	200	295	2559	7038	
						3462.37	91.16	3462	91		521		
598	598	С1242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	82856		82856		82856		89484	
											6628		
599	599	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0009	1358761.77	652397.67	1223	587	22	574	1941	
						681635.97	204777.7	613	184		144		
600	600	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065		1065		1065		1150	
											85		
601	601	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4249		8498		8498		9178	
											680		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602	602	Е11-010203-0504 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2		2	987.19	819.89	1974	1640	0	777	2971	
				яма		167.3	372.54	335	745		220		
603	603	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство		0.32	35240.68	2334	11277	746	8376	1674	13987	
				$м^3$		6732.84	532.51	2155	170		1036		
604	604	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0.0565028	144131.6	9856.55	8144	557	615	5043	14242	
				т конструкций		123388.93	578.27	6972	33		1055		
605	605	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0.049888	1018274		50800		50800		54864	Казахстан
				т							4064		
606	606	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		6.268	708		4438		4438		4793	
				кг							355		
607	607	С1217-101-0107 /Гайка/	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0.0002464	813201		200		200		216	
				т							16		
608	608	С1261-107-0206	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78		0.0001003	96003		10		10		11	
				1000 шт.							1		
609	609	С1261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		0.00724	589		4		4		4	
				кг									
610	610	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1.1	221.41	6.09	244	7	105	95	366	
				$м^2$		119.81	0.72	132	1		27		
611	611	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1.1	186.31	4.4	205	5	123	56	282	
				$м^2$		70.05	0.72	77	1		21		
612	612	Е11-010203-0504 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2		4	987.19	819.89	3949	3279	0	1555	5944	
				яма		167.3	372.54	669	1490		440		
613	613	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		0.206	32693.49	1288.99	6735	265	5253	949	8299	
				$м^3$		5904.64	496.14	1216	102		615		
614	614	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3.7436	1165.09	26.21	4362	98	2838	1036	5830	
				$м^2$ поверхности		380.76	3.65	1425	14		432		
615	615	Е11-090601-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж		0.069	151896.11	3667.7	10481	253	220	7248	19147	
				т конструкций		145038.4	854.38	10008	59		1418		
616	616	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0.069	973588		67178		67178		72552	Казахстан
				т							5374		
617	617	Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0.069	4204.88	678.4	290	47	26	157	483	
				т		3149.54	1.82	217	0		36		
618	618	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2.001	186.31	4.4	373	8	224	102	513	
				$м^2$		70.05	0.72	140	1		38		
619	619	Е11-070111-0112 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		17	4172.49	1463.36	70932	24878	560	39531	119300	
				м оград		2676.16	553.5	45495	9410		8837		
620	620	Е11-070111-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		1	1182.67	43.75	1183	44	55	785	2125	
				шт.		1083.97	6.2	1084	6		157		
621	621	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0.175	18459		3230		3230		3488	Казахстан
				$м^3$							258		
622	622	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0.49	21362		10467		10467		11304	Казахстан
				$м^3$							837		
623	623	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0.01092	349794		3820		3820		4126	
				т							306		
624	624	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0.00497	578162		2873		2873		3103	
				т							230		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
625	625	С1222-525-0301 /стойки-7ШТ/	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.11627	1018274		118395		118395	9472	127867	
626	626	С1222-525-0101 /панель МО1-5шт/	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.24765	973588		241109		241109	19289	260398	
627	627	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	23.5	1730		40655		40655	3252	43907	
628	628	С1222-525-0101 /панель МО2 с калиткой К-1-1шт/	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.06569	973588		63955		63955	5116	69071	
629	629	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	4.3	1730		7439		7439	595	8034	
630	630	С1222-509-1006 /петля-2шт/	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.00514	1029630		5292		5292	423	5715	
631	631	С1223-502-0307	Замок	шт.	1	2110		2110		2110	169	2279	
632	632	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3.97213	186.31	4.4	740	18	444	202	1017	
						70.05	0.72	278	3		75		
633	633	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2.34	2269.47	0	5311	0	0	3824	9866	
						2269.47	0	5311	0		731		
634	634	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2.34	1078.71	0	2524	0	0	1817	4688	
						1078.71	0	2524	0		347		
635	635	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3486.53	211.19	20919	1267	12306	5554	28591	
						1224.26	61.4	7346	368		2118		
636	636	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	946.05	30.97	12299	402	8713	2382	15855	
						244.85	9.65	3183	125		1174		
637	637	Е11-010203-0504 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	987.19	819.89	987	820	0	389	1486	
						167.3	372.54	167	373		110		
638	638	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0.3	32508.87	1288.99	9753	387	7595	1383	12027	
						5904.64	496.14	1771	149		891		
639	639	Е11-330109-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0.03382	215772.32	142735.67	7297	4827	160	2514	10596	
						68293.68	34946.14	2310	1182		785		
640	640	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.03382	1018274		34438		34438	2755	37193	Казахстан
641	641	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0.98078	186.31	4.4	183	5	110	50	252	
						70.05	0.72	69	1		19		
642	642	Ц13-390201-0502 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	920.05	21.63	920	22	64	601	1643	
						834.3	0	834	0		122		
643	643	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2/газопров, опор/	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2.43	221.41	6.09	538	15	232	211	809	
						119.81	0.72	291	2		60		
644	644	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2.43	186.31	4.4	453	11	272	124	623	
						70.05	0.72	170	2		46		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
645	645	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0.019	584342.61	181158.74	11103	3442	0	6564	19080	
						403183.87	76662.61	7660	1457		1413		
646	646	Е11-190301-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Демонтаж ШРП	демонтаж	1	12253.02	813.03	12253	814	0	8422	22329	
						11439.99	257.51	11440	258		1654		
647	647	Е11-220301-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.093	1091128.67	355350.37	101475	33047	2958	57136	171300	
						703971.84	149313.73	65469	13886		12689		
648	648	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	93.372	4695		438382		438382		473453	Казахстан
											35071		
649	649	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3957.64	199.89	3958	200	295	2559	7038	
						3462.37	91.16	3462	91		521		
650	650	С1242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	82856		82856		82856		89484	
											6628		
651	651	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.031	1358761.77	652397.67	42122	20224	767	19785	66860	
						681635.97	204777.7	21131	6348		4953		
652	652	С1241-112-0148	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 108х5,0 мм	шт.	10	3308		33080		33080		35726	
											2646		
653	653	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4249		8498		8498		9178	
											680		
654	654	Е11-010203-0504 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	13	987.19	819.89	12833	10659	0	5053	19317	
						167.3	372.54	2175	4843		1431		
655	655	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1.43	35240.68	2334	50394	3337	37429	7480	62504	
						6732.84	532.51	9628	761		4630		
656	656	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,04 /стойка/	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1т. Монтаж	т конструкций	0.27833	144131.6	9856.55	40116	2743	3030	24843	70156	
						123388.93	578.27	34343	161		5197		
657	657	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.27833	1018274		283416		283416		306089	Казахстан
											22673		
658	658	Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.27833	4204.88	678.4	1170	189	105	632	1946	
						3149.54	1.82	877	1		144		
659	659	Е11-010203-0504 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2	987.19	819.89	1974	1640	0	777	2971	
						167.3	372.54	335	745		220		
660	660	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0.22	35240.68	2334	7753	513	5758	1151	9616	
						6732.84	532.51	1481	117		712		
661	661	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,04 /стойка/	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1т. Монтаж	т конструкций	0.09768	144131.6	9856.55	14079	962	1063	8719	24622	
						123388.93	578.27	12053	56		1824		
662	662	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.09768	1018274		99465		99465		107422	Казахстан
											7957		
663	663	Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.09768	4204.88	678.4	411	66	37	222	684	
						3149.54	1.82	308	0		51		
664	664	Ц13-390201-0507 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1593.82	36.77	3188	74	194	2102	5713	
						1460.03	0	2920	0		423		
665	665	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2/газопров, опор/	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		43.6	221.41	6.09	9653	265	4164	3784	14512	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		119.81	0.72	5224	31		1075		
666	666	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		43.6	186.31	4.4	8123	191	4877	2221	11172	
				$м^2$		70.05	0.72	3054	31		828		
			Итого по разделу: 9. 6-3, СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ									**5040196**	
			Раздел: 10. 6-4, РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 165 $м^3$/2шт										
667	667	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		635.5	260.7	260.7	165675	165675	0	29919	211240	
				$м^3$ грунта		0	65.39	0	41555		15646		
668	668	Е11-010101-0340 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		387.418	426.88	426.88	165381	165381	0	29866	210868	
				$м^3$ грунта		0	107.07	0	41481		15621		
669	669	Е11-010104-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		20.9685	232.47	232.47	4875	4874	0	1002	6347	
				$м^3$ грунта		0	66.36	0	1391		470		
670	670	Е11-010205-0304 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.#Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		6.9895	6522.15	0	45587	0	0	32822	84682	
				$м^3$ грунта		6522.15	0	45587	0		6273		
671	671	Е11-010201-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		94.71	660.57	658.35	62563	62353	13	13642	82301	
				$м^3$ грунтовой подушки		2.08	197.97	197	18750		6096		
672	672	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		550.08	51.48	51.48	28318	28318	0	5820	36866	
				$м^3$ грунта		0	14.69	0	8081		2728		
673	673	Е11-010104-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		550.08	25.42	25.42	13983	13983	0	2877	18208	
				$м^3$ грунта		0	7.26	0	3994		1348		
674	674	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		550.08	223.57	108.11	122981	59469	0	64684	202677	
				$м^3$ уплотненного грунта		115.46	47.86	63512	26327		15012		
675	675	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		550.08	106.47	89.83	58567	49414	1980	13972	78342	
				$м^3$ уплотненного грунта		13.04	22.24	7173	12234		5803		
676	676	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		61.12	2269.47	0	138710	0	0	99871	257668	
				$м^3$ грунта		2269.47	0	138710	0		19087		
677	677	Е11-010102-0334 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		329	498.53	472.76	164016	155538	181	34792	214712	
				$м^3$ грунта		25.22	121.66	8297	40026		15904		
678	678	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		9870	29		286230				309128	
				т·км							22898		
679	679	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		14	24308.45	1474.09	340318	20637	295544	20711	389911	
				$м^3$		1724.11	330.53	24138	4627		28882		
680	680	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		79.24	41542.5	4036.11	3291828	319822	2061052	742118	4356662	
				$м^3$		11496.14	1511.43	910954	119766		322716		
	680.1	212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	80.4286	22593				1817123.36			Казахстан 100%
681	681	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		2.0691	455717		942924		942924		1018358	
				т							75434		
682	682	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0.2127	349794		74401		74401		80353	
				т							5952		
683	683	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0.52258	376202		196596		196596		212324	
				т							15728		
684	684	Е11-070504-0108 Кзтр и Кэм=1,04	Панели покрытий ребристые площадью до 10 $м^2$. Установка		14	4142.88	1923.87	58000	26934	1962	25360	90029	
				шт. сборных конструкций		2078.84	437	29104	6118		6669		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
685	685	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$	13.48	76053		1025194		1025194	82016	1107210	Казахстан
686	686	Е11-060701-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0.17	33613.71 6832.23	5476.44 1126.85	5714 1161	931 192	3622	974 535	7223	
687	687	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0.14	18469 8121.3	9552.76 3618.28	2586 1137	1338 507	111	1183 302	4071	
688	688	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5442		10884		10884	871	11755	Казахстан
689	689	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5811		11622		11622	930	12552	Казахстан
690	690	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	2	3016.23 2088.4	585.8 240.43	6032 4177	1172 481	684	3354 751	10137	
691	691	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	54902		109804		109804	8784	118588	Казахстан
692	692	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02 /толщ.100мм/	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1.068	28281.93 5024.89	10.77 0	30205 5367	12 0	24827	3864 2726	36795	
693	693	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26/тип В, марки II/	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	10.68	2068.05 249.95	4.05 1.43	22087 2669	43 15	19374	1933 1922	25942	
	693.1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0.7626	23833				18173.9			Казахстан 100%
694	694	Е11-230201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0.004	2195652.6 605209.28	4900.17 2091.67	8783 2421	19 8	6342	1749 843	11375	
	694.1	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	4.032	1396				5628.67			Казахстан 100%
695	695	Е11-060701-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0.4	32768.21 6832.23	5476.44 1126.85	13107 2733	2191 451	8184	2292 1232	16631	
696	696	Е11-200701-0301 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4324.89 632.32	61.3 18.77	8650 1265	123 38	7263	938 767	10355	
697	697	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1.64	708		1161		1161	93	1254	
698	698	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.11404	87802.41 51035.09	34276.94 11480.28	10013 5820	3909 1309	284	5133 1212	16358	
699	699	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.11404	1004968		114607		114607	9169	123776	Казахстан
700	700	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3.30716	1168.96 1023.96	1.42 0.69	3866 3386	4 2	475	2440 504	6810	
701	701	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	140	1021.34 510.35	54.68 7.17	142988 71449	7655 1004	63883	52165 15613	210766	
702	702	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02 /днище/	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	109.76	844.47 463.35	33.45 19.02	92689 50857	3672 2088	38160	38121 10465	141275	
703	703	Е11-110101-1508 Кзтр и Кэм=1,02 /добавление церезита/	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	109.76	239.88 176.15	4.82 1.67	26329 19334	529 183	6466	14053 3230	43612	
704	704	Е11-150208-0101 Кзтр и Кэм=1,02 /вн.стены/	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2оштукатуриваемой поверхности	724.416	2093.85 1242.74	87.06 69.78	1516818 900261	63068 50550	553490	684580 176113	2377511	
	704.1	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	38.394	1212				46533.59			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
705	705	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04 /нар.стены/	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	268.36512	1165.09	26.21	312670	7034	203453	74278	417904	
						380.76	3.65	102183	980		30956		
706	706	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	133.592208	842.17	142.19	112507	18995	52053	33252	157420	
						310.34	35.37	41459	4725		11661		
707	707	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщиныk норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	133.592208	107.41	10.55	14349	1410	12169	818	16380	
						5.77	2.73	771	365		1213		
708	708	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	133.592208	1212.19	34.37	161939	4592	120781	26872	203916	
						273.72	5.65	36567	755		15105		
709	709	Е11-120101-1502 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	133.592208	2035.2	59.8	271887	7989	216243	35228	331684	
						356.72	9.53	47655	1273		24569		
710	710	Е11-061401-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	330	240.02	3.6	79207	1188	42286	26116	113748	
						108.28	1.64	35732	541		8425		
711	711	Е11-061401-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	$м^3$ емкости	330	477.04	1.2	157423	397	82107	54074	228416	
						227.03	0.55	74920	182		16919		
			Итого по разделу: 10. 6-4, РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 165 $м^3$/2шт									13624140	
			Раздел: 11. 6-5, МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ										
712	712	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	м3грунта	48.306	242	242	11690	11690	0	2111	14905	
						0	60.7	0	2932		1104		
713	713	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1.494	2723.36	0	4069	0	0	2929	7558	
						2723.36	0	4069	0		560		
714	714	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10.89	51.48	51.48	561	561	0	115	730	
						0	14.69	0	160		54		
715	715	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	10.89	223.57	108.11	2435	1177	0	1281	4013	
						115.46	47.86	1257	521		297		
716	716	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	10.89	106.47	89.83	1159	978	39	277	1551	
						13.04	22.24	142	242		115		
717	717	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1.21	1184.75	0	1434	0	0	1032	2663	
						1184.75	0	1434	0		197		
718	718	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	37.7	304.99	291.65	11498	10995	12	2391	15000	
						13.01	75.06	490	2830		1111		
719	719	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	989.625	29		28699				30995	
											2296		
720	720	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	4.54	24308.45	1474.09	110360	6693	95841	6716	126442	
						1724.11	330.53	7827	1501		9366		
721	721	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	5.292	30771.88	1803.23	162845	9543	130068	18311	195648	
						4390.4	415.26	23234	2198		14492		
722	722	Е11-110101-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	26.775	10241.12	2419.99	274206	64795	95455	101007	405230	
						4256.05	983.43	113956	26331		30017		
723	723	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	12.825	27460.07	2267.9	352175	29086	288041	30151	412912	
						2732.83	532.36	35049	6828		30586		
724	724	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.076095	349794		26618		26618		28747	
											2129		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
725	725	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0.05985	376202		22516		22516		24317	
				т							1801		
726	726	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0.03392	99052.87	1817.03	3360	61	0	2394	6214	
				т		97235.84	773.64	3298	26		460		
727	727	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0.03392	1012800		34354		34354		37102	Казахстан
				т							2748		
728	728	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0.00424	58892.24	2842.75	250	12	2	172	456	
				т		55491.49	968.66	235	4		34		
729	729	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0.00424	356318		1511		1511		1632	
				т							121		
730	730	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0.98368	186.31	4.4	183	5	110	50	252	
				$м^2$		70.05	0.72	69	1		19		
731	731	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		18.48	1165.09	26.21	21531	484	14010	5115	28778	
				$м^2$ поверхности		380.76	3.65	7036	67		2132		
732	732	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство		3.96	28281.93	10.77	111996	43	92055	14327	136429	
				$м^3$ подстилающего слоя		5024.89	0	19899	0		10106		
733	733	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		0.289	24308.45	1474.09	7025	426	6101	428	8049	
				$м^3$		1724.11	330.53	498	96		596		
734	734	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство		2.7	35553.82	2334	95995	6302	71515	14124	118929	
				$м^3$		6732.84	532.51	18179	1438		8810		
735	735	Е11-060301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство		2.25	1238.21	7.77	2786	18	1213	1125	4224	
				$м^2$		691.45	3	1556	7		313		
736	736	Е11-060301-0202 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201на каждые 10 мм изменения толщины		2.25	1274.21	10.7	2867	24	1509	967	4141	
				$м^2$		592.68	4.22	1334	9		307		
737	737	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0.02432	58892.24	2842.75	1432	70	14	989	2615	
				т		55491.49	968.66	1350	24		194		
738	738	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0.02432	356318		8666		8666		9359	
				т							693		
739	739	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		0.63	24308.45	1474.09	15314	928	13299	932	17546	
				$м^3$		1724.11	330.53	1086	208		1300		
740	740	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		3.3	32693.49	1288.99	107889	4253	84150	15208	132945	
				$м^3$		5904.64	496.14	19485	1637		9848		
741	741	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0.05613	99052.87	1817.03	5560	102	0	3961	10283	
				т		97235.84	773.64	5458	43		762		
742	742	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0.05613	1012800		56848		56848		61396	Казахстан
				т							4548		
743	743	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12.48	1165.09	26.21	14540	328	9461	3454	19434	
				$м^2$ поверхности		380.76	3.65	4752	46		1440		
744	744	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		0.049	24308.45	1474.09	1191	72	1034	72	1364	
				$м^3$		1724.11	330.53	84	16		101		
745	745	Е11-061301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		0.15	56311.74	7054.56	8447	1058	4080	2675	12012	
				$м^3$		22056.34	2707.59	3308	406		890		
746	746	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0.00473	455717		2156		2156		2328	
				т							172		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
747	747	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 /дренажная труба/	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0.0108	103647.02 77482.6	24211.43 9353.91	1119 837	261 101	21	675 144	1938	
748	748	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2	2431		4862		4862	389	5251	Казахстан
749	749	Е11-090601-0101 Кзтр и Кэм=1,04 /крышка приямка/	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0.01845	134218.58 125343.71	6544.43 2607.43	2476 2313	121 48	43	1700 334	4510	
750	750	С1222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0.01845	975442		17997		17997	1440	19437	Казахстан
751	751	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0.47	32693.49 5904.64	1288.99 496.14	15366 2775	606 233	11985	2166 1403	18935	
752	752	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.00544	455717		2479		2479	198	2677	
753	753	Е11-250130-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	8.45	37600.91 18231.2	19369.71 6335.63	317728 154054	163674 53536	0	149465 37375	504568	
754	754	513-105-0216 РСНБ РК 2022	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х900=1800 кВт	комплект	1	27922487		27922487		27922487		27922487	
			Отпускная цена			27922487		27922487					
			Сметная стоимость оборудования					*27922487*					
			Итого по разделу: 11. 6-5, МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ									**30366002**	
			Р ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ*										
			Раздел: 1. 2-1-1, ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
755	755	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	630.15	291.44 291.44	0 0	-183651 -183651	0 0	0	-132231 -25269	-341151	
756	756	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	152	291.44 291.44	0 0	-44299 -44299	0 0	0	-31896 -6095	-82290	
757	757	Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,03	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	91.2	2524.9 1681.39	843.51 373.89	-230271 -153343	-76928 -34099	0	-134958 -29219	-394448	
			Итого по разделу: 1. 2-1-1, ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**-817889**	
			Раздел: 2. 2-1-1, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
758	758	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	78.3	1513.23 341.31	8.26 3.95	-118486 -26725	-646 -309	-91115	-19465 -11036	-148987	
759	759	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	78.3	1966		-153938		-153938	-12315	-166253	
760	760	Е11-100501-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	55.482	2745.44 1550.43	290.79 142.61	-152323 -86021	-16133 -7912	-50168	-67632 -17596	-237551	
761	761	Е11-100501-0202 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	6.75	2287.41 1356.07	293.45 147.78	-15440 -9153	-1981 -998	-4306	-7309 -1820	-24569	
762	762	С1223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	41.58	40202		-1671599		-1671599	-133728	-1805327	
763	763	С1223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	10.08	44578		-449346		-449346	-35948	-485294	
764	764	С1223-203-0207	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный	$м^2$	6.75	32696		-220698		-220698	-17656	-238354	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
765	765	С1223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	3.822	40202		-153652		-153652		-165944	
											-12292		
766	766	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	91.2	1127.93	7.26	-102867	-662	-27800	-53740	-169135	
						815.84	2.56	-74405	-233		-12528		
767	767	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	91.2	713.27	5.21	-65050	-475	-20546	-31860	-104663	
						482.78	2.42	-44030	-221		-7753		
768	768	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	152	2135.27	128.8	-324561	-19578	-80951	-172651	-536989	
						1473.9	103.69	-224033	-15761		-39777		
	768.1	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	8.4208	1212				10206.01			
769	769	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой)сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	152	831.89	7.26	-126447	-1103	-46334	-57167	-198303	
						519.8	2.56	-79010	-389		-14689		
770	770	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	13	5212.94	25.66	-67768	-334	-30775	-26502	-101812	
						2819.94	11.52	-36659	-150		-7542		
771	771	Е11-150108-1804 Кзтр и Кэм=1,02	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля	$м^2$	699.26	2030.93	17.75	-1420148	-12412	-218372	-858950	-2461423	
						1700.89	5.18	-1189364	-3622		-182325		
772	772	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	15.1	910.2	177.73	-13744	-2684	-5671	-4361	-19553	
						356.89	44.21	-5389	-668		-1448		
773	773	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	15.1	318.69	39.58	-4812	-598	-3914	-328	-5551	
						19.91	10.25	-301	-155		-411		
774	774	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1.528	33901.44	1611.24	-51801	-2462	-38964	-8153	-64750	
						6790.34	620.18	-10376	-948		-4796		
775	775	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.02406	354275		-8524		-8524		-9206	
											-682		
776	776	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0.2688	37236.4	17538.07	-10009	-4714	-365	-4614	-15793	
						18339.46	5499.45	-4930	-1478		-1170		
777	777	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.44728	43787.7	16069.02	-19585	-7187	-895	-9916	-31861	
						25716.99	5073.98	-11503	-2269		-2360		
778	778	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.7237943	1018274		-737021		-737021		-795983	Казахстан
											-58962		
779	779	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.01132	1012800		-11465		-11465		-12382	Казахстан
											-917		
780	780	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00304	349794		-1063		-1063		-1148	
											-85		
781	781	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	20.782212	197.92	5.5	-4113	-115	-2325	-1219	-5759	
						80.56	0.9	-1674	-19		-427		
782	782	С1241-109-0222	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81размерами 45х2,0 мм	м	16.4	7111		-116620		-116620		-125950	
											-9330		
783	783	С1241-109-0211	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 25х1,5 мм	м	14.8	2972		-43986		-43986		-47505	
											-3519		
784	784	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	5.2	9605.88	36.48	-49951	-190	-40598	-6624	-61101	
						1762.04	7.32	-9163	-38		-4526		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	784.1	224-101-0305	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	$м^2$	5.7512	6182				35553.92			
785	**785**	**С1215-204-0402**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86сорт 2**	**$м^3$**	**0.05746**	**141131**		**-8109**		**-8109**	**-649**	**-8758**	
			Итого по разделу: 2. 2-1-1, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									**-8049904**	
			Раздел: 3. 2-1-2, ОТОПЛЕНИЕ										
786	**786**	**Е11-160602-0102 Кзтр и Кэм=1,02**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**43**	**621.75**	**0.78**	**-26735**	**-33**	**-839**	**-18633**	**-48998**	
						601.47	**0.36**	**-25863**	**-15**		**-3630**		
787	**787**	**С1242-311-0101 /RTR-N-П/**	**Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN15**	**шт.**	**43**	**11486**		**-493898**		**-493898**	**-39512**	**-533410**	
788	**788**	**С1245-405-2101 /RTR7090/**	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**43**	**5593**		**-240499**		**-240499**	**-19240**	**-259739**	
			Итого по разделу: 3. 2-1-2, ОТОПЛЕНИЕ									**-842147**	
			Раздел: 4. 2-1-2, ВЕНТИЛЯЦИЯ										
789	**789**	**Е11-202501-0101 Кзтр и Кэм=1,02**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час.Установка**	**камера**	**1**	**81506.05**	**4230.17**	**-81506**	**-4230**	**-6843**	**-51583**	**-143736**	
						70433.24	**1209.79**	**-70433**	**-1210**		**-10647**		
790	**790**	**514-401-0102 РСНБ РК 2022**	**Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030sR-FHCVS+WPG-25-06-4 расход воздуха 1250 $м^3$/ч, 500 Па**	**комплект**	**1**	**1594935**		**-1594935**		**-1594935**		**-1594935**	
			Отпускная цена			1594935		-1594935					
			Сметная стоимость оборудования					***-1594935***					
			Итого по разделу: 4. 2-1-2, ВЕНТИЛЯЦИЯ									**-1738671**	
			Раздел: 5. 6-2, Теплосеть, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
791	**791**	**Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**245.72**	**4213.58**	**9.64**	**-1035361**	**-2369**	**-959846**	**-53103**	**-1175542**	
						297.68	**2.47**	**-73146**	**-607**		**-87078**		
	791.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	565.156	324				183110.54			
			Итого по разделу: 5. 6-2, Теплосеть, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									**-1175542**	
			Раздел: 6. 6-3, СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ТС										
792	**792**	**513-302-0201 РСНБ РК 2022**	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-04-2У1 РДНК-400, со счетчиком CGR-G25 DN50 и электронным корректором**	**шт.**	**1**	**2175707**		**-2175707**				**-2175707**	
			Отпускная цена			2175707		-2175707					
			Сметная стоимость оборудования					***-2175707***					
			Итого по разделу: 6. 6-3, СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ТС									**-2175707**	
			Раздел: 7. 6-4, РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
793	**793**	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**7**	**24308.45**	**1474.09**	**-170159**	**-10319**	**-147772**	**-10355**	**-194955**	
						1724.11	**330.53**	**-12069**	**-2314**		**-14441**		
794	**794**	**Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**7**	**41542.5**	**4036.11**	**-290798**	**-28253**	**-182072**	**-65558**	**-384864**	
						11496.14	**1511.43**	**-80473**	**-10580**		**-28508**		
	794.1	212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	7.105	22593				160523.27			Казахстан 100%
795	**795**	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**2.0691**	**455717**		**-942924**		**-942924**	**-75434**	**-1018358**	
796	**796**	**Е11-070504-0108 Кзтр и Кэм=1,04**	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 $м^2$. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**7**	**4142.88**	**1923.87**	**-29000**	**-13467**	**-981**	**-12680**	**-45014**	
						2078.84	**437**	**-14552**	**-3059**		**-3334**		
797	**797**	**С1225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**5442**		**-5442**		**-5442**	**-435**	**-5877**	**Казахстан**
798	**798**	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**5811**		**-5811**		**-5811**	**-465**	**-6276**	**Казахстан**
799	**799**	**Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Люки. Установка**		**1**	**3016.23**	**585.8**	**-3016**	**-585**	**-342**	**-1677**	**-5068**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2088.4	240.43	-2088	-240		-375		
800	800	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		1	54902		-54902		-54902		-59294	Казахстан
				комплект							-4392		
801	801	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02 /толщ.100мм/	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0.534	28281.93	10.77	-15103	-6	-12414	-1932	-18398	
				$м^3$ подстилающего слоя		5024.89	0	-2683	0		-1363		
802	802	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26/тип В, марки II/	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		5.34	2068.05	4.05	-11043	-22	-9687	-966	-12970	
				$м^2$ покрытия		249.95	1.43	-1335	-8		-961		
	802.1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0.3813	23833				9086.95			Казахстан 100%
803	803	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением. Монтаж		0.05702	87802.41	34276.94	-5006	-1955	-142	-2567	-8179	
				т конструкций		51035.09	11480.28	-2910	-655		-606		
804	804	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0.05702	1004968		-57303		-57303		-61887	Казахстан
				т							-4584		
805	805	Е11-150208-0101 Кзтр и Кэм=1,02 /вн.стены/	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону		512	2093.85	87.06	-1072051	-44574	-391194	-483845	-1680368	
				м2оштукатуриваемой поверхности		1242.74	69.78	-636283	-35727		-124472		
	805.1	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	27.136	1212				32888.83			
806	806	Е11-061401-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Емкости. Испытание на водонепроницаемость		165	240.02	3.6	-39603	-594	-21143	-13058	-56873	
				$м^3$ емкости		108.28	1.64	-17866	-271		-4212		
807	807	Е11-061401-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция		165	477.04	1.2	-78712	-198	-41054	-27037	-114209	
				$м^3$ емкости		227.03	0.55	-37460	-91		-8460		
			Итого по разделу: 7. 6-4, РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									-3672589	
			Раздел: 8. 7-1, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ПОКРЫТИЯ										
808	808	Е11-270402-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=2,083/толщ.25см/	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство		1693	983.6	282.39	-1665235	-478086	-1069570	-190869	-2004597	
				$м^2$ основания или покрытия		69.45	87.14	-117579	-147528		-148493		
	808.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	525.4513	2033				1068242.56			Казахстан 100%
809	809	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26/тип В, марки II/	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		3386	2068.05	4.05	-7002417	-13713	-6142373	-612832	-8224458	
				$м^2$ покрытия		249.95	1.43	-846331	-4842		-609209		
	809.1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	241.7604	23833				5761875.61			Казахстан 100%
810	810	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,04 /БР 100.30.15/	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		520	2120.21	41.35	-1102509	-21502	-537061	-397862	-1620403	
				м бортового камня		1046.05	16.62	-543946	-8642		-120032		
811	811	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		23.4	47149		-1103287		-1103287		-1191550	Казахстан
				$м^3$							-88263		
812	812	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26/тип В, марки II/	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		711	2068.05	4.05	-1470384	-2880	-1289790	-128684	-1726991	
				$м^2$ покрытия		249.95	1.43	-177714	-1017		-127923		
	812.1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	50.7654	23833				1209891.78			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 8. 7-1, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ПОКРЫТИЯ									-14767999	
			Р ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ*										
			Раздел: 1. Подготовительные работы										
813	813	Е11-460401-0801 Кзтр и Кэм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка		25.2	22399.82	9490.92	564475	239171	0	308977	943328	
				$м^3$		12908.9	4120.25	325304	103830		69876		
814	814	Е11-460401-0801 Кзтр и Кэм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка		48.3	22399.82	9490.92	1081911	458411	0	592206	1808046	
				$м^3$		12908.9	4120.25	623500	199008		133929		
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									2751374	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Кровля										
815	**815**	**Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,04**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**$м^3$**	**8**	**46509.85**	**6356.7**	**372079**	**50854**	**212568**	**85864**	**494578**	
						13582.14	**1324.87**	**108657**	**10599**		**36635**		
816	**816**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0.062**	**1012800**		**62794**		**62794**		**67817**	
											5023		
817	**817**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.1867**	**376202**		**70237**		**70237**		**75856**	
											5619		
818	**818**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1.025**	**349794**		**358539**		**358539**		**387222**	
											28683		
819	**819**	**Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,04**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0.036**	**541148.51**	**1867.25**	**19481**	**67**	**12292**	**5143**	**26594**	
						197824.64	**578.8**	**7122**	**21**		**1970**		
	819.1	261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.0004								
820	**820**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**474.4**	**844.47**	**33.45**	**400617**	**15869**	**164935**	**164764**	**610610**	
						463.35	**19.02**	**219813**	**9023**		**45229**		
821	**821**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**948.8**	**392.16**	**22.86**	**372081**	**21690**	**328674**	**24232**	**428022**	
						22.89	**12.58**	**21718**	**11936**		**31709**		
			Итого по разделу: 2. Кровля									**2090699**	
			Раздел: 3. Внутренняя отделка										
822	**822**	**Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах**	**$м^2$ потолка**	**142.1**	**3854.34**	**18.64**	**547702**	**2649**	**308043**	**171418**	**776649**	
						1667.91	**7.53**	**237010**	**1070**		**57529**		
823	**823**	**Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,02**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2отделываемой поверхности**	**142.1**	**875.36**	**2.25**	**124389**	**320**	**24548**	**71729**	**211807**	
						700.36	**0.73**	**99521**	**104**		**15689**		
824	**824**	**Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,02**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**142.1**	**649.26**	**4.17**	**92260**	**593**	**32012**	**43150**	**146242**	
						419.81	**1.94**	**59655**	**276**		**10832**		
825	**825**	**Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**890**	**2353.13**	**103.04**	**2094286**	**91706**	**861912**	**874434**	**3206217**	
						1281.65	**82.95**	**1140669**	**73826**		**237497**		
	825.1	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	$м^2$	49.306								
826	**826**	**Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,02**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**820**	**1308.07**	**5.81**	**1072617**	**4764**	**486121**	**420061**	**1612095**	
						709.43	**2.05**	**581733**	**1681**		**119417**		
827	**827**	**Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1621**	**1050.64**	**5.81**	**1703087**	**9418**	**960977**	**529937**	**2411658**	
						452	**2.05**	**732692**	**3323**		**178634**		
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									**8364668**	
			Раздел: 4. Проемы										
828	**828**	**Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	**м**	**64**	**1467.07**	**6.61**	**93892**	**423**	**74474**	**13822**	**116331**	
						296.8	**3.16**	**18995**	**202**		**8617**		
829	**829**	**С1223-501-0118**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм**	**м**	**64**	**2988**		**191232**		**191232**		**206531**	
											15299		
830	**830**	**Е11-100107-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков**	**$м^2$**	**55**	**3575.37**	**957.06**	**196645**	**52638**	**60021**	**70355**	**288360**	
						1527.02	**249.62**	**83986**	**13729**		**21360**		
	830.1	261-104-0121	Блоки дверные	$м^2$	55								
831	**831**	**С1261-104-0217**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**$м^2$**	**55**	**19972**		**1098460**		**1098460**		**1186337**	
											87877		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
832	832	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	27	4001		108027		108027	8642	116669	
833	833	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	27	527		14229		14229	1138	15367	
834	834	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	27	2760		74520		74520	5962	80482	
835	835	Е12-030101-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Пробивка проемов в кирпичной стене	$м^3$ кладки	3.88	32685.85	6607	126821	25636	0	80943	224385	
	835.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	7.9967	26078.85	2895.51	101186	11235		16621		
836	836	Е11-460201-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$	$м^3$	1.75	50713.16	20.3	88748	36	52873	25804	123716	
837	837	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25/ОК-2, ОК-3/	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка фрамуг из ПВХ профилей	$м^2$	8.64	4922.48	228.69	42530	1976	22699	13547	60563	
838	838	С1223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм (фрамуг)	$м^2$	8.64	43578	2066.55	376514	111.19	376514	30121	406635	
			Итого по разделу: 4. Проемы						17855		4486	2825376	
									961				
			Раздел: 5. Полы										
839	839	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	301.75	844.47	33.45	254819	10093	104909	104801	388389	
			Итого по разделу: 5. Полы			463.35	19.02	139816	5739		28769	388389	
			Раздел: 6. Тепловой узел										
840	840	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	65	291.44	0	18944	0	0	13640	35191	
841	841	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	65	1917.26	103.04	124622	6698	34617	63863	203564	
	841.1	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	3.601	1212				4364.41			
842	842	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0.072	31336.69	14030.46	2256	1010	98	1055	3576	
843	843	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.072	1018274		73316		73316	5865	79181	Казахстан
844	844	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	65	583.01	4.17	37896	271	13381	17546	59878	
845	845	Е11-150108-1401 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки подвесные из ДВП. Устройство	$м^2$	14.2	1974.56	199.3	28039	2830	0	19104	50914	
	845.1	261-107-0474	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	$м^2$	14.2	1775.26	93.27	25209	1324		3771		
846	846	Е11-150403-0309 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	14.2	1195.07	4.81	16970	68	3593	9605	28701	
	846.1	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	7.81	937.22	2.27	13309	32		2126		
847	847	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	15.1	542.54	16.77	8192	254	6277	1243	10190	
848	848	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1.14	28281.93	10.77	32241	12	26501	4124	39274	
			Итого по разделу: 6. Тепловой узел			5024.89	0	5728	0		2909	510469	
			Раздел: 7. Крыльцо										
849	849	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	0.088	136.82	32.26	12	3	1	7	20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
850	850	С1222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0.088	1139868		100308		100308	8025	108333	Казахстан
851	851	Е11-150404-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м² окрашиваемой поверхности	5.4	890.3 834.78	0 0	4808 4508	0 0	300	3246 644	8698	
			Итого по разделу: 7. Крыльцо									117051	
			Раздел: 8. Фасад										
852	852	Е11-150109-0502 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство металлического каркаса из оцинкованного профиля, без теплоизоляционного слоя с лесов	м²	699.26	3515.82 1757.69	9.85 2.17	2458472 1229082	6887 1517	1222502	886032 267558	3612062	
	852.1	261-201-0115	Металлосайдинг	м²	769.186								
			Итого по разделу: 8. Фасад									3612062	
			Раздел: 9. Лестница внутренняя										
853	853	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.128	87802.41 51035.09	34276.94 11480.28	11239 6532	4387 1469	319	5761 1360	18360	
854	854	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.128	1004968		128636		128636	10291	138927	Казахстан
855	855	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	9.2	1168.96 1023.96	1.42 0.69	10754 9420	13 6	1321	6787 1403	18944	
			Итого по разделу: 9. Лестница внутренняя									176231	
			Раздел: 10. Отопление и вентиляция										
856	856	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	43	560.46 546.57	5.62 0.54	24100 23503	241 23	356	16939 3283	44322	
857	857	С1242-303-0502 /RLV-П/	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	43	4802		206486		206486	16519	223005	
858	858	514-401-0312 РСНБ РК 2022	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 2900 м³/час	комплект	1	2670597		2670597		2670597		2670597	
			Отпускная цена			2670597		2670597					
			Сметная стоимость оборудования					*2670597*					
			Итого по разделу: 10. Отопление и вентиляция									2937924	
			Раздел: 11. Наружные сети В и К										
859	859	СПрайс.лист "ИП Тайфун"	Канализационные гофрированные труба с диаметром 160	м	150	2800		420000		420000	33600	453600	
			Итого по разделу: 11. Наружные сети В и К									453600	
			Раздел: 12. Модульная котельная										
860	860	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.184	349794		64362		64362	5149	69511	
861	861	Е11-220301-0111 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.008	3572583.25 1713931.44	1590213.33 527234.24	28581 13711	12722 4218	2148	12909 3319	44809	
	861.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	8.032								
862	862	С1241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	8	57288		458304		458304	36664	494968	Казахстан
863	863	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	25.23	1168.96 1023.96	1.42 0.69	29493 25835	35 17	3623	18613 3849	51955	
864	864	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением. Монтаж металлических оттяжек - 3шт	т конструкций	0.041	87802.41 51035.09	34276.94 11480.28	3600 2092	1406 471	102	1845 436	5881	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
866	866	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,3	1168,96	1,42	6195	8	761	3910	10913	
						1023,96	0,69	5427	4		808		
			Итого по разделу: 12. Модульная котельная									722537	
			Раздел: 13. Пожарный резервуар										
867	867	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,24	349794		783539		783539		846222	
											62683		
			Итого по разделу: 13. Пожарный резервуар									846222	
			Раздел: 14. Газоснабжения										
868	868	513-302-0218 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки ГРПШ со счетчиком марки СГ-16МТ-100	шт.	1	3593212		3593212				3593212	
										3593212			
			Отпускная цена			3593212		3593212					
			Сметная стоимость оборудования					*3593212*					
			Итого по разделу: 14. Газоснабжения									3593212	
			Раздел: 15. Благоустройство										
869	869	Е11-460401-0801 Кзтр и Кэм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	$м^3$	80,77525	22399,82	9490,92	1809351	766631	0	990385	3023714	
						12908,9	4120,25	1042720	332814		223978		
			Итого по разделу: 16. Благоустройство									3023714	
			ИТОГО:					132642039	6709921	61068806	18313925	160560483	
			в том числе оборудование	Тенге								6263809	
			ИТОГО без оборудования	Тенге								154296674	
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								1851560	
			ИТОГО:	Тенге								156148234	
			Дополнительные затраты в зимнее время 0,32%	Тенге								499674	
			ИТОГО:	Тенге								156647908	
			Непреведенные работы и затраты-2%	Тенге								3132958	
			ИТОГО:	Тенге								159780866	
			ИТОГО с оборудованием	Тенге								166044675	
			Перевод в цены 2023 год	Тенге								179162205	
			Понижающий коэффициент К=0,94999999	Тенге								170204093	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								20424491	
			ВСЕГО к оплате	Тенге								190628584	

Представитель подрядного организаций:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор _____ **Касимов Б. А.**

Авторский надзор:
ТОО "ДИАС Проект"
ГИП _____ **Нуралиев Е. А.**

Технадзор:
ТОО "Нур&М Құрылыс"
Инженер-эксперт _____ **Корабоев У. Т.**