Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«18» 04 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО«СДС 2012», г.Актобе ,пр-т А.Молдагуловой 30 Б, н.п. 17А
наименование организации, юридический адрес

в лице Итегулова Н.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:**«Расширение здания заменителя цельного молока в виде пристройки»,**Актюбинская область, г.Актобе, ул. Гастелло 2Д
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «Айс-плюс» , директор Ищанов К.А
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АктюбГлавПроект», 21020318, 14.06.2021 г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Айс-Плюс», №159 П от 10.11.2021 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расширение здания заменителя цельного молока в виде пристройки	М2	312,4	-	312,4	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)	711,7	711,7
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)	3715	3715
В том числе подземной части	м^3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	--	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Конструктивная схема здания состоит из несущих поперечных и продольных стен из блоков СКЦ с облицовкой кирпичом. Устойчивость и жесткость здания, при действии эксплуатационных нагрузок и ветра, обеспечивается совместной работой стен и плит перекрытий. Расчет фундаментов выполнены по программе «Base 9.2 Desktop»

Фундаменты - ленточные сборные из железобетонных фундаментных плит по СТ РК 956-93 и бетонных блоков по ГОСТ13579-78. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить из 2-х слоев рубероида. Вертикальная гидроизоляция: все поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячей битумной мастикой за 2-раза.

Под всеми фундаментами выполнить песчаную подготовку толщиной 100мм, с уширением 100 мм в каждую сторону от грани фундамента. Подготовка на плане фундаментов условно не показана.

Монолитные участки выполнить из бетона класса С16/20,Х0,XF1. Наружные стены - облицовка из силикатного кирпича марки СОРПо-М125/F35/1,8, по ГОСТ 379-2015, толщиной 120 мм, на растворе М50, утепления минплита ПЖ100 по ГОСТ 9573-2012 НГнегорющий, с р =100 кг/м³, толщиной 90 мм, несущая часть стены из блоков СКЦ полнотелого, марки М125/F50 по СТ РК 945-92, на растворе М50, толщиной 390 мм,(тип кладки "В"). Внутренние стены из блоков СКЦ полнотелого, марки М125/F50 по СТ РК 945-92, на растворе М50 толщиной 390 мм.

-Перегородки - из блоков СКЦ с пустотами, марки М125 по СТ РК 945-92, на растворе М25, толщиной 120мм, армированной сеткой 50/50/3/3 из проволок Вр-1 через 2 ряда кладки, в санузлах и вентканалы из керамического кирпича марки М100 КР-р-по (КР-л-по) 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ ГОСТ 530-2012, толщиной 120 мм, на растворе марки М25. Кладку наружных стен вести с армированием через 2- рядов кладки блоков арматурной сеткой 100/100/6/6 из арматуры Ø6А1 (гибкая связь).

Кладку внутренних стен вести с армированием через 2- рядов кладки блоков кладочной сеткой 50/50/5/5 из проволок Вр-1. Сетки должны быть оцинкованным или антикоррозийным покрытием.

Перекрытия и покрытия- запроектировано из сборных железобетонных многопустотных плит по ГОСТ9561-2016. Перемычки - сборные железобетонные по ГОСТ 948-2016.
Вентиляционные каналы - из керамического кирпича марки М100 КР-р-по (КР-л-по) 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ ГОСТ 530-2012, толщиной 120 мм, на растворе марки М25.
Лестничные марши - сборные железобетонные ступени по металлическими косоурами. Ограждения маршей - металлические, поручни поливинилхлоридный. Кровля плоская рулонная с внутренним водостоком. Работы по устройству кровли выполнить согласно требований СП РК 3.02-137-2013 "Крыши и кровли". Двери деревянные - внутренние по ГОСТ 6629-88, наружные по ГОСТ 24698-81
Окна и балконные двери - металлопластиковые с тройным остеклением по ГОСТ23166-99
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2021 г.;
месяц, год

окончание работ МАРТ 2022 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев ;
фактически, месяц: 5 месяца ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: проект наружных сетей разрабатывается отдельным проектом ТОО «АктюбГлавПроект» Жумабаев А.Ж. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)_____
_____;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Расширение здания заменителя цельного молока в виде пристройки »** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Итегулов Н.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

«САС 2012» Товарищество с ограниченной ответствен... город Актобе Республика Казахстан