Заказчик : *ГУ "Актауский городской отдел строительства"*
Генподрядчик : *ТОО "Ондасын Строй"*

Наименование строительства и его адрес: *"Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" 5-ти жилых домов №41 участок в 19А микрорайоне города Актау*
Адрес: *г.Актау, 19А микрорайон №41 участок*

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№103/20	26.06.2020				
		Допсоглашение					
		№1	29.06.2020				
		№2	30.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**308 170 441,70**	**275 152 180,09**							**33 018 261,61**	**308 170 441,70**
в том числе:										
за октябрь 2020 г.		**275 152 180,09**							**33 018 261,61**	**308 170 441,70**

Заказчик: _____ **Машырыков Э.К.**

Подрядчик: _____ **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: _____ **Ураков С.**

Технический надзор: _____ **Бердимбетов А. Н./Ауезалиев Б.А.**

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын Строй"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка "Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" 5-ти жилых домов №41 участок в 19А микрорайоне города Актау
наименование, адрес

Объект Двухсекционный жилой дом (блок 1, 2, 3), трехсекционный жилой дом (блок 4, 5)

Договор подряда номер №103/20
дата 26.06.2020
№1 от 29.06.2020
№2 от 30.07.2020

Номер документа	Дата составления
1	13.10.2020

Отчетный период	
с	по
01.09.2020	31.09.2020

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-2 Двухсекционный 9-этажный жилой дом										
		Блок 1	**Смета: 2-2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ**										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-0101 01-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	451	119,61	112,56	0	53942	50766	0	12442	0,01	3
				м3 грунта	7,04	31,27	0	3177	14104	0	72	0,02	7
2	2	Е11-0101 02-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	331	163,09	154,99	0,09	53984	51301	30	13212	0,01	3
				м3 грунта	8,02	47,42	0	2653	15696	0	72	0,02	8
3	3	Е11-0101 02-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1521	438,62	416,86	0,21	667134	634049	319	163270	0,02	33
				м3 грунта	21,54	127,55	0	32767	193997	0	72	0,06	95
4	4	Е11-0102 05-0112 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	70	12622,13	0	0	883549	0	0	636155	10,54	738
				м3 грунта	12622,13	0	0	883549	0	0	72	0	0
5	5	Е11-0101 02-0310	Грунты 4 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	70	334,42	317,99	0	23410	22259	0	5732	0,02	1
				м3 грунта	16,43	97,29	0	1150	6811	0	72	0,05	3
6	6	Е11-0101 04-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	383,35	33,93	33,93	0	13008	13008	0	3804	0	0
				м3 грунта	0	13,78	0	0	5284	0	72	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	316,82	5875,2	963,34	1625,85	1861381	305205	515102	1106459	2,99	947
				м3 подстилающего слоя	3286,01	429,3	0	1041074	136011	0	94	0,3	95
			Итого по разделу: Фундаменты					15105575					
			Раздел: КАРКАС										
24	24	С121-020104-0211	Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,17	27246		27246	31878		31878			
				м3									
25	25	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	15,6	1178		1178	18377		18377			
				м2									
26	26	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,351	163454		163454	57372		57372			
				т									
27	27	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,158184	404706		404706	64018		64018			
				т									
28	28	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	4,056	235196,8	2039,81	189630,49	953958	8273	769141	163460	33,1	134
				т	43526,5	760	0	176543	3083	0	91	0,37	2
29	29	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	4,565184	109748		109748	501020		501020			
				т									
30	30	Е11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	39	18565,96	2467,99	3758,86	724072	96252	146596	595010	8,15	318
				шт. сборных конструкций	12339,1	590,29	0	481225	23021	0	118	0,41	16
31	31	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1	2	89285,71		89285,71	178571		178571			
				шт									
32	32	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2	4	93750		93750	375000		375000			
				шт									
33	33	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-1	1	102678,57		102678,57	102679		102679			
				шт									
34	34	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-1Н	1	102678,57		102678,57	102679		102679			
				шт									
35	35	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-2	6	98214,29		98214,29	589286		589286			
				шт									
36	36	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-3	4	98214,29		98214,29	392857		392857			
				шт									
37	37	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-5	2	107142,86		107142,86	214286		214286			
				шт									
38	38	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-7	1	107142,86		107142,86	107143		107143			
				шт									
39	39	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-8	1	102678,57		102678,57	102679		102679			
				шт									
40	40	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-8Н	1	102678,57		102678,57	102679		102679			
				шт									
41	41	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-9	4	102678,57		102678,57	410714		410714			
				шт									
42	42	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-4	1	107142,86		107142,86	107143		107143			
				шт									
43	43	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-9	4	102678,57		102678,57	410714		410714			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-10	1	116071,43		116071,43	116071		116071			
				шт									
45	45	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-3-6	4	98214,29		98214,29	392857		392857			
				шт									
46	46	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-4-9	2	116071,43		116071,43	232143		232143			
				шт									
47	47	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	41	3882,1	1352,65	122,13	159166	55459	5007	132085	1,62	66
				шт. сборных конструкций	2407,32	322,83	0	98700	13236	0	118	0,23	9
48	48	С121-040107-9914	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 40 кН/м ГОСТ 18980-90	8,389	65754		65754	551610		551610			
				м3									
49	49	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КЖ-20)	1,7908	21252,43	1315,33	291	38059	2355	521	32682	14,94	27
				т	19646,1	408,8	0	35182	732	0	91	0,2	0
50	50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,42864	199309		199309	85432		85432			
				т									
51	51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,36216	197941		197941	269627		269627			
				т									
52	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (кж-22)	0,12032	199309		199309	23981		23981			
				т									
53	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,1205	197941		197941	419734		419734			
				т									
54	54	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,04652	241036,53	1312,53	163454	11213	61	7604	3254	58	3
				т	76270	607,11	0	3548	28	0	91	0,36	0
55	55	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04652	109748		109748	5105		5105			
				т									
56	57	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5	20	98214,29		98214,29	1964286		1964286			
				шт									
57	58	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-11	6	116071,43		116071,43	696429		696429			
				шт									
58	59	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-12	2	107142,86		107142,86	214286		214286			
				шт									
59	60	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-13	2	116071,43		116071,43	232143		232143			
				шт									
60	61	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-6	7	102678,57		102678,57	718750		718750			
				шт									
61	62	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-7	2	116071,43		116071,43	232143		232143			
				шт									
62	64	С121-040107-9914	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 40 кН/м ГОСТ 18980-90	32,198	65754		65754	2117147		2117147			
				м3									
63	65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (КЖ-23)	0,3572	199309		199309	71193		71193			
				т									
64	66	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	6,487	197941		197941	1284043		1284043			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
65	79	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5	87	98214,29		98214,29	8544643		8544643			
				шт									
66	80	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-11	18	116071,43		116071,43	2089286		2089286			
				шт									
67	81	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-12	6	107142,86		107142,86	642857		642857			
				шт									
68	82	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-13	6	116071,43		116071,43	696429		696429			
				шт									
			Итого по разделу: КАРКАС					**27355757**					
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
69	117	Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство	39,75	42649,2	2512,57	28944,08	1695306	99875	1150527	426960	8,99	357
				м3	11192,55	610,89	0	444904	24283	0	91	0,42	17
70	118	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2253	199309		199309	44904		44904			
				т									
71	119	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,5398	205284		205284	521380		521380			
				т									
72	120	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,9088	197941		197941	575771		575771			
				т									
73	121	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,0246	557695,8	17176,57	479701,73	13719	423	11801	1526	42,5	1
				т	60817,5	7340,53	0	1496	181	0	91	4,38	0
74	122	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпич, бетону	179,676	886,36	18,76	568,89	159257	3371	102216	50392	0,21	38
				м2 поверхности	298,71	2,86	0	53671	514	0	93	0	0
75	123	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование обрамления отверстий	0,567385	73781,09	2265,89	0	41862	1286	0	38144	56,4	32
				т металлических изделий	71515,2	772,74	0	40577	438	0	93	0,54	0
76	124	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,567385	197941		197941	112309		112309			
				т									
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					**3164508**					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ										
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)										
			Раздел: КРОВЛЯ (КЖ-81)					**47752685**	**1922489**				**3807**
			ИТОГО:					**4713269**	**602193**				**362**
		Блок 2	**Смета: 2-2-20 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ**										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	451	119,61	112,56	0	53942	50766	0	12442	0,01	3
				м3 грунта	7,04	31,27	0	3177	14104	0	72	0,02	7
2	2	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	331	163,09	154,99	0,09	53984	51301	30	13212	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта	8,02	47,42	0	2653	15696	0	72	0,02	8
3	3	Е11-010102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1521	438,62	416,86	0,21	667134	634049	319	163270	0,02	33
				м3 грунта	21,54	127,55	0	32767	193997	0	72	0,06	95
4	4	Е11-010205-0112 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	70	12622,13	0	0	883549	0	0	636155	10,54	738
				м3 грунта	12622,13	0	0	883549	0	0	72	0	0
5	5	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	70	334,42	317,99	0	23410	22259	0	5732	0,02	1
				м3 грунта	16,43	97,29	0	1150	6811	0	72	0,05	3
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	383,35	33,93	33,93	0	13008	13008	0	3804	0	0
				м3 грунта	0	13,78	0	0	5284	0	72	0,01	3
7	7	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	383,35	16,76	16,76	0	6423	6423	0	1878	0	0
				м3 грунта	0	6,81	0	0	2609	0	72	0	2
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	67,65	846,06	0	0	57236	0	0	41210	0,89	60
				м3 грунта	846,06	0	0	57236	0	0	72	0	0
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	451	162,46	71,85	0	73269	32403	0	41621	0,11	49
				м3 уплотненного грунта	90,61	37,56	0	40866	16941	0	72	0,03	12
10	10	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	3265,48	73		73	238380		238380			
				т									
11	11	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	331	16,79	14	0,06	5558	4636	20	2115	0	1
				м3 грунта	2,73	6,15	0	902	2036	0	72	0	1
12	12	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	1591	22,41	18,6	0,18	35668	29587	286	13523	0	6
				м3 грунта	3,64	8,17	0	5787	12995	0	72	0	6
13	13	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ	1591	9,61	9,61	0	15291	15291	0	4730	0	0
				м3 грунта	0	4,13	0	0	6569	0	72	0	3
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					2126844					
			Раздел: Фундаменты										
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,22866	205284		205284	252224		252224			
				т									
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,09792	197941		197941	217323		217323			
				т									
16	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	10,73	24473,24	1102,43	22018,11	262598	11829	236254	15741	1,35	14
				м3	1352,7	259,44	0	14514	2784	0	91	0,18	2
17	17	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	194,427405	31568,41	1976,84	24966,77	6126099	384352	4854224	886577	3,6	700
				м3	4564,6	446,12	0	887522	86738	0	91	0,31	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	7,405 т	199309		199309	1475883		1475883			
19	19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	15,877 т	197941		197941	3142709		3142709			
20	20	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,643 т	16320,71 15118,76	910,95 347,48	291 0	43136 39959	2408 918	769 0	37198 91	12,62 0,17	33 0
21	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпич, бетон	420,48 м2 поверхности	886,36 298,71	18,76 2,86	568,89 0	372695 125601	7888 1203	239206 0	117928 93	0,21 0	89 1
22	22	Е11-110101-1303 #К=1.4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом т.70 мм. Устройство	417,6 м2 покрытия	3236,42 576,31	200,51 76,58	2459,6 0	1351527 240666	83731 31981	1027130 0	256288 94	0,37 0,05	154 19
23	23	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	316,82 м3 подстилающего слоя	5875,2 3286,01	963,34 429,3	1625,85 0	1861381 1041074	305205 136011	515102 0	1106459 94	2,99 0,3	947 95
			Итого по разделу: Фундаменты					**15105575**					
			Раздел: КАРКАС										
24	24	С121-020104-0211	Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,17 м3	27246		27246	31878		31878			
25	25	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	15,6 м2	1178		1178	18377		18377			
26	26	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,351 т	163454		163454	57372		57372			
27	27	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,158184 т	404706		404706	64018		64018			
28	28	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	4,056 т	235196,8 43526,5	2039,81 760	189630,49 0	953958 176543	8273 3083	769141 0	163460 91	33,1 0,37	134 2
29	29	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	4,565184 т	109748		109748	501020		501020			
30	30	Е11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	39 шт. сборных конструкций	18565,96 12339,1	2467,99 590,29	3758,86 0	724072 481225	96252 23021	146596 0	595010 118	8,15 0,41	318 16
31	31	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1	2 шт	89285,71		89285,71	178571		178571			
32	32	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2	4 шт	93750		93750	375000		375000			
33	33	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-1	1 шт	102678,57		102678,57	102679		102679			
34	34	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-1Н	1 шт	102678,57		102678,57	102679		102679			
35	35	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-2	6 шт	98214,29		98214,29	589286		589286			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-3	4	98214,29		98214,29	392857		392857			
				шт									
37	37	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-5	2	107142,86		107142,86	214286		214286			
				шт									
38	38	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-7	1	107142,86		107142,86	107143		107143			
				шт									
39	39	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-8	1	102678,57		102678,57	102679		102679			
				шт									
40	40	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-8Н	1	102678,57		102678,57	102679		102679			
				шт									
41	41	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-9	4	102678,57		102678,57	410714		410714			
				шт									
42	42	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-4	1	107142,86		107142,86	107143		107143			
				шт									
43	43	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-9	4	102678,57		102678,57	410714		410714			
				шт									
44	44	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-10	1	116071,43		116071,43	116071		116071			
				шт									
45	45	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-3-6	4	98214,29		98214,29	392857		392857			
				шт									
46	46	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-4-9	2	116071,43		116071,43	232143		232143			
				шт									
47	47	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	41	3882,1	1352,65	122,13	159166	55459	5007	132085	1,62	66
				шт. сборных конструкций	2407,32	322,83	0	98700	13236	0	118	0,23	9
48	48	С121-040107-9914	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 40 кН/м ГОСТ 18980-00	8,389	65754		65754	551610		551610			
				м3									
49	49	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КЖ-20)	1,7908	21252,43	1315,33	291	38059	2355	521	32682	14,94	27
				т	19646,1	408,8	0	35182	732	0	91	0,2	0
50	50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,42864	199309		199309	85432		85432			
				т									
51	51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,36216	197941		197941	269627		269627			
				т									
52	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (кж-22)	0,12032	199309		199309	23981		23981			
				т									
53	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,1205	197941		197941	419734		419734			
				т									
54	54	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,04652	241036,53	1312,53	163454	11213	61	7604	3254	58	3
				т	76270	607,11	0	3548	28	0	91	0,36	0
55	55	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04652	109748		109748	5105		5105			
				т									
56	57	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5	20	98214,29		98214,29	1964286		1964286			
				шт									
57	58	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-11	6	116071,43		116071,43	696429		696429			
				шт									
58	59	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-12	2	107142,86		107142,86	214286		214286			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	60	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-13	2 шт	116071,43		116071,43	232143		232143			
60	61	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-6	7 шт	102678,57		102678,57	718750		718750			
61	62	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-7	2 шт	116071,43		116071,43	232143		232143			
62	64	С121-040107-9914	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 40 кН/м ГОСТ 18980-90	32,198 м3	65754		65754	2117147		2117147			
63	65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (КЖ-23)	0,3572 т	199309		199309	71193		71193			
64	66	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	6,487 т	197941		197941	1284043		1284043			
			Итого по разделу: КАРКАС					15382543					
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
65	117	Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	39,75 м3	42649,2 11192,55	2512,57 610,89	28944,08 0	1695306 444904	99875 24283	1150527 0	426960 91	8,99 0,42	357 17
66	118	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2253 т	199309		199309	44904		44904			
67	119	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,5398 т	205284		205284	521380		521380			
68	120	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,9088 т	197941		197941	575771		575771			
69	121	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,0246 т	557695,8 60817,5	17176,57 7340,53	479701,73 0	13719 1496	423 181	11801 0	1526 91	42,5 4,38	1 0
70	122	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпич, бетон	179,676 м2 поверхности	886,36 298,71	18,76 2,86	568,89 0	159257 53671	3371 514	102216 0	50392 93	0,21 0	38 0
71	123	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование обрамления отверстий	0,567385 т металлических изделий	73781,09 71515,2	2265,89 772,74	0 0	41862 40577	1286 438	0 0	38144 93	56,4 0,54	32 0
72	124	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,567385 т	197941		197941	112309		112309			
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					3164508					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ										
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)										
			Раздел: КРОВЛЯ (КЖ-81)					35779470	1922489				3807
			ИТОГО:					4713269	602193				362
		Блок 3	**Смета: 2-2-200 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	451	119,61	112,56	0	53942	50766	0	12442	0,01	3
				м3 грунта	7,04	31,27	0	3177	14104	0	72	0,02	7
2	2	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	331	163,09	154,99	0,09	53984	51301	30	13212	0,01	3
				м3 грунта	8,02	47,42	0	2653	15696	0	72	0,02	8
3	3	Е11-010102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1521	438,62	416,86	0,21	667134	634049	319	163270	0,02	33
				м3 грунта	21,54	127,55	0	32767	193997	0	72	0,06	95
4	4	Е11-010205-0112 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	70	12622,13	0	0	883549	0	0	636155	10,54	738
				м3 грунта	12622,13	0	0	883549	0	0	72	0	0
5	5	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	70	334,42	317,99	0	23410	22259	0	5732	0,02	1
				м3 грунта	16,43	97,29	0	1150	6811	0	72	0,05	3
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	383,35	33,93	33,93	0	13008	13008	0	3804	0	0
				м3 грунта	0	13,78	0	0	5284	0	72	0,01	3
7	7	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	383,35	16,76	16,76	0	6423	6423	0	1878	0	0
				м3 грунта	0	6,81	0	0	2609	0	72	0	2
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	67,65	846,06	0	0	57236	0	0	41210	0,89	60
				м3 грунта	846,06	0	0	57236	0	0	72	0	0
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	451	162,46	71,85	0	73269	32403	0	41621	0,11	49
				м3 уплотненного грунта	90,61	37,56	0	40866	16941	0	72	0,03	12
10	10	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	3265,48	73		73	238380		238380			
				т									
11	11	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	331	16,79	14	0,06	5558	4636	20	2115	0	1
				м3 грунта	2,73	6,15	0	902	2036	0	72	0	1
12	12	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	1591	22,41	18,6	0,18	35660	29587	286	13523	0	6
				м3 грунта	3,64	8,17	0	5787	12995	0	72	0	6
13	13	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ	1591	9,61	9,61	0	15291	15291	0	4730	0	0
				м3 грунта	0	4,13	0	0	6569	0	72	0	3
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					2126844					
			Раздел: Фундаменты										
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,22866	205284		205284	252224		252224			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,09792 т	197941		197941	217323		217323			
16	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	10,73 м3	24473,24	1102,43	22018,11	262598	11829	236254	15741	1,35	14
					1352,7	259,44	0	14514	2784	0	91	0,18	2
17	17	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	194,427405 м3	31508,41	1976,84	24966,77	6126099	384352	4854224	886577	3,6	700
					4564,8	446,12	0	887522	86738	0	91	0,31	60
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	7,405 т	199309		199309	1475883		1475883			
19	19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	15,877 т	197941		197941	3142709		3142709			
20	20	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,643 т	16320,71	910,95	291	43136	2408	769	37198	12,62	33
					15118,76	347,48	0	39959	918	0	91	0,17	0
21	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпич, бетон	420,48 м2 поверхности	886,36	18,76	568,89	372695	7888	239206	117928	0,21	89
					298,71	2,86	0	125601	1203	0	93	0	1
22	22	Е11-110101-1303 #К=1.4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом т.70 мм. Устройство	417,6 м2 покрытия	3236,42	200,51	2459,6	1351527	83731	1027130	256288	0,37	154
					576,31	76,58	0	240666	31981	0	94	0,05	19
23	23	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	316,82 м3 подстилающего слоя	5875,2	963,34	1625,85	1861381	305205	515102	1106459	2,99	947
					3286,01	429,3	0	1041074	136011	0	94	0,3	95
			Итого по разделу: Фундаменты					15105575					
			Раздел: КАРКАС										
24	24	С121-020104-0211	Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,17 м3	27246		27246	31878		31878			
25	25	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	15,6 м2	1178		1178	18377		18377			
26	26	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,351 т	163454		163454	57372		57372			
27	27	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,158184 т	404706		404706	64018		64018			
28	28	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	4,056 т	235196,8	2039,81	189630,49	953958	8273	769141	163460	33,1	134
					43526,5	760	0	176543	3083	0	91	0,37	2
29	29	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	4,565184 т	109748		109748	501020		501020			
30	30	Е11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	39 шт. сборных конструкций	18565,96	2467,99	3758,86	724072	96252	146596	595010	8,15	318
					12339,1	590,29	0	481225	23021	0	118	0,41	16
31	31	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1	2 шт	89285,71		89285,71	178571		178571			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2	4 шт	93750		93750	375000		375000			
33	33	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-1	1 шт	102678,57		102678,57	102679		102679			
34	34	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-1Н	1 шт	102678,57		102678,57	102679		102679			
35	35	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-2	6 шт	98214,29		98214,29	589286		589286			
36	36	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-3	4 шт	98214,29		98214,29	392857		392857			
37	37	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-5	2 шт	107142,86		107142,86	214286		214286			
38	38	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-7	1 шт	107142,86		107142,86	107143		107143			
39	39	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-8	1 шт	102678,57		102678,57	102679		102679			
40	40	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-8Н	1 шт	102678,57		102678,57	102679		102679			
41	41	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-9	4 шт	102678,57		102678,57	410714		410714			
42	42	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-4	1 шт	107142,86		107142,86	107143		107143			
43	43	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-9	4 шт	102678,57		102678,57	410714		410714			
44	44	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-10	1 шт	116071,43		116071,43	116071		116071			
45	45	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-3-6	4 шт	98214,29		98214,29	392857		392857			
46	46	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-4-9	2 шт	116071,43		116071,43	232143		232143			
47	47	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	41 шт. сборных конструкций	3882,1 2407,32	1352,65 322,83	122,13 0	159166 98700	55459 13236	5007 0	132085 118	1,62 0,23	66 9
48	48	С121-040107-9914	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 40 кН/м ГОСТ 18980-90	8,389 м3	65754		65754	551610		551610			
49	49	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КЖ-20)	1,7908 т	21252,43 19646,1	1315,33 408,8	291 0	38059 35182	2355 732	521 0	32682 91	14,94 0,2	27 0
50	50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,42864 т	199309		199309	85432		85432			
51	51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,36216 т	197941		197941	269627		269627			
52	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (кж-22)	0,12032 т	199309		199309	23981		23981			
53	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,1205 т	197941		197941	419734		419734			
54	54	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,04652 т	241036,53 76250	1312,53 607,11	163454 0	11213 3548	61 28	7604 0	3254 91	58 0,36	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04652 т	109748		109748	5105		5105			
56	57	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5	20 шт	98214,29		98214,29	1964286		1964286			
57	58	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-11	6 шт	116071,43		116071,43	696429		696429			
58	59	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-12	2 шт	107142,86		107142,86	214286		214286			
59	60	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-13	2 шт	116071,43		116071,43	232143		232143			
60	61	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-6	7 шт	102678,57		102678,57	718750		718750			
61	62	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-7	2 шт	116071,43		116071,43	232143		232143			
62	64	С121-040107-9914	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 40 кН/м ГОСТ 18980-90	32,198 м3	65754		65754	2117147		2117147			
63	65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (КЖ-23)	0,3572 т	199309		199309	71193		71193			
64	66	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	6,487 т	197941		197941	1284043		1284043			
			Итого по разделу: КАРКАС					15382543					
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
65	117	Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	79,5 м3	42649,2 11192,55	2512,57 610,89	28944,08 0	3390611 889808	199749 48565	2301054 0	853920 91	8,99 0,42	715 33
66	118	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,4506 т	199309		199309	89809		89809			
67	119	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	5,0796 т	205284		205284	1042761		1042761			
68	120	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	5,8176 т	197941		197941	1151542		1151542			
69	121	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,0492 т	557695,8 60817,5	17176,57 7340,53	479701,73 0	27439 2992	845 361	23601 0	3052 91	42,5 4,38	2 0
70	122	~~Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9~~	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпич, бетону	359,352 м2 поверхности	886,36 298,71	18,76 2,86	568,89 0	318514 107341	6741 1028	204431 0	100784 93	0,21 0	76 1
71	123	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование обрамления отверстий	1,13477 т металлических изделий	73781,09 71515,2	2265,89 772,74	0 0	83725 81153	2571 877	0 0	76288 93	56,4 0,54	64 1
72	124	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,13477	197941		197941	224618		224618			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	т				6329016					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ										
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)										
			Раздел: КРОВЛЯ (КЖ-81)					38943981	2027442				4235
			ИТОГО:					5253915	627608				379
			Объект: 2-1 Трехсекционный 9-этажный жилой дом										
		Блок 4	**Смета: 2-1-2 Общестроительные работы - КЖ**										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	757	119,61	112,56	0	90542	85210	0	20884	0,01	5
				м3 грунта	7,04	31,27	0	5332	23674	0	72	0,02	12
2	2	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	383	163,09	154,99	0,09	62465	59360	34	15287	0,01	3
				м3 грунта	8,02	47,42	0	3070	18162	0	72	0,02	9
3	3	Е11-010102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2220	438,62	416,86	0,21	973727	925436	465	238303	0,02	48
				м3 грунта	21,54	127,55	0	47825	283151	0	72	0,06	139
4	4	Е11-010205-0112 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	102	12622,13	0	0	1287457	0	0	926969	10,54	1075
				м3 грунта	12622,13	0	0	1287457	0	0	72	0	0
5	5	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	102	334,42	317,99	0	34111	32435	0	8352	0,02	2
				м3 грунта	16,43	97,29	0	1676	9924	0	72	0,05	5
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	643	33,93	33,93	0	21819	21819	0	6381	0	0
				м3 грунта	0	13,78	0	0	8862	0	72	0,01	5
7	7	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	643	16,76	16,76	0	10774	10774	0	3151	0	0
				м3 грунта	0	6,81	0	0	4376	0	72	0	3
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	114	846,06	0	0	96451	0	0	69445	0,89	101
				м3 грунта	846,06	0	0	96451	0	0	72	0	0
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	643	162,46	71,85	0	104461	46197	0	59340	0,11	69
				м3 уплотненного грунта	90,61	37,56	0	58264	24153	0	72	0,03	17
10	10	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	4610,71	73			73	336582		336582		
				т									
11	11	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	383	16,79	14	0,06	6431	5364	23	2448	0	1
				м3 грунта	2,73	6,15	0	1044	2356	0	72	0	1
12	12	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	2322	22,41	18,6	0,18	52044	43182	417	19736	0	8
				м3 грунта	3,64	8,17	0	8446	18966	0	72	0	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ	2322	9,61	9,61	0	22317	22317	0	6903	0	0
				м3 грунта	0	4,13	0	0	9587	0	72	0	5
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					3099180					
			Раздел: Фундаменты										
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,67247	205284		205284	343331		343331			
				т									
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,24644	197941		197941	246722		246722			
				т									
16	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	16,15	24473,24	1102,43	22018,11	395243	17804	355593	23693	1,35	22
				м3	1352,7	259,44	0	21846	4190	0	91	0,18	3
17	17	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	275,22	31508,41	1976,84	24966,77	8671745	544067	6871354	1254986	3,6	991
				м3	4564,8	446,12	0	1256324	122781	0	91	0,31	84
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	11,107	199309		199309	2213725		2213725			
				т									
19	19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	23,484	197941		197941	4648446		4648446			
				т									
20	20	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,872	16320,71	910,95	291	63194	3527	1127	54496	12,62	49
				т	15118,76	347,48	0	58540	1345	0	91	0,17	1
21	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпич, бетону	493,92	886,36	18,76	568,89	437789	9265	280985	138525	0,21	105
				м2 поверхности	298,71	2,86	0	147538	1414	0	93	0	1
22	22	Е11-110101-1303 #К=1,4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом т.70 мм. Устройство	617,4	3236,42	200,51	2459,6	1998163	123792	1518559	378908	0,37	227
				м2 покрытия	576,31	76,58	0	355812	47282	0	94	0,05	29
23	23	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	465,74	5875,2	963,34	1625,85	2736316	448666	757223	1626546	2,99	1393
				м3 подстилающего слоя	3286,01	429,3	0	1530426	199942	0	94	0,3	140
			Итого по разделу: Фундаменты					21754673					
			Раздел: КАРКАС										
24	24	С121-020104-0211	Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,71	27246		27246	46591		46591			
				м3									
25	25	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	22,8	1178		1178	26858		26858			
				м2									
26	26	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,513	163454		163454	83852		83852			
				т									
27	27	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,231192	404706		404706	93565		93565			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
28	28	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	23,1192	235196,8	2039,81	189630,49	5437562	47159	4384105	931720	33,1	765
				т	43526,5	760	0	1006298	17571	0	91	0,37	9
29	29	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	23,863392	109748		109748	2618960		2618960			
				т									
30	30	Е11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	57	18565,96	2467,99	3758,86	1058259	140676	214255	869631	8,15	465
				шт. сборных конструкций	12339,1	590,29	0	703329	33646	0	118	0,41	24
31	31	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-1	1	102678,57		102678,57	102679		102679			
				шт									
32	32	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-1в	1	102678,57		102678,57	102679		102679			
				шт									
33	33	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-2	5	98214,29		98214,29	491071		491071			
				шт									
34	34	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-3	6	98214,29		98214,29	589286		589286			
				шт									
35	35	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-4-4	2	116071,43		116071,43	232143		232143			
				шт									
36	36	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-5	2	107142,86		107142,86	214286		214286			
				шт									
37	37	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-3	9	93750		93750	843750		843750			
				шт									
38	38	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-4-6	6	102678,57		102678,57	616071		616071			
				шт									
39	39	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-7	2	107142,86		107142,86	214286		214286			
				шт									
40	40	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-8	1	102678,57		102678,57	102679		102679			
				шт									
41	41	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-8и	1	102678,57		102678,57	102679		102679			
				шт									
42	42	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-9	12	102678,57		102678,57	1232143		1232143			
				шт									
43	43	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-9	3	102678,57		102678,57	308036		308036			
				шт									
44	44	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-10	2	116071,43		116071,43	232143		232143			
				шт									
45	45	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-2	4	98214,29		98214,29	392857		392857			
				шт									
46	46	Е11-070503-0105	Ригели. масса до 1 т. Укладка	61	3882,1	1352,65	122,13	236808	82512	7450	196516	1,62	99
				шт. сборных конструкций	2407,32	322,83	0	146847	19693	0	118	0,23	14
47	47	С121-040107-9914	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 40 кН/м ГОСТ 18980-90	12,536	65754		65754	824292		824292			
				м3									
48	48	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КЖ-20)	0,98608	21252,43	1315,33	291	20957	1297	287	17996	14,94	15
				т	19646,1	408,8	0	19373	403	0	91	0,2	0
49	49	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм (кж-20)	2,93076	17374,29	908,79	291	50920	2663	853	44009	12,3	36
				т	16174,5	327,04	0	47404	958	0	91	0,16	0
50	50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,65296	199309		199309	130141		130141			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
51	51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,26388	197941		197941	646056		646056			
				т									
52	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (КЖ-22)	0,19646	199309		199309	39156		39156			
				т									
53	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,2884	197941		197941	650909		650909			
				т									
54	54	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,06184	241036,53	1312,53	163454	14906	81	10108	4326	58	4
				т	76270	607,11	0	4717	38	0	91	0,36	0
55	55	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06184	109748		109748	6787		6787			
				т									
56	57	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5	13	98214,29		98214,29	1276786		1276786			
				шт									
57	58	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-11	9	116071,43		116071,43	1044643		1044643			
				шт									
58	59	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-12	3	107142,86		107142,86	321429		321429			
				шт									
59	60	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-13	3	116071,43		116071,43	348214		348214			
				шт									
60	61	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-6	25	102678,57		102678,57	2566964		2566964			
				шт									
61	62	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-7	4	116071,43		116071,43	464286		464286			
				шт									
62	64	С121-040107-9914	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 40 кН/м ГОСТ 18980-90	47,534	65754		65754	3125551		3125551			
				м3									
63	65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (КЖ-23)	0,52264	199309		199309	104167		104167			
				т									
64	66	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	9,69772	197941		197941	1919576		1919576			
				т									
			Итого по разделу: КАРКАС					28934979					
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
65	123	Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	123	42649,2	2512,57	28944,08	5245851	309046	3560122	1321159	8,99	1106
				м3	11192,55	610,89	0	1376684	75139	0	91	0,42	51
66	124	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5165	199309		199309	102943		102943			
				т									
67	125	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	7,9254	205284		205284	1626958		1626958			
				т									
68	126	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	7,6767	197941		197941	1519534		1519534			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	127	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,0627	557695,8	17176,57	479701,73	34968	1077	30077	3889	42,5	3
				т	60817,5	7340,53	0	3813	460	0	91	4,38	0
70	128	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	490,728	886,36	18,76	568,89	434959	9206	279170	137630	0,21	104
				м2 поверхности	298,71	2,86	0	146584	1404	0	93	0	1
71	129	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование обрамления отверстий	1,13477	73781,09	2265,89	0	83725	2571	0	76288	56,4	64
				т металлических изделий	71515,2	772,74	0	81153	877	0	93	0,54	1
72	130	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,13477	197941		197941	224618		224618			
				т									
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					9273555					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ										
73	177	Е11-060101-0115	Монолитная плита перекрытия. Устройство	3,57	27438,4	1692,3	23601,68	97955	6041	84258	8324	1,79	6
				м3	2144,42	417,85	0	7656	1492	0	91	0,29	1
74	178	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01395	199309		199309	2780		2780			
				т									
75	179	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,579	197941		197941	114608		114608			
				т									
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ					215343					
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)										
			Раздел: КРОВЛЯ (КЖ-81)					63277737	3001543				6764
			ИТОГО:					8423909	931846				**561**
		Блок 5	**Смета: 2-1-20 Общестроительные работы - КЖ**										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	757	119,61	112,56	0	90542	85210	0	20884	0,01	5
				м3 грунта	7,04	31,27	0	5332	23674	0	72	0,02	12
2	2	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	383	163,09	154,99	0,09	62465	59360	34	15287	0,01	3
				м3 грунта	8,02	47,42	0	3070	18162	0	72	0,02	9
3	3	Е11-010102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2220	438,62	416,86	0,21	973727	925436	465	238303	0,02	48
				м3 грунта	21,54	127,55	0	47825	283151	0	72	0,06	139
4	4	Е11-010205-0112 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	102	12622,13	0	0	1287457	0	0	926969	10,54	1075
				м3 грунта	12622,13	0	0	1287457	0	0	72	0	0
5	5	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	102	334,42	317,99	0	34111	32435	0	8352	0,02	2
				м3 грунта	16,43	97,29	0	1676	9924	0	72	0,05	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	643	33,93	33,93	0	21819	21819	0	6381	0	0
				м3 грунта	0	13,78	0	0	8862	0	72	0,01	5
7	7	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	643	16,76	16,76	0	10774	10774	0	3151	0	0
				м3 грунта	0	6,81	0	0	4376	0	72	0	3
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	114	846,06	0	0	96451	0	0	69445	0,89	101
				м3 грунта	846,06	0	0	96451	0	0	72	0	0
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	643	162,46	71,85	0	104461	46197	0	59340	0,11	69
				м3 уплотненного грунта	90,61	37,56	0	58264	24153	0	72	0,03	17
10	10	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	4610,71	73		73	336582		336582			
				т									
11	11	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	383	16,79	14	0,06	6431	5364	23	2448	0	1
				м3 грунта	2,73	6,15	0	1044	2356	0	72	0	1
12	12	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	2322	22,41	18,6	0,18	52044	43182	417	19736	0	8
				м3 грунта	3,64	8,17	0	8446	18966	0	72	0	9
13	13	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ	2322	9,61	9,61	0	22317	22317	0	6903	0	0
				м3 грунта	0	4,13	0	0	9587	0	72	0	5
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					3099180					
			Раздел: Фундаменты										
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,67247	205284		205284	343331		343331			
				т									
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,24644	197941		197941	246722		246722			
				т									
16	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	16,15	24473,24	1102,43	22018,11	395243	17804	355593	23693	1,35	22
				м3	1352,7	259,44	0	21846	4190	0	91	0,18	3
17	17	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	275,22	31508,41	1976,84	24966,77	8671745	544067	6871354	1254986	3,6	991
				м3	4564,8	446,12	0	1256324	122781	0	91	0,31	84
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	11,107	199309		199309	2213725		2213725			
				т									
19	19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	23,484	197941		197941	4648446		4648446			
				т									
20	20	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,872	16320,71	910,95	291	63194	3527	1127	54496	12,62	49
				т	15118,76	347,48	0	58540	1345	0	91	0,17	1
21	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	493,92	886,36	18,76	568,89	437789	9265	280985	138525	0,21	105
				м2 поверхности	298,71	2,86	0	147538	1414	0	93	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	Е11-110101-1303 =К=1,4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом т.70 мм. Устройство	617,4	3236,42	200,51	2459,6	1998163	123792	1518559	378908	0,37	227
				м2 покрытия	576,31	76,58	0	355812	47282	0	94	0,05	29
23	23	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	465,74	5875,2	963,34	1625,85	2736316	448666	757223	1626546	2,99	1393
				м3 подстилающего слоя	3286,01	429,3	0	1530426	199942	0	94	0,3	140
			Итого по разделу: Фундаменты					21754673					
			Раздел: КАРКАС										
24	24	С121-020104-0211	Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,71	27246		27246	46591		46591			
				м3									
25	25	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	22,8	1178		1178	26858		26858			
				м2									
26	26	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,513	163454		163454	83852		83852			
				т									
27	27	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,231192	404706		404706	93565		93565			
				т									
28	28	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	23,1192	235196,8	2039,81	189630,49	5437562	47159	4384105	931720	33,1	765
				т	43526,5	760	0	1006298	17571	0	91	0,37	9
29	29	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	23,863392	109748		109748	2618960		2618960			
				т									
30	30	Е11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	57	18565,96	2467,99	3758,86	1058259	140676	214255	869631	8,15	465
				шт. сборных конструкций	12339,1	590,29	0	703329	33646	0	118	0,41	24
31	31	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-1	1	102678,57		102678,57	102679		102679			
				шт									
32	32	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-1и	1	102678,57		102678,57	102679		102679			
				шт									
33	33	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-2	5	98214,29		98214,29	491071		491071			
				шт									
34	34	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-3	6	98214,29		98214,29	589286		589286			
				шт									
35	35	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-4-4	2	116071,43		116071,43	232143		232143			
				шт									
36	36	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-5	2	107142,86		107142,86	214286		214286			
				шт									
37	37	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-3	9	93750		93750	843750		843750			
				шт									
38	38	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-4-6	6	102678,57		102678,57	616071		616071			
				шт									
39	39	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-7	2	107142,86		107142,86	214286		214286			
				шт									
40	40	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-8	1	102678,57		102678,57	102679		102679			
				шт									
41	41	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-8и	1	102678,57		102678,57	102679		102679			
				шт									
42	42	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-9	12	102678,57		102678,57	1232143		1232143			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
43	43	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-9	3	102678,57		102678,57	308036		308036			
				шт									
44	44	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-10	2	116071,43		116071,43	232143		232143			
				шт									
45	45	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-2	4	98214,29		98214,29	392857		392857			
				шт									
46	46	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	61	3882,1	1352,65	122,13	236808	82512	7450	196516	1,62	99
				шт. сборных конструкций	2407,32	322,83	0	146847	19693	0	118	0,23	14
47	47	С121-040107-9914	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 40 кН/м ГОСТ 18980-90	12,536	65754		65754	824292		824292			
				м3									
48	48	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КЖ-20)	0,98608	21252,43	1315,33	291	20957	1297	287	17996	14,94	15
				т	19646,1	408,8	0	19373	403	0	91	0,2	0
49	49	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм (кж-20)	2,93076	17374,29	908,79	291	50920	2663	853	44009	12,3	36
				т	16174,5	327,04	0	47404	958	0	91	0,16	0
50	50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,65296	199309		199309	130141		130141			
				т									
51	51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,26388	197941		197941	646056		646056			
				т									
52	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (кж-22)	0,19646	199309		199309	39156		39156			
				т									
53	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,2884	197941		197941	650909		650909			
				т									
54	54	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,06184	241036,53	1312,53	163454	14906	81	10108	4326	58	4
				т	76270	607,11	0	4717	38	0	91	0,36	0
55	55	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06184	109748		109748	6787		6787			
				т									
56	57	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5	13	98214,29		98214,29	1276786		1276786			
				шт									
57	58	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-11	9	116071,43		116071,43	1044643		1044643			
				шт									
58	59	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-12	3	107142,86		107142,86	321429		321429			
				шт									
59	60	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-13	3	116071,43		116071,43	348214		348214			
				шт									
60	61	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-6	25	102678,57		102678,57	2566964		2566964			
				шт									
61	62	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-7	4	116071,43		116071,43	464286		464286			
				шт									
62	64	С121-040107-9914	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 40 кН/м ГОСТ 18980-90	47,534	65754		65754	3125551		3125551			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (КЖ-23)	0,52264	199309		199309	104167		104167			
				т									
64	66	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	9,69772	197941		197941	1919576		1919576			
				т									
			Итого по разделу: КАРКАС					28934979					
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
65	123	Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	123	42649,2	2512,57	28944,08	5245851	309046	3560122	1321159	8,99	1106
				м3	11192,55	610,89	0	1376684	75139	0	91	0,42	51
66	124	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5165	199309		199309	102943		102943			
				т									
67	125	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	7,9254	205284		205284	1626958		1626958			
				т									
68	126	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	7,6767	197941		197941	1519534		1519534			
				т									
69	127	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,0627	557695,8	17176,57	479701,73	34968	1077	30077	3889	42,5	3
				т	60817,5	7340,53	0	3813	460	0	91	4,38	0
70	128	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпич, бетону	490,728	886,36	18,76	568,89	434959	9206	279170	137630	0,21	104
				м2 поверхности	298,71	2,86	0	146584	1404	0	93	0	1
71	129	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование обрамления отверстий	1,13477	73781,09	2265,89	0	83725	2571	0	76288	56,4	64
				т металлических изделий	71515,2	772,74	0	81153	877	0	93	0,54	1
72	130	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,13477	197941		197941	224618		224618			
				т									
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					9273555					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ										
73	177	Е11-060101-0115	Монолитная плита перекрытия. Устройство	3,57	27438,4	1692,3	23601,68	97955	6041	84258	8324	1,79	6
				м3	2144,42	417,85	0	7656	1492	0	91	0,29	1
74	178	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01395	199309		199309	2780		2780			
				т									
75	179	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,579	197941		197941	114608		114608			
				т									
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ					215343					
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)										
			Раздел: КРОВЛЯ (КЖ-81)					63277737	3001543				6764
			ИТОГО:					8423909	931846				561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 7-1 5 ЖИЛЫХ ДОМОВ №41 УЧАСТОК - ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
			Смета: 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
1	1	Е11-010105-0502	Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 (грунт выемки в насыпь)	3518,5	66,51	66,51	0	234013	234013	0	74047	0	0
				м3 грунта	0	29,23	0	0	102843	0	72	0,01	50
2	2	Е11-010105-0505 #К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2- 3(грунт выемки в насыпь)	3518,5	80,23	80,23	0	282288	282288	0	89322	0	0
				м3 грунта	0	35,26	0	0	124059	0	72	0,02	61
3	3	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (разработка корыт пол автодорог, площадок)	1239,15	31,67	31,67	0	39248	39248	0	12419	0	0
				м3 грунта	0	13,92	0	0	17249	0	72	0,01	8
4	4	Е11-010104-0114 #К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	1239,25	125,34	125,34	0	155333	155333	0	49151	0	0
				м3 грунта	0	55,09	0	0	68265	0	72	0,03	33
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка излишнего грунта с на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5343,65	200,58	190,6	0,12	1071834	1018507	640	262298	0,01	53
				м3 грунта	9,86	58,32	0	52687	311617	0	72	0,03	152
6	6	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	8282,6575	162		162	1341791		1341791			
				т									
7	7	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	5343,65	20,51	17,06	0,12	109589	91173	640	41629	0	18
				м3 грунта	3,33	7,49	0	17776	40042	0	72	0	20
8	8	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3518,5	73,46	73,46	0	258471	258471	0	79982	0	0
				м3 уплотненного грунта	0	31,57	0	0	111086	0	72	0,02	55
9	9	Е11-010201-0107 #К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3518,5	27,81	27,81	0	97834	97834	0	23739	0	0
				м3 уплотненного грунта	0	9,37	0	0	32971	0	72	0,01	19
10	10	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	3518,5	89,21	70,27	8,7	313878	247252	30611	70158	0,01	43
				м3 уплотненного грунта	10,24	17,46	0	36015	61427	0	72	0,01	43
11	11	Е11-010203-0112	Полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	3518,5	48,21	21,07	0	169636	74120	0	81717	0,03	98
				м2 спланированной площади	27,15	5,11	0	95516	17980	0	72	0	9
12	12	Е11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	11528,5	90,53	20,09	0	1043731	231604	0	629353	0,07	835
				м2 спланированной площади	70,45	5,38	0	812127	61974	0	72	0	30
								5117646	2729847				1046
			ИТОГО:					1014121	949513				481
								5117645					
			Итого по объекту:					254149238					
			Итого по стройке:										
			Накладные расходы :					**33272711**					
			На общестроительные работы					**33272711**					
			Всего накладных расходов:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с накладными					287421967					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Сметная прибыль, 8%					22993757,36					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					310415724,4					
			Итого с временными, 1 %					313519881,6					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %					314968343,5					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					321267710,3					
			Итого в текущих ценах, к = 0,85646					275152180,09					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					33018261,61					
			Итого с НДС					308170441,70					
			Всего:					308170441,70					

Заказчик: ГУ "АГОС" _____ **Машырыков Э.К.**

Авторский надзор ГИП ТОО "KJS Project & Consulting" _____ **Ураков С.**

Технический надзор ТОО "Мұрадар" _____ **Бердимбетов А.Н./Ауезалиев Б.А.**

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ **Боранбаев Б.О.**