ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., микрорайон 4, дом № 72** — ИИН/БИН **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Оңдасын-Строй,Мангистауская область., Тупкараганский р-он, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117, тел.: 776161 776363** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 103/20 от 26.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
49	13.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" 5-ти жилых домов № 41 участок в 19 А микрорайоне города Актау			услуга	1	182 492 166,83	182 492 166,83
				Итого	1	x	182 492 166,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2023

М.П.

Заказчик : ***ГУ "Актауский городской отдел строительства"***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй"***

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" 5-ти жилых домов №41 участок в 19А микрорайоне города Актау***

Адрес: ***г.Актау, 19А микрорайон №41 участок***

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№103/20	**26.06.2020**				
		Допсоглашение					
		№11	**24.05.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базо-вом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**5 182 105 724,22**	**4 626 880 110,91**							**555 225 613,31**	**5 182 105 724,22**
в том числе:										
за сентябрь 2023г.		**162 939 434,67**							**19 552 732,16**	**182 492 166,83**
Удержано 5%										**9 124 608,3**
К оплате за сентябрь 2023г.										**173 367 558,49**

Заказчик:_____ **Туляков А.К.**

Подрядчик:_____ **Боранбаев Б.О.**

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **10 Привязка ПСД "Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" 5-ти жилых домов №41 участок в 19А микрорайоне г.Актау**
наименование, адрес

Договор подряда номер №103/20
дата 26.06.2020
№11 от 24.05.2023

Номер документа	Дата составления
16	10.08.2023

Отчетный период	
с	по
01.08.2023	31.08.2023

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Экспл. машин	Материалов	Общая стоимость, тенге: Всего	Экспл. машин	Материалов	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Трехсекционный 9-этажный жилой дом										
			Смета: 2-1-1 Общестроительные работы - АС										
			Раздел: ПРОЕМЫ										
1	45	С121-090102-0203	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92**	16,38	17373		17373	284570		284570			
				м2									
2	46	С121-090102-0201	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	3,9986055	14886		14886	59523		59523			
				м2									
3	52	С121-090102-0111	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	204,12	13192		13192	2692751		2692751			
				м2									
4	53	С121-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П внутренние СТ РК 943-92**	234,36	17323		17323	4059818		4059818			
				м2									
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ					7096662					
			Раздел: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 32)										
5	81	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	3444,682966	2684,95	21,6	2229,01	9248793	74417	7678233	1443119	0,38	1316
				м2 покрытия	434,33	11,35	0	1496143	39090	0	94	0,01	29
			Итого по разделу: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 32)					9248793					
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС 1.1 - 1.8)										
			ИТОГО:					16345455	74417				1316
								1496143	39090				29
			Смета: 2-1-3 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	С123-030102-0918	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	108	7253		7253	783324		783324			
				шт.									
2	4	С123-030102-0103	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	108	68991		68991	7451028		7451028			
				шт.									
3	6	С123-030102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	108	4437		4437	479196		479196			
				шт.									
4	8	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	111	2694		2694	299034		299034			
				шт.									
5	9	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	324	1630,13	13,43	119,87	528161	4353	38837	475305	1,05	339
				м трубопровода	1496,83	0,1	0	484972	34	0	98	0	0
6	10	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	291,276	98		98	28545		28545			
				м									
7	11	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	410	2331,42	20,94	1828,22	955880	8587	749572	197332	0,34	138
				м трубопровода	482,25	8,87	0	197721	3638	0	98	0,01	2
8	12	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	60	3544,5	36,81	2888,07	212670	2209	173284	37368	0,43	26
				м трубопровода	619,62	15,88	0	37177	953	0	98	0,01	1
9	13	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	432	657		657	283824		283824			
				шт.									
10	14	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	15	831		831	12465		12465			
				шт.									
11	15	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	18	1131		1131	20358		20358			
				шт.									
12	16	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	15	792		792	11880		11880			
				шт.									
13	17	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	470	94,36	0,99	2,64	44351	465	1242	41791	0,05	24
				м трубопровода	90,73	0	0	42644	0	0	98	0	0
14	20	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	108	16587		16587	1791396		1791396			
				комплект									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	22	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	108	2694		2694	290952		290952			
				шт.									
16	23	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	110	1630,13	13,43	119,87	179314	1478	13185	161369	1,05	115
				м трубопровода	1496,83	0,1	0	164651	11	0	98	0	0
17	24	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	98,89	98		98	9691		9691			
				м									
18	25	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	396	2331,42	20,94	1828,22	923240	8294	723977	190593	0,34	133
				м трубопровода	482,25	8,87	0	190970	3513	0	98	0,01	2
19	26	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	60	2612,38	20,94	2109,19	156743	1257	126551	28878	0,34	20
				м трубопровода	482,25	8,87	0	28935	532	0	98	0,01	0
20	27	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	216	657		657	141912		141912			
				шт.									
21	28	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	12	831		831	9972		9972			
				шт.									
22	29	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	12	1131		1131	13572		13572			
				шт.									
23	30	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	456	94,36	0,99	2,64	43030	451	1205	40546	0,05	23
				м трубопровода	90,73	0	0	41373	0	0	98	0	0
24	32	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	12	792		792	9504		9504			
				шт.									
25	34	С123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	108	4056		4056	438048		438048			
				шт.									
26	36	С123-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	108	2628		2628	283824		283824			
				шт.									
27	37	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	108	786		786	84888		84888			
				шт.									
28	39	С123-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	108	7628		7628	823824		823824			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
29	41	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	111	2694		2694	299034		299034			
				шт.									
30	42	Е11-161301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при стояковой системе	540	1421,63	14,73	109,28	767680	7956	59009	690130	0,89	481
				м трубопровода	1297,62	6,48	0	700715	3499	0	98	0	2
31	43	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	505,44	327		327	165279		165279			
				м									
32	44	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	396	2331,42	20,94	1828,22	923240	8294	723977	190593	0,34	133
				м трубопровода	482,25	8,87	0	190970	3513	0	98	0,01	2
33	45	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	110	3544,5	36,81	2888,07	389895	4049	317688	68508	0,43	48
				м трубопровода	619,62	15,88	0	68159	1747	0	98	0,01	1
34	46	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	432	657		657	283824		283824			
				шт.									
35	47	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	15	831		831	12465		12465			
				шт.									
36	48	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	15	1131		1131	16965		16965			
				шт.									
37	49	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	15	792		792	11880		11880			
				шт.									
38	50	Е11-260101-0701	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	0,9	158909,83	2453,1	990,19	143019	2208	891	107171	106,63	96
				м3 изоляции	155466,54	1216,35	0	139920	1095	0	76	0,85	1
39	51	СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,9	473549,11		473549,11	426194		426194			
				м3									
40	52	Е11-260301-0203	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	23	3165,18	165,23	166,47	72799	3800	3829	49799	1,94	45
				м2 поверхности покрытия изоляции	2833,48	15,45	0	65170	355	0	76	0,01	0
41	53	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,02645	521544		521544	13795		13795			
				1000 м2									
42	54	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	506	94,36	0,99	2,64	47748	501	1337	44992	0,05	25
				м трубопровода	90,73	0	0	45910	0	0	98	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	55	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	48,4	970,99	1,06	150,8	46996	51	7299	31738	0,65	31
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	39646	27	0	80	0	0
44	57	Е11-161301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при стояковой системе	220	1421,63	14,73	109,28	312758	3241	24041	281164	0,89	196
				м трубопровода	1297,62	6,48	0	285476	1426	0	98	0	1
45	58	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	205,92	327		327	67336		67336			
				м									
46	59	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	396	2331,42	20,94	1828,22	923240	8294	723977	190593	0,34	133
				м трубопровода	482,25	8,87	0	190970	3513	0	98	0,01	2
47	60	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	110	3544,5	36,81	2888,07	389895	4049	317688	68508	0,43	48
				м трубопровода	619,62	15,88	0	68159	1747	0	98	0,01	1
48	61	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	24	657		657	15768		15768			
				шт.									
49	62	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	12	831		831	9972		9972			
				шт.									
50	63	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	12	1131		1131	13572		13572			
				шт.									
51	64	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	12	792		792	9504		9504			
				шт.									
52	65	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	506	94,36	0,99	2,64	47748	501	1337	44992	0,05	25
				м трубопровода	90,73	0	0	45910	0	0	98	0	0
53	67	Е11-260101-0701	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	0,9	158909,83	2453,1	990,19	143019	2208	891	107171	106,63	96
				м3 изоляции	155466,54	1216,35	0	139920	1095	0	76	0,85	1
54	68	СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,9	473549,11		473549,11	426194		426194			
				м3									
55	69	Е11-260301-0203	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	23	3165,18	165,23	166,47	72799	3800	3829	49799	1,94	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности покрытия изоляции	2833,48	15,45	0	65170	355	0	76	0,01	0
56	70	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,02645	521544		521544	13795		13795			
				1000 м2									
57	71	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	220	980,73	1,37	111,54	215761	301	24539	187209	0,58	128
				м трубопровода	867,82	0,49	0	190921	108	0	98	0	0
58	72	С123-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	219,56	330		330	72455		72455			
				м									
59	73	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	324	952,41	3,35	116,9	308580	1084	37877	264584	0,56	181
				м трубопровода	832,16	1,12	0	269620	364	0	98	0	0
60	74	С123-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	323,352	656		656	212119		212119			
				м									
61	75	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	216	96		96	20736		20736			
				шт.									
62	76	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	243	320		320	77760		77760			
				шт.									
63	77	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	108	261		261	28188		28188			
				шт.									
64	78	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	108	124		124	13392		13392			
				шт.									
65	79	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	432	401		401	173232		173232			
				шт.									
66	80	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	22	460		460	10120		10120			
				шт.									
67	81	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50	162	60		60	9720		9720			
				шт.									
68	82	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100	108	208		208	22464		22464			
				шт.									
69	83	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	162	28		28	4536		4536			
				шт.									
70	84	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	432	79		79	34128		34128			
				шт.									
			ИТОГО:					23580230	77427				2530
								3695079	27525				19
			Смета: 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ - ОВ										
1	3	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка	29	20319,34	206,85	10001,33	589261	5999	290038	289394	7,07	205
				шт.	10111,16	71,58	0	293224	2076	0	98	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	309	210,5	0	20,03	65044	0	6189	57677	0,12	38
				комплект	190,47	0	0	58854	0	0	98	0	0
3	5	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	6	2653		2653	15918		15918			
				шт.									
4	6	С123-040905-1804	Кран для спуска воздуха СТД 7073 В латунный	303	92		92	27876		27876			
				шт.									
5	7	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Арматура измерительная, регулирующая, фланцевая диаметром до 25 мм. Установка	898	2315,73	81,98	300,7	2079524	73618	270028	1713755	1,47	1320
				шт.	1933,05	14,31	0	1735879	12850	0	98	0,01	9
6	8	С123-051314-0205	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-EXACT II, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002	297	5985		5985	1777545		1777545			
				шт.									
7	9	С123-051314-0401	Головка термостатическая жидкостная, модели К, диапазон настройки от 6°C до 28°C, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002	297	30122		30122	8946234		8946234			
				шт.									
8	10	С123-051314-0301	Клапан запорный угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 110°C, PN 10, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002	297	2198		2198	652806		652806			
				шт.									
9	11	С123-040905-0701	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	7	937		937	6559		6559			
				шт.									
10	19	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	150	94,36	0,99	2,64	14154	149	396	13337	0,05	8
				м трубопровода	90,73	0	0	13610	0	0	98	0	0
11	20	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	365	1521,73	13,43	11,47	555430	4904	4185	535452	1,05	382
				м трубопровода	1496,83	0,1	0	546341	38	0	98	0	0
12	21	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	5375	1640,12	16,11	8,27	8815656	86581	44461	8511837	1,13	6069
				м трубопровода	1615,74	0,17	0	8684614	934	0	98	0	1
13	22	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	365	124		124	45260		45260			
				м									
14	23	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5375	199		199	1069625		1069625			
				м									
15	24	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	880	542		542	476960		476960			
				кг									
16	26	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	314	640,74	70,2	256,99	201191	22043	80695	83362	0,21	66
				м трубопровода	313,55	35,77	0	98453	11233	0	76	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	27	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	82	246		246	20172		20172			
				м									
18	28	С121-110403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	210	491		491	103110		103110			
				м									
19	29	С121-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	11	661		661	7271		7271			
				м									
20	30	С121-110403-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	11	825		825	9075		9075			
				м									
21	33	Е11-180801-0103 Изм. и доп. вып. 8	Узлытепловые элеваторные номером 6, 7. Установка (БТП)	2	62491,28	1989,26	40898,75	124983	3979	81798	40036	13,7	27
				узел	19603,27	823,25	0	39207	1646	0	98	0,5	1
22	34	5104-0201-0513 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-250/500_3к2-150/250, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностьюот 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	2	8458626			16917252					
				шт.									
			Отпускная цена		8458626			16917252					
			Сметная стоимость оборудования					*16917252*					
23	35	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,56	104682,44	509,6	7388,84	58622	285	4138	37486	73,6	41
				т конструкций	96784	228,96	0	54199	128	0	69	0,16	0
24	36	С121-060510-1003	Опоры скользящие	0,56	425063		425063	238035		238035			
				т									
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ					42817564					
			ИТОГО:					42817563	197554				8156
								11524381	28905				20
			Смета: 2-1-5 вентиляция - ОВ										
1	22	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	182,0437962	685		685	124700		124700			
				кг									
			ИТОГО:					124700	0				0
			Смета: 2-1-6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ГСВ										
1	2	С123-090101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шитком, духовым и сушильнымшкафом четырехгорелочные	108	39846		39846	4303368		4303368			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
2	6	С123-040905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	216	666		666	143856		143856			
				шт.									
3	7	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	170	1753,96	21,67	1330,18	298174	3684	226131	68470	0,28	48
				м трубопровода	402,11	8,87	0	68359	1508	0	98	0,01	1
4	8	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	209	2015,93	21,67	1592,15	421329	4529	332759	84178	0,28	59
				м трубопровода	402,11	8,87	0	84041	1854	0	98	0,01	1
5	9	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	379	595,91	0	15,16	225850	0	5745	215703	0,33	126
				м газопровода	580,75	0	0	220105	0	0	98	0	0
6	10	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр)	25,2	2011,44	39,88	1165,29	50688	1005	29365	20297	0,55	14
				м трубопровода	806,27	15,6	0	20318	393	0	98	0,01	0
7	11	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (футляр)	4,5	1546,28	39,88	700,12	6958	179	3151	3624	0,55	2
				м трубопровода	806,27	15,6	0	3628	70	0	98	0,01	0
8	15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СПМНУ"Все для газа и воды"	Сигнализатор загазованности СИКЗ	108	21428,57		21428,57	2314286		2314286			
				шт									
			ИТОГО:					7764509	9396				249
								396451	3825				3
			Смета: 2-1-7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ - ЭС.ЭМ.										
1	6	5108-0401-0727 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11М-Х063)	1	34496			34496					
				шт.									
			Отпускная цена		34496			34496					
			Сметная стоимость оборудования					*34496*					
2	8	С123-070203-0801	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	3	18307		18307	54921		54921			
				шт.									
3	10	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	6	10754		10754	64524		64524			
				шт.									
4	12	С123-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	27	28082		28082	758214		758214			
				шт.									
5	14	СНПО МИР	МОДЕМ КОММУТАТОР С ДВУМЯ АНТЕННАМИ МИР МК-01G-PZ	1	69030		69030	69030		69030			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	16	СТС СЕРВИС	УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ УСПД МИР	1	45000		45000	45000		45000			
				шт									
7	18	СС123-070106-1401	Светильники светодиодные, тип ДБПО84-10-022 с ФАВ	36	11250		11250	405000		405000			
				шт.									
8	19	СС123-070106-1401	Светильники светодиодные, тип ДБПО84-10-022	49	8375		8375	410375		410375			
				шт.									
9	21	С123-070219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	243	188		188	45684		45684			
				шт.									
10	22	Ц13-080303-2501	Коробки клеммные и распаячные	459	6523,33	38,94	2326,39	2994208	17873	1067813	1374136	3	1377
				шт.	4158	0	0	1908522	0	0	72	0	0
11	23	С123-061709-0202	Колодка клеммная на четыре контакта и крюк	243	1418		1418	344574		344574			
				шт.									
12	24	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	216	121		121	26136		26136			
				шт.									
13	26	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	6	373		373	2238		2238			
				шт.									
14	28	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	1161	423		423	491103		491103			
				шт.									
15	30	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	108	747		747	80676		80676			
				шт.									
16	32	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	270	306		306	82620		82620			
				шт.									
17	34	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	378	315		315	119070		119070			
				шт.									
18	36	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	21	217		217	4557		4557			
				шт.									
19	37	С123-070202-0901	Коробки для установки выключателей и розеток	1830	35		35	64050		64050			
				шт.									
20	39	С123-080301-0905	Фотосопротивление ФСК	1	7058		7058	7058		7058			
				шт.									
21	41	С123-080304-0608	Световой указатель уличный номер	1	608		608	608		608			
				шт.									
22	42	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	332,5	400,2	14,9	149,69	133067	4953	49771	57323	0,17	57
				м	235,62	3,82	0	78344	1271	0	72	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	43	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	55	514,72	21,97	270,99	28309	1208	14904	9043	0,16	9
				м	221,76	6,6	0	12197	363	0	72	0	0
24	44	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	85	677,13	27,27	400,38	57556	2318	34032	15800	0,18	15
				м	249,48	8,69	0	21206	738	0	72	0,01	0
25	45	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм (16 мм). Монтаж по строительным основаниям	45	519,91	21,97	248,46	23396	988	11181	8297	0,18	8
				м	249,48	6,6	0	11227	297	0	72	0	0
26	50	Ц13-080303-2501	Коробки клеммные и распаячные	150	6523,33	38,94	2326,39	978499	5841	348958	449064	3	450
				шт.	4158	0	0	623700	0	0	72	0	0
27	51	С123-061709-0201	Коробка клеммная КУП1101	150	1014		1014	152100		152100			
				шт.									
28	52	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	673,5	384,34	171,78	32,38	258853	115696	21806	119221	0,13	88
				м кабеля	180,18	65,68	0	121351	44234	0	72	0,04	25
29	53	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	40,5	384,34	171,78	32,38	15566	6957	1311	7169	0,13	5
				м кабеля	180,18	65,68	0	7297	2660	0	72	0,04	2
30	60	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	6994,5	104,32	1,77	19,39	729646	12363	135620	422297	0,06	420
				м	83,16	0,69	0	581663	4861	0	72	0	3
31	61	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	9805,5	380,59	2,65	156,18	3731900	25998	1531434	1572977	0,16	1569
				м	221,76	1,04	0	2174468	10222	0	72	0	6
32	65	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	13548	441,28	14,7	121,65	5978407	199191	1648160	3011647	0,22	2981
				м	304,92	3,82	0	4131056	51787	0	72	0	30
33	66	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	441	558,57	34,51	122,13	246331	15217	53858	131265	0,29	128
				м	401,94	11,47	0	177256	5057	0	72	0,01	3
34	67	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	13644,54	29		29	395692		395692			
				м									
35	68	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	174,42	44		44	7674		7674			
				м									
36	69	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	244,8	91		91	22277		22277			
				м									
37	70	С123-010503-0602	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	205,02	171		171	35058		35058			
				м									
38	71	Ц13-080206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям (в.т.ч стеновое крепление лотка)	0,219	83960,27	15419,68	626,59	18387	3377	137	11563	49	11
				т	67914	5421	0	14873	1187	0	72	3,12	1
39	72	C"AC grOuP"	Лоток лестничный прямой элемент разм.3000x200x80мм типа LL8020 ДКС	81	3142,86		3142,86	254571		254571			
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	73	C"AC grOuP"	Стеновое крепление лотка LP5000 ДКС	165	1111,61		1111,61	183415		183415			
				шт									
41	74	C"AC grOuP"	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6 СМ100600 ДКС	651	9,82		9,82	6394		6394			
				шт									
42	75	C"AC grOuP"	Винт с крестообразным шлицем М6х10 СМ010610 ДКС	651	11,61		11,61	7556		7556			
				шт									
43	76	Ц13-080201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	2,7	764,14	221,83	184,56	2063	599	498	865	0,25	1
				м2	357,75	87,22	0	966	236	0	72	0,05	0
44	77	C"AC grOuP"	Огнестойкая плита разм.1000х500х52мм DP1201	27	31679,46		31679,46	855346		855346			
				шт									
45	78	Ц13-080201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	2,6	672,57	0	0	1749	0	0	1259	0,47	1
				проходкабеля	672,57	0	0	1749	0	0	72	0	0
46	79	C"AC grOuP"	Огнестойкий герметик (ведро 20кг) типа DS1201	40	5236,61		5236,61	209464		209464			
				кг									
			ИТОГО:					20437418	412578				7118
								9865875	122913				71
			Смета: 2-1-8 СИСТЕМА СВЯЗИ - СС.										
1	2	С123-070202-1102	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2	27	10303		10303	278181		278181			
				шт.									
2	3	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	90	336,78	147,96	45,72	30310	13316	4115	12480	0,1	9
				м кабеля	143,1	49,49	0	12879	4454	0	72	0,04	3
3	4	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	1755	463,64	180,22	68,77	813692	316294	120687	345486	0,15	263
				м кабеля	214,65	58,76	0	376711	103131	0	72	0,05	82
4	5	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Телеком сервис"	Оптический патчкорд из гибкого кабеля FTTH-SC/APC-10м	12	4558,04		4558,04	54696		54696			
				шт									
5	6	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Телеком сервис"	Оптический патчкорд из гибкого кабеля FTTH-SC/APC-15м	30	5462,5		5462,5	163875		163875			
				шт									
6	7	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Телеком сервис"	Оптический патчкорд из гибкого кабеля FTTH-SC/APC-20м	30	6379,46		6379,46	191384		191384			
				шт									
7	8	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Телеком сервис"	Оптический патчкорд из гибкого кабеля FTTH-SC/APC-25м	27	7316,07		7316,07	197534		197534			
				шт									
8	20	С123-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	0,18972	113080		113080	21454		21454			
				км									
9	34	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	4185	441,28	14,7	121,65	1846740	61530	509119	930303	0,22	921
				м	304,92	3,82	0	1276090	15997	0	72	0	9
10	35	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	4268,7	24		24	102449		102449			
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	37	СПРАЙС-ЛИСТ ПК "Надежда"	АНТЕННА ЭФИРНАЯ DAT BOSS 149941	1	17812,5		17812,5	17813		17813			
				шт									
12	48	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям. по стенам и колоннам с креплением скобами	2430	441,28	14,7	121,65	1072301	35727	295618	540176	0,22	535
				м	304,92	3,82	0	740956	9289	0	72	0	5
			ИТОГО:					4790428	426868				1728
								2406636	132871				100
			Итого по объекту:					115860307					
			Итого по стройке:					115860307					
			- оборудования					16951748					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					9020371					
			На общестроительные работы					1872160					
			На металломонтажные работы					37486					
			На сантехнические работы					14758214					
			Всего накладных расходов:					25688231					
			Итого с накладными					141548304					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Сметная прибыль, 8%					9967724,481					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					134564280,5					
			Итого с временными, 1 %					135909923,3					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %					136537827,1					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					139268583,7					
			Итого с оборудованием					156220331,7					
			Итого в текущих ценах, к = 1,04301					162939434,5					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					19552732,14					
			Итого с НДС					182492166,83					
			Удержание, 5%					9124608,3					
			Всего к оплате:					173367558,49					

Заказчик: ГУ "АГОС" _____ **Туляков А.К.**

Технический надзор ТОО "Мұрадар" _____ **Жетжанов Е. Д.**

Авторский надзор ТОО "KJS Project & Consulting" _____ **Батманов А.К.**

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ **Боранбаев Б.О.**