Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«30» 05 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО«СДС 2012», г.Актобе ,пр-т А.Молдагуловой 30 Б, н.п. 17А
наименование организации, юридический адрес

в лице директор Шангирбаев К.Ю.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство Центра обработки данных в Индустриальной зоне г.Актобе
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «Digital Solutions & Co» , директор Базилин А.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АктюбГлавПроект», 21020318, 14.06.2021 г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Digital Solutions & Co», №1\12 от 18.02.2022 года.
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство Центра обработки данных в Индустриальной зоне г.Актобе	$м^2$	2 160,28	-	2 160,28	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)	2 160,28	2 160,28
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)	10 194,88	10 194,88
В том числе подземной части	м^3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	--	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание центра обработки данных-4 шт.

Конструктивная схема здания состоит в металлическом каркасе. Жесткость и геометрическая неизменяемость диска покрытия обеспечивается системой вертикальных связей. Фундаменты - монолитные железобетонные. Наружные стены - из панели "Сэндвич" по ГОСТ32603-2012 толщиной 50 мм. Колонны металлические. Фермы металлические – индивидуальные. Прогоны металлические. Покрытия - из панели "Сэндвич" ГОСТ32603-2012 толщиной 100 мм. Кровля - односкатная.

Двери - внутренние по ГОСТ 31173-2016, наружные по ГОСТ 31173-2016. Окна - металлопластиковые с двойным остеклением. Полы - бетонные.

Административно-бытовой комплекс с помещением охраны-1 шт.

Конструктивная схема здания имеет "Г" образную конфигурацию в металлическом каркасе. Фундаменты - монолитные железобетонные. Наружные стены - из профлиста с утеплением минеральной ватой толщиной 50 мм. Колонны металлические. Прогоны металлические. Покрытия - из профлиста с утеплением минеральной ватой толщиной 100 мм. Кровля - односкатная.

Двери - внутренние пластиковые по ГОСТ 30970-2014, наружные по ГОСТ 31173-2016. Окна - металлопластиковые с двойным остеклением. Полы - бетонные.

Газопоршневые электростанции-8 шт.

Конструктивная схема здания в металлическом каркасе. Фундамент - выполнен в виде сваи буронабивной диаметром 400 мм армированным каркасом из бетона класса В25. Наружные стены - из профлиста с утеплением минеральной ватой толщиной 50 мм. Колонны металлические. Кровля - односкатная. Двери - внутренние пластиковые по ГОСТ 30970-2014, наружные по ГОСТ 31173-2016. Полы - бетонные.

Производство приемку строительно- монтажных работ по возведению фундамента необходимо выполнять соответствии требованиями.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,

инженерному технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2022 г.;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2022 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев ;
фактически, месяц: 1 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
проект разработан без наружных сетей
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)_____
_____;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения проектом не предусмотрено_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **« Строительство Центра обработки данных в Индустриальной зоне г.Актобе »** готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Шангирбаев К.Ю.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)