Заказчик: Асханов Нурхан Иниятханович
Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"
Технадзор: ТОО «ORDA INVEST KAZAKSTAN»
Авторский надзор: ТОО "Жаңақорған Жоба - АА"
Объект: «Строительство актового зала в территории частной школы «Зерек» по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Жанакорган, улица Ш. Бакирулы, №1»

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1 за март месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 6/СМР	23.02.2024 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство актового зала в территории частной школы «Зерек» по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Жанакорган, улица Ш. Бакирулы, №1»	**48 536 786,76**	**48 536 786,76**							**5 824 414,41**	**54 361 201,17**
За отчетный период	**48 536 786,76**	**48 536 786,76**							**5 824 414,41**	**54 361 201,17**

Заказчик: _____ **Асханов Нурхан Иниятханович**

Генподрядчик: _____
ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"

Авторский надзор: _____
ТОО "Жаңақорған Жоба - АА"

Технадзор: _____
ТОО «ORDA INVEST KAZAKSTAN»

Наименование объекта: «Строительство актового зала в территории частной школы «Зерек» по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Жанакорган, улица Ш. Бакирулы, №1»

Заказчик: Асханов Нурхан Иниятханович

Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"

Технадзор: ТОО «ORDA INVEST KAZAKSTAN»

Авторский надзор: ТОО "Жанақорған Жоба - АА"

Договор № 6/СМР от 23.02.2024 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
от 27.03.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2052,7146	225,52	225,52	462928	462928	--	56532	561017
					--	38,25	--	78516		41557	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	154,5054	3830,11	--	591773	--	--	426077	1099278
					3830,11	--	591773	--		81428	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1527,2775	19,08	19,08	29140	29140	--	8929	41115
					--	8,12	--	12401		3046	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	509,0925	972,00	--	494838	--	--	356283	919211
					972,00	--	494838	--		68090	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1527,2775	174,70	79,98	266815	122151	--	147341	447288
					94,72	39,27	144664	59976		33132	
		Водопонижение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0208-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки	иглофильтр	170	4062,99	344,11	690708	58499	92884	398107	1175920
					3172,50	80,01	539325	13602		87105	
7	1101-0208-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки	иглофильтр	520	5545,03	1353,70	2883416	703924	326212	1516399	4751800
					3564,00	486,21	1853280	252829		351985	
8	1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение	иглофильтр	170	1590,60	776,80	270402	132056	--	139891	443116
					813,80	329,10	138346	55947		32823	
9	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение	иглофильтр	520	3102,28	1675,00	1613186	871000	--	799205	2605383
					1427,28	707,35	742186	367822		192991	
10	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	414	5987,44	545,07	2478800	225659	2121464	146781	2835627
					318,06	174,36	131677	72185		210046	
11	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	414	527,50	324,91	218385	134513	--	93380	336706
					202,59	110,68	83872	45822		24941	
		Основание под фундаменты									
12	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	154,97	3726,28	1063,61	577462	164827	273748	195058	834321
					896,22	457,20	138887	70852		61802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10577853	2904697	2814308	4283983	16050782
							4858848	1029952	--	1188946	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10577853				
	Материалы		тенге				2814308				
	Всего заработная плата		тенге					5888800			
		Накладные расходы	тенге				4283983				
		Сметная прибыль	тенге				1188946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				16050782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4523
		Сметная заработная плата	тенге					5888800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				16050782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4523
		Сметная заработная плата	тенге					5888800			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
		ФМ-1 (12шт)									
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	99,6	4722,32	319,56	470343	31828	377271	68278	581711
					614,90	114,38	61244	11392		43090	
14	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	56,88	35324,98	1644,95	2009285	93565	1577455	328772	2525101
					5947,00	404,75	338265	23022		187045	
15	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,98352	419679,00	--	412763	--	412763	--	445784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		33021	
16	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,40512	447247,00	--	181189	--	181189	--	195684
					--	--	--	--		14495	
17	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,53496	516954,56	5323,33	276550	2848	250973	21661	322068
					42487,50	2007,76	22729	1074		23857	
		ФМ-2 (2шт)									
18	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,6	4722,32	319,56	21723	1470	17424	3153	26866
					614,90	114,38	2829	526		1990	
19	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,88	38137,21	1981,45	71698	3725	53050	14414	93001
					7937,68	487,42	14923	916		6889	
20	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02982	419679,00	--	12515	--	12515	--	13516
					--	--	--	--		1001	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01216	349485,00	--	4250	--	4250	--	4590
					--	--	--	--		340	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04814	346394,00	--	16675	--	16675	--	18009
					--	--	--	--		1334	
23	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,03016	516954,56	5323,33	15591	161	14149	1221	18157
					42487,50	2007,76	1281	61		1345	
		ФМ-3 (2шт)									
24	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16,6	4722,32	319,56	78391	5305	62879	11380	96952
					614,90	114,38	10207	1899		7182	
25	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	13,2	35324,98	1644,95	466290	21714	366076	76297	585994
					5947,00	404,75	78500	5343		43407	
26	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36048	419679,00	--	151286	--	151286	--	163389
					--	--	--	--		12103	
27	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0952	447247,00	--	42578	--	42578	--	45984
					--	--	--	--		3406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,17832	516954,56	5323,33	92183	949	83658	7220	107356
					42487,50	2007,76	7576	358		7952	
		ФМ-4 (2шт)									
29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9	4722,32	319,56	42501	2876	34091	6170	52564
					614,90	114,38	5534	1029		3894	
30	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,1	35324,98	1644,95	250807	11679	196904	41039	315193
					5947,00	404,75	42224	2874		23348	
31	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3246	419679,00	--	136228	--	136228	--	147126
					--	--	--	--		10898	
32	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04544	447247,00	--	20323	--	20323	--	21949
					--	--	--	--		1626	
33	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,11932	516954,56	5323,33	61683	636	55977	4831	71835
					42487,50	2007,76	5070	240		5321	
		ФМ-5 (8шт)									
34	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	32	4722,32	319,56	151114	10226	121211	21937	186895
					614,90	114,38	19677	3660		13844	
35	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	22,8	38137,21	1981,45	869528	45177	643372	174804	1127879
					7937,68	487,42	180979	11113		83547	
36	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,85056	419679,00	--	356962	--	356962	--	385519
					--	--	--	--		28557	
37	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09408	447247,00	--	42077	--	42077	--	45443
					--	--	--	--		3366	
38	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,35664	516954,56	5323,33	184367	1898	167316	14441	214712
					42487,50	2007,76	15153	716		15905	
		Флм-1 (7шт)									
39	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	32,2	4722,32	319,56	152059	10290	121969	22074	188063
					614,90	114,38	19800	3683		13931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	10,57	34409,50	2054,20	363708	21713	291538	50402	447239
					4773,60	466,39	50457	4930		33129	
41	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29813	346394,00	--	103270	--	103270	--	111532
					--	--	--	--		8262	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15197	349485,00	--	53111	--	53111	--	57360
					--	--	--	--		4249	
		Флм-2 (4шт)									
43	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	18,4	4722,32	319,56	86891	5880	69697	12614	107465
					614,90	114,38	11314	2105		7960	
44	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	6	34409,50	2054,20	206457	12325	165490	28610	253873
					4773,60	466,39	28642	2798		18805	
45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1686	346394,00	--	58402	--	58402	--	63074
					--	--	--	--		4672	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08684	349485,00	--	30349	--	30349	--	32777
					--	--	--	--		2428	
		Флм-3 (4шт)									
47	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	17,6	4722,32	319,56	83113	5624	66667	12065	102792
					614,90	114,38	10822	2013		7614	
48	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,68	34409,50	2054,20	195446	11668	156664	27084	240333
					4773,60	466,39	27114	2649		17802	
49	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16152	346394,00	--	55950	--	55950	--	60426
					--	--	--	--		4476	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08272	349485,00	--	28909	--	28909	--	31222
					--	--	--	--		2313	
		Флм-4 (2шт)									
51	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,4	4722,32	319,56	34945	2364	28031	5073	43219
					614,90	114,38	4550	846		3201	
52	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,84	34409,50	2054,20	97723	5834	78332	13542	120166
					4773,60	466,39	13557	1325		8901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0701	346394,00	--	24282	--	24282	--	26225
					--	--	--	--		1943	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03514	349485,00	--	12281	--	12281	--	13263
					--	--	--	--		982	
		Выпуск Вп-1 (1шт)									
55	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,42998	16942,68	1529,72	7285	658	13	6281	14651
					15381,60	671,04	6614	289		1085	
56	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,42998	335138,00	--	144103	--	144103	--	155631
					--	--	--	--		11528	
		Гидроизоляция									
57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	544,7	911,08	20,25	496265	11031	315135	159707	708449
					312,28	2,99	170099	1629		52478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8673449	321444	7202845	1133070	10591037
							1149160	86490	--	784522	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8673449				
	Материалы		тенге				5315343				
	Всего заработная плата		тенге					1235650			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1887503				
		Накладные расходы	тенге				1133070				
		Сметная прибыль	тенге				784522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10591041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								951
		Сметная заработная плата	тенге					1235650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10591041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								951
		Сметная заработная плата	тенге					1235650			
		РАЗДЕЛ 3. Фундаментные балки Фбм-1 (84м)									
58	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	20,16	54459,94	4007,79	1097912	80797	733927	274554	1482264
					14047,00	918,67	283188	18520		109797	
59	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2982	346394,00	--	103295	--	103295	--	111559
					--	--	--	--		8264	
60	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16968	349485,00	--	59301	--	59301	--	64045
					--	--	--	--		4744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1260508	80797	896523	274554	1657868
							283188	18520	--	122805	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1260508				
	Материалы		тенге				733928				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					301708			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				162596				
		Накладные расходы	тенге				274554				
		Сметная прибыль	тенге				122805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1657867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	тенге					301708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1657867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	тенге					301708			
		РАЗДЕЛ 4. Бетонный пол									
61	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	38,5	27428,74	1742,77	1056006	67097	902627	93821	1241813
					2241,08	436,83	86282	16818		91986	
62	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,13536	346394,00	--	739676	--	739676	--	798850
					--	--	--	--		59174	
63	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	523,4	2432,73	7,16	1273291	3747	1003395	248502	1643536
					508,50	2,02	266149	1057		121743	
64	235-103-0206 РСНБ РК 2015	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка (Технониколь)**	м2	1203,82	669,00	--	805356	--	805356	--	869784
					--	--	--	--		64428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				3874329	70844	3451054	342323	4553983
	Стоимость общестроительных работ		тенге				352431	17875	--	337331	
	Материалы		тенге				3874329				
	Всего заработная плата		тенге				1906022				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					370306			
		Накладные расходы	тенге				1545032				
		Сметная прибыль	тенге				342323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				337331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4553983				
		Сметная заработная плата	тенге					370306			289
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				4553983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	тенге					370306			
		РАЗДЕЛ 5. Стенка Ст-1 (1шт)									
65	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	14,18	38840,35	2269,27	550756	32179	409364	106507	709844
					7701,92	552,02	109213	7828		52581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,64796	346394,00	--	224449	--	224449	--	242405
					--	--	--	--		17956	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02166	349485,00	--	7570	--	7570	--	8176
					--	--	--	--		606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				782775	32179	641383	106507	960425
							109213	7828	--	71143	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				782775				
	Материалы		тенге				409365				
	Всего заработная плата		тенге					117041			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				232019				
		Накладные расходы	тенге				106507				
		Сметная прибыль	тенге				71143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				960425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	тенге					117041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				960425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	тенге					117041			
		РАЗДЕЛ 6. Стенка Ст-1 с проемом (1шт)									
68	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	13,6	38840,35	2269,27	528229	30862	392621	102151	680810
					7701,92	552,02	104746	7507		50430	
69	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,64796	346394,00	--	224449	--	224449	--	242405
					--	--	--	--		17956	
70	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02367	349485,00	--	8272	--	8272	--	8934
					--	--	--	--		662	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				760950	30862	625342	102151	932149
	Стоимость общестроительных работ		тенге				104746	7507	--	69048	
	Материалы		тенге				760950				
	Всего заработная плата		тенге				392621				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					112253			
		Накладные расходы	тенге				232721				
		Сметная прибыль	тенге				102151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				69048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				932149				
		Сметная заработная плата	тенге					112253			85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				932149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	тенге					112253			
		РАЗДЕЛ 7. Стенка Ст-2 (1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	19,12	38840,35	2269,27	742627	43389	551977	143612	957138
					7701,92	552,02	147261	10555		70899	
72	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,79703	346394,00	--	276086	--	276086	--	298173
					--	--	--	--		22087	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03322	349485,00	--	11610	--	11610	--	12539
					--	--	--	--		929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1030323	43389	839673	143612	1267850
	Стоимость общестроительных работ		тенге				147261	10555	--	93915	
	Материалы		тенге				1030323				
	Всего заработная плата		тенге				551978				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					157816			
		Накладные расходы	тенге				287696				
		Сметная прибыль	тенге				143612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				93915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1267850				
		Сметная заработная плата	тенге								120
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					157816			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1267850				
		Сметная заработная плата	тенге								120
								157816			
		РАЗДЕЛ 8. Стенка Ст-3 (2шт)									
74	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	11,72	38840,35	2269,27	455209	26596	338346	88030	586698
					7701,92	552,02	90267	6470		43459	
75	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5247	346394,00	--	181753	--	181753	--	196293
					--	--	--	--		14540	
76	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01816	349485,00	--	6347	--	6347	--	6855
					--	--	--	--		508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				643309	26596	526446	88030	789846
	Стоимость общестроительных работ		тенге				90267	6470	--	58507	
	Материалы		тенге				643309				
	Всего заработная плата		тенге				338347				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					96737			
		Накладные расходы	тенге				188100				
		Сметная прибыль	тенге				88030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				58507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				789846				
		Сметная заработная плата	тенге								74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					96737			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				789846				
											74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					96737			
		РАЗДЕЛ 9. Стенка Ст-4 (1шт)									
77	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	6,26	38840,35	2269,27	243141	14206	180721	47019	313373
					7701,92	552,02	48214	3456		23213	
78	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,79703	346394,00	--	276086	--	276086	--	298173
					--	--	--	--		22087	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03322	349485,00	--	11610	--	11610	--	12539
					--	--	--	--		929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				530837	14206	468417	47019	624085
							48214	3456	--	46229	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				530837				
	Материалы		тенге				180721				
	Всего заработная плата		тенге					51670			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				287696				
		Накладные расходы	тенге				47019				
		Сметная прибыль	тенге				46229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				624085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	тенге					51670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				624085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	тенге					51670			
		РАЗДЕЛ 10. Балка Б-1 (8шт)									
80	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	7,04	64937,70	6386,71	457161	44962	282742	127059	630958
					18388,80	1444,36	129457	10168		46738	
81	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,29112	335138,00	--	97565	--	97565	--	105370
					--	--	--	--		7805	
82	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,37592	343539,00	--	129143	--	129143	--	139474
					--	--	--	--		10331	
83	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10736	349485,00	--	37521	--	37521	--	40523
					--	--	--	--		3002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				721390	44962	546971	127059	916325
							129457	10168	--	67876	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				721390				
	Материалы		тенге				282742				
	Всего заработная плата		тенге					139625			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				264229				
		Накладные расходы	тенге				127059				
		Сметная прибыль	тенге				67876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				916325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	тенге					139625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				916325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	тенге					139625			
		РАЗДЕЛ 11. Балка Б-2 (1шт)									
84	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,82	64937,70	6386,71	53249	5237	32933	14800	73492
					18388,80	1444,36	15079	1184		5444	
85	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,034	335138,00	--	11395	--	11395	--	12307
					--	--	--	--		912	
86	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,04391	343539,00	--	15085	--	15085	--	16292
					--	--	--	--		1207	
87	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01276	349485,00	--	4459	--	4459	--	4816
					--	--	--	--		357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				84188	5237	63872	14800	106907
	Стоимость общестроительных работ		тенге				15079	1184	--	7920	
	Материалы		тенге				84188				
	Всего заработная плата		тенге				32933				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					16263			
		Накладные расходы	тенге				30939				
		Сметная прибыль	тенге				14800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				106908				
		Сметная заработная плата	тенге					16263			13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				106908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					16263			
		РАЗДЕЛ 12. Балка Б-3 (2шт)									
88	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,56	64937,70	6386,71	101303	9963	62653	28155	139815
					18388,80	1444,36	28687	2253		10357	
89	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,06502	335138,00	--	21791	--	21791	--	23534
					--	--	--	--		1743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,08396	343539,00	--	28844	--	28844	--	31151
					--	--	--	--		2307	
91	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02422	349485,00	--	8465	--	8465	--	9142
					--	--	--	--		677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				160403	9963	121753	28155	203642
	Стоимость общестроительных работ		тенге				28687	2253	--	15084	
	Материалы		тенге				160403				
	Всего заработная плата		тенге				62653				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					30940			
		Накладные расходы	тенге				59100				
		Сметная прибыль	тенге				28155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				203642				
		Сметная заработная плата	тенге								24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					30940			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				203642				
		Сметная заработная плата	тенге								24
								30940			
		РАЗДЕЛ 13. Мезонин									
92	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	39,78	47794,04	2720,41	1901247	108218	1375969	402388	2487926
					10484,17	631,59	417060	25125		184291	
93	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,563	349485,00	--	546245	--	546245	--	589945
					--	--	--	--		43700	
94	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9484	346394,00	--	328520	--	328520	--	354802
					--	--	--	--		26282	
95	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,93	335138,00	--	311678	--	311678	--	336612
					--	--	--	--		24934	
96	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	234	719,97	173,36	168473	40566	31401	75504	263495
					412,42	55,21	96506	12919		19518	
97	224-102-1204 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	234	10402,00	--	2434068	--	2434068	--	2628793
					--	--	--	--		194725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				5690231	148784	5027881	477892	6661573
	Стоимость общестроительных работ		тенге				513566	38044	--	493450	
							5521758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	тенге				1375969				
		Всего заработная плата	тенге					442185			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				3620511				
		Накладные расходы	тенге				402388				
		Сметная прибыль	тенге				473932				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				6398078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	тенге					442185			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				168473				
		Материалы	тенге				31400				
		Всего заработная плата	тенге					109425			
		Накладные расходы	тенге				75504				
		Сметная прибыль	тенге				19518				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				263495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	тенге					109425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				6661573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	тенге					551610			
		РАЗДЕЛ 14. Перекрытие на отм.-0,300									
98	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	24	4289,91	925,73	102958	22217	57785	33066	146905
					956,48	211,09	22956	5066		10882	
99	222-203-0303 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	187,92	9207,00	--	1730179	--	1730179	--	1868593
					--	--	--	--		138414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**тенге**				1833137	22217	1787964	33066	2015498
		Стоимость общестроительных работ	тенге				22956	5066	--	149296	
		Материалы	тенге				1833137				
		Всего заработная плата	тенге				57785				
		Местные материалы	тенге					28022			
		Накладные расходы	тенге				1730179				
		Сметная прибыль	тенге				33066				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				149296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2015499				
		Сметная заработная плата	тенге								20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					28022			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2015499				
		Сметная заработная плата	тенге								20
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					28022			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									47331975
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7853073				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3756177			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1245368			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						25014436		
		- Накладные расходы	тенге							7202221	
		- Сметная прибыль	тенге							3506072	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								47331975
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								709979,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр		- Сметная прибыль	тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							**3506072**	
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								**47331975**
		ИТОГО ПО ГЛААМ 1-8:	Тенге								**709979,63**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**48041954,63**
		Всего текущая стоимость в ценах	Тенге								**494832,13**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**48536786,76**
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге								5824414,41
											54361201,17

10

Заказчик: _____
Асханов Нурхан Иниятханович

Генподрядчик: _____
ТОО " Самұрық S Қазына Сервис "

Авторский надзор: _____
ТОО "Жаңақорған Жоба - АА"

Технадзор: _____
ТОО «ORDA INVEST KAZAKSTAN»

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Асханов Нурхан Иниятханович
Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"
Технадзор: ТОО «ORDA INVEST KAZAKSTAN»
Авторский надзор: ТОО "Жаңақорған Жоба - АА"
Объект: «Строительство актового зала в территории частной школы «Зерек» по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Жанакорган, улица Ш. Бакирулы, №1»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2 за апрель месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 6/СМР	23.02.2024 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года (строительства) по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство актового зала в территории частной школы «Зерек» по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Жанакорган, улица Ш. Бакирулы, №1»	115 567 116,29	67 030 329,53							8 043 639,54	75 073 969,07
За отчетный период	**115 567 116,29**	**67 030 329,53**							**8 043 639,54**	**75 073 969,07**

Заказчик: _____ **Асханов Нурхан Иниятханович**

Генподрядчик: _____
ТОО " Самұрық S Қазына Сервис"

Технадзор: _____
ТОО «ORDA INVEST KAZAKSTAN»

Авторский надзор: _____
ТОО "Жаңақорған Жоба - АА"

Наименование объекта: «Строительство актового зала в территории частной школы «Зерек» по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Жанакорган, улица Ш. Бакирулы, №1»

Заказчик: Асханов Нурхан Иниятханович

Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"

Технадзор: ТОО «ORDA INVEST KAZAKSTAN»

Авторский надзор: ТОО "Жаңақорған Жоба - АА"

Договор № 6/СМР от 23.02.2024 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
от 26.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Колонны									
1	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	25,45	27730,77	11867,92	705748	302039	70569	293241	1078909
					13090,00	3608,92	333140	91847		79919	
2	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	25,45	3270,93	402,01	83245	10231	7263	45394	138930
					2583,52	1,50	65751	38		10291	
3	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	10,682	457179,00	--	4883586	--	4883586	--	5274273
					--	--	--	--		390687	
4	214-102-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	12,553	469649,00	--	5895504	--	5895504	--	6367144
					--	--	--	--		471640	
5	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,03	425147,00	--	12754	--	12754	--	13774
					--	--	--	--		1020	
6	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	2,19	528698,00	--	1157849	--	1157849	--	1250477
					--	--	--	--		92628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12738686	312270	12027525	338635	14123507
							398891	91885	--	1046185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	тенге				11949693				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				11949693				
		Сметная прибыль	тенге				955975				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				12905668				
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				788993				
		Материалы	тенге				77832				
		Всего заработная плата	тенге					490776			
		Накладные расходы	тенге				338635				
		Сметная прибыль	тенге				90210				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				1217838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324
		Сметная заработная плата	тенге					490776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				14123506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324
		Сметная заработная плата	тенге					490776			
		РАЗДЕЛ 2. Балки покрытий и перекрытий									
7	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	26,473	60509,65	28442,31	1601872	752954	153751	601164	2379279
					26259,48	6651,48	695167	176085		176243	
8	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	26,473	14380,28	1512,11	380689	40030	48238	201852	629145
					11046,00	4,49	292421	119		46603	
9	214-102-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	23,413	457179,00	--	10703932	--	10703932	--	11560247
					--	--	--	--		856315	
10	214-102-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм**	т	1,92	469649,00	--	901726	--	901726	--	973864
					--	--	--	--		72138	
11	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,1	424901,00	--	42490	--	42490	--	45889
					--	--	--	--		3399	
12	214-203-0203 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П**	т	1,04	528698,00	--	549846	--	549846	--	593834
					--	--	--	--		43988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				14180555	792984	12399983	803016	16182258
		Стоимость общестроительных работ	тенге				987588	176204	--	1198686	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				12197994				
		Сметная прибыль	тенге				12197994				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				975840				
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				13173834				
		Материалы	тенге				1982561				
		Всего заработная плата	тенге				201989				
		Накладные расходы	тенге					1163792			
		Сметная прибыль	тенге				803016				
			тенге				222846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				3008423				648
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1163792			
		Сметная заработная плата	тенге				16182257				648
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1163792			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Связи по колоннам и покрытию									
13	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	4,97	82498,06 65180,10	14546,55 4327,04	410015 323945	72296 21505	13774	238361 51870	700246
14	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	4,97	14380,28 11046,00	1512,11 4,49	71470 54899	7515 22	9056	37895 8749	118115
15	214-102-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,79	457179,00 --	-- --	361171 --	-- --	361171	-- 28894	390065
16	214-102-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм**	т	0,22	469649,00 --	-- --	103323 --	-- --	103323	-- 8266	111589
17	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	2,72	424901,00 --	-- --	1155731 --	-- --	1155731	-- 92458	1248189
18	222-525-0304 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т**	т	1,24	818414,00 --	-- --	1014833 --	-- --	1014833	-- 81187	1096020
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3116543	79811	2657888	276256	3664224
		Стоимость общестроительных работ	тенге				378844	21527	--	271424	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1620225				
		Сметная прибыль	тенге				1620225				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				129618				
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				1749843				
		Материалы	тенге				1496318				
		Всего заработная плата	тенге				22830				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					400371			
		Накладные расходы	тенге				1014833				
		Сметная прибыль	тенге				276256				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				141806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1914380				
		Сметная заработная плата	тенге								287
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					400371			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3664223				
		Сметная заработная плата	тенге								287
								400371			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы									
19	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,58	81615,17	26851,70	128952	42426	20362	55920	199661
					41876,10	9416,80	66164	14879		14790	
20	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,58	3270,93	402,01	5168	635	451	2818	8625
					2583,52	1,50	4082	2		639	
21	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,4	457179,00	--	182872	--	182872	--	197502
					--	--	--	--		14630	
22	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04	424901,00	--	16996	--	16996	--	18356
					--	--	--	--		1360	
23	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,76	528698,00	--	401810	--	401810	--	433955
					--	--	--	--		32145	
24	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,38	457179,00	--	173728	--	173728	--	187626
					--	--	--	--		13898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				909526	43061	796219	58738	1045725
		Стоимость общестроительных работ	тенге				70246	14881	--	77462	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				775406				
		Сметная прибыль	тенге				775406				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				62033				
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				837439				
		Материалы	тенге				134120				
		Всего заработная плата	тенге				20813				
		Накладные расходы	тенге					85127			
		Сметная прибыль	тенге				58738				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				15429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				208287				
		Сметная заработная плата	тенге								56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					85127			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1045726				
		Сметная заработная плата	тенге								56
								85127			
		РАЗДЕЛ 5. Прогоны									
25	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	16,88	33724,70	10616,76	569273	179211	80414	252441	887451
					18344,10	3329,83	309648	56208		65737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	16,6	14380,28	1512,11	238713	25101	30248	126572	394508
					11046,00	4,49	183364	75		29223	
27	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,55	369674,00	--	203321	--	203321	--	219587
					--	--	--	--		16266	
28	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,91	424901,00	--	386660	--	386660	--	417593
					--	--	--	--		30933	
29	222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,18	832837,00	--	149911	--	149911	--	161904
					--	--	--	--		11993	
30	214-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	15,24	480451,00	--	7322073	--	7322073	--	7907839
					--	--	--	--		585766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				8869951	204312	8172627	379013	9988882
		Стоимость общестроительных работ	тенге				493012	56283	--	739918	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				7912054				
		Сметная прибыль	тенге				7912054				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				632965				
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				8545019				
		Материалы	тенге				957897				
		Всего заработная плата	тенге				110662				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					549295			
		Накладные расходы	тенге				149911				
		Сметная прибыль	тенге				379013				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				106953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1443863				
		Сметная заработная плата	тенге								352
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					549295			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9988882				
		Сметная заработная плата	тенге								352
		РАЗДЕЛ 6. Надбавки к металлу						549295			
31	тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2020 таблица 6	Металл марки С345	т	55,27649	21304,00	--	1177610	--	1177610	--	1271819
					--	--	--	--		94209	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2169,287	82,26	1,90	178446	4122	110786	44291	240555
					29,29	0,30	63538	651		17819	
33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2169,287	96,70	2,67	209770	5792	95253	75469	308058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			50,12	0,30	108725	651		22819	
			тенге				1565826	9914	1383649	119760	1820432
		Стоимость общестроительных работ					172263	1302	--	134847	
		Материалы	тенге				1565826				
		Всего заработная плата	тенге				206038				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					173565			
		Накладные расходы	тенге				1177610				
		Сметная прибыль	тенге				119760				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				134847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1820433				
		Сметная заработная плата	тенге								111
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					173565			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1820433				
		Сметная заработная плата	тенге								111
		РАЗДЕЛ 7. Каркас здания						173565			
		Рама РМ-1									
34	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	18,87715	80131,54	21107,30	1512655	398446	462970	531619	2207816
					34498,80	6315,78	651239	119224		163542	
35	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	18,87715	7804,34	861,64	147324	16265	17406	78459	243846
					6020,64	2,99	113653	56		18063	
36	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	12,8899	812316,00	--	10470672	--	10470672	--	11308326
					--	--	--	--		837654	
37	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,4548	818975,00	--	2010420	--	2010420	--	2171254
					--	--	--	--		160834	
38	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,0737	814349,00	--	1688716	--	1688716	--	1823813
					--	--	--	--		135097	
39	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,732544	818975,00	--	599935	--	599935	--	647930
					--	--	--	--		47995	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	547,43735	82,26	1,90	45032	1040	27958	11177	60706
					29,29	0,30	16034	164		4497	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	547,43735	96,70	2,67	52937	1461	24038	19045	77741
					50,12	0,30	27438	164		5759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				16527691	417212	15302115	640300	18541432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ					808364	119608	--	1373441	
		Материалы	тенге				97969				
		Всего заработная плата	тенге				51996				
		Накладные расходы	тенге					43800			
		Сметная прибыль	тенге				30222				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				10256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				138447				
		Сметная заработная плата	тенге								28
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					43800			
		Материалы	тенге				16429722				
		Всего заработная плата	тенге				480376				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					884172			
		Накладные расходы	тенге				14769743				
		Сметная прибыль	тенге				610078				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				1363185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18402985				
		Сметная заработная плата	тенге								542
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					884172			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18541432				
		Сметная заработная плата	тенге								570
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					927972			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									65366459
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3309208				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1859564			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					481690			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						52740005		
		- Накладные расходы	тенге							2615718	
		- Сметная прибыль	тенге							4841963	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								65366459
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								980496,89
		ИТОГО ПО ГЛААМ 1-8:	Тенге								66346955,89
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								683373,65
		Всего текущая стоимость в ценах	Тенге								67030329,53
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								8043639,54
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге								75073969,07

Заказчик: _____
Асханов Нурхан Иниятханович

Генподрядчик: _____
ТОО " Самұрық S Қазына Сервис "

Авторский надзор: _____
ТОО "Жаңақорған Жоба - АА"

Технадзор: _____
ТОО «ORDA INVEST KAZAKSTAN»

Заказчик: Асханов Нурхан Иниятханович
Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"
Технадзор: ТОО «ORDA INVEST KAZAKSTAN»
Авторский надзор: ТОО "Жаңақорған Жоба - АА"
Объект: «Строительство актового зала в территории частной школы «Зерек» по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Жанакорган, улица Ш. Бакирулы, №1»

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №3 за мая месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		№ 6/СМР	**23.02.2024 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года (строительства) по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство актового зала в территории частной школы «Зерек» по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, юселок Жанакорган, улица Ш. Бакирулы, №1»	218 089 354,1	102 522 237,81							12 302 668,54	114 824 906,35
За отчетный период	**218 089 354,1**	**102 522 237,81**							**12 302 668,54**	**114 824 906,35**

Заказчик: _____ **Асханов Нурхан Иниятханович**

Генподрядчик: _____
ТОО " Самұрық S Қазына Сервис "

Авторский надзор: _____
ТОО "Жаңақорған Жоба - АА"

Технадзор: _____
ТОО «ORDA INVEST KAZAKSTAN»

Про **Наименование объекта: «Строительство актового зала в территории частной школы «Зерек» по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Жанакорган, улица Ш. Бакирулы, №1»** 500

Заказчик: Асханов Нурхан Иниятханович

Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"

Технадзор: ТОО «ORDA INVEST KAZAKSTAN»

Авторский надзор: ТОО "Жаңақорған Жоба - АА"

Договор № 6/СМР от 23.02.2024 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
от 28.05.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Перемычки									
1	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	17	645,82	248,02	10979	4217	3493	5055	17316
					192,29	59,69	3269	1015		1283	
2	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,364	161187,00	--	58672	--	58672	--	63366
					--	--	--	--		4694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				69651	4217	62165	5055	80682
		Стоимость общестроительных работ	тенге				3269	1015	--	5977	
		Материалы	тенге				69651				
		Всего заработная плата	тенге				3494				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					4284			
		Накладные расходы	тенге				58672				
		Сметная прибыль	тенге				5055				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				80683				
		Сметная заработная плата	тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					4284			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				80683				
		Сметная заработная плата	тенге								3
		РАЗДЕЛ 2. Дверные проемы						4284			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							3500
3	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	17,82	1802,21 1106,15	199,58 93,60	32115 19712	3557 1668	8846	19242 4109	55465
4	223-203-0605 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-12, двупольный	м2	11,52	56977,00 --	-- --	656375 --	-- --	656375	-- 52510	708885
5	223-203-0602 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	6,3	48874,00 --	-- --	307906 --	-- --	307906	-- 24632	332538
6	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	4,8	1545,08 967,29	201,15 96,98	7416 4643	966 466	1807	4598 961	12975
7	223-203-0606 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-20, двупольный	м2	4,8	46792,00 --	-- --	224602 --	-- --	224602	-- 17968	242570
8	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	45,15	1918,26 1268,87	86,91 38,64	86609 57289	3924 1745	25396	53131 11179	150919
9	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	5,04	5519,00 --	-- --	27816 --	-- --	27816	-- 2225	30041
10	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	30,45	5812,00 --	-- --	176975 --	-- --	176975	-- 14158	191133
11	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	9,66	7622,00 --	-- --	73629 --	-- --	73629	-- 5890	79519
12	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	16	520,00 --	-- --	23920 --	-- --	23920	-- 1914	25834

Программный комплекс АСТАНА (редакция 2012)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	3 23	3481,00	--	80063	--	80063	--	3500 86468
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге		--	--	--	--		6405	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1697426	8447	1607335	76971	1916347
		Материалы	тенге				81644	3879	--	141951	
		Всего заработная плата	тенге				1593443				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				36051				
		Накладные расходы	тенге					85523			
		Сметная прибыль	тенге				1467303				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				76971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				133632				
		Сметная заработная плата	тенге				1804046				
		Стоимость металломонтажных работ	тенге								65
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					85523			
		Сметная прибыль	тенге				103983				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				103983				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				112302				
		Сметная заработная плата	тенге				1916348				
								85523			65
		РАЗДЕЛ 3. Витражи									
14	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	88,5	2756,49	2,66	243949	235	140380	93001	363906
15	223-102-0303 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	88,5	20155,00	--	1783718	--	1783718	--	1926415
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге		1167,62	--	103334	--		26956	
		Стоимость общестроительных работ	тенге		--	--	--	--		142697	
		Материалы	тенге				2027667	235	1924098	93001	2290321
		Всего заработная плата	тенге				103334	--	--	169653	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2027667				
		Накладные расходы	тенге				140380				
		Сметная прибыль	тенге					103334			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1783718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				93001				
		Сметная заработная плата	тенге				169653				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2290321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					103334			83
		Сметная заработная плата	тенге				2290321				
								103334			83

РАЗДЕЛ 4. Оконные проемы

Программный комплекс СМК (редакция 2021.4.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1110-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		4							
			м2	2,7	3842,77	195,89	10375	529	5269	4341	15893
					1695,20	91,22	4577	246		1177	
17	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	2,7	26088,00	--	70438	--	70438	--	76073
					--	--	--	--		5635	
18	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,76	3218,71	196,83	18540	1134	9072	7980	28641
					1446,84	92,47	8334	533		2122	
19	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	5,76	22203,00	--	127889	--	127889	--	138120
					--	--	--	--		10231	
20	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14инд	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)(в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	152,4	2743,06	196,10	418042	29886	185245	195458	662581
					1331,44	93,60	202911	14265		49080	
21	223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой	м2	152,4	20155,00	--	3071622	--	3071622	--	3317352
					--	--	--	--		245730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3716906	31549	3469535	207779	4238660
	Стоимость общестроительных работ		тенге				215822	15044	--	313975	
	Материалы		тенге				3716906				
	Всего заработная плата		тенге				199587				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					230866			
		Накладные расходы	тенге				3269949				
		Сметная прибыль	тенге				207779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				313975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4238660				
		Сметная заработная плата	тенге								177
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					230866			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4238660				
		Сметная заработная плата	тенге								177
								230866			

РАЗДЕЛ 5. Металлическая решетка МР-1 (3шт)

Программный комплекс АВС (редакция 2021 г.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Ремонтные прямков металлические. Установка	т металлических изделий	5 0,013305	918297,73	9966,24	12218	133	11339	740	13995
					56089,80	3725,04	746	50		1037	
23	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,385845	997,07	1,19	385	--	54	265	702
					856,60	0,57	331	--		52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				12603	133	11393	1005	14697
							1077	50	--	1089	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12603				
	Материалы		тенге				11393				
	Всего заработная плата		тенге					1127			
		Накладные расходы	тенге				1005				
		Сметная прибыль	тенге				1089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1127			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				14697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1127			
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки									
		Гипсокартонные									
24	1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 100 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	70	4096,22	51,45	983093	12348	512292	417496	1512636
					1910,22	22,63	458453	5431		112047	
		Кирпичные									
25	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	314,382	2655,13	273,84	834725	86090	132893	593767	1542772
					1958,58	72,26	615742	22717		114279	
26	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	15,845	60151,00	--	953093	--	953093	--	1029340
					--	--	--	--		76247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				2770911	98438	1598278	1011263	4084748
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1074195	28148	--	302573	
	Материалы		тенге				2770911				
	Всего заработная плата		тенге				645184				
	Местные материалы		тенге					1102343			
		Накладные расходы	тенге				953093				
		Сметная прибыль	тенге				1011263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				302573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4084747				854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					1102343			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				4084747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								854
		Сметная заработная плата	тенге					1102343			
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка									
		Потолок									
27	1109-0306-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Потолки из проф.настила. Монтаж	м2	420,77	833,92	149,36	350889	62846	25638	192774	587156
					623,63	40,35	262405	16978		43493	
28	224-102-0503 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	420,77	3233,00	--	1360349	--	1360349	--	1469177
					--	--	--	--		108828	
29	217-107-0104 РСНБ РК 2015	Саморез кровельный для профнастила ГОСТ 1147-80	шт.	564	115,00	--	64860	--	64860	--	70049
					--	--	--	--		5189	
		Стены									
30	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	118,745	2432,52	90,51	288850	10747	62203	179487	505804
					1818,18	71,24	215900	8459		37467	
31	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	118,745	624,47	5,01	74153	595	32248	33212	115954
					347,89	1,72	41310	204		8589	
32	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	294,203	1551,44	86,88	456438	25560	115416	268694	783143
					1072,26	69,36	315462	20406		58011	
33	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	263,875	717,00	5,21	189198	1375	48893	111670	324937
					526,50	2,49	138930	657		24069	
34	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	188,228	1292,27	81,57	243241	15354	59658	144613	418883
					893,75	66,61	168229	12538		31028	
35	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	244,228	4934,47	22,12	1205136	5403	515895	549198	1894681
					2800,00	10,89	683838	2660		140347	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Отделка внутренних поверхностей внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7							
				30,328	113,99	0,87	3457	27	224	2575	6515
					105,71	0,42	3206	13		483	
37	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	160,1	485,78	1,95	77773	313	24541	42414	129802
					330,54	0,61	52919	98		9615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				4314344	122220	2309925	1524637	6306101
							1882199	62013	--	467119	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3963455				
	Материалы		тенге				859080				
	Всего заработная плата		тенге					1664829			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1425209				
		Накладные расходы	тенге				1331863				
		Сметная прибыль	тенге				423626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5718944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1177
		Сметная заработная плата	тенге					1664829			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				350889				
	Материалы		тенге				25638				
	Всего заработная плата		тенге					279383			
		Накладные расходы	тенге				192774				
		Сметная прибыль	тенге				43493				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				587156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	тенге					279383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				6306100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1405
		Сметная заработная плата	тенге					1944212			
		РАЗДЕЛ 8. Полы 1-этаж									
		Тип №387									
38	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	78,1	239,88	34,49	18735	2694	9611	7010	27805
					82,33	13,16	6430	1028		2060	
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,248	27568,86	7,20	172250	45	145930	24698	212704
					4205,34	--	26275	--		15756	
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (55мм). Устройство	м2 стяжки	78,1	830,73	32,03	64880	2502	32128	29603	102041
					387,33	15,90	30250	1242		7559	
41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	78,1	790,08	37,94	61705	2963	56123	3812	70759
					33,53	18,40	2619	1437		5241	

Программный комплекс СМК (редакция 2012.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	78,1	3676,34	82,79	287122	6466	172951	104059	422476
					1379,06	38,37	107705	2997		31295	
43	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	82,005	378,36	1,89	31027	155	2365	26866	62525
					347,63	0,90	28507	74		4631	
44	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,14125	1797,00	--	7442	--	7442	--	8037
					--	--	--	--		595	
		Тип №400									
45	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	71,19	239,88	34,49	17077	2455	8761	6390	25344
					82,33	13,16	5861	937		1877	
46	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,6952	27568,86	7,20	157010	41	133019	22513	193885
					4205,34	--	23950	--		14362	
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,19	830,73	32,03	59140	2280	29286	26984	93013
					387,33	15,90	27574	1132		6890	
48	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	71,19	1808,89	87,14	128775	6203	68584	51667	194877
					758,37	13,71	53988	976		14435	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,19	830,73	32,03	59140	2280	29286	26984	93013
					387,33	15,90	27574	1132		6890	
50	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	71,19	3676,34	82,79	261719	5894	157650	94852	385097
					1379,06	38,37	98175	2732		28526	
51	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	74,7495	378,36	1,89	28282	141	2156	24489	56993
					347,63	0,90	25985	67		4222	
52	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,77485	1797,00	--	6783	--	6783	--	7326
					--	--	--	--		543	
		Тип №740									
53	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	18,77	239,88	34,49	4503	647	2311	1685	6683
					82,33	13,16	1545	247		495	
54	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,5016	27568,86	7,20	41397	11	35071	5936	51120
					4205,34	--	6315	--		3787	

3500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство	м2 покрытия	18,77	1273,48 392,77	106,16 40,46	23903 7372	1992 759	14539	7644 2524	34071
56	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	18,77	-264,27 -22,64	-9,42 -4,76	-4960 -425	-176 -89	-4359	-483 -436	-5879
		Тип №549									
57	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	52,9	239,88 82,33	34,49 13,16	12690 4355	1824 696	6511	4748 1395	18833
58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,232	27568,86 4205,34	7,20 --	116671 17797	30 --	98844	16729 10672	144072
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,9	830,73 387,33	32,03 15,90	43946 20490	1694 841	21762	20051 5120	69117
60	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	52,9	3059,73 291,37	47,16 19,42	161860 15413	2494 1027	143953	15454 14185	191499
61	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	55,545	291,99 96,50	2,47 0,97	16219 5360	137 54	10722	5089 1705	23013
		Тип №110									
62	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	611,58	239,88 82,33	34,49 13,16	146706 50351	21093 8048	75262	54896 16128	217730
63	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	48,9264	9101,51 3722,76	1846,59 822,80	445304 182141	90347 40257	172816	209054 52349	706707
64	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	611,58	1783,60 559,64	22,36 9,28	1090814 342265	13674 5675	734875	327064 113430	1531308
65	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,119	60151,00 --	-- --	187611 --	-- --	187611	-- 15009	202620
66	1111-0101-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	611,58	9795,60 832,65	26,59 12,99	5990793 509232	16261 7944	5465300	486146 518155	6995094

3500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1111-0101-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтусы деревянные. Устройство	м плинтусов	10 642,159	355,01 95,78	2,52 1,20	227973 61506	1619 771	164848	58540 22921	309434
68	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 15 п.1.24	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон на 100 м2 окрашиваемой поверхности добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч.	м2 окрашиваемой поверхности	611,58	902,68 662,75	3,95 1,90	552061 405325	2416 1162	144320	325189 70180	947430
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				10418578	188182	8136461	1987669	13398747
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2093935	81146	--	992501	
		Материалы	тенге				10418578				
		Всего заработная плата	тенге				7934617				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					2175081			
		Местные материалы	тенге				14225				
		Накладные расходы	тенге				187611				
		Сметная прибыль	тенге				1987669				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				992501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13398748				
		Сметная заработная плата	тенге								1634
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					2175081			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13398748				
		Сметная заработная плата	тенге								1634
		РАЗДЕЛ 9. Полы 2-этаж									
		Тип №459									
69	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	223,09	3059,73 291,37	47,16 19,42	682595 65002	10521 4332	607072	65174 59822	807591
70	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	234,2445	291,99 96,50	2,47 0,97	68397 22605	578 227	45214	21462 7189	97048
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				750992	11099	652286	86636	904639
		Стоимость общестроительных работ	тенге				87607	4559	--	67011	
		Материалы	тенге				750992				
		Всего заработная плата	тенге				652287				
		Накладные расходы	тенге					92166			
		Сметная прибыль	тенге				86636				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				67011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				904639				
		Сметная заработная плата	тенге								72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					92166			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				904639				
		Сметная заработная плата	тенге								72
								92166			

РАЗДЕЛ 10. Полы техподполье

Тип №747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	203,64	239,88	34,49	48849	7024	25059	18279	72498
					82,33	13,16	16766	2680		5370	
72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	16,2912	27568,86		449130	117	380503	64399	554612
					4205,34	--	68510	--		41082	
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	203,64	830,73	32,03	169170	6523	83771	77187	266065
					387,33	15,90	78876	3238		19709	
74	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	203,64	1808,89	87,14	368362	17745	196183	147793	557447
					758,37	13,71	154434	2792		41292	
75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	203,64	830,73	32,03	169170	6523	83771	77187	266065
					387,33	15,90	78876	3238		19709	
76	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	203,64	451,47	21,68	91937	4415	83620	5681	105428
					19,16	10,52	3902	2142		7809	
77	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство	м2 покрытия	203,64	1273,48	106,16	259331	21618	157729	82930	369641
					392,77	40,46	79984	8239		27381	
78	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	203,64	-264,27	-9,42	-53816	-1918	-47288	-5245	-63786
					-22,64	-4,76	-4610	-969		-4725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				1502133	62047	963348	468211	2127970
		Стоимость общестроительных работ	тенге				476738	21360	--	157627	
		Материалы	тенге				1502133				
		Всего заработная плата	тенге				963350				
		Накладные расходы	тенге					498098			
		Сметная прибыль	тенге				468211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				157627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2127971				
		Сметная заработная плата	тенге								392
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					498098			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2127971				
		Сметная заработная плата	тенге								392
								498098			

РАЗДЕЛ 11. Панели стеновые фасада

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1109-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	12 906,958	4246,27	1717,80	3851189	1557972	295660	1747912	6047029
					2202,48	590,60	1997557	535649		447928	
80	222-502-0203 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	906,958	14596,00	--	13237959	--	13237959	--	14296996
					--	--	--	--		1059037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				17089148	1557972	13533619	1747912	20344025
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				1997557	535649	--	1506965	
		Материалы	тенге				17089148				
		Всего заработная плата	тенге				295659				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					2533206			
		Накладные расходы	тенге				13237959				
		Сметная прибыль	тенге				1747912				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				1506965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20344025				
		Сметная заработная плата	тенге								1654
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					2533206			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20344025				
		Сметная заработная плата	тенге								1654
								2533206			
		РАЗДЕЛ 12. Панели кровельные									
81	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	956,34	1270,92	625,97	1215432	598640	90805	496206	1848569
					550,00	201,97	525987	193152		136931	
82	222-502-0305 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м2	956,34	13180,00	--	12604561	--	12604561	--	13612926
					--	--	--	--		1008365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				13819993	598640	12695366	496206	15461495
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				525987	193152	--	1145296	
		Материалы	тенге				13819993				
		Всего заработная плата	тенге				90804				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					719139			
		Накладные расходы	тенге				12604561				
		Сметная прибыль	тенге				496206				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				1145296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15461495				
		Сметная заработная плата	тенге								477
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					719139			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15461495				
		Сметная заработная плата	тенге								477
								719139			

РАЗДЕЛ 13. Цоколь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Облицовка керамогранитными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	13 62,3	6310,72 2051,32	17,34 7,72	393158 127797	1080 481	264281	102623 39662	535443
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				393158	1080	264281	102623	535443
	Стоимость общестроительных работ		тенге				127797	481	--	39662	
	Материалы		тенге				393158				
	Всего заработная плата		тенге				264280				
		Накладные расходы	тенге					128278			
		Сметная прибыль	тенге				102623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				39662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				535443				
		Сметная заработная плата	тенге								97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					128278			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				535443				
		Сметная заработная плата	тенге					128278			97
		РАЗДЕЛ 14. Крыльцо №1,2,3									
84	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	19,8	3726,28 896,22	1063,61 457,20	73780 17745	21060 9053	34975	24922 7896	106598
85	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	18,05	25448,48 2241,08	1742,77 436,83	459345 40451	31457 7885	387437	43986 40266	543597
86	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,28563	441876,00 --	-- --	126213 --	-- --	126213	-- 10097	136310
87	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 покрытия	66,6666667	3000,04 2119,50	110,01 32,12	200003 141300	7334 2141	51369	134835 26787	361625
88	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	66,6666667	728,29 413,10	4,94 1,25	48553 27540	329 83	20684	25966 5961	80480
		Ограждение пандуса									
89	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,12292	130074,57 85956,90	35070,96 12929,03	15989 10566	4311 1589	1112	8387 1950	26326
90	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	22	1353,00 --	-- --	29766 --	-- --	29766	-- 2381	32147

3500

Программный комплекс АСТАНА (Редакция 2022.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	14	868,00	--	25172	--	25172	--	27186
					--	--	--	--		2014	
92	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	3,6	1101,00	--	3964	--	3964	--	4281
					--	--	--	--		317	
93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,56468	96,70	2,67	345	9	157	124	507
					50,12	0,30	179	1		37	
94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,56468	82,26	1,90	293	7	182	73	395
					29,29	0,30	104	1		29	
		Спуск									
95	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,78	40570,77	2606,20	193928	12458	125563	53653	267388
					11695,99	638,64	55907	3053		19807	
96	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07952	441876,00	--	35138	--	35138	--	37949
					--	--	--	--		2811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				1212489	76965	841732	291946	1624789
	Стоимость общестроительных работ		тенге				293792	23806	--	120353	
	Материалы		тенге				1137598				
	Всего заработная плата		тенге				620368				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					305443			
		Накладные расходы	тенге				161351				
		Сметная прибыль	тенге				283559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				113691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1534848				
		Сметная заработная плата	тенге								231
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					305443			
	Материалы		тенге				15989				
	Всего заработная плата		тенге				1112				
		Накладные расходы	тенге					12155			
		Сметная прибыль	тенге				8387				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				1950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26326				
		Сметная заработная плата	тенге								8
	Стоимость сантехнических работ		тенге					12155			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				58902				
		Сметная прибыль	тенге				58902				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				4712				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		тенге				63614				
							1624788				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					317598			238500
		РАЗДЕЛ 15. Стремянки									
97	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,2612	81615,17	26851,70	21318	7014	3366	9244	33007
					41876,10	9416,80	10938	2460		2445	
98	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,2612	818975,00	--	213916	--	213916	--	231029
					--	--	--	--		17113	
99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,5748	96,70	2,67	732	20	332	264	1075
					50,12	0,30	380	2		80	
100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,5748	82,26	1,90	623	14	387	155	840
					29,29	0,30	222	2		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**тенге**				236589	7048	218001	9663	265951
		Стоимость общестроительных работ	тенге				11540	2464	--	19700	
		Материалы	тенге				1355				
		Всего заработная плата	тенге				720				
		Накладные расходы	тенге					606			
		Сметная прибыль	тенге				419				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				142				
		Сметная заработная плата	тенге				1916				
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					606			
		Материалы	тенге				235234				
		Всего заработная плата	тенге				3366				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					13398			
		Накладные расходы	тенге				213916				
		Сметная прибыль	тенге				9244				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				19558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				264036				
		Сметная заработная плата	тенге								9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге					13398			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				265952				
		Сметная заработная плата	тенге								9
		РАЗДЕЛ 16. Отмостка									
101	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	12	5895,91	1816,86	70751	21802	37229	20176	98201
					976,65	831,20	11720	9974		7274	
102	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонная отмостка. Устройство**	м3	12	23635,65	1225,17	283628	14702	254353	16588	324233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		16	1214,44	304,58	14573	3655		24017	3500
			тенге				354379	36504	291582	36764	422434
		Стоимость общестроительных работ	тенге				26293	13629	--	31291	
		Материалы	тенге				354379				
		Всего заработная плата	тенге				291581				
		Накладные расходы	тенге					39922			
		Сметная прибыль	тенге				36764				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				31291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				422434				
		Сметная заработная плата	тенге								31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге					39922			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				422434				
		Сметная заработная плата	тенге								31
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					39922			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									74017051
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				9002786				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2804776			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					986395			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						48579403		
		- Накладные расходы	тенге							8147341	
		- Сметная прибыль	тенге							5482743	
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	24	1540,19	19,99	36965	479	25823	10637	51410
					444,31	7,93	10663	190		3808	
2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	160	1664,45	19,99	266312	3199	192023	70911	364201
					444,31	7,93	71090	1269		26978	
3	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	220	912,52	43,72	200754	9618	5606	185336	416977
					843,32	16,31	185530	3588		30887	
4	241-102-0114 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм**	м	72	744,00	--	53568	--	53568	--	57853
					--	--	--	--		4285	
5	241-102-0115 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,5 мм**	м	27	868,00	--	23436	--	23436	--	25311
					--	--	--	--		1875	
6	241-102-0121 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	м	121	1101,00	--	133221	--	133221	--	143879
					--	--	--	--		10658	

Программный комплекс АВС (редакция 5.0.0.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17 164	913,85 843,32	43,72 16,31	149871 138304	7170 2675	4397	138160 23042	311073
8	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	164	1353,00 --	-- --	221892 --	-- --	221892	-- 17751	239643
9	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1089,29 1000,40	52,34 19,06	5446 5002	261 95	183	4995 835	11277
10	241-102-0142 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	м	5	1683,00 --	-- --	8415 --	-- --	8415	-- 673	9088
11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	2387,51 2021,25	92,09 14,96	47750 40425	1842 299	5483	39910 7013	94673
12	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	20	1040,00 --	-- --	20800 --	-- --	20800	-- 1664	22464
13	241-116-0303 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	40	645,00 --	-- --	25800 --	-- --	25800	-- 2064	27864
14	1118-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка	м труб нитки регистра	6	1754,51 211,03	19,10 8,52	10527 1266	114 51	9147	1291 945	12763
15	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	93,4	17524,28 948,32	180,24 87,82	1636768 88573	16834 8202	1531361	94840 138529	1870136
16	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	32	308,78 199,24	-- --	9881 6376	-- --	3505	6248 1290	17420
17	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	57	313,30 303,40	0,63 0,30	17858 17294	36 17	528	16965 2786	37609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	245-105-2101 РСНБ РК 2015	Гидростатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	18 57	5801,00 --	-- --	330657 --	-- --	330657	-- 26453	357110
19	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	75,2	997,07 856,60	1,19 0,57	74980 64416	90 43	10474	51567 10124	136671
20	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2419,05 2021,25	123,63 29,92	14514 12128	742 180	1644	12061 2126	28701
21	242-301-0603 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	5328,00 --	-- --	21312 --	-- --	21312	-- 1705	23017
22	242-301-0602 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	3881,00 --	-- --	7762 --	-- --	7762	-- 621	8383
23	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	1329,00 --	-- --	10632 --	-- --	10632	-- 851	11483
24	241-116-0205 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1063,00 --	-- --	4252 --	-- --	4252	-- 340	4592
25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2387,51 2021,25	92,09 14,96	23875 20212	921 150	2742	19955 3506	47336
26	242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	10	2922,00 --	-- --	29220 --	-- --	29220	-- 2338	31558
27	241-116-0204 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	20	690,00 --	-- --	13800 --	-- --	13800	-- 1104	14904
28	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00 --	-- --	1716 --	-- --	1716	-- 137	1853

3500

Программный комплекс СМЕТА (редакция 2021.1.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		19							3500
			шт.	20	2387,51	92,09	47750	1842	5483	39910	94673
					2021,25	14,96	40425	299		7013	
30	242-201-0201 РСНБ РК 2015	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	1861,00	--	37220	--	37220	--	40198
					--	--	--	--		2978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3486954	43148	2742102	692786	4514120
							701704	17058	--	334379	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				74980				
	Материалы		тенге				10474				
	Всего заработная плата		тенге					64459			
		Накладные расходы	тенге				51567				
		Сметная прибыль	тенге				10124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				136671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	тенге					64459			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				3411974				
	Материалы		тенге				1787923				
	Всего заработная плата		тенге					654303			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				943703				
	Сдача и испытание		тенге				3296				
		Накладные расходы	тенге				641219				
		Сметная прибыль	тенге				324255				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				4377448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443
		Сметная заработная плата	тенге					654303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4514119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	тенге					718762			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		Система П-1									
31	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	67729,27	3412,45	67729	3412	5370	58760	136608
					58947,00	1012,01	58947	1012		10119	

Программный комплекс СМС (редакция 2011.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Прайс-лист	Приточная установка KORF L=4800м3/час, Рс=500Па, UTR90-50 A.3.35-3x30M.R: вентилятор 45Гц 2860об/мин 1,3кВт, гибкая вставка боковая (175x960x560мм), заслонка торцевая (190x984x564мм) Рс=2Па, фильтр приточный, водяной воздухонагреватель, фреоновый охладитель 3-х рядный левый (510x1125x740мм) Рс=75Па, шумоглушитель (1100x1125x740мм) Рс=27Па, подставка под шумоглушитель (4шт), переход 960x560-500x500 (2шт), ККБ/Чиллер мощ.охлаждения 43,1кВт, тип фреона R410A, потери давления по воздуху 75,1Па комплект автоматики	комплект	20 1	4383743,25 --	-- --	4383743 --	-- --	4383743	-- --	3500 4383743
		Система П-2									
33	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	67729,27 58947,00	3412,45 1012,01	67729 58947	3412 1012	5370	58760 10119	136608
34	Прайс-лист	Приточная установка KORF L=3600м3/час, Рс=500Па, UTR80-50 A.3.35-2.2x30M.R: вентилятор 38Гц 2860об/мин 0,85кВт, гибкая вставка боковая (172x840x540мм), заслонка торцевая (178x884x564мм) Рс=1Па, фильтр приточный, водяной воздухонагреватель, фреоновый охладитель 3-х рядный левый (510x1010x720мм) Рс=58Па, шумоглушитель (1100x1010x720мм) Рс=12Па, подставка под шумоглушитель (4шт), переход 960x560-500x500 (2шт), ККБ/Чиллер мощ.охлаждения 34,1кВт, тип фреона R410A, потери давления по воздуху 57,8Па комплект автоматики	комплект	1	3921875,89 --	-- --	3921876 --	-- --	3921876	-- --	3921876
		Система В-1									
35	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	21085,64 16964,64	854,95 298,44	21086 16965	855 298	3266	16918 3040	41044
36	Прайс-лист	Агрегат вентиляторный: вентилятор ВЦ4-75 №5, электродвигатель АИР90L4 N=2,2кВт 1390об/мин, виброизолятор ДО-38 (7шт), гибкая вставка В00.00-09, гибкая вставка Н00.00-11, переход 500x500мм-500мм	комплект	1	46264,29 --	-- --	46264 --	-- --	46264	-- --	46264
		Система В-2									
37	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	21085,64 16964,64	854,95 298,44	21086 16965	855 298	3266	16918 3040	41044

Программный комплекс АВС (редакция 2021 год)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Прайс-лист	Агрегат вентиляторный: вентилятор ВЦ4-75 №5, электродвигатель АИР80В6 N=1,1кВт 930об/мин, виброизолятор ДО-38 (7шт), гибкая вставка В00.00-09, гибкая вставка Н00.00-11, переход 500х500мм-500мм	комплект	21 1	31966,07	--	31966	--		--	31966
					--	--	--	--	31966	--	
		Система В-3									
39	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	21085,64	854,95	21086	855	3266	16918	41044
					16964,64	298,44	16965	298		3040	
40	Прайс-лист	Агрегат вентиляторный: вентилятор ВЦ4-75 №3.15, электродвигатель АИР90L4 N=0,25кВт 1320об/мин, виброизолятор ДО-38 (4шт), гибкая вставка В00.00-05, гибкая вставка Н00.00-07, переход 250х250мм-250мм	комплект	1	18942,86	--	18943	--		--	18943
					--	--	--	--	18943	--	
41	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	25	1923,09	36,52	48077	913	9246	37545	92471
					1516,73	15,71	37918	393		6850	
42	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	67	2017,11	36,52	135147	2446	31080	100620	254628
					1516,73	15,71	101621	1052		18861	
43	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68,622	7171,49	48,58	492122	3334	402734	85394	623717
					1254,04	15,77	86054	1082		46201	
44	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,347	7718,22	48,58	141606	891	105376	34916	190643
					1926,13	15,77	35339	289		14122	
45	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68,302	7427,32	45,86	507300	3133	390336	112812	669721
					1666,58	18,78	113831	1283		49609	
46	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	110,828	7000,66	42,76	775869	4739	632148	138101	987088
					1254,04	17,48	138982	1938		73118	
47	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,093	6738,42	38,54	249948	1430	210920	37320	310249
					1013,61	13,04	37598	484		22981	

3500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	22 0,81	39170,28 21350,00	1882,28 882,64	31728 17294	1525 715	12909	13686 3633	49048
49	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,875	13476,00 --	-- --	11792 --	-- --	11792	-- 943	12735
50	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	21,5	2775,05 2264,93	168,05 16,16	59664 48696	3613 347	7355	37273 7755	104692
51	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,088795	700886,00 --	-- --	62235 --	-- --	62235	-- 4979	67214
52	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4172,97 529,20	47,96 15,71	4173 529	48 16	3596	534 377	5084
53	1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	2	11444,88 1131,90	61,64 15,71	22890 2264	123 31	20503	2249 2011	27150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11144059	31584	1920768	768724	12193580
	Стоимость оборудования		тенге				788915	10548	8402792	280798	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				8402792				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8402792				
	Материалы		тенге				165419				
	Всего заработная плата		тенге				20265				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					67052			
		Накладные расходы	тенге				74027				
		Сметная прибыль	тенге				50959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				17310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				233688				
		Сметная заработная плата	тенге								44
	Стоимость сантехнических работ		тенге					67052			
	Материалы		тенге				2575848				
	Всего заработная плата		тенге				1826479				
	Сдача и испытание		тенге					732411			
		Накладные расходы	тенге				35685				
		Сметная прибыль	тенге				717765				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				263488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3557101				
		Сметная заработная плата	тенге								546
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					732411			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12193581				
		Сметная заработная плата	тенге								590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение калориферов									
54	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1540,19	19,99	3080	40	2151	886	4284
					444,31	7,93	889	16		317	
55	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	27	912,52	43,72	24638	1180	688	22746	51175
					843,32	16,31	22770	440		3791	
56	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	27	1101,00	--	29727	--	29727	--	32105
					--	--	--	--		2378	
57	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	76	913,85	43,72	69453	3323	2038	64025	144156
					843,32	16,31	64092	1240		10678	
58	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	76	1353,00	--	102828	--	102828	--	111054
					--	--	--	--		8226	
59	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	858,00	--	2574	--	2574	--	2780
					--	--	--	--		206	
60	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2419,05	123,63	19352	989	2193	16081	38268
					2021,25	29,92	16170	239		2835	
61	242-301-0602 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	3881,00	--	31048	--	31048	--	33532
					--	--	--	--		2484	
62	241-116-0205 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	16	1063,00	--	17008	--	17008	--	18369
					--	--	--	--		1361	
63	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	16708,61	161,77	33417	323	30855	2288	38562
					1119,35	48,20	2239	96		2856	
64	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2387,51	92,09	4775	184	549	3991	9467
					2021,25	14,96	4042	30		701	

Программный комплекс АВС (редакция 2012 г.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	242-310-0802 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 18 м3/ч (25ч943нж)	шт.	24 2	50860,00	--	101720	--	101720	--	109858
					--	--	--	--		8138	
66	241-116-0104 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	539,00	--	2156	--	2156	--	2328
					--	--	--	--		172	
67	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	25	109,91	3,44	2748	86	2112	387	3386
					22,00	0,45	550	11		251	
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25	96,70	2,67	2418	66	1099	870	3551
					50,12	0,30	1253	7		263	
69	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2	92098,75	1207,10	184198	2414	130124	40103	242245
					25830,00	553,52	51660	1107		17944	
70	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	42	551,71	15,64	23172	657	6425	12434	38454
					383,10	6,43	16090	270		2848	
71	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0483	419709,00	--	20272	--	20272	--	21894
					--	--	--	--		1622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				674584	9262	485567	163811	905468
							179755	3456	--	67071	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				232808				
		Материалы	тенге				139758				
		Всего заработная плата	тенге					70948			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				20272				
		Накладные расходы	тенге				53794				
		Сметная прибыль	тенге				22928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				309530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	тенге					70948			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				441776				
		Материалы	тенге				38474				
		Всего заработная плата	тенге					112263			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				287061				
		Сдача и испытание	тенге				75				
		Накладные расходы	тенге				110017				
		Сметная прибыль	тенге				44143				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				595936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	тенге					112263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				905466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					183211			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								17613166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1670374				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					83994			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					31062			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5148436		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						8402792		
		- Накладные расходы	тенге							1625321	
		- Сметная прибыль	тенге							682248	
		РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение холодное В1									
		Водомерный узел									
1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24304,52	488,17	24305	488	12129	11584	38760
					11687,50	132,50	11688	132		2871	
2	244-301-0505 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	28656,00	--	28656	--	28656	--	30948
					--	--	--	--		2292	
3	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1297,61	161,77	1298	162	17	1144	2638
					1119,35	48,20	1119	48		195	
4	242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	5072,00	--	5072	--	5072	--	5478
					--	--	--	--		406	
5	241-119-0204 РСНБ РК 2015	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	2	227,00	--	454	--	454	--	490
					--	--	--	--		36	
6	241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм (патрубок)	м	0,2	930,00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
7	241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм (патрубок)	м	0,2	715,00	--	143	--	143	--	154
					--	--	--	--		11	
8	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
					--	--	--	--		69	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Краны пожарные, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	26 4	1603,99	63,08	6416	253	1213	4968	3500 12295
					1237,50	29,92	4950	120		911	
10	242-101-1403 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	79112,00	--	316448	--	316448	--	341764
					--	--	--	--		25316	
11	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	391,00	--	782	--	782	--	845
					--	--	--	--		63	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник стальной фланцевый ТФ 65х65	шт	2	13173,48	--	26347	--	26347	--	28455
					--	--	--	--		2108	
13	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 65 мм	шт.	3	347,00	--	1041	--	1041	--	1124
					--	--	--	--		83	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок ПФГ 65	шт	1	5919,64	--	5920	--	5920	--	6394
					--	--	--	--		474	
15	241-101-0211 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	0,6	2965,00	--	1779	--	1779	--	1921
					--	--	--	--		142	
		Противопожарный кран (4шт)									
16	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	25833,85	127,64	103335	511	97438	5454	117492
					1346,40	44,88	5386	180		8703	
17	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	1068,31	18,30	4273	73	77	4066	9007
					1030,78	6,58	4123	26		667	
18	248-307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	4	16513,00	--	66052	--	66052	--	71336
					--	--	--	--		5284	
19	248-305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 4	шт.	4	4643,00	--	18572	--	18572	--	20058
					--	--	--	--		1486	
		Трубопроводы									

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1116-0501-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	27 7	2283,81 1635,03	624,47 189,79	15987 11445	4372 1329	170	12518 2280	30786
21	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	6,972	1590,00 --	-- --	11085 --	-- --	11085	-- 887	11972
22	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1760,53 504,15	22,90 9,28	10563 3025	138 56	7400	3019 1087	14669
23	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1834,78 504,15	22,90 9,28	11009 3025	138 56	7846	3019 1122	15150
24	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	13	2119,12 504,15	22,90 9,28	27549 6554	298 121	20697	6541 2727	36817
25	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2380,71 504,15	22,90 9,28	11904 2521	114 46	9269	2516 1154	15573
26	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	81	3267,13 647,77	40,35 16,61	264638 52469	3268 1345	208901	52738 25390	342767
27	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	28	4407,82 777,00	53,51 21,88	123419 21756	1499 613	100164	21921 11627	156967
28	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1590,56 1564,82	14,84 0,11	28630 28167	267 2	196	27605 4499	60734
29	241-205-1201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	17,82	122,00 --	-- --	2174 --	-- --	2174	-- 174	2348
30	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1717,90 1689,13	17,79 0,18	15461 15202	160 2	99	14900 2429	32790

Программный комплекс АСТ (редакция 2022.1.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	241-205-1202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	28 8,91	209,00 --	-- --	1862 --	-- --	1862	-- 149	2011
32	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1874,79 1843,07	21,00 0,29	7499 7372	84 1	43	7226 1178	15903
33	241-205-1203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	3,96	348,00 --	-- --	1378 --	-- --	1378	-- 110	1488
		Трубопроводная арматура									
34	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2387,51 2021,25	92,09 14,96	28650 24255	1106 180	3289	23946 4208	56804
35	242-105-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 15	шт.	8	1606,00 --	-- --	12848 --	-- --	12848	-- 1028	13876
36	242-105-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 20	шт.	1	1983,00 --	-- --	1983 --	-- --	1983	-- 159	2142
37	242-105-0103 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 25	шт.	3	2917,00 --	-- --	8751 --	-- --	8751	-- 700	9451
38	241-224-0201 РСНБ РК 2015	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	21	304,00 --	-- --	6384 --	-- --	6384	-- 511	6895
39	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	17	16,00 --	-- --	272 --	-- --	272	-- 22	294
40	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	9	31,00 --	-- --	279 --	-- --	279	-- 22	301
41	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	8	28,00 --	-- --	224 --	-- --	224	-- 18	242
42	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	5	42,00	--	210	--	210	--	227

3500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				29	--	--	--	--		17	3500
43	241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	3	78,00	--	234	--	234	--	253
					--	--	--	--		19	
44	241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	7	24,00	--	168	--	168	--	181
					--	--	--	--		13	
45	241-211-1205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	2	34,00	--	68	--	68	--	73
					--	--	--	--		5	
46	241-609-0505 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	1	2028,00	--	2028	--	2028	--	2190
					--	--	--	--		162	
47	241-208-3002 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	13	165,00	--	2145	--	2145	--	2317
					--	--	--	--		172	
48	241-211-1402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	4	137,00	--	548	--	548	--	592
					--	--	--	--		44	
49	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2387,51	92,09	26263	1013	3016	21950	52070
					2021,25	14,96	22234	165		3857	
50	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (мини шаровый вентиль синий) для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	11	858,00	--	9438	--	9438	--	10193
					--	--	--	--		755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1245588	13944	1006353	225115	1588363
		Стоимость монтажных работ	тенге				225291	4422	--	117657	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				116891				
		Сметная прибыль	тенге				116891				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				9352				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				126243				
		Материалы	тенге				1128697				
		Всего заработная плата	тенге				471966				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					229713			
		Сдача и испытание	тенге				417498				
		Накладные расходы	тенге				37				
		Сметная прибыль	тенге				225115				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				108305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1462117				
		Сметная заработная плата	тенге								159
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					229713			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1588360				
											159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прс		Сметная заработная плата	тенге					229713			500
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение горячее Т3									
51	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1590,56	14,84	31811	297	218	30673	67482
					1564,82	0,11	31296	2		4999	
52	241-205-1201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	19,8	122,00	--	2416	--	2416	--	2609
					--	--	--	--		193	
53	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1717,90	17,79	15461	160	99	14900	32790
					1689,13	0,18	15202	2		2429	
54	241-205-1202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	8,91	209,00	--	1862	--	1862	--	2011
					--	--	--	--		149	
55	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	7	28,00	--	196	--	196	--	212
					--	--	--	--		16	
56	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	21	16,00	--	336	--	336	--	363
					--	--	--	--		27	
57	241-211-1601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	4	252,00	--	1008	--	1008	--	1089
					--	--	--	--		81	
58	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2387,51	92,09	9550	369	1096	7982	18935
					2021,25	14,96	8085	60		1403	
59	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (мини шаровый вентиль красный) для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	858,00	--	3432	--	3432	--	3707
					--	--	--	--		275	
60	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	4	4766,51	51,73	19066	207	310	18256	40308
					4637,32	19,88	18549	80		2986	
61	513-106-0102 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	2	37951,00	--	75902	--		--	75902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				31	--	--	--	--	75902	--	3500
62	513-106-0105 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	2	59844,00	--	119688	--		--	119688
					--	--	--	--	119688	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				280728	1033	10973	71811	365096
							73132	144	195590	12558	
	Стоимость оборудования		тенге				195590				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				195590				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				85138				
	Материалы		тенге				1724				
	Всего заработная плата		тенге					73276			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				9250				
		Накладные расходы	тенге				71811				
		Сметная прибыль	тенге				12558				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				169507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	тенге					73276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				365097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	тенге					73276			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
63	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	11,5	2275,77	551,59	26171	6343	517	20832	50764
					1679,22	169,26	19311	1946		3760	
64	241-203-0412 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм	м	11,408	1327,00	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
65	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	37,5	878,18	3,54	32932	132	166	32025	70153
					870,24	1,18	32634	44		5197	
66	241-203-0408 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	37,425	509,00	--	19049	--	19049	--	20573
					--	--	--	--		1524	
67	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	910,98	1,46	16398	26	36	16018	35009
					907,54	0,51	16336	9		2593	
68	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	17,964	232,00	--	4168	--	4168	--	4501
					--	--	--	--		333	
69	241-220-0104 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 160 мм	шт.	Страниц - 43 1	1534,00	--	1534	--	1534	--	1657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				32	--	--	--	--		123	3500
70	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	7	771,00	--	5397	--	5397	--	5829
					--	--	--	--		432	
71	241-220-0101 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	4	319,00	--	1276	--	1276	--	1378
					--	--	--	--		102	
72	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642,00	--	642	--	642	--	693
					--	--	--	--		51	
73	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	82,00	--	328	--	328	--	354
					--	--	--	--		26	
74	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	281,00	--	843	--	843	--	910
					--	--	--	--		67	
75	241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	69,00	--	621	--	621	--	671
					--	--	--	--		50	
76	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	228,00	--	2736	--	2736	--	2955
					--	--	--	--		219	
77	241-208-3504 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	1507,00	--	9042	--	9042	--	9765
					--	--	--	--		723	
78	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	431,00	--	3448	--	3448	--	3724
					--	--	--	--		276	
79	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	130,00	--	130	--	130	--	140
					--	--	--	--		10	
80	241-209-2508 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 150x150x150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	3469,00	--	13876	--	13876	--	14986
					--	--	--	--		1110	

Программный комплекс АВС-4 Редакция 2021.1.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	33 12	514,00	--	6168	--	6168	--	3500 6661
					--	--	--	--		493	
82	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	144,00	--	720	--	720	--	778
					--	--	--	--		58	
83	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	9	176,00	--	1584	--	1584	--	1711
					--	--	--	--		127	
84	241-210-1106 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 150x100 мм	шт.	4	1046,00	--	4184	--	4184	--	4519
					--	--	--	--		335	
85	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	9	4004,66	200,53	36042	1805	4806	29710	71012
					3270,06	98,41	29431	886		5260	
86	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	9	8879,00	--	79911	--	79911	--	86304
					--	--	--	--		6393	
87	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	9	8876,00	--	79884	--	79884	--	86275
					--	--	--	--		6391	
88	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	9	1372,00	--	12348	--	12348	--	13336
					--	--	--	--		988	
89	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	3236,87	101,02	19421	606	1312	17442	39812
					2917,20	49,19	17503	295		2949	
90	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	6	8000,00	--	48000	--	48000	--	51840
					--	--	--	--		3840	
91	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	6	3191,00	--	19146	--	19146	--	20678
					--	--	--	--		1532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ					9926	613	--	3858	
		Материалы	тенге				40642				
		Всего заработная плата	тенге				28816				
		Накладные расходы	тенге					10539			
		Сметная прибыль	тенге				7587				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				3858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				52087				
		Сметная заработная плата	тенге								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					10539			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				52087				
		Сметная заработная плата	тенге								7
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					10539			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									5668145
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				627396				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					247220			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					82290			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3875991		
		- Накладные расходы	тенге							497677	
		- Сметная прибыль	тенге							419859	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								99977364
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								1499660,46
		ИТОГО ПО ГЛААМ 1-8:	Тенге								101477024,46
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								1045213,35
		Всего текущая стоимость в ценах	Тенге								102522237,81
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								12302668,54
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге								114824906,35

Заказчик: _____

Асханов Нурхан Иниятханович

Генподрядчик: _____

ТОО " Самұрық S Қазына Сервис "

Авторский надзор: _____

ТОО "Жаңақорған Жоба - АА"

Технадзор: _____

ТОО «ORDA INVEST KAZAKSTAN»