Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"27" 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Куандык-К»,Республика Казахстан, г.Астана, район "Алматы",пр. Кошкарбаева 34, кв.143,**
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора **Жаманшалова Бакыткерея Шайкемеловича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области» Республика Казахстан, Акмолинская область, Астраханский район, Острогорский с.о., село Караколь**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, в лице руководителя Мукушевой Кымбат**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:- **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй" 010000, Республика Казахстан, г. Астана, улица А.Пушкина, дом № 67/1, ГСЛ №01807 от 10.06.2022 года, категория I в** лице **директора Беспаева Айдоса Ерғалиулы;**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прикаспийское управление строительства - Шымкент" б/н**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Астраханского района от 24.05.2022 г №34.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и
дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Построено внутриплощадочные сети и станция очистки воды		
Прокладка- труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 63x3,8 мм	м	258
Монтаж колодцев круглых из сборного железобетона диам 1500мм	шт	2
Монтаж, Станция локальной очистки серии "LKH-SAS" производительностью 1.2 м3/ч.	шт	1
Построен выгреб на 100м3	шт	1
Построен. Наружные сети водоснабжения		
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,63x3,8 мм	м	1476
Монтаж колодцев круглых из сборного железобетона диам 1500мм	шт	6
Монтаж колодцев круглых из сборного железобетона диам 1000мм	шт	2
Построена насосная станция 1-подьема на скважине(на 2 насосные станции)	шт	2
Технологическое оборудование /на 2 насосные станции/		
Монтаж -Погружной насос 3XRm2/21-0.55, 1,82м3/час с ШУ	шт	3
Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50°С	шт	2
Монтаж труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 63x3,8 мм	м	261
Построено КПП	шт	1
Монтаж пожарной сигнализации		
Построены скважина №03-60,03-61	шт	2
Благоустройство площадки водозабора		
Устройство, Покрытия из асфальтобетонных смесей	м2	300,5
Ограждение из железобетонных панелей длиной 4 м	м	312,5
Наружные сети электроснабжения.		
Монтаж -Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт	2
Монтаж - Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт	2
Монтаж -Дизельный генератор CMU 22TS CTA в	шт	2

электростартер, бак 70 л)		
Монтаж. Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СВ110-5	шт	8
Монтаж.Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи марки СВ110-2	шт	20
Монтаж. Провод самонесущий защитный, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ, марки СИП-3 1х50-20	м	1551
Уборная на 1очко	шт	1
Наружная охранная система площадки водозаборных скважин и водопроводных сооружений		
Монтаж.Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт	22
Монтаж. Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт	9
МОнтаж. Видеорегистратор модели Optimus NVR-1082, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 4 Tb)	шт	2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **"1 " сентября 2023 года;**
месяц, год

окончание работ **"27" декабря 2023 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства,
по норме или по проекту организации строительства, **6** месяцев;

фактически, месяцев ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной

документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных
инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горяч
водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газосна
электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуат
объекта, что
подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Астраханские РЭС Бондаренко И.А. гл. инж 27.12.23
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Астрахан АЭЖ техникалық құжаттары үшін
Астраханские РЭС Для технических документов

экспертным
заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____;_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области»
ГОТОВЫМ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
27 декабря 2023 года
фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)