Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция автодороги по улице Рассветная (от ул.Энергетиков до ул.Королева)

(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция автодороги по улице Рассветная (от ул.Энергетиков до ул.Королева)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 158/085 от 08.07.2021г., доп соглашение №1/085 от 26.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 10.09.2021года

за сентябрь

Реконструкция автодороги по улице Рассветная (от ул.Энергетиков до ул.Королева)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Восстановление и закрепление оси трассы										
1	1	9510-1000-1000 СЦИК РК 8.03-04-2017	Восстановление и закрепление оси трассы; категория сложности 2 (26288+15922)*1,5 НР = 108 %	км линии	0,805	63315	-	50969	-	-	-	50969	
						-	-	-	-	-	-		
			Раздел 2 Подготовительные работы										
			2.1 Демонтаж и монтаж люков колодцев										
2	2	1123-1201-0101	Люки колодцев. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	17	727,06	-	12360	-	-	12236	26564	

	3 1146-0401-0102	Разборка верха колодцев НР = 84 %			727,06	-	12360	-	-	1968	
			м3	0,252	14861,11	6912,7	3745	1742	-	2334	6565
4	4 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка			7948,41	3079,37	2003	776	-	486	
			т	2,218	70		155		-	-	167
5	5 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км			-		-		-	12	
			т	2,218	119		264		-	-	285
6	6 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %			-		-		-	21	
			м3 сборных железобетонных конструкций	0,26	11930,77	6676,92	3102	1736	110	2142	5664
7	7 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			4830,77	2150	1256	559	-	420	
			шт	13	2118		27534		27534	-	29737
8	8 1106-0101-0119	Укладка бетона В10 (М 150) (поднятие горловины). НР = 91 %			-		-		-	2203	
			м3	0,155	23554,84	1270,97	3651	197	3050	402	4377
9	9 1123-1201-0101	Люки. Установка люка Т (С-250) на проезжей части НР = 99 %			2606,45	245,16	404	38	-	324	
			шт	6	32907,33	172,33	197444	1034	189139	7649	221500
10	10 1123-1201-0101	Люки. Установка люка С (В125) на тротуаре НР = 99 %			1211,83	75,83	7271	455	-	16407	
			шт	11	24770,18	172,27	272472	1895	257248	14022	309414
	2.2 Устройство металлической трубы d - 500 мм, L - 10 м				1211,73	75,91	13329	835	-	22920	
11	11 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Рытье траншеи экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	11,4	183,95	176,49	2097	2012	0	424	2723

					7,46	44,21	85	504	–	202	
12	12 1130-0101-0101	Подготовка щебеночная толщиной 15 см с учетов входа и выхода Устройство НР = 84 %	м3 подушки	2,64	5290,53	190,53	13967	503	9093	3866	19260
					1655,68	87,5	4371	231	–	1427	
13	13 1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,012	1429500	329750	17154	3957	969	12902	32460
					1019000	67000	12228	804	–	2404	
14	14 2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	27523		331597		331597	–	358125
					–		–		–	26528	
15	15 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	19,97	3619,78	120,13	72287	2399	57637	10907	89850
					613,47	36,76	12251	734	–	6656	
16	16 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1	704	–	704	–	–	507	1308
					704	–	704	–	–	97	
17	17 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	5,2	28,27	28,27	147	147	–	40	202
					–	10,58	–	55	–	15	
18	18 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (3 прохода) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,2	58,85	58,85	306	306	–	80	417
					–	21,35	–	111	–	31	

	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненн ого грунта	10,4	5,77	5,77	60	60	–	12	78
					–	1,63	–	17	–	6	
20	20 1101-0204-0507	Мощение входного и выходного русла щебнем фр 40-70 мм НР = 72 %	м2 мощения	1,5	2555,33	–	3833	–	425	2454	6790
					2272	–	3408	–	–	503	
	Раздел 3 Дорожная одежда										
	3.1 Проезжая часть										
21	21 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Нарезка корыта глубиной до 40 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1884,91	54,12	54,12	102011	102011	–	21022	132876
					–	15,49	–	29197	–	9843	
22	22 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	163,9	1349,04	–	221108	–	–	159198	410730
					1349,04	–	221108	–	–	30424	
23	23 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) до 10 м в места досыпки НР = 72 %	м3 грунта	144,92	54,12	54,12	7843	7843	–	1616	10216
					–	15,49	–	2245	–	757	
24	24 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) до 10 м (50)м вдоль тротуаров НР = 72 %	м3 грунта	700	54,12	54,12	37884	37884	–	7807	49346
					–	15,49	–	10843	–	3655	
25	25 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Перемещеине грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	2800	45,46	45,46	127290	127290	–	26231	165803
					–	13,01	–	36432	–	12282	

	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1203,89	162,3	155,79	195393	187560	–	49344	264316
					6,51	50,42	7833	60700	–	19579	
27	27 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1 Расстояние перевозки 5 км	т	2106,8	119		250709		–	–	270766
					–		–		–	20057	
28	28 1108-0101-0202	Основание толщиной 10 см под бортовые камни щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	31,05	5013,59	1452,21	155672	45091	88622	37815	208966
					707,2	602,33	21959	18702	–	15479	
29	29 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные БР 100.30.18 Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	816,5	1791,31	27,36	1462605	22339	932467	557134	2181318
					621,92	9,88	507798	8067	–	161579	
30	30 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	42,458	32328		1372582		1372582	–	1482389
					–		–		–	109807	
31	33 1127-0401-0101	Прослойка из песка толщиной 15 см. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	378,9	1070,31	953,18	405540	361160	568	123934	571832
					115,63	187,23	43812	70941	–	42358	
32	34 2101-0401-0101	Песок	м3	417	3717,39		1550152		1550152	–	1674164
					–		–		–	124012	

	33	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем фракции 10-20 мм,однослойные, толщиной 15 см Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2526	724,38	207,86	1829784	525054	1235366	246318	2242190
						27,46	62,83	69364	158709	–	166088	
		Раздел 4 Тротуары										
34	45	1108-0101-0202	Основание под бортовые камни щебеночное толщ.10 см. Устройство НР = 93 %	м3 основания	23	5013,57	1452,17	115312	33400	65647	28010	154788
						707,2	602,3	16266	13853	–	11466	
35	46	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	821,5	1791,31	27,36	1471561	22476	938178	560546	2194675
						621,92	9,88	510907	8116	–	162569	
36	47	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	13,144	29290		384988		384988	–	415787
						–		–		–	30799	
37	50	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1223,5	766,35	118,07	937629	144459	528271	331561	1370725
						216,51	34,41	264900	42101	–	101535	
38	51	1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня Устройство Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-2447	46,23	4,24	-113125	-10375	-90979	-15566	-138986
						4,81	1,08	-11770	-2643	–	-10295	

Итого	**14 848 278**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 721 846
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 622 180
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	462 383
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 882 663
- перевозка грузов, тенге	271 051

- прочие затраты, тенге	50 969
- накладные расходы, тенге	2 204 947
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 094 622
Всего	**14 848 278**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	154 422
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**300 054**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**15 302 754**
в текущих и прогнозных ценах 2019г. (Иинф=1,05)	**16 067 892**
с учетом скидки к=0,89999999506	**14 461 102,72**
НДС (12 %)	1 735 332,33
Итого	**16 196 435,05**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист _____ Аманов Б.М.

главный специалист _____ Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070340003959

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

ГИП _____ **Галиева М.Г.**