Приложение 3

к приказу и.о. Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«01» июня 2016 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Атырау-РемСтройМонтаж»

г.Атырау,пос.Жумыскер, мкр.Оркен, улица 43, дом121

наименование организации, юридический адрес

в лице Шарипова Жанибек Газизовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство детского сада на 160 мест в поселке Аккизтогай, Жылыойского района, Атырауской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Управление строительства Атырауской обасти», в лице руководителя Махуова Т.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Атырау Пром Вентиляция»

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АтыраусТройПроект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Филиалом РГП Госэкспертиза по Атырауской области ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Детский сад на 160 мест имеет следующие показатели:

Показатели	Ед.изм	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	1782,08	1782,08
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	м3	8757,3	8757,3
В том числе подземной части	м3	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание детского сада имеет сложную конфигурацию, состоит их 3-х блоков размерами в осях 18,0 х 18,0 м. Здание 2-х этажное, высота этажа 3 м, территория ограждена металлическим решетчатым забором высотой 1,6 м, протяженностью 498 м. Площадь территории 0,9 га, площадь застройки 0,11 га, площадь озеленения 0,4 га, площадь внутриплощадочных дорог 0,23 га.

На территории, кроме здания детского сада, расположены: котельная, КТП, два пожарных резервуаров по 50м3, две емкости для чистой воды по 25м3, накопительная емкость (септик) V=60 м3, мусоросборник, уборная на 8 очков, два групповые площадки для детей 3-4 лет, пять групповые площадки для детей 4-7 лет, семь теневых навесов, физкультурная площадка, плодовый сад, площадка для занятий на траве, площадка для изучения правил дорожного движения, два приемника для дождевой ливневой канализации, два дренажных колодцев. На площадках предусмотрены разные малые архитектурные формы: брусья-лабиринты, качели, скамья, стенки гимнастические, горка-скаты, песочницы, пирамида.

На участках свободных от застройки и инженерных сетей производится посадка зеленых насаждений: деревьев, живой изгородей, цветников и газонов.

Конструктивная часть, противопожарные мероприятия, внутренние сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, пожарной сигнализации, телефонизации, газоснабжения соответствуют проекту.

Наружные инженерные сети запроектированы в надземном и подземном исполнении с учетом взаимной увязки их с существующими точками подключения по соответствующим сетям, а также с проектируемыми коммуникациями.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 1 сентября 2015года;

месяц, год

окончание работ 1 июня 2016 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:11;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:6,5;
фактически, месяц:11.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Главный инженер
Жылыойского РЭС
АО «Атырау-Жарык» _____ Мендияров М.Т.
М.П.

Директор
ТОО «ЖылыойГаз» _____ Жакашев Г.М.
М.П. 01.06.2016.

Директор
Жылыойского РПУТ
АО «Казахтелеком»
Атырауской области_____ Даулетбаев Е.С.
М.П.

Директор
ТОО «Жылыой тазалык»_____ Абдрахманов Б.К.
М.П.

Генеральный подрядчик считает объект _«Строительство детского сада на 160 мест в поселке АккизтогайЖылыойского района Атырауской области»готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик:
Директор
ТОО «Атырау-РемСтройМонтаж»_____Шарипов Ж.Г.
М.П.