Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Миялинского сельского округа"
Генподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Наименование объекта - Капитальный ремонт парка имени "Жастар" в селе Миялы Кызылкогинского района
Согласно договора №79 от 11.07.2023г.

Справка №2
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		79	11.07.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт парка имени "Жастар" в селе Миялы Кызылкогинского района	16 901 344	15 090 486	-	-	-	-		1 810 858	16 901 344
Удержание аванса 30%	5 070 403	4 527 146						543 257	5 070 403
Итого за минусом аванса 30%:	**11 830 941**	**10 563 340**	-	-	-	-		**1 267 601**	**11 830 941**
Итого к оплате, тенге:	**11 830 941**	**10 563 340**	-	-	-	-		**1 267 601**	**11 830 941**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Миялинского сельского округа"

Руководитель _____ **Салыков С.А.**

Технический надзор: ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Эксперт _____ **Канапин Д.У.**

Подрядчик: ТОО «Компания Жанкент»

Директор _____ **Кылман Г.Ж.**

Авторский надзор: ТОО «STROYCONSALTING»

_____ **Утежанов А.М.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Миялинского сельского округа"

Генподрядчик: ТОО "Компания Жанкент"

Наименование стройки - Капитальный ремонт парка имени "Жастар" в селе Миялы Кызылкогинского района

А К Т №2
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия л.5-ГП										
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ										
12	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м2	364,364		4262,01	0,00	1552923	0	1552923	0	1677157
		СП-8%				0,00	0,00	0	0	0,00	124234	
		Бортовой камень БР 100.20.8										
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	519,63		1035,89	33,74	538280	17532	49962	344353	953243
		НР-72%; СП-8%				906,00	14,40	470785	7483		70611	
14	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	8,32		90355,68	0,00	751759	0	751759	0	811900
		СП-8%				0,00	0,00	0	0		60141	
15	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15,F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	16,64		36868,00	0,00	613484	0	613484	0	662562
		СП-8%				0,00	0,00	0	0		49079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									**4 104 862**

РАЗДЕЛ 7. Фундамент под скульптуру (5 шт) л.4-АС

37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В12,5 F50 W6	м3	1,2	38340,43	1155,22	46009	1669	42181	1853	51690
		НР-72%;СП-8%			1494,45	286,45	2159	414	49069	3829	
38	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначение железобетонные под колоны объемом до 3 м3. Устройство В20 F100 W6	м3	4,69916	49463,77	2026,39	232438	9522	183500	30121	283564
		НР-72%;СП-8%			8387,82	514,79	39416	2419		21005	
39	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033	346394,00		11431		11431,00		12345
		СП-8%								914	
40	С1214-210-0101 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	349485,00		13979		13979,40		15098
		СП-8%								1118	
41	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	930,69	20,22	9307	202	5806,00	2398	12641
		НР-72%;СП-8%			329,87	3,16	3299	32		936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								**375 338**
		Итого:									**4 480 200**

Локальная смета №04-01-01. Наружное электроосвещение

		Демонтаж									
2	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК	Кабель демонтаж	м		200	106,96	0,25	21392	50	15385	39719
		НР-72%; СП=8%				106,71	0,13	21342	26	2942	
		КЛ 0,4 Кв									
3	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		53,82	385,44	385,44	20744	20744	3007	25652
		НР-72%; СП=8%					77,60	0	4176	1900	

4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи. Пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	17,94	934,56		16766	0		12072	31145
		НР-72%; СП=8%			934,56		16766	0		2307	
5	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17,94	7220,00		129527	0	129527	0	139889
		СП=8%					0	0		10362	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,88	1026,43		36828	0	0	26516	68412
		НР-72%; СП-8%			1026,43		36828	0		5068	
7	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	451	206,39	80,81	93082	36445	0	43764	147794
		НР-61%; СП-8%			125,58	33,50	56637	15109		10948	
8	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 Размерами 63х3,8 мм	м	22	538,00		11836	0	11836	0	12783
		СП-8%						0		947	
9	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 Размерами 40х2,4 мм	м	429	231,00		99099	0	99099	0	107027
		СП-8%					0			7928	
10	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 17	кабель до 35 кВ, масса 1м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	299	364,09	161,08	108863	48163	13458	45779	167014
		НР-72%; СП-8%			158,00	54,65	47242	16340		12371	
11	С1243-110-0905 243-110-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-1	км	0,01	415345,00		4153	0	4153	0	4486
		СП-8%					0	0		332	
12	С1243-110-0904 243-110-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х10 (ок)-1	км	0,019	293756,00		5581		5581		6028
		СП-8%								447	
13	С1243-110-0903 243-110-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 Кв ГОСТ 31996-2012 марки АВВГ 4х6,0 (ок)-1	км	0,178	199459,00		35504	0	35504	0	38344
		СП-8%					0			2840	
14	С1243-110-0902 243-110-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 Кв ГОСТ 31996-2012 марки АВВГ 4х4,0 (ок)-1	км	0,01	152380,00		1524		1524		1646
		СП-8%								122	
15	С1243-110-0901 243-110-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 Кв ГОСТ 31996-2012 марки АВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,082	95973,00		7870		7870		8499
		СП-8%								630	

16	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,006	191326,94	28229,02	1148	169	676,74	298	1562
		НР-80%; СП-8%			50308,02	11751,85	302	71		116	
17	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,006	317171,00		1903	0	1903	0	2055
		НР-72%; СП-8%					0	0		152	
18	С1252-207-1802 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	574,00		10332		10332		11159
		СП-8%								827	
19	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепка для ленты типа СОТ36	шт.	12	185,00		2220		2220,00		2398
		СП-8%								178	
20	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная.Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффицент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,03	км кабеля	0,299	32169,58	21635,98	9619	6469		2866	13483
		НР-61%, СП-8%			10533,60	5178,60	3150	1548		999	
21	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	299	38,00		11362		11362,00		12271
		СП-8%								909	
		Комплектные изделия									
22	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4838,06	1457,70	9676	2915	197	5613	16513
		НР-72%;СП-8%			3282,00	616,19	6564	1232		1223	
23	С1247-201-0827 247-201-0827 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	35833,00		35833		35833		38700
		СП-8%								2867	
24	515-301-0256 515-301-0256 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9601	шт.	1	87982,00		87982				87982
		СП-8%							87982,00		
25	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1543,67	89,09	1544	89	27	1056	2807

		НР-72%;СП-8%			1427,67	38,37	1428	38		208	
26	С1247-301-0206 247-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14439,00		14439		14439		15594
		СП-8%								1155	
27	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.17	Автомат одно-,двух-, трехплюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	3196,27	26,43	73514	608	37118,32	25767	107224
		НР-72%;СП-8%			1556,00		35788			7943	
28	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29-характеристиа "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00		1691		1691,00		1826
		СП-8%								135	
29	С1247-204-0702 247-204-0702 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29-характеристиа "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	22	681,00		14982		14982,00	0	16181
		СП-8%								1199	
		Освещение									
30	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	22	29674,16	10023,74	652832	220522	42117,24	386288	1122249
		НР-80%;СП-8%			17736,00	4212,17	390192	92668		83130	
31	С1247-105-0813 247-105-0813 РСНБ РК 2015	Парковый столб типа EKTOR 2500, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами	шт.	20	176540,00		3530800	0	3530800,00	0	3813264
		СП-8%					0	0		282464	
32	С1247-306-0203 247-306-0203 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	шт.	2	60033,00		120066	0	120066,00	0	129671
		СП-8%					0	0		9605	
33	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ФБ-0,159-1,5	т	0,66	685096,00		452163		452163,36		488336
		СП-8%								36173	
34	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ЗФ1	т	0,0414	685096,00		28363		28362,97		30632
		СП-8%								2269	

35	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	22	5329,37	1100,89	117246	24220	38873,56	51108	181822
		НР-72%;СП-8%			2461,50	765,00	54153	16830		13468	
37	С1247-105-0169 247-105-0169 РСНБ РК 2015	Светильник садово- паркового освещения Park-Shuak-13-80-A67, мощность 80 Вт 11260,8/5000К,IP67 при ATAMAN 70w	шт.	20	92855,00		1857100		1857100,00	0	2005668
		СП-8%								148568	
38	С1247-104-0127 247-104-0127 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-96, мощность 118 Вт, IP67	шт.	2	112375,00		224750		224750,00	0	242730
		СП-8%								17980	
39	С1243-902-0201 243-902-0201 РСНБ РК 2015	Наконечник кольцевой изолированный, медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-4	100 шт.	0,66	2153,00		1421		1420,98		1535
		СП-8%								114	
40	С1252-207-1031 252-207-1031 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	90	1553,00		139770		139770,00		150952
		СП-8%								11182	
41	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	22	716,68	416,30	15767	9159	2437,16	5266	22716
		НР-72%;СП-8%			189,60	142,85	4171	3143		1683	
42	С1243-142-0311 243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,022	233811,00		5144		5143,84		5555
		СП-8%								412	
43	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	120	107,73	1,21	12928	145	1325	8250	22872
		НР-72%;СП-8%			95,48	0,01	11458	1		1694	
44	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,12	468325,00		56199		56199,00	0	60695
		СП-8%								4496	
45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В20	м3	6,49	39595,03	1155,22	256972	7497	239775,39	10518	288889
		НР-91%;СП-8%			1494,45	286,45	9699	1859		21399	

47	ЦІЗ-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		23	4440,91	175,27	102141	4031	73476,72	18625	130428
		НР-72%;СП-8%				1071,00	53,72	24633	1236		9661	
	ИТОГО:		Тенге									9 826 204

Итого по смете: 14 218 421

Временные здания и сооружения 2,32%	тенге									329 867
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге									14 548 289
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонто-строительных) работ в зимнее время 1,35%	тенге									196 402
Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонто-строительных) работ в зимнее время 1,35%	тенге									14 744 691
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге									294 894
Итого с непредвиденными работами и затратами										15 039 584
оборудование, мебель, инвентарь										87 982
В текущих ценах, К=1,0500514										15 884 722
Итого с понижающим коэффициентом 0,95%										15 090 486
НДС 12%										1 810 858
Итого с НДС										16 901 344

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Миялинского сельского округа"

Руководитель _____ **Салыков С.А.**

Подрядчик: ТОО «Компания Жанкент»

Директор _____ **Гылман Г.Ж.**

Технический надзор: ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Эксперт _____ **Канапин Д.У.**

Авторский надзор: ТОО «STROYCONSALTING»

_____ **Утежанов А.М.**