Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

Декларация о соответствии

«14 ноября 2019 г.

Генеральный подрядчик - ТОО «КУРЫЛЫС»
071412 город Семей, улица Би Боранбая № 19
наименование организации, юридический адрес

в лице__Араловой Жибек Ганиевны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: _«Капитальный ремонт крыши, фасада и первго этажа поликлиники КГП на ПХВ «Бородулхинская ЦРБ » управления здравоохранения ВКО
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является___ГУ «Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бородулихинская центральная районная больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. в лице Главного врача Эфендиев Умуд Муса-Оглы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)_Товарищество с ограниченной ответственностью «БМВ иВ», ГЛ № 180003984 от 23.02.2018г. , утвержденный ГУ «ГУ «Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бородулихинская центральная районная больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. в лице Главного врача Эфендиев Умуд Муса-Оглы -22.04.2019 г.приказ №139
наименование проектной организации, номер проекта
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,
протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в

единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность,вместимость	человек	Посещений в день-266	Посещений в день-266	Посещений в день-266	Посещений в день-266
Общая площадь	М2	709,7	709,7	709,7	709,7
Общая стоимость объект.	Тысяч тенге	114768,554	114768,554	94627,762	94627,762
В т.ч. СМР	Тысяч тенге	93876,749	93876,749	83876,749	83876,749
Этажность	количество	2	2	2	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Согласно предоставленной Заказчиком документации , ТОО «КУРЫЛЫС» выполнены следующие работы на объекте-«Капитальный ремонт крыши, фасада и первго этажа поликлиники КГП на ПХВ «Бородулхинская ЦРБ » управления здравоохранения ВКО:

Произведены -демонтаж кровельного покрытия, с частичной заменой деревянных элементов крыши , с устройством паро-изоляции на битумной мастике и утеплением плитами минераловатными, устройством парапета и металлического ограждения;

-улучшенная штукатурка стен и потолков с выравниванием сухими смесями, со сплошным отбиванием, вручную, старой штукатурки;

-очистка стен и потолков от известковой и масляной краски вручную ;

-окраска стен и потолков поливинилацетатными , водоэмульсионными составами, и масляная покраска стен;

-смена полов из линолеума, устройство полов из керамогранита, по цементной стяжке, и с плинтусами, со снятием полов из керамических плиток;

-смена дверных блоков;

-облицовка фасада здания панелями алюминиевыми с несущим каркасом, и утеплением плитами минераловатными;

-замена отмостки; облицовка цоколя керамическими плитками на цементном растворе;

-устройство входной группы

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования-**не предусмотрено**;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды , предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало 17 сентября 2019 года
Месяц. год
окончание работ 14 2019 года
месяц, год
при продолжительности строительства - месяцев
по норме или по проекту организации строительства- -месяцев ;
фактически - месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации: -Существующие, эксплуатируемые сети

Генеральный подрядчик **считает объект:** **« Капитальный ремонт крыши, фасада и первго этажа поликлиники КГП на ПХВ «Бородулхинская ЦРБ » управления здравоохранения ВКО» готовым к приёмке в эксплуатацию** М.П.
наименование объекта (комплекса)

И гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик ТОО «КУРЫЛЫС»
Ген. директор
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Ж.Г.Аралова.
М.П.