Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: КГУ "Городской центр технического творчества "ГУ Отдел образования г. Актобе""

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Городской центр технического творчества"

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за АВГУСТ 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
			12	07.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	79 720 178,00	71 178 730,36							8 541 447,64	79 720 178,00
Акт 3	35 307 882,00	31 524 894,64							3 782 987,36	35 307 882,00
итого за АВГУСТ 2023 г	35 307 882,00	31 524 894,64							3 782 987,36	35 307 882,00

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ГрадСтройСервис"

БИН/ИИН 151140003505

Директор _____ **Жуматаев Б.С.**

м.п. (при наличии)

Принял:

Заказчик: КГУ "Городской центр технического творчества" ГУ "Отдел образования г. Актобе БИН 050140003501

_____

(наименование организации)

Директор _____ **Сексенбаева А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Rizim engineering" БИН 130140019139

Эксперт _____ **Замединов Н.К.**

№ KZ70VJE0006606 12.06.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 4

Заказчик : **КГУ "Городской центр технического творчества "ГУ Отдел образования г. Актобе""**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505; Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М.Дулатов, 39А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Городской центр технического творчества"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Городской центр технического творчества"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 07.03.2023**

Акт выполненных работ №3

за **август 20223**(месяц, год)

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной	казахстанское содержание
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			смета 02-001-001 общестроительные работы										
			Раздел № 1 Фасад										
1	1	1115-0109-0501 ОПр п.3.12	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	438,4	5190,68	20,30	2275594	8900	961056	941379	3399021	
						2978,19	4,18	1305638	1833		182048		
2	2	234-101-0202	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м3	28,77315	19969,00	0,00	574571	0	574571	0	620537	
						0,00	0,00	0	0		45966		
3	4	292-001-1001	**Металлосайдинг**	м3	482,24	5064,00	0,00	2442063	0	2442063	0	2637428	
						0,00	0,00	0	0		195365		
4	8	1115-0108-1901 ОПр п.3.12	**Откосы оконные наружные шириной 250 мм. Устройство**	м	177,65	1322,36	6,77	234917	1203	113673	86665	347310	
						675,72	1,84	120042	327		25727		
5	18	1115-0108-1902 ОПр п.3.12	**Отливы оконные наружные шириной 250 мм. Устройство**	м	55,55	1322,30	6,77	73457	376	35544	27100	108600	
						675,72	1,84	37536	102		8044		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								7112896	
			РАЗДЕЛ 2. Кровля										
5	25	1110-0114-0402 ОПр п.3.12	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,32	176156,65	2185,01	56370	699	46931	6503	67903	
						27312,27	912,82	8740	292		5030		

6	26	1110-0102-0205 ОПр п.3.12	Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	8,2	6878,81 2369,72	43,82 19,36	56406 19432	359 159	36615	14105 5641	76152
7	27	1112-0101-0705 ОПр п.3.12	Покрытия кровельные профилированным листом. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	102	10304,97 1663,12	36,62 6,92	1051107 169638	3735 706	877733	122648 93900	1267655
8	28	1112-0101-1001 ОПр п.3.12	Обшивка карнизов профилированным листом. Устройство	м2 покрытия	84,2	1669,25 1610,75	23,94 5,81	140551 135625	2016 489	2910	98002 19084	257637
9	29	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	84,2	6272,00 0,00	0,00 0,00	528102 0	0 0	528102	0 42248	570350
10	30	1110-0106-0101 ОПр п.3.12 Коэффициент к объему	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	5	32311,34 10075,47	1390,51 574,75	161557 50377	6953 2874	104227	38341 15992	215890
11	31	1112-0101-0716 ОПр п.3.12	Покрытия слуховых окон из профилированного листа. Устройство	м2 кровли	7,75	8341,19 1012,04	33,77 12,82	64644 7843	262 99	56539	5719 5629	75991
12	32	1110-0102-0401 ОПр п.3.12 Коэффициент к объему	Жалюзийная решетка. Установка	м3 древесины в конструкции	0,185	196538,94 35992,13	1814,74 774,45	36360 6659	336 143	29365	4897 3301	44558
13	33	1112-0101-0718 ОПр п.3.12	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство в 1 слой	м2 кровли	102	460,98 187,10	135,94 37,11	47020 19084	13866 3785	14070	16466 5079	68565
14	37	1112-0101-1501 ОПр п.3.12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	340	1161,19 297,14	42,53 6,67	394805 101028	14460 2268	279317	74373 37534	506712
15	38	1112-0101-1303 ОПр п.3.12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	340	1409,31 785,55	86,35 19,70	479165 267087	29359 6698	182719	197125 54103	730393
16	39	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	51	41869,00 0,00	0,00 0,00	2135319 0	0 0	2135319	0 170826	2306145
17	40	1112-0101-1701 ОПр п.3.12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	340	1136,69 337,02	164,17 41,74	386475 114587	55818 14192	216070	92720 38336	517532

18	41	1112-0101-1702 Коэффициенты по тех. части-1 ОПр п.3.12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	340	799,36 31,21	60,73 16,14	271782 10611	20648 5488	240523	11591 22670	306043
			Распределительная сетка покрытия									
19	42	1106-0101-0115 ОПр п.3.12	Плиты железобетонные плоские. Устройство	м3	3,2	26590,41 2966,30	2861,55 628,17	85089 9492	9157 2010	66440	8282 7470	100840
20	43	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,265	331233,00 0,00	0,00 0,00	87777 0	0 0	87777	0 7022	94799
21	44	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М14х170	шт.	32	91,00 0,00	0,00 0,00	2912 0	0 0	2912	0 233	3145
			Снегоудерживатели									
22	45	1112-0101-2301 ОПр п.3.12	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	147	1883,77 394,06	5,93 1,45	276914 57927	872 213	218116	41861 25502	344277
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								7554586
			РАЗДЕЛ 3. Полы									
			Тип 2									
23	53	1111-0101-0102 ОПр п.3.12	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,6	374,08 108,94	51,23 18,93	3591 1046	492 182	2054	884 358	4833
24	54	1111-0101-0401 ОПр п.3.12	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,6	2375,98 1003,68	135,27 19,71	22809 9635	1299 189	11875	7074 2391	32273
25	55	1111-0101-0803 ОПр п.3.12	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,4	8128,35 5700,60	2427,75 905,07	19508 13681	5827 2172	0	11415 2474	33396
26	56	1111-0101-1101 ОПр п.3.12	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,6	1191,11 512,57	40,24 22,88	11435 4921	386 220	6128	3702 1211	16348
27	57	1111-0101-1102 Коэффициенты по тех. части-1 ОПр п.3.12	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	9,6	1032,48 38,01	41,28 22,70	9912 365	396 218	9151	420 827	11159
28	58	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих	м2 покрытия	9,6	6653,11 1576,60	223,41 96,59	63870 15135	2145 927	46590	11565 6035	81470
			Тип 3									
29	59	1111-0101-0102 ОПр п.3.12	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,3	374,08 108,94	51,23 18,93	2731 795	374 138	1562	672 272	3675
30	60	1111-0101-0401 ОПр п.3.12	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7,3	2375,98 1003,68	135,27 19,71	17345 7327	987 144	9030	5379 1818	24542

31	61	1111-0101-0803 ОПр п.3.12	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,825	8128,35 5700,60	2427,75 905,07	14834 10404	4431 1652	0	8680 1881	25395
32	62	1111-0101-1101 ОПр п.3.12	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,3	1191,11 512,57	40,24 22,88	8695 3742	294 167	4660	2815 921	12430
33	63	1111-0101-1102 Коэффициенты по тех. части-1 ОПр п.3.12	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7,3	1032,48 38,01	41,28 22,70	7537 277	301 166	6958	319 628	8484
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								254005
			РАЗДЕЛ 4. Проемы									
34	66	1109-0403-0401 ОПр п.3.12	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,56	4178,04 3463,41	75,36 32,36	31586 26183	570 245	4833	19028 4049	54663
35	67	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	7,56	55181,00 --	-- --	417168 --	-- --	417168	-- 33373	450541
36	68	1110-0107-0106 ОПр п.3.12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	55,23	2449,54 1679,04	133,60 55,57	135288 92733	7379 3069	35176	68978 16341	220606
37	70	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	29	5075,00 --	-- --	147175 --	-- --	147175	-- 11774	158949
38	71	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	4,41	9366,00 --	-- --	41304 --	-- --	41304	-- 3304	44608
39	72	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	45,36	7373,00 --	-- --	334439 --	-- --	334439	-- 26755	361194
40	73	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	5,46	10242,00 --	-- --	55921 --	-- --	55921	-- 4474	60395
41	74	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	62	527,00 --	-- --	32674 --	-- --	32674	-- 2614	35288
42	77	1110-0501-0105 ОПр п.3.12	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	12,6	3991,29 1914,54	276,32 133,00	50290 24123	3482 1676	22685	18575 5509	74375

43	78	1110-0501-0108 ОПр п.3.12	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	14,44	3426,75 1761,83	275,46 134,62	49482 25441	3978 1944	20064	19717 5536	74735
35 44	81	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (в комплекте с москитной сеткой)	м2	12,6	38517,00 0,00	0,00 0,00	485314 0	0 0	485314	0 38825	524139
45	82	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой (в комплекте с москитной сеткой)	м2	14,44	33890,00 0,00	0,00 0,00	489372 0	0 0	489372	0 39150	528521
46	83	1110-0501-0401 ОПр п.3.12	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6,119	3498,27 351,16	8,45 3,95	21406 2149	52 24	19205	1565 1838	24808
		Витражи										
47	84	1110-0501-0501 ОПр п.3.12	Проемы высотой до 5 м. Установка алюминиевых витражных блоков	м2	16,79	3360,65 1545,46	3,51 0,00	56425 25948	59 0	30418	18683 6009	81115
48	85	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	16,79	98820,00 --	-- --	1659188 --	-- --	1659188	-- 132735	1791923
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ4		Тенге								4485861
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка										
49	86	1115-0203-0601 ОПр п.3.12	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1962,1	1765,23 1000,25	27,75 9,51	3463558 1962591	54448 18660	1446519	1426500 391205	5281262
50	88	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из	поверхности	39,9	5060,08 2714,83	24,83 11,10	201897 108322	991 443	92585	78311 22417	302624
51	90	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз.	отделываемо	710	1138,27 785,23	7,08 2,47	808172 557513	5027 1754	245632	402672 96868	1307711
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ5		Тенге								6891598
		РАЗДЕЛ 6. Цоколь и отмостка										
52	93	1108-0101-0202 ОПр п.3.12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,6	9187,34	2919,53	79011	25108	42790	15403	101966

							1292,26	1195,28	11113	10279		7553		
53	94	1106-0101-0101 ОПр п.3.12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	17,2		26028,28	1868,54	447686	32139	383344	28017	513759	
							1872,32	390,03	32204	6709		38056		615725
			ИТОГО ПО разделу 6											26914671
			ИТОГО ПО Смете 2-1-1											
			СМЕТА 7-1 Благоустройство											
			РАЗДЕЛ 1. Ограждение ОГ-1 (тип 1)											
1		1108-0101-0202 Кзтр и Кэм=1,11 ОПр п.3.12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,275		9187,34	2919,53	20901	6642	11318	4076	26973	
			НР - 93%; СП - 8%				1292,96	1195,28	2941	2719		1998		
2		1106-0101-0120 Кзтр и Кэм=1,11 ОПр п.3.12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,29		33061,76	3363,42	141835	14429	100303	21586	176495	
			НР - 91%; СП - 8%				6317,64	670,68	27103	2877		13074		
3		214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,24518		391362,00	0,00	95954	0	95954	0	103630	
			СП - 8%				0,00	0,00	0	0		7676		
4		1107-0111-0111 Кзтр и Кэм=1,11 ОПр п.3.12	Ограды металлические из профилированного листа, высотой до 1,7 м по столбам без цоколя. Установка	м оград	39		4854,45	1741,25	189324	67909	13465	95941	308086	
			НР - 118%; СП - 8%				2767,94	648,75	107950	25301		22821		
5		214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,301		458447,00	0,00	137993	0	137993	0	149032	
			СП - 8%				0,00	0,00	0	0		11039		
6		214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,2574		472577,00	0,00	121641	0	121641	0	131372	
			СП - 8%				0,00	0,00	0	0		9731		
7		1109-0501-0101 Кзтр и Кэм=1,11 ОПр п.3.12	Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом, установка колпаков на кирпичной кладке	м2	14,69		562,50	19,31	8263	284	271	5632	15007	
			НР - 69%; СП - 8%				524,72	7,78	7708	114		1112		
8		224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	14,69		4270,00	0,00	62726	0	62726	0	67744	
			СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5018		
9		224-102-0205	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	52,39		3570,00	0,00	187032	0	187032	0	201995	
			СП - 8%				0,00	0,00	0	0		14963		
10		1108-0201-0101 Кзтр и Кэм=1,11 т.ч. п.3.1 ОПр п.3.12	Облицовка столбов и фундамента из кирпича	м3 кладки	5,59		36514,43	4957,68	204116	27713	123030	43069	266961	
			НР - 93%; СП - 8%				9547,89	1153,07	53373	6446		19775		

11	1108-0101-0307 Кзтр и Кэм=1,11 ОПр п.3.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	12,25	1203,83 413,24	32,25 4,30	14747 5062	395 53	9290	3683 1474	19904
12	1108-0101-0303 Кзтр и Кэм=1,11 ОПр п.3.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	14,82	4323,48 323,00	11,73 2,92	64074 4787	174 43	59113	3478 5404	72956
13	1113-0301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 ОПр п.3.12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	12,84	117,71 66,38	3,63 0,44	1511 852	47 6	612	618 170	2299
14	1113-0301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 ОПр п.3.12	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	12,84	97,29 38,76	2,60 0,44	1249 498	33 6	718	362 129	1741
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								1544195
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение ОГ-2 (тип 2)									
15	1108-0101-0202 Кзтр и Кэм=1,11 ОПр п.3.12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,44	9187,34 1292,96	2919,53 1195,28	13230 1862	4204 1721	7164	2580 1265	17072
16	1106-0101-0119 Кзтр и Кэм=1,11 ОПр п.3.12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,74	30207,87 4763,97	2278,60 490,00	112977 17817	8522 1833	86638	14148 10170	137295
17	1107-0111-0111 Кзтр и Кэм=1,11 ОПр п.3.12	Ограды металлические из профилированного листа, высотой до 1,7 м по столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	123	4858,47 2767,94	1741,25 648,75	597592 340457	214174 79796	42961	302582 72014	972188
18	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм *СП - 8%*	м	84,46	3341,00 0,00	0,00 0,00	282181 0	0 0	282181	0 22574	304755
19	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,0902	458447,00 0,00	0,00 0,00	41352 0	0 0	41352	0 3308	44660
20	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	1,296	435218,00 0,00	0,00 0,00	564043 0	0 0	564043	0 45123	609166
21	214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм *СП - 8%*	м2	164	4598,00 0,00	0,00 0,00	754072 0	0 0	754072	0 60326	814398
22	1113-0301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 ОПр п.3.12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	94,3	117,71 66,33	3,63 0,44	11100 6255	342 41	4503	4533 1251	16885

23	1113-0301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 ОПр п.3.12	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%, СП - 83%	м2	94,3	97,29 38,76	2,60 0,44	9174 3655	245 41	5274	2662 947	12783
			Тенге				2051352	252479	1798873	108203	2929203
							--	92603	--	172764	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								31388068
		ИТОГО ПО АКТУ:									31 764 725
		Временные здания и сооружения		1,2 %		376657					
		Итого с временными									32533432
		Зимние удорожания		0,90%		768706					
		Итого с зимними удорожаниями									33184100
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		650669					1659205
		Итого с непредвиденными работами и затратами									31524895
		Скидка		5%							3782987
		Итого									35307882
		НДС		12 %							
		Итого с НДС									

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505
(наименование организации)
Директор Жуматаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:
Заказчик: КГУ "Городской центр технического творчества" ГУ "Отдел образования г. Актобе БИН 050140003501
(наименование организации)
Директор Сексенбаева А.С.

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "NED Group" БИН 060840003549
Главный инженер Шиметкалиев Н.Н.
Приказ №10 от 14.05.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Rizm engineering" БИН 130140019139
Эксперт Ахмединов Н.К.
№ KZ70VJE00066061 2.06.2021 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)