Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области",Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан, 1** — **070140002001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл №34/1 от 22.05.2023 к дог. №34 от 13.04.2023 г.

Номер документа	Дата составления
149	**11.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей от УТ-7 до УТ-13 г.Кызылорда			работа	1	518 903 814,39	518 903 814,39	55 596 837,26
				Итого	1	x	518 903 814,39	55 596 837,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН 070140002001, Кызылординская область, г. Кызылорда, Бейбарыс Султан,1

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18

Наименование строительства и его адрес: Корректировка ПСД "Реконструкция магистральных тепловых сетей от УТ-7 до УТ-13 в г.Кызылорда"

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№34	13.04.2023						
		№34-1	22.05.2023						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Корректировка ПСД "Реконструкция магистральных тепловых сетей от УТ-7 до УТ-13 в г.Кызылорда"	518 903 814,39	463 306 977,13							55 596 837,26	518 903 814,39

Заказчик:

КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

И.о. руководителя _____ Жоламанов Е.Е.

БИН 070140002001

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор _____ Нарбаев Е. Е.

БИН 000340001900

Технический надзор:

ТОО "Royal Company"

_____ Сыздыков Ж.

БИН 060940016703

Авторский надзор ТОО КБ "Мунай газ Инжиниринг":

Инженер-эксперт _____ Туралиев А.М.

БИН 090940009190

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка ПСД "Реконструкция магистральных тепловых сетей от УТ-7 до УТ-13 в г.Кызылорда"**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Тепловые сети, Вскрытие восстановление**
(наименование)

Доп. соглашение №34-1 от 22.05.2023 к основному договору подряда (контракт) №34 от 13.04.2023 г.

Акт выполненных работ № 1

за **Июль 2023** (месяц, год) на **02-01 Тепловые сети, Вскрытие восстановление** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	18516,33	209,77	209,77	3884170,77	3884170,28		761391,39	5 017 185,04
						0	48,95	0	906374,3		371622,88	
2	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	572,67	4902,92	0	2807755,27	0		2358512,73	5 579 569,69
						4902,92	0	2807755,27	0		413301,69	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1255,209466	36,71	36,71	46078,75	46078,75		10957,97	61 605,70
						0	10,39	0	13041,65		4568,98	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	38,820911	1242,92	0	48251,28	0		40530,96	95 884,90
						1242,92	0	48251,28	0		7102,66	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1255,209466	235,38	114,19	295451,18	143332,37		180750,14	514 296,90
						121,19	50,24	152118,82	63061,73		38095,58	
6	6	211-401-0102 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м^3	408,41136	5717		2334887,76		2334887,76		2 521 678,80
											186791,04	
7	7	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	7585,8	257,82	257,82	1955770,8	1955770,8		383310,6	2 526 223,20
						0	60,16	0	456361,8		187141,8	
8	8	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	187748,55	29		5444707,8				5 880 284,40
											435576,6	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					16817073,61	6029352,21	2334887,76	3735453,79	22 196 728,63

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								3008125,37	1438839,48	0	1644201,23	
			Раздел 2: Монтажные работы									
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание трубопровода песчаное. Устройство	$м^3$ основания	118,172	8035,04	247,06	949516,7	29195,63	743148,23	155474,18	1 193 390,64
						1499,28	66,98	177172,98	7915,22		88399,76	
10	10	1124-0108-0113 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 700 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,7624	5673845,36	2181308,41	4325739,77	1663029,48	158903,09	2539465,59	7 414 421,81
						3284112,04	681225,37	2503807,06	519366,19		549216,45	
11	11	241-402-0131 РСНБ РК 2022	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	762,4	317913		242376871,2		242376871,2		261 767 020,88
											19390149,68	
12	14	1124-0108-0224 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка	шт.	10	102587,59	38340,4	1025875,91	383403,98	49349,32	598302,95	1 754 113,18
						59312,26	11914,27	593122,61	119142,73		129934,32	
13	15	241-405-0117 РСНБ РК 2022	Отвод Ст 720х8-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	547130		5471300		5471300		5 909 003,98
											437703,98	
14	24	241-408-0206 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	комплект	52	60808		3162016		3162016		3 414 977,26
											252961,26	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					257311319,6	2075629,09	251961587,8	3293242,72	281 452 927,75
								3274102,65	646424,14	0	20848365,45	
			Раздел 3: Демонтажные работы									
15	54	1124-0101-0415 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром труб 700 мм. Демонтаж	км трубопровода	4	3698930,12	1519628,36	14795720,71	6078513,38		8931244,06	25 625 121,62
						2179301,76	478806,71	8717207,33	1915226,47		1898156,85	
16	55	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Демонтаж	т фасонных частей	30,4	552579,52	349866,59	16798417,49	10635944,59		7876332,53	26 648 729,88
						202712,93	105727,41	6162472,9	3214113,42		1973979,86	
17	56	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	$м^3$ сборных конструкций	1257,36	7739,83	2969,57	9731752,94	3733818,28		6096322,28	17 094 324,88
						4770,26	1001,78	5997933,9	1259597,91		1266249,66	
18	57	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,8	88773,79	5391,29	159792,84	9704,52	10243,8	118112,04	300 137,40
						77691,57	424,9	139844,88	765		22232,52	
19	58	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	732,2	1033		756362,41				816 871,79
											60509,38	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	59	414-103-0102 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	732,2	1033		756362,41				816 871,79
											60509,38	
21	60	411-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	10983	65		713895,37				771 006,85
											57111,48	
22	61	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3143,4	170		534378				577 128,55
											42750,55	
23	62	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	47151	29		1367379,38				1 476 769,85
											109390,47	
			Итого по разделу 3: Демонтажные работы					45614061,55	20457980,77	10243,8	23022010,91	74 126 962,61
								21017459,01	6389702,8	0	5490890,15	
			Раздел 4: Вскрытие восстановление (листы ПОС)									
24	63	1127-0302-0401 РСНБ РК 2022	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	$м^2$ покрытия	262	127,51	123,4	33408	32331	5	3940	40 335,00
						4,09	13,82	1072	3621		2987	
25	64	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	91,7	495,44	338,62	45432	31051		18195	68 717,00
						156,82	79,4	14380	7281		5090	
26	65	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	262	11,04	11,04	2892	2892		597	3 769,00
						0	2,71	0	710		280	
27	66	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	78,6	147,92	147,92	11627	11626		2789	15 569,00
						0	42,24	0	3320		1153	
28	67	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	78,6	29,33	29,33	2305	2305		621	3 160,00
						0	9,4	0	739		234	
29	68	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	78,6	112,12	96,33	8813	7571	165	2445	12 159,00
						13,69	23,35	1076	1835		901	
			Итого по разделу 4: Вскрытие восстановление (листы ПОС)					104477	87776	170	28587	143 709,00
								16528	17506	0	10645	
			ИТОГО по акту					319846931,7	28650738,07	254306889,4	30079294,42	377 920 327,99
								27316215,03	8492472,42	0	27994101,83	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета № 02-02 Строительная часть работы

Раздел 2: СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ ТЕПЛОТРАССЫ(=1245м).

			ПОДГОТОВКА ПОД ДНИЩЕ									
1	220	1106-1301-0308 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В7,5 под днище канала. Устройство	$м^3$	56,772	38209,25	5230,84	2169215,52	296965,32	1547958,36	369638,52	2 741 962,08
						5712,18	2038,93	324291,84	115754,16		203108,04	
2	221	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	567,72	918,89	33,55	521672,28	19047	231686,52	236932,32	819 293,88
						477,24	19,59	270938,64	11121,6		60689,28	
3	222	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной, первый слой	$м^2$	567,72	185,49	3,09	105306,36	1754,16	55318,68	40694,16	157 678,56
						84,96	0,37	48233,52	210		11678,04	
4	223	1113-0301-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	$м^2$	567,72	150,34	3,09	85351,08	1754,16	35363,28	40694,16	136 128,00
						84,96	0,37	48233,52	210		10082,76	
			ДНИЩЕ									
5	224	1106-1301-0307 РСНБ РК 2022	Днища ж/б В15 прямоугольные при стенах из сборного железобетона.Устройство	$м^3$	161,352	73192,93	9132,85	11809825,68	1473603,6	6163336,56	3983608,2	17 056 908,84
						25862	3529,58	4172885,4	569504,76		1263474,96	
6	225	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	15,80652	329247		5204249,28		5204249,28		5 620 589,28
											416340	
7	226	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	8,497872	329247		2797898,88		2797898,88		3 021 730,80
											223831,92	
8	227	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	3,082122	376202		1159500,48		1159500,48		1 252 260,48
											92760	
			СТЕНЫ КАНАЛА									
9	228	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	16	2343,58	1257,77	37497,28	20124,31		21108,78	63 294,53
						1085,81	484,79	17372,97	7756,64		4688,47	
10	229	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	94	3123,87	1724,11	293643,79	162066,33		162781,7	492 939,81
						1399,76	661,81	131577,42	62210,15		36514,32	
11	230	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	2,368704	57872		137081,62		137081,62		148 048,13
											10966,51	
12	231	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 $м^3$ до 0,5 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	37,962624	57872		2196972,96		2196972,96		2 372 730,82
											175757,86	
13	232	1108-0201-0801 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка	$м^3$ кладки	9,5616	26407,59	3283,89	252498,82	31399,24	139576,22	74551,1	353 213,90
						8526,12	755,94	81523,34	7227,98		26163,98	
14	233	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	217,5264	1184,12	27,97	257577,36	6084,24	164582,64	73704,48	357 785,28
						399,54	3,83	86910,48	833,14		26503,44	
15	234	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-	$м^2$	217,5264	1622,46	41,8	352927,87	9092,6	98900,54	212510,26	610 672,75

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			известковым раствором по камню	оштукатуриваемой поверхности		1126	37,02	244934,74	8052,82		45234,62	
			ПЛИТА ПОКРЫТИЯ ж/б монолитная									
16	235	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022	Перекрытия каналов В15. Устройство	$м^3$	58,4496	49122,46	3644,19	2871188,16	213001,44	1880743,3	693113,47	3 849 445,68
						13301,09	815,95	777443,38	47691,94		285144,05	
17	236	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,257866	331233		1741578,82		1741578,82		1 880 905,11
											139326,29	
18	237	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,260976	376202		474381,79		474381,79		512 332,32
											37950,53	
19	238	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	212,544	918,89	33,55	195304,56	7130,88	86739,22	88703,14	306 728,64
						477,24	19,59	101434,51	4163,76		22720,94	
20	239	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	212,544	340,37	17,15	72343,58	3645,12	64938,58	4892,78	83 415,02
						17,69	9,72	3759,89	2065,92		6178,66	
21	240	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	212,544	4389,67	10,56	932998,03	2244,48	792455,42	116633,52	1 133 601,31
						650,68	2,59	138298,13	550,51		83969,76	
22	241	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	212,544	918,89	33,55	195304,56	7130,88	86739,22	88703,14	306 728,64
						477,24	19,59	101434,51	4163,76		22720,94	
23	242	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	212,544	226,91	11,44	48228,34	2431,48	43290,96	3262,56	55 610,02
						11,79	6,48	2505,89	1377,26		4119,12	
			УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЙ (лист 27)(24 шт)									
24	248	1116-1201-0104 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	4	12362,77	40,79	49451,08	163,17	25163,08	20326,83	75 360,16
						6031,21	18,43	24124,83	73,75		5582,25	
25	249	241-102-0301 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х7,0 мм	м	1,2	65744		78892,83		78892,83		85 204,25
											6311,42	
26	250	1106-0401-0101 РСНБ	Стены подвалов и подпорные стены бетонные В20. Устройство	$м^3$	2,46	35107,15	1893,01	86363,58	4656,83	69170,58	11460,75	105 650,25
						5096	450,24	12536,17	1107,58		7825,92	
27	251	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные	100 м	0,9076	31162		28282,67		28282,67		30 545,25
											2262,58	
28	252	1106-0301-0410 РСНБ РК	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0092	21742,79	2019,3	200	18,59	0,42	158,75	387,42
						19681,49	858,56	181,08	7,92		28,67	
29	253	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	349794		3218,08		3218,08		3 475,50
											257,42	
			Итого по разделу 2: СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ ТЕПЛОТРАССЫ(=1245м).					34158955,34	2262313,83	25308020,99	6243478,62	43 634 626,71
								6588620,26	844083,65	0	3232192,75	
			ИТОГО по акту					34158955,34	2262313,83	25308020,99	6243478,62	43 634 626,71
								6588620,26	844083,65	0	3232192,75	
			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	421 554 954,700								421 554 954,700
			в том числе оборудование									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе СМР	421 554 954,700	0,000							**421 554 954,700**
			Временные здания и сооружения - 1,04%	4 384 171,529								**4 384 171,529**
			Итого с временными	**425 939 126,229**	**0,000**	**0,000**						**425 939 126,229**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,67%	2 853 792,146								**2 853 792,146**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			14 615 982,181						**14 615 982,181**
			Всего:	**2 853 792,146**		**14 615 982,181**						**17 469 774,326**
			Итого:	**428 792 918,375**	**0,000**	**14 615 982,181**						**443 408 900,555**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	8 575 858,367								**8 575 858,367**
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**437 368 776,742**	**0,000**	**14 615 982,181**						**451 984 758,923**
			Итого в текущих ценах 2023г. 100 % К=1,079	471 920 910,105	0,000	15 770 644,773						**487 691 554,878**
			понижающий коэффициент К=0,95	448 324 864,599	0,000	14 982 112,534						**463 306 977,134**
			НДС в текущих ценах -12%			55 596 837,256						**55 596 837,256**
			Общая стоимость строительства	**448 324 864,599**	**0,000**	**70 578 949,790**						**518 903 814,390**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела развития тепловой инфраструктуры и коммунального хозяйства УЭ и ЖКХ КО

_____ Кудабекова К.Н.

БИН 070140002001

Координатор

Главный специалист отдела развития тепловой инфраструктуры и коммунального хозяйства:

_____ Мамбетияров Н.Б.

БИН 070140002001

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор _____ Нарбаев Е. Е.

БИН 000340001900

Технический надзор

ТОО "Royal Company"

_____ Сыздыков Ж.

аттестат № KZ36VJE00050280; KZ36VJE00050279; KZ36VJE00050278

Авторский надзор ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Инженер-эксперт _____ Туралиев А.М.

Приказ № 25/23 от 18.05.2023 г.