Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области",Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан, 1** — **070140002001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл №34/1 от 22.05.2023 к дог. №34 от 13.04.2023 г.

Номер документа	Дата составления
172	29.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей от УТ-7 до УТ-13 г.Кызылорда			работа	1	620 505 614,03	620 505 614,03	66 482 744,36
				Итого	1	x	620 505 614,03	66 482 744,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН 070140002001, Кызылординская область, г. Кызылорда, Бейбарыс Султан,1

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18

Наименование строительства и его адрес: Корректировка ПСД "Реконструкция магистральных тепловых сетей от УТ-7 до УТ-13 в г.Кызылорда"

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№34	13.04.2023				
		№34-1	22.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Корректировка ПСД "Реконструкция магистральных тепловых сетей от УТ-7 до УТ-13 в г.Кызылорда"	620 505 614,03	554 022 869,67							66 482 744,36	620 505 614,03

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Заместитель руководителя _____ Жоламанов Е.Е.
БИН 070140002001

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор _____ Нарбаев Е. Е.
БИН 000340001900

Технический надзор:
ТОО "Royal Company"

_____ Сыздыков Ж.
БИН 160940016703

Авторский надзор ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг":

Инженер-эксперт _____ Туралиев А.М.
БИН 090940009190

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка ПСД "Реконструкция магистральных тепловых сетей от УТ-7 до УТ-13 в г.Кызылорда"**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Тепловые сети, Вскрытие восстановление**
(наименование)

Доп. соглашение №34-1 от 22.05.2023 к основному договору подряда (контракт) №34 от 13.04.2023 г.

Акт выполненных работ № 2

за **Август 2023** (месяц, год) на **02-01 Тепловые сети, Вскрытие восстановление** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**13225,95**	**209,77**	**209,77**	**2774407,69**	**2774407,34**		**543850,99**	**3583703,59**
						0	**48,95**	**0**	**647410,21**		**265444,91**	
2	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**409,05**	**4902,92**	**0**	**2005539,48**	**0**		**1684651,95**	**3985406,92**
						4902,92	**0**	**2005539,48**	**0**		**295215,49**	
3	7	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**5057,2**	**257,82**	**257,82**	**1303847,2**	**1303847,2**		**255540,4**	**1684148,8**
						0	**60,16**	**0**	**304241,2**		**124761,2**	
4	8	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**125165,7**	**29**		**3629805,2**				**3920189,6**
											290384,4	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**9713599,57**	**4078254,54**	**0**	**2484043,34**	**13173448,91**
								2005539,48	**951651,41**	**0**	**975806**	
			Раздел 2: Монтажные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание трубопровода песчаное. Устройство	м^3 основания	155	8035,04	247,06	1245431,14	38294,37	974748,47	203927,31	1565307,76
						1499,28	66,98	232388,49	10381,98		115949,31	
6	10	1124-0108-0113 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 700 мм. Прокладка бесканальная	км труб	1	5673845,36	2181308,41	5673845,45	2181308,34	208424,83	3330883,51	9725107,31
						3284112,04	681225,37	3284112,09	681225,33		720378,35	
7	11	241-402-0131 РСНБ РК 2022	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1000	317913		317913000		317913000		343346040
											25433039,98	
8	14	1124-0108-0224 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка	шт.	42	102587,59	38340,4	4308678,82	1610296,7	207267,14	2512872,41	7367275,37
						59312,26	11914,27	2491114,98	500399,45		545724,14	
9	15	241-405-0117 РСНБ РК 2022	Отвод Ст 720х8-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	42	547130		22979460		22979460		24817816,7
											1838356,7	
10	41	1124-0108-0224 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка	шт.	2	102587,59	38340,4	205175,15	76680,77	9869,85	119660,62	350822,62
						59312,26	11914,27	118624,54	23828,54		25986,85	
11	42	241-406-0520 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 720 мм	шт.	2	513925		1027850		1027850		1110078
											82228	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					353353440,6	3906580,19	343320620,3	6167343,85	388282447,7
								6126240,1	1215835,3	0	28761663,33	
			Раздел 3: Демонтажные работы									
12	54	1124-0101-0415 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром труб 700 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,88962	3698930,12	1519628,36	3290642,27	1351891,77		1986353,34	5699155,18
						2179301,76	478806,71	1938750,5	425955,94		422159,57	
13	56	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	м^3 сборных конструкций	279,6476	7739,83	2969,57	2164424,95	830433,07		1355874,13	3801923,82
						4770,26	1001,78	1333991,71	280145,33		281624,74	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	58	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	155,6835	1033		160821,01				173686,77
											12865,76	
15	59	414-103-0102 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	155,6835	1033		160821,01				173686,77
											12865,76	
16	60	411-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2335,2525	65		151791,49				163934,78
											12143,29	
17	61	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	699,119	170		118850,23				128358,32
											9508,09	
18	62	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	10486,78	29		304116,71				328446,07
											24329,36	
			Итого по разделу 3: Демонтажные работы					6351467,67	2182324,83	0	3342227,47	10469191,71
								3272742,21	706101,27	0	775496,57	
			ИТОГО по акту					369418507,8	10167159,56	343320620,3	11993614,66	411925088,4
								11404521,79	2873587,98	0	30512965,9	

Локальная смета № 02-02 Строительная часть работы

Раздел 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

			НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н2-Н9 (8 ШТ)									
1	210	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,28	28036,46	1611,12	7850,25	451,12	6892,5	507,12	9 025,99
						1809,38	346,96	506,62	97,12		668,62	
2	211	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	5,28	37201,87	590,2	196425,88	3116,24	168304,75	21932	235 826,50
						4735,78	209,2	25004,88	1104,62		17468,62	
3	212	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,60698	331233		201051,75		201051,75		217 135,87
											16084,12	
4	213	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02024	376202		7614,38		7614,38		8 223,50
											609,12	
5	214	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая		28,8	1184,12	27,97	34102,62	805,5	21790,38	9758,25	47 369,87

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м^2 поверхности		399,54	3,83	11506,75	110,25		3509	
			НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1, Н10 (2 ШТ)									
6	215	1106-0201-0106 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м^3. Устройство	м^3	26	35886,26	664,18	933043	17268,5	815580	88340,5	1 103 094,00
						3853,62	191,27	100194	4973		81710,5	
7	216	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,75298	331233		580645		580645		627 096,50
											46451,5	
8	217	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,33754	329247		769628		769628		831 198,00
											61570	
9	218	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07392	349794		25857		25857		27 925,50
											2068,5	
10	219	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	25	1184,12	27,97	29603	699,5	18915,5	8471	41 120,00
						399,54	3,83	9988,5	96		3046	
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					2785820,88	22340,86	2616279,26	129008,87	3 148 015,73
								147200,75	6380,99	0	233185,98	
Раздел 2: СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ ТЕПЛОТРАССЫ(=1245м).												
			ПОДГОТОВКА ПОД ДНИЩЕ									
11	220	1106-1301-0308 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В7,5 под днище канала. Устройство	м^3	125,21	38209,25	5230,84	4784180,15	654953,63	3414004,55	815233,55	6 047 366,17
						5712,18	2038,93	715221,96	255294,48		447952,47	
12	221	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	1252,1	918,89	33,55	1150542,28	42007,94	510981,98	522551,54	1 806 943,34
						477,24	19,59	597552,09	24528,56		133849,52	
13	222	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной, первый слой	м^2	1252,1	185,49	3,09	232251,98	3868,78	122004,72	89750,51	347 758,27
						84,96	0,37	106378,48	463,15		25755,78	
14	223	1113-0301-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м^2	1252,1	150,34	3,09	188240,84	3868,78	77993,31	89750,51	300 228,76
						84,96	0,37	106378,48	463,15		22237,41	
			ДНИЩЕ									
15	224	1106-1301-0307 РСНБ РК 2022	Днища ж/б В15 прямоугольные при стенах из сборного железобетона.Устройство	м^3	355,86	73192,93	9132,85	26046436,16	3250015,97	13593168,65	8785802,56	37 618 818,37
						25862	3529,58	9203251,27	1256036,27		2786579,65	
16	225	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	34,8611	329247		11477912,57		11477912,57		12 396 145,70
											918233,13	
17	226	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	18,74196	329247		6170734,14		6170734,14		6 664 392,89
											493658,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	227	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	6,797585	376202		2557265,11		2557265,11		2 761 846,23
											204581,12	
			СТЕНЫ КАНАЛА									
19	228	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	100	2343,58	1257,77	234357,99	125776,92		131929,88	395 590,83
						1085,81	484,79	108581,07	48478,99		29302,96	
20	229	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	579	3123,87	1724,11	1808720,8	998259,61		1002666,01	3 036 299,48
						1399,76	661,81	810460,9	383188,03		224912,67	
21	230	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м^3	14,66567	57872		848731,52		848731,52		916 629,93
											67898,41	
22	231	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м^3 до 0,5 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м^3	235,043	57872		13602408,4		13602408,4		14 690 601,19
											1088192,79	
23	232	1108-0201-0801 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка	м^3 кладки	59,2	26407,59	3283,89	1563329,35	194406,32	864176,76	461578,12	2 186 900,01
						8526,12	755,94	504746,27	44751,57		161992,54	
24	233	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	1346,8	1184,12	27,97	1594772,81	37670,17	1019002,29	456336,31	2 215 203,38
						399,54	3,83	538100,36	5158,31		164094,26	
25	234	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	1346,8	1622,46	41,8	2185129,06	56296,17	612336,03	1315742,88	3 780 939,06
						1126	37,02	1516496,86	49858,47		280067,12	
			Итого по разделу 2: СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ ТЕПЛОТРАССЫ(=1245м).					74445013,16	5367124,28	54870720,03	13671341,87	95 165 663,61
								14207167,74	2068220,98	0	7049308,58	
			ИТОГО по акту					77230834,04	5389465,15	57486999,29	13800350,74	98 313 679,34
								14354368,49	2074601,97	0	7282494,56	
			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	510 238 767,700								108 782 871,05
			в том числе оборудование									
			в том числе СМР	510 238 767,700	0,000							510 238 767,70
			Временные здания и сооружения - 1,04%	5 306 483,184								5 306 483,18
			Итого с временными	515 545 250,884	0,000	0,000						515 545 250,88
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,67%	3 454 153,181								3 454 153,18
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			11 104 359,544						11 104 359,54
			Всего:	3 454 153,181		11 104 359,544						14 558 512,72
			Итого:	518 999 404,065	0,000	11 104 359,544						530 103 763,61
			Непредвиденные работы и затраты 2%	10 379 988,081								10 379 988,08
			Итого с непредвиденными работами и затратами	529 379 392,146	0,000	11 104 359,544						540 483 751,69
			Итого в текущих ценах 2023г. 100 % К=1,079	571 200 364,126	0,000	11 981 603,948						583 181 968,07

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			понижающий коэффициент К=0,95	542 640 345,920	0,000	11 382 523,750						**554 022 869,67**
			НДС в текущих ценах -12%			66 482 744,360						**66 482 744,36**
			Общая стоимость строительства	**542 640 345,920**	**0,000**	**77 865 268,111**						**620 505 614,03**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель отдела развития тепловой инфраструктуры и коммунального хозяйства УЭ и ЖКХ КО

Кудабекова К.Н.
БИН 070140002001

Координатор
Главный специалист отдела развития тепловой инфраструктуры и коммунального хозяйства:

Мамбетияров Н.Б.
БИН 070140002001

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Мелиоратор"
Генеральный директор

Нарбаев Е. Е.
БИН 000340001900

Технический надзор
ТОО "Royal Company"

Издыгиев Ж.
аттестат № KZ36VJE00050280, KZ36VJE00050279, KZ36VJE00050278

Авторский надзор ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Инженер-эксперт

Турашев А.М.
Приказ №25/23 от 18.05.2023 г.